ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20200714-47905665
1.1. Номер учетной системы 00000000008
2. Дата выписки 14.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.07.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940740001098
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ09970103KSN3308000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные работы
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940740001098
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 212
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 8
32.2 дата 14.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт школы-лицей №48 имени А Конырратбаева в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за июль 2020 год			усл	1	65 450 714,29	65 450 714,29	0	0	65 450 714,29	12%	7 854 085,71	73 304 800			1	
				Всего по счету				65 450 714,29			65 450 714,29		7 854 085,71	73 304 800				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Nlz8Uy18d3w+BChxVlOu06+3wuiyPX+iRKcODYw7eyWk5vGcQxxBN7rcbnKfNZ2S
r8ggtGUAV8LoOkSso7EAsA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19**	**940740001098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 212 от 06.05.2020 год.	

Номер документа	Дата составления
8	**14.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт школы-лицей №48 имени А.Коныратбаева в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за июль 2020 год.			усл	1	73 304 800,00	73 304 800,00	7 854 085,71
				Итого	1	x	73 304 800,00	7 854 085,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Сарсия / Сарсиев С.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГКП «Ясли-сад Аккайын № 1 Шиелийского районного отдела образования»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад Аккайын № 1 в п. Шиели Шиелийского района Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		20	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	93 212 004,82									
В т. ч за отчетный месяц	49 517 300,00	44 211 875,00							5 305 425,00	49 517 300,00

Заказчик: Подрядчик: Технадзор: Авторский надзор:

Форма 2-В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад Аккайын №1 Шиелийского районного отдела образования"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад Аккайын №1 в п. Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

Договор: № 20 от 04.05.2020 года

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт помещений									
		Ограждение для радиаторов ОР-1 45 шт									
21	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1112,5	871,62	5,73	969682,41	6373,51	264949,26	505002,67	1592659,88
		НР - 72%; СП - 8%			627,74	2,73	698359,64	3032,95		117974,81	
22	Е12-120101-1602 1212-0101-1602 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	2584,15	569,96	3,61	1472858,94	9327,23	757403,68	511711,75	2143336,35
		НР - 72%; СП - 8%			273,25	1,77	706128,03	4582,73		158765,66	
23	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	438,35	101,07	2,66	44302,63	1164,78	--	31483,09	81848,58
		НР - 72%; СП - 8%			98,41	1,34	43137,85	588,66		6062,86	
24	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	550,25	307,88	17,58	169412,29	9672,51	--	118532,22	310980,07
		НР - 72%; СП - 8%			290,30	8,88	159739,78	4888,31		23035,56	
25	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	78,05	1720,98	572,28	134322,18	44666,45	--	78911,43	230292,30
		НР - 72%; СП - 8%			1148,70	255,52	89655,72	19943,49		17058,69	
26	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	39,3	751,19	29,43	29521,79	1156,74	--	20843,75	54394,79
		НР - 72%; СП - 8%			721,76	14,88	28365,05	584,60		4029,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	510	32,57	--	16612,13	--	--	11960,73	30858,69
		НР - 72%; СП - 8%			32,57	--	16612,13	--		2285,83	
		ПОЛЫ Тип Л (382,07+447,97) лист 9 АС									
28	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	41,502	15838,54	1946,59	657330,90	80787,27	406943,71	141502,01	862739,54
		НР - 72%; СП - 8%			4086,55	648,90	169599,92	26930,65		63906,63	
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	830,04	706,19	34,15	586168,21	28345,14	253005,99	229268,74	880671,91
		НР - 72%; СП - 8%			367,23	16,40	304817,08	13611,72		65234,96	
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	830,04	345,15	23,20	286491,69	19258,59	252163,50	17332,30	328129,91
		НР - 72%; СП - 8%			18,16	10,85	15069,61	9003,03		24305,92	
31	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	201,394982	3623,74	14,43	729802,93	2905,40	671539,48	40873,62	832330,67
		НР - 72%; СП - 8%			274,87	7,01	55358,04	1410,87		61654,12	
		ПОЛЫ ТИП К (108,35+56,02)									
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	164,37	706,19	34,15	116076,90	5613,09	50101,92	45401,31	174396,46
		НР - 72%; СП - 8%			367,23	16,40	60361,89	2695,48		12918,26	
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	164,37	345,15	23,20	56732,98	3813,71	49935,08	3432,26	64978,45
		НР - 72%; СП - 8%			18,16	10,85	2984,18	1782,84		4813,22	
34	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	3340,78	89,23	267262,63	7138,08	148417,52	82708,33	377968,64
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	39,57	111707,03	3165,66		27997,68	
		ПОЛЫ Тип Б									
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,28	1593,94	102,50	2040,24	131,20	988,68	675,69	2933,21
		НР - 72%; СП - 8%			719,04	14,14	920,37	18,09		217,27	
36	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,28	1063,01	115,21	1360,65	147,47	736,52	381,64	1881,68
		НР - 72%; СП - 8%			372,39	41,72	476,66	53,40		139,38	
37	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1,28	-192,97	-10,01	-247,00	-12,82	-210,31	-21,72	-290,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-18,66	-4,91	-23,88	-6,28		-21,50	
		ПОЛЫ Тип К/р (48,02+68,79)									
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,81	706,19	34,15	82490,37	3988,96	35605,07	32264,57	123935,33
		НР - 72%; СП - 8%			367,23	16,40	42896,35	1915,55		9180,40	
39	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	116,81	345,15	23,20	40317,45	2710,23	35486,50	2439,14	46177,12
		НР - 72%; СП - 8%			18,16	10,85	2120,72	1266,98		3420,53	
40	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	4472,06	153,65	357765,02	12292,26	255133,25	69033,55	460942,46
		НР - 72%; СП - 8%			1129,24	69,26	90339,51	5540,42		34143,89	
45	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки . Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	144,35	91,71	2,81	13237,72	405,70	2144,78	7842,44	22766,57
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	1,42	10687,24	205,03		1686,41	
46	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70	871,62	5,73	61013,72	401,03	16670,96	31775,45	100212,31
		НР - 72%; СП - 8%			627,74	2,73	43941,73	190,84		7423,13	
47	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,5	1440,25	90,96	284448,70	17965,24	65636,82	154781,89	474369,04
		НР - 72%; СП - 8%			1016,95	71,54	200846,64	14128,21		35138,45	
48	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	197,5	809,14	3,84	159805,52	758,97	38508,59	87046,97	266600,69
		НР - 72%; СП - 8%			610,32	1,83	120537,96	360,61		19748,20	
		Бетонный пол, деталь 747 серия 2.244-1 в6 -144,35 м2									
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,548	22807,87	9,00	263385,28	103,93	217251,91	33141,20	320248,60
		НР - 72%; СП - 8%			3985,92	--	46029,44	--		23722,12	
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,35	745,22	34,15	107572,21	4929,43	49632,87	39871,50	159239,21
		НР - 72%; СП - 8%			367,23	16,40	53009,91	2367,18		11795,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144,35	1593,94 719,04	102,50 14,14	230085,04 103792,73	14795,73 2040,62	111496,58	76200,01 24502,80	330787,86
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	144,35	745,22 367,23	34,15 16,40	107572,21 53009,91	4929,43 2367,18	49632,87	39871,50 11795,50	159239,21
53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	144,35	370,56 4,54	23,20 10,85	53490,74 655,18	3349,21 1565,69	49486,36	1599,03 4407,18	59496,95
54	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	144,35	1138,53 372,39	115,21 41,72	164346,46 53754,43	16630,51 6022,52	93961,51	43039,40 16590,87	223976,73
55	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	144,35	-220,94 -21,46	-10,01 -4,91	-31893,29 -3097,21	-1445,34 -708,29	-27350,75	-2739,96 -2770,66	-37403,91
56	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	18,4	1646,02 1458,60	187,42 82,92	30286,71 26838,17	3448,54 1525,82	--	20422,07 4056,70	54765,48
57	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,82	3754,11 1437,42	302,80 63,40	111947,49 42863,85	9029,62 1890,49	60054,02	32223,13 11533,65	155704,27
58	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,64	1440,25 1016,95	90,96 71,54	85896,31 60650,60	5425,05 4266,36	19820,66	46740,21 10610,92	143247,44
59	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	150,27	707,48 654,58	52,89 23,85	106312,51 98364,19	7948,32 3584,41	--	73402,99 14377,24	194092,74
60	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	180	5188,13 2654,20	23,45 11,23	933863,56 477756,00	4220,75 2021,47	451886,80	345439,78 102344,27	1381647,60
		Обрамление и усиление проема Пр-1 в перегородке (лист 11)									
62	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,2868	30679,65	17,92	100837,87	58,90	55241,64	38251,36	150216,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			13854,61	--	45537,33	--		11127,14	
63	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,78	1440,25	90,96	22727,09	1435,40	5244,30	12366,88	37901,49
		НР - 72%; СП - 8%			1016,95	71,54	16047,39	1128,83		2807,52	
64	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1273,82	54,74	1273,82	54,74	--	895,82	2343,21
		НР - 72%; СП - 8%			1219,07	25,12	1219,07	25,12		173,57	
65	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1	3620,22	205,66	3620,22	205,66	1806,72	1225,37	5233,23
		НР - 72%; СП - 8%			1607,84	94,06	1607,84	94,06		387,65	
66	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	25783,00	--	25783,00	--	25783,00	--	27845,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2062,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8855918,21	334130,64	4469109,51	3027134,11	12833696,51
		Накладные расходы	Тенге				3027134,11				
		Сметная прибыль	Тенге				950644,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12833696,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3984,12
		Сметная заработная плата	Тенге					4196763,38			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт фасада									
		Козырек - 6шт									
76	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	11,88	749,84	67,24	8908,08	798,80	2095,90	4503,02	14483,99
		НР - 72%; СП - 8%			506,18	20,27	6013,38	240,80		1072,89	
77	С121-130407-0202 2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	15,444	2167,00	--	33467,15	--	33467,15	--	36144,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2677,37	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0999	720255,44	7635,65	71953,52	762,80	64671,19	4808,34	82902,80
		НР - 72%; СП - 8%			65260,54	1588,78	6519,53	158,72		6140,95	
79	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка листами из ПВХ	м2 потолков	24	848,68	17,71	20368,29	425,07	442,08	14184,75	37317,29
		НР - 72%; СП - 8%			812,55	8,33	19501,14	199,91		2764,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист из ПВХ	м2	25,2	1439,00	--	36262,80	--	36262,80	--	39163,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2901,02	
		Отмостка									
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	(Отмостка) Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2	21685,32	1446,24	43370,65	2892,48	38173,55	2111,56	49120,78
		НР - 72%; СП - 8%			1152,31	314,05	2304,62	628,10		3638,58	
		Цоколь									
82	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,55	1237,20	36,03	172651,07	5027,46	46623,98	90233,49	283915,32
		НР - 72%; СП - 8%			867,07	30,99	120999,63	4324,65		21030,76	
		Ограждение крыльца									
92	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждение	т конструкций	0,16022	81128,53	31229,37	12998,41	5003,57	1631,57	5701,00	20195,37
		НР - 72%; СП - 8%			39715,82	9704,09	6363,27	1554,79		1495,95	
93	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16022	544343,00	--	87214,64	--	87214,64	--	94191,81
		СП - 8%			--	--	--	--		6977,17	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	4,64638	187,02	5,74	868,97	26,65	400,64	320,07	1284,16
		НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,62	441,67	2,87		95,12	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	4,64638	178,59	4,07	829,80	18,90	552,77	187,92	1099,13
		НР - 72%; СП - 8%			55,55	0,62	258,13	2,87		81,42	
96	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	19,8	222,05	--	4396,55	--	--	3165,52	8167,03
		НР - 72%; СП - 8%			222,05	--	4396,55	--		604,97	
97	Е12-120102-0801 1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	172,26	264,47	12,90	45557,49	2222,81	30093,23	9686,90	59663,94
		НР - 72%; СП - 8%			76,87	1,23	13241,45	212,57		4419,55	
		Ограждение крыльца									
106	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждение	т конструкций	0,13992	81128,53	31229,37	11351,50	4369,61	1424,85	4978,68	17636,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			39715,82	9704,09	5557,04	1357,80		1306,41	
107	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13992	544343,00	--	76164,47	--	76164,47	--	82257,63
		СП - 8%			--	--	--	--		6093,16	
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0114	683633,41	1582,61	7793,42	18,04	4831,76	2124,77	10711,65
		НР - 72%; СП - 8%			258211,80	654,30	2943,61	7,46		793,46	
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	4,05768	187,02	5,74	758,87	23,28	349,88	279,52	1121,46
		НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,62	385,71	2,50		83,07	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05768	178,59	4,07	724,66	16,51	482,74	164,11	959,87
		НР - 72%; СП - 8%			55,55	0,62	225,42	2,50		71,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				635640,35	21605,98	424883,20	142449,63	840337,18
		Накладные расходы	Тенге				142449,63				
		Сметная прибыль	Тенге				62247,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				840337,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,98
		Сметная заработная плата	Тенге					197846,71			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт кровли									
117	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	27	90,70	0,07	2448,93	1,82	--	1761,92	4547,71
		НР - 72%; СП - 8%			90,63	--	2447,11	--		336,87	
118	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	27	154,81	18,82	4179,83	508,23	--	2753,90	7488,43
		НР - 72%; СП - 8%			135,99	5,68	3671,60	153,26		554,70	
119	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	27	223,02	11,87	6021,48	320,40	--	4174,34	11011,48
		НР - 72%; СП - 8%			211,15	3,58	5701,07	96,62		815,67	
120	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Ветровые доски из оцинкованной стали. Разборка покрытий	м2 кровли	104,4	90,70	0,07	9469,19	7,05	--	6812,75	17584,50
		НР - 72%; СП - 8%			90,63	--	9462,15	--		1302,56	
121	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,0636	97608,95	1703,78	103816,87	1812,14	75486,94	19605,68	133296,36
		НР - 72%; СП - 8%			24932,12	669,73	26517,80	712,32		9873,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	27	205,64	11,50	5552,29	310,44	497,34	3525,88	9804,42
		НР - 72%; СП - 8%			175,72	5,65	4744,50	152,56		726,25	
123	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	27	840,19	25,68	22685,21	693,29	2403,78	14282,03	39924,62
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	9,19	19588,15	248,00		2957,38	
124	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	104,4	1739,39	29,57	181591,92	3086,66	1153,83	128736,55	335154,75
		НР - 72%; СП - 8%			1698,77	13,88	177351,43	1449,33		24826,28	
125	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	109,62	590,00	--	64675,80	--	64675,80	--	69849,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5174,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400441,52	6740,03	144217,69	181653,05	628662,14
		Накладные расходы	Тенге				181653,05				
		Сметная прибыль	Тенге				46567,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				628662,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,75
		Сметная заработная плата	Тенге					252295,90			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Кабели и муфта									
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	600	269,23	144,41	161536,19	86643,36	852,83	71744,14	251942,76
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	74040,00	25604,64		18662,43	
2	С123-060131-0406 2306-0131-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	501086,00	--	5010,86	--	5010,86	--	5411,73
		СП - 8%			--	--	--	--		400,87	
3	С123-060131-0404 2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	224598,00	--	2245,98	--	2245,98	--	2425,66
		СП - 8%			--	--	--	--		179,68	
4	С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	115368,00	--	4614,72	--	4614,72	--	4983,90
		СП - 8%			--	--	--	--		369,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	58970,00	--	31843,80	--	31843,80	--	34391,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2547,50	
6	С123-061703-4404 2306-1703-4404 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11474,00	--	11474,00	--	11474,00	--	12391,92
		СП - 8%			--	--	--	--		917,92	
		Электротехнические материалы									
12	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	484,28	4,25	6779,91	59,49	84,83	4789,70	12495,17
		НР - 72%; СП - 8%			473,97	1,20	6635,58	16,78		925,57	
13	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	432,89	3,38	3030,20	23,65	47,44	2135,09	5578,51
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	2959,11	6,29		413,22	
14	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	237,00	--	3318,00	--	3318,00	--	3583,44
		СП - 8%			--	--	--	--		265,44	
15	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	237,00	--	1659,00	--	1659,00	--	1791,72
		СП - 8%			--	--	--	--		132,72	
16	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 200 мм х 200 мм х 70 мм	шт.	1	3940,00	--	3940,00	--	3940,00	--	4255,20
		СП - 8%			--	--	--	--		315,20	
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	510	221,21	2,16	112816,92	1100,99	10774,95	72715,44	200374,95
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	100940,99	52,68		14842,59	
18	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	10	196,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
19	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	500	81,00	--	40500,00	--	40500,00	--	43740,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3240,00	
		Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x800x450 мм. Демонтаж	шт.	1	2658,02	1120,82	2658,02	1120,82	--	1372,11	4352,54
		НР - 72%; СП - 8%			1537,20	368,51	1537,20	368,51		322,41	
23	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x800x450 мм. Монтаж	шт.	1	25698,59	3736,08	25698,59	3736,08	16838,51	4573,70	32694,07
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	1228,36	5124,00	1228,36		2421,78	
24	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	150	83,49	0,20	12524,10	30,66	--	9006,43	23252,98
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	12493,44	15,49		1722,44	
25	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	164	32,31	--	5299,43	--	--	3815,59	9844,22
		НР - 72%; СП - 8%			32,31	--	5299,43	--		729,20	
26	Е12-170101-1801 1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания. Демонтаж	шт.	164	73,34	--	12028,25	--	--	8660,34	22343,68
		НР - 72%; СП - 8%			73,34	--	12028,25	--		1655,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				448937,98	92715,06	135164,92	178812,54	677970,56
		Накладные расходы	Тенге				178812,54				
		Сметная прибыль	Тенге				50220,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				677970,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211,83
		Сметная заработная плата	Тенге					248350,75			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод холодной воды В1									
2	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,922	1088,00	--	3179,14	--	3179,14	--	3433,47
		СП - 8%			--	--	--	--		254,33	
4	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	64	546,00	--	34944,00	--	34944,00	--	37739,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2795,52	
7	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	345,00	--	23908,50	--	23908,50	--	25821,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,68	
8	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	201,00	--	8954,55	--	8954,55	--	9670,91
		СП - 8%			--	--	--	--		716,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7994,00	--	47964,00	--	47964,00	--	51801,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3837,12	
13	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7994,00	--	47964,00	--	47964,00	--	51801,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3837,12	
14	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	30	7258,00	--	217740,00	--	217740,00	--	235159,20
		СП - 8%			--	--	--	--		17419,20	
		Водомерный узел СТВ-32									
18	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068,00	--	12408,00	--	12408,00	--	13400,64
		СП - 8%			--	--	--	--		992,64	
19	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36364,00	--	36364,00	--	36364,00	--	39273,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2909,12	
20	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	349,00	--	69,80	--	69,80	--	75,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5,58	
21	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	445,00	--	133,50	--	133,50	--	144,18
		СП - 8%			--	--	--	--		10,68	
22	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,37	800,00	--	296,00	--	296,00	--	319,68
		СП - 8%			--	--	--	--		23,68	
23	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2010,00	--	2010,00	--	2010,00	--	2170,80
		СП - 8%			--	--	--	--		160,80	
24	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21811,00	--	65433,00	--	65433,00	--	70667,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5234,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,115	2159,00	--	4566,28	--	4566,28	--	4931,59
		СП - 8%			--	--	--	--		365,30	
		Футляр									
27	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	5292,00	--	2646,00	--	2646,00	--	2857,68
		СП - 8%			--	--	--	--		211,68	
		Для противопожарный нужды В1									
30	С123-040501-0226 2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5838,00	--	23352,00	--	23352,00	--	25220,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1868,16	
		Кран пожарный									
33	С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	4	10822,00	--	43288,00	--	43288,00	--	46751,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3463,04	
34	С123-040501-0112 2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2634,00	--	10536,00	--	10536,00	--	11378,88
		СП - 8%			--	--	--	--		842,88	
41	С123-040902-1406 2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13428,00	--	26856,00	--	26856,00	--	29004,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2148,48	
		Водопровод горячего водоснабжения, Т3									
66	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	68,31	179,00	--	12227,49	--	12227,49	--	13205,69
		СП - 8%			--	--	--	--		978,20	
67	С123-040905-0501 2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полипропиленовые, PN 10, DN 15	шт.	10	996,00	--	9960,00	--	9960,00	--	10756,80
		СП - 8%			--	--	--	--		796,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				634800,26	--	634800,26	--	685584,28
		Сметная прибыль	Тенге				50784,02				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				685584,28				

РАЗДЕЛ 1.Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	135,728	1060,00	--	143871,68	--	143871,68	--	155381,41
		СП - 8%			--	--	--	--		11509,73	
74	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	38,922	266,00	--	10353,25	--	10353,25	--	11181,51
		СП - 8%			--	--	--	--		828,26	
		Демонтаж									
88	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. ДЕМОНТАЖ на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	539,21	7,75	8088,12	116,23	--	5741,31	14935,79
		НР - 72%; СП - 8%			531,46	0,14	7971,89	2,16		1106,35	
89	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. ДЕМОНТАЖ с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	49	419,09	1,61	20535,57	78,71	--	14734,86	38092,06
		НР - 72%; СП - 8%			417,49	0,17	20456,86	8,22		2821,63	
90	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. ДЕМОНТАЖ с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	37	431,20	0,78	15954,31	28,80	--	11469,24	29617,43
		НР - 72%; СП - 8%			430,42	0,11	15925,51	3,99		2193,88	
91	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	535,24	5,31	8028,65	79,72	--	5752,24	14883,36
		НР - 72%; СП - 8%			529,93	2,69	7948,94	40,29		1102,47	
92	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	17	665,39	5,93	11311,71	100,77	--	8108,55	20973,88
		НР - 72%; СП - 8%			659,47	3,00	11210,94	50,93		1553,62	
93	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1076,01	16,15	2152,01	32,30	--	1537,95	3985,15
		НР - 72%; СП - 8%			1059,86	8,16	2119,72	16,32		295,20	
94	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	1	3080,45	53,76	3080,45	53,76	--	2198,78	5701,56
		НР - 72%; СП - 8%			3026,69	27,17	3026,69	27,17		422,34	
95	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. ДЕМОНТАЖ	комплект	10	3936,53	174,67	39365,29	1746,69	--	27641,76	72367,62
		НР - 72%; СП - 8%			3761,86	77,27	37618,60	772,74		5360,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	107	288,24	1,30	30842,01	139,00	--	22136,04	57216,29
		НР - 72%; СП - 8%			286,94	0,39	30703,01	41,49		4238,24	
97	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	28,8	299,77	0,53	8633,47	15,31	--	6208,58	16029,42
		НР - 72%; СП - 8%			299,24	0,17	8618,16	4,87		1187,36	
98	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	14	871,48	6,54	12200,76	91,57	--	8751,94	22628,91
		НР - 72%; СП - 8%			864,94	3,31	12109,19	46,28		1676,22	
99	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,945	92,00	--	86,94	--		--	93,90
		СП - 8%			--	--	--	--		6,96	
100	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,105	518,00	--	54,39	--		--	58,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4,35	
101	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,05	123,00	--	129,15	--		--	139,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314687,75	2482,85	154224,93	114281,24	463286,51
		Накладные расходы	Тенге				114281,24				
		Сметная прибыль	Тенге				34317,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				463286,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134,42
		Сметная заработная плата	Тенге					158723,94			
		ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКА									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	163,0543658	207,87	198,45	33894,21	32358,63	--	9723,33	47106,94
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	1535,58	11969,04		3489,40	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,2729093	1842,46	--	22612,30	--	--	16280,85	42004,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	22612,30	--		3111,45	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,1255475	33,81	33,81	4501,20	4501,20	--	1138,74	6091,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1581,59		451,20	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,7917275	800,93	--	11847,11	--	--	8529,92	22007,19
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	11847,11	--		1630,16	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	147,917275	150,14	72,06	22208,34	10658,36	--	11765,80	36692,06
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	11549,97	4791,41		2717,93	
		ВЫГРЕБ									
6	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22,85	36985,71	2886,17	845123,41	65948,92	640937,59	122080,31	1044580,00
		НР - 72%; СП - 8%			6049,76	1370,64	138236,90	31319,08		77376,30	
7	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	18,3625	2614,89	81,02	48016,00	1487,73	24002,99	16681,07	69872,83
		НР - 72%; СП - 8%			1226,70	35,01	22525,28	642,87		5175,77	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45,82	848,60	19,04	38882,88	872,57	26207,99	8579,09	51258,93
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	11802,32	113,08		3796,96	
9	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	48,3825	132,99	2,29	6434,61	111,01	3572,08	1989,69	9098,25
		НР - 72%; СП - 8%			56,87	0,25	2751,52	11,94		673,94	
10	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,65	46729,87	6037,75	30374,42	3924,54	16593,80	7653,95	41070,64
		НР - 72%; СП - 8%			15163,20	1191,40	9856,08	774,41		3042,27	
11	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,03	36734,89	1787,31	37836,94	1840,92	27254,22	6583,02	47973,56
		НР - 72%; СП - 8%			8487,18	389,60	8741,80	401,29		3553,60	
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2345	262718,00	--	61607,37	--	61607,37	--	66535,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4928,59	
		Монолитная шахта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	0,24	61631,29	8341,05	14791,51	2001,85	5669,97	5602,39	22025,41
		НР - 72%; СП - 8%			29665,36	2755,89	7119,69	661,41		1631,51	
14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	262718,00	--	8512,06	--	8512,06	--	9193,03
		СП - 8%			--	--	--	--		680,97	
		Деревянные констукции									
15	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,548	93330,01	995,13	144474,86	1540,46	108208,89	25497,50	183570,15
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	34725,51	687,68		13597,79	
16	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен и перегородок досками обшивки	м2	93,6	2820,23	14,65	263973,39	1371,58	226824,24	26225,56	313414,86
		НР - 72%; СП - 8%			382,24	6,91	35777,57	646,81		23215,92	
17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	0,194	94016,18	1363,02	18239,14	264,43	13768,77	3103,11	23049,63
		НР - 72%; СП - 8%			21680,10	535,78	4205,94	103,94		1707,38	
18	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	21,5	1633,67	53,79	35123,85	1156,51	24504,03	7064,60	45563,54
		НР - 72%; СП - 8%			440,15	16,22	9463,31	348,64		3375,08	
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,082	8768,25	55,25	35792,00	225,52	32213,77	2483,37	41337,39
		НР - 72%; СП - 8%			821,34	23,62	3352,71	96,41		3062,03	
20	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным за 2 раза	м2	93,6	899,45	3,02	84188,78	282,47	32685,59	36976,01	130857,98
		НР - 72%; СП - 8%			547,23	1,44	51220,73	134,84		9693,18	
21	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	9,36	14028,32	1607,40	131305,08	15045,26	--	88696,77	237601,99
		НР - 72%; СП - 8%			12420,92	740,40	116259,81	6930,14		17600,15	
22	С121-130806-1301 2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм	м3	9,36	11966,00	--	112001,76	--	112001,76	--	120961,90
		СП - 8%			--	--	--	--		8960,14	
		ПРОЕМЫ Ф-1 -4 шт(фрамуга); ИД-1 4 шт(дверь)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка фрамуг	м3	0,024	93330,01	995,13	2239,92	23,88	1677,66	395,31	2846,05
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	538,38	10,66		210,82	
24	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,64	1363,66	17,98	872,74	11,51	652,32	152,98	1107,77
		НР - 72%; СП - 8%			326,43	5,55	208,91	3,55		82,06	
25	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных дверных проемах в деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,6	3914,26	101,75	21919,86	569,81	14175,89	5359,44	29461,64
		НР - 72%; СП - 8%			1281,10	48,13	7174,16	269,51		2182,34	
26	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,6	5239,00	--	29338,40	--	29338,40	--	31685,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2347,07	
27	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920,00	--	3920,00	--	4233,60
		СП - 8%			--	--	--	--		313,60	
28	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
29	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	--	6616,00	--	6616,00	--	7145,28
		СП - 8%			--	--	--	--		529,28	
		РАЗНОЕ									
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка крышки, стульчака, вытяжного короба	м3	0,692	93330,01	995,13	64584,37	688,63	48372,45	11398,11	82061,07
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	15523,29	307,41		6078,60	
		ОТМОСТКА									
31	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	8046,66	1645,50	12069,99	2468,25	4999,32	4046,74	17406,07
		НР - 72%; СП - 8%			3068,28	678,70	4602,42	1018,05		1289,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2155246,49	147354,05	1476261,17	428007,64	2789914,46
		Накладные расходы	Тенге				428007,64				
		Сметная прибыль	Тенге				206660,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2789914,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538,46
		Сметная заработная плата	Тенге					594455,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115,351992	149,62	141,95	17259,41	16374,39	--	3461,58	22378,66
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	885,02	3922,73		1657,68	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,682408	1842,46	--	15996,95	--	--	11517,81	29715,94
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	15996,95	--		2201,18	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,030916	33,81	33,81	3889,39	3889,39	--	983,96	5263,22
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1366,62		389,87	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,030916	16,70	16,70	1920,57	1920,57	--	485,88	2598,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,87	--	674,83		192,52	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,658241	800,93	--	6934,63	--	--	4992,93	12881,76
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	6934,63	--		954,20	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,030916	150,14	72,06	17270,77	8288,70	--	9149,91	28534,34
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	8982,07	3726,14		2113,65	
		Трубопроводы и арматуры									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	333717,00	102729,12	12681,25	3903,71	122,81	7004,06	21260,13
		НР - 72%; СП - 8%			227756,00	28240,42	8654,73	1073,14		1574,82	
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	1625,00	--	54161,25	--	54161,25	--	58494,15
		СП - 8%			--	--	--	--		4332,90	
9	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	1088,00	--	5494,40	--	5494,40	--	5933,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		439,55	
10	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	62194,15	--	2363,38	--	341,80	1455,54	4124,43
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	2021,58	--		305,51	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0355	1316181,53	495554,69	46724,44	17592,19	12769,60	15320,47	67008,51
		НР - 72%; СП - 8%			460919,80	138472,60	16362,65	4915,78		4963,59	
12	С123-010201-0187 2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2920,00	--	5840,00	--	5840,00	--	6307,20
		СП - 8%			--	--	--	--		467,20	
13	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1804,00	--	3608,00	--	3608,00	--	3896,64
		СП - 8%			--	--	--	--		288,64	
14	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	214687,13	47973,39	429,37	95,95	154,34	151,43	627,27
		НР - 72%; СП - 8%			89541,90	15616,52	179,08	31,23		46,46	
15	Е11-220601-0602 1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	192926,18	47641,87	385,85	95,28	111,48	151,30	580,13
		НР - 72%; СП - 8%			89541,90	15530,14	179,08	31,06		42,97	
16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1935,78	78,27	5807,33	234,81	981,92	3385,20	9927,93
		НР - 72%; СП - 8%			1530,20	37,02	4590,60	111,06		735,40	
17	С123-040102-0607 2304-0102-0607 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	142872,00	--	285744,00	--	285744,00	--	308603,52
		СП - 8%			--	--	--	--		22859,52	
18	С123-040102-0606 2304-0102-0606 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	113311,00	--	113311,00	--	113311,00	--	122375,88
		СП - 8%			--	--	--	--		9064,88	
19	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083,00	--	18498,00	--	18498,00	--	19977,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1479,84	
20	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,1	24519,24	1259,40	2451,92	125,94	1997,65	257,30	2925,97
		НР - 72%; СП - 8%			3283,38	290,29	328,34	29,03		216,74	
		Колодцы ж/б д-1500 мм -1 шт									
21	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,522	36202,33	8871,88	55099,95	13503,00	27127,64	14227,28	74873,41
		НР - 72%; СП - 8%			9506,78	3476,21	14469,32	5290,79		5546,18	
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17257,00	--	17257,00	--	17257,00	--	18637,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1380,56	
23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17413,00	--	34826,00	--	34826,00	--	37612,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2786,08	
24	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17046,00	--	17046,00	--	17046,00	--	18409,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1363,68	
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5573,00	--	16719,00	--	16719,00	--	18056,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1337,52	
26	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224,00	--	19224,00	--	19224,00	--	20761,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,92	
27	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,01708	544343,00	--	9297,38	--	9297,38	--	10041,17
		СП - 8%			--	--	--	--		743,79	
28	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	0,49532	386,99	1,89	191,69	0,94	183,00	5,71	213,19
		НР - 72%; СП - 8%			15,65	0,37	7,75	0,18		15,79	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,42	848,60	19,04	7993,82	179,39	5388,02	1763,75	10538,17
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	2426,40	23,25		780,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:втулки. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438,50	3560,59	--	2026,30	8061,98
		НР - 72%; СП - 8%			469,48	234,10	1877,90	936,40		597,18	
31	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1680,00	--	3360,00	--	3360,00	--	3628,80
		СП - 8%			--	--	--	--		268,80	
32	С123-020303-7505 2302-0303-7505 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1239,00	--	1239,00	--	1239,00	--	1338,12
		СП - 8%			--	--	--	--		99,12	
33	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6236,00	--	6236,00	--	6236,00	--	6734,88
		СП - 8%			--	--	--	--		498,88	
34	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8269,58	4062,75	8269,58	4062,75	1390,82	2921,71	12086,59
		НР - 72%; СП - 8%			2816,01	1241,92	2816,01	1241,92		895,30	
35	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2608,57	174,03	2608,57	174,03	554,48	1405,67	4335,38
		НР - 72%; СП - 8%			1880,06	72,26	1880,06	72,26		321,14	
36	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	37458,00	--	37458,00	--	37458,00	--	40454,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2996,64	
37	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	110749,00	--	1107,49	--	1107,49	--	1196,09
		СП - 8%			--	--	--	--		88,60	
38	С123-020103-0613 2302-0103-0613 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	12019,00	--	12019,00	--	12019,00	--	12980,52
		СП - 8%			--	--	--	--		961,52	
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,063	975190,53	495554,69	61437,00	31219,95	1179,11	27188,44	95715,48
		НР - 72%; СП - 8%			460919,80	138472,60	29037,95	8723,77		7090,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014,00	--	3014,00	--	3255,12
		СП - 8%			--	--	--	--		241,12	
41	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 90 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1110,00	--	1110,00	--	1110,00	--	1198,80
		СП - 8%			--	--	--	--		88,80	
		Футляр									
42	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	5326,00	--	4260,80	--	4260,80	--	4601,66
		СП - 8%			--	--	--	--		340,86	
43	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3402,00	--	1360,80	--	1360,80	--	1469,66
		СП - 8%			--	--	--	--		108,86	
44	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5240,43	--	10480,86	--	5128,38	3853,79	15481,41
		НР - 72%; СП - 8%			2676,24	--	5352,48	--		1146,77	
		Демонтаж									
50	Е12-160101-0101 1216-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтил.труб диаметром 50 мм. Разборка	м	40	677,89	--	27115,78	--	--	19523,36	50370,27
		НР - 72%; СП - 8%			677,89	--	27115,78	--		3731,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				984942,13	105221,56	729622,17	131233,38	1205469,55
		Накладные расходы	Тенге				131233,38				
		Сметная прибыль	Тенге				89294,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1205469,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,23
		Сметная заработная плата	Тенге					182268,59			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
		Земляные работы									
51	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	111,4884	149,62	141,95	16681,32	15825,95	--	3345,64	21629,11
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	855,37	3791,34		1602,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,3916	1842,46	--	15461,15	--	--	11132,03	28720,64
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	15461,15	--		2127,45	
53	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,5913146	33,81	33,81	3739,28	3739,28	--	945,99	5060,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1313,87		374,82	
54	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,5913146	16,70	16,70	1846,44	1846,44	--	467,13	2498,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,87	--	648,79		185,09	
55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3240774	800,93	--	6666,99	--	--	4800,23	12384,59
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	6666,99	--		917,38	
56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,5913146	150,14	72,06	16604,21	7968,80	--	8796,77	27433,06
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	8635,41	3582,33		2032,08	
		Трубопроводы									
57	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	438843,52	145353,64	21064,49	6976,97	405,69	11247,78	34897,25
		НР - 72%; СП - 8%			285038,00	40418,66	13681,82	1940,10		2584,98	
58	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	48,48	1566,00	--	75919,68	--	75919,68	--	81993,25
		СП - 8%			--	--	--	--		6073,57	
		Колодцы ж/б д-1000мм -3 шт									
59	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,59	37809,65	10351,18	173546,31	47511,93	53845,40	64984,59	257613,37
		НР - 72%; СП - 8%			15727,45	3936,25	72188,98	18067,40		19082,47	
60	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11235,00	--	33705,00	--	33705,00	--	36401,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2696,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9385,00	--	9385,00	--	9385,00	--	10135,80
		СП - 8%			--	--	--	--		750,80	
62	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11897,00	--	23794,00	--	23794,00	--	25697,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1903,52	
63	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9310,00	--	27930,00	--	27930,00	--	30164,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2234,40	
64	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5573,00	--	22292,00	--	22292,00	--	24075,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1783,36	
65	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19224,00	--	57672,00	--	57672,00	--	62285,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4613,76	
66	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01	т	0,0291	544343,00	--	15840,38	--	15840,38	--	17107,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1267,23	
67	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	0,8439	386,99	1,89	326,58	1,59	311,78	9,73	363,22
		НР - 72%; СП - 8%			15,65	0,37	13,21	0,31		26,91	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,891	848,60	19,04	8393,51	188,36	5657,43	1851,94	11065,08
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	2547,72	24,41		819,64	
		Демонтаж									
69	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из труб диаметром 100 мм. Разборка	м	20	1991,43	--	39828,67	--	--	28676,64	73985,74
		НР - 72%; СП - 8%			1991,43	--	39828,67	--		5480,43	
70	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м.ДЕМОНТАЖ	м3 конструкций колодца	1,83	20862,90	8280,95	38179,11	15154,13	--	20727,11	63618,72
		НР - 72%; СП - 8%			12581,96	3149,00	23024,98	5762,67		4712,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				608876,13	99213,45	326758,36	156985,58	827130,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				156985,58				
		Сметная прибыль	Тенге				61268,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				827130,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203,22
		Сметная заработная плата	Тенге					218035,53			
		ВЫГРЕБ V=25м3									
		Землянные работы									
		Сухой грунт									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	232,5126726	198,99	189,05	46266,77	43956,52	--	9037,75	59728,88
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	2310,25	10242,18		4424,36	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,5009538	1842,46	--	32244,74	--	--	23216,21	59897,82
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	32244,74	--		4436,88	
		Мокрый грунт									
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	568,323744	198,99	189,05	113088,47	107441,60	--	22090,70	145993,50
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	5646,86	25034,66		10814,33	
4	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3	568,323744	164,35	158,10	93406,20	89851,13	--	21558,89	124162,30
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	3555,07	26387,84		9197,21	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,5009538	1842,46	--	32244,74	--	--	23216,21	59897,82
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	32244,74	--		4436,88	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	764,5478166	33,81	33,81	25850,66	25850,66	--	6539,88	34981,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	9083,16		2591,24	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	57,5466098	800,93	--	46090,69	--	--	33185,30	85618,07
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	46090,69	--		6342,08	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	822,0944266	150,14	72,06	123429,46	59237,04	--	65391,92	203927,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	64192,42	26629,69		15105,71	
		Днища									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4	20338,66 1166,40	1071,51 223,72	81354,64 4665,60	4286,05 894,90	72402,99	4003,56 6828,66	92186,85
10	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	38	809,38 387,32	19,00 --	30756,28 14718,27	722,05 --	15315,96	10597,16 3308,27	44661,71
11	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство уклона из бетона В7,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,5	21245,77 1002,01	1156,99 251,24	10622,89 501,00	578,50 125,62	9543,39	451,17 885,92	11959,98
12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м3	11,6	30944,69 7779,45	3036,40 1022,07	358958,41 90241,62	35222,25 11856,05	233494,54	73510,32 34597,50	467066,23
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2736	262718,00 --	-- --	71879,64 --	-- --	71879,64	-- 5750,37	77630,02
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3738	243344,00 --	-- --	90961,99 --	-- --	90961,99	-- 7276,96	98238,95
15	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,707	219813,00 --	-- --	155407,79 --	-- --	155407,79	-- 12432,62	167840,41
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 72%; СП - 8%*	1т	0,0112	490877,09 65772,00	1266,09 523,44	5497,82 736,65	14,18 5,86	4747,00	534,61 482,59	6515,02
		Сопряжение пакетов, внутренний угол УВ -4 шт									
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,016	283622,61 61645,20	2164,41 666,36	4537,96 986,32	34,63 10,66	3517,01	717,83 420,46	5676,25
18	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00968	262718,00 --	-- --	2543,11 --	-- --	2543,11	-- 203,45	2746,56
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00632	243344,00 --	-- --	1537,93 --	-- --	1537,93	-- 123,03	1660,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4 шт									
20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,02546	283622,61	2164,41	7221,03	55,11	5596,44	1142,25	9032,34
		НР - 72%; СП - 8%			61645,20	666,36	1569,49	16,97		669,06	
21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0228	262718,00	--	5989,97	--	5989,97	--	6469,17
		СП - 8%			--	--	--	--		479,20	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00266	243344,00	--	647,29	--	647,29	--	699,08
		СП - 8%			--	--	--	--		51,78	
		Монтажная "лягушка" МН-7 -60 шт									
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0492	225798,09	1266,09	11109,27	62,29	--	7972,36	20608,16
		НР - 72%; СП - 8%			224532,00	523,44	11046,97	25,75		1526,53	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	226241,00	--	11131,06	--	11131,06	--	12021,54
		СП - 8%			--	--	--	--		890,48	
		Монтажная петля МН-6 -2 шт									
25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00236	225798,09	1266,09	532,88	2,99	--	382,41	988,52
		НР - 72%; СП - 8%			224532,00	523,44	529,90	1,24		73,22	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00236	226241,00	--	533,93	--	533,93	--	576,64
		СП - 8%			--	--	--	--		42,71	
		Одиночный стержень									
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I и А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	226241,00	--	54297,84	--	54297,84	--	58641,67
		СП - 8%			--	--	--	--		4343,83	
		Стены									
28	Е11-070202-0106 1107-0202-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей стен	шт	16	9565,05	4521,77	153040,84	72348,25	1377,39	71355,47	242348,01
		НР - 72%; СП - 8%			4957,20	1236,85	79315,20	19789,61		17951,70	
29	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	12,8	69893,00	--	894630,40	--	894630,40	--	966200,83
		СП - 8%			--	--	--	--		71570,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)	т	0,24824	465780,09	10967,21	115625,25	2722,50	56817,89	40617,10	168741,73
		НР - 72%; СП - 8%			225930,00	1320,38	56084,86	327,77		12499,39	
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(каркас плоский КР 1А)	т	0,048	219813,00	--	10551,02	--	10551,02	--	11395,11
		СП - 8%			--	--	--	--		844,08	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (одиночный стержень)	т	0,02432	220525,00	--	5363,17	--	5363,17	--	5792,22
		СП - 8%			--	--	--	--		429,05	
		Покрытие									
33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры изплит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,608	13103,99	7189,27	60383,19	33128,17	1932,40	26351,78	93673,77
		НР - 72%; СП - 8%			5495,36	2447,28	25322,63	11277,07		6938,80	
34	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,96	54761,00	--	216853,56	--	216853,56	--	234201,84
		СП - 8%			--	--	--	--		17348,28	
35	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	4	8804,00	--	35216,00	--	35216,00	--	38033,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2817,28	
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5573,00	--	11146,00	--	11146,00	--	12037,68
		СП - 8%			--	--	--	--		891,68	
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1681,20	182,63	3362,39	365,26	238,27	2110,77	5911,01
		НР - 72%; СП - 8%			1379,43	86,38	2758,86	172,76		437,85	
38	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19224,00	--	38448,00	--	38448,00	--	41523,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3075,84	
39	С121-060304-0501 2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,128	653991,00	--	83710,85	--	83710,85	--	90407,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6696,87	
		Крепление вен. колонки к плитам покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2	280,24	121,32	560,49	242,64	--	306,15	935,96
		НР - 72%; СП - 8%			158,92	53,68	317,84	107,36		69,33	
41	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,003	933305,30	116554,90	2799,92	349,66	752,65	1288,18	4415,15
		НР - 72%; СП - 8%			565866,00	30515,00	1697,60	91,55		327,05	
42	С123-011201-1103 2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3	2809,00	--	8427,00	--	8427,00	--	9101,16
		СП - 8%			--	--	--	--		674,16	
43	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2	7918,88	64,12	15837,76	128,25	9960,87	4157,68	21595,08
		НР - 72%; СП - 8%			2874,32	12,96	5748,65	25,91		1599,64	
44	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	м	3	2271,20	393,60	6813,59	1180,80	3112,45	2033,11	9554,43
		НР - 72%; СП - 8%			840,11	101,14	2520,34	303,42		707,74	
45	С123-011204-0102 2301-1204-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	3	997,00	--	2991,00	--	2991,00	--	3230,28
		СП - 8%			--	--	--	--		239,28	
46	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Замоналичивание бетоном поверхности, бетон В22,5	м3	4,2	47068,36	3052,94	197687,11	12822,35	122063,84	46997,25	264259,11
		НР - 72%; СП - 8%			14952,60	588,82	62800,92	2473,04		19574,75	
		Гидроизоляция стен									
47	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)	м2	76	6082,17	4314,46	462244,96	327898,81	37842,41	148057,33	659126,47
		НР - 72%; СП - 8%			1269,79	1435,94	96503,74	109131,44		48824,18	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	164	848,60	19,04	139170,50	3123,13	93804,25	30706,47	183467,13
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	42243,12	404,75		13590,16	
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	690,49	27,32	27619,53	1092,77	13753,48	9574,59	40169,65
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	12773,28	524,76		2975,53	
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40	188,59	9,28	7543,42	371,23	6856,44	352,29	8527,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	4,34	315,74	173,54		631,66	
		Приямок									
51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	2,88	4115,22	282,17	11851,83	812,65	9578,84	1247,04	14146,79
		НР - 72%; СП - 8%			507,06	94,33	1460,34	271,66		1047,91	
52	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Бетонирование приямка	м3	1,4	64401,22	8341,05	90161,71	11677,48	36952,73	32680,62	132669,72
		НР - 72%; СП - 8%			29665,36	2755,89	41531,50	3858,25		9827,39	
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052	219813,00	--	11430,28	--	11430,28	--	12344,70
		СП - 8%			--	--	--	--		914,42	
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,6	848,60	19,04	1357,76	30,47	915,16	299,58	1789,92
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	412,13	3,95		132,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4032971,00	835609,41	2454274,23	721683,92	5135027,30
		Накладные расходы	Тенге				721683,90				
		Сметная прибыль	Тенге				380372,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5135027,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1002338,78			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
		Излишний грунта									
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (избыток грунта). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	387	199,14	190,55	77068,27	73743,43	34,66	16376,12	100919,95
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	3290,18	19454,44		7475,55	
2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	638,55	227,00	--	144950,85	--		--	156546,92
		СП - 8%			--	--	--	--		11596,07	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1444	48,24	48,24	69662,17	69662,17	--	17623,62	94268,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	24477,24		6982,86	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1444	41,28	41,28	59606,59	59606,59	--	15079,69	80661,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,50	--	20944,01		5974,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1444	73,53	73,53	106177,25	106177,25	--	28295,91	145231,01
					--	27,22	--	39299,88		10757,85	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1444	14,07	14,07	20316,94	20316,94	--	4199,02	26477,23
					--	4,04	--	5831,97		1961,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				477782,06	329506,37	34,66	81574,35	604104,93
		Накладные расходы	Тенге				81574,35				
		Сметная прибыль	Тенге				44748,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				604104,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,27
		Сметная заработная плата	Тенге					113297,71			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
9	Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	Туалеты деревянные. Разборка без сохранения годных материалов *НР - 84%; СП - 8%*	м3 строительного объема	20,52	971,17	56,23	19928,49	1153,92	--	16113,10	38924,92
					914,94	19,87	18774,57	407,69		2883,33	
10	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	170	701,04	--	119176,46	--	--	85807,05	221382,19
					701,04	--	119176,46	--		16398,68	
11	Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	Беседки деревянные. Разборка без сохранения годных материалов *НР - 84%; СП - 8%*	м3 строительного объема	153,6	971,17	56,23	149172,33	8637,54	--	120612,67	291367,79
					914,94	19,87	140534,78	3051,72		21582,80	
12	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота металлические. ДЕМОНТАЖ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	13435,44	--	26870,88	--	--	19347,03	49915,35
					13435,44	--	26870,88	--		3697,43	
13	Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	Детские игровые (деревянные). Разборка без сохранения годных материалов *НР - 84%; СП - 8%*	м3 строительного объема	2	971,17	56,23	1942,35	112,47	--	1570,48	3793,85
					914,94	19,87	1829,88	39,74		281,03	
14	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические.Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	162	297,56	--	48203,91	--	--	34706,82	89543,58
					297,56	--	48203,91	--		6632,86	
15	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из ГПС. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	11,65	507,10	345,26	5907,70	4022,27	--	1996,93	8537,00
					161,84	76,23	1885,43	888,09		632,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371202,11	13926,20	--	280154,08	703464,69
		Накладные расходы	Тенге				280154,08				
		Сметная прибыль	Тенге				52108,50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				703464,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					361663,15			
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
20	86-010106-0401	Веранда "Звездопад"	комплект	6	1668301,00	2381,00	10009806,00	14286,00	9617130,00	276022,08	11108694,33
					63065,00	829,00	378390,00	4974,00		822866,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10009806,00	14286,00	9617130,00	276022,08	11108694,33
		Накладные расходы	Тенге				276022,08				
		Сметная прибыль	Тенге				822866,25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11108694,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351,49
		Сметная заработная плата	Тенге					383364,00			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение (лист 16 АС)									
31	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,1164037	198,99	189,05	12360,29	11743,11	--	2414,46	15956,73
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	617,19	2736,23		1181,98	
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6754304	1842,46	--	8614,27	--	--	6202,28	16001,88
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	8614,27	--		1185,32	
33	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,6135937	33,81	33,81	1914,20	1914,20	--	484,27	2590,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	672,59		191,88	
34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2612404	800,93	--	3412,95	--	--	2457,32	6339,89
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3412,95	--		469,62	
35	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,6135937	150,14	72,06	8499,98	4079,36	--	4503,22	14043,45
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4420,62	1833,86		1040,26	
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	15,25	4115,22	282,17	62757,10	4303,09	50721,29	6603,28	74909,20
		НР - 72%; СП - 8%			507,06	94,33	7732,73	1438,49		5548,83	
37	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,49	29372,73	1872,95	161256,28	10282,48	115018,58	27476,98	203831,92
		НР - 72%; СП - 8%			6549,22	402,05	35955,22	2207,25		15098,66	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,56	848,60	19,04	49694,05	1115,19	33494,98	10964,46	65511,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	15083,88	144,53		4852,68	
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19032	243344,00	--	46313,23	--	46313,23	--	50018,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3705,06	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0549	219813,00	--	12067,73	--	12067,73	--	13033,15
		СП - 8%			--	--	--	--		965,42	
41	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,99653	97174,07	5741,08	194010,94	11462,24	15913,51	120539,77	339714,76
		НР - 72%; СП - 8%			83462,40	391,26	166635,19	781,16		25164,06	
42	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,9581	266160,00	--	521167,90	--	521167,90	--	562861,33
		СП - 8%			--	--	--	--		41693,43	
43	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03843	639041,00	--	24558,35	--	24558,35	--	26523,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1964,67	
44	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	158	612,31	74,76	96744,87	11812,73	6575,99	59965,38	169247,07
		НР - 72%; СП - 8%			495,93	31,20	78356,15	4929,09		12536,82	
45	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	802,57	27,55	802,57	27,55	41,59	531,09	1440,35
		НР - 72%; СП - 8%			733,43	4,20	733,43	4,20		106,69	
46	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	32707,48	4800,34	65414,96	9600,68	11029,48	34786,30	108217,36
		НР - 72%; СП - 8%			22392,40	1764,76	44784,80	3529,51		8016,10	
47	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,93303	540073,00	--	1584050,31	--	1584050,31	--	1710774,34
		СП - 8%			--	--	--	--		126724,02	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,95724	86,74	2,29	12399,76	328,02	6163,39	4279,42	18013,51
		НР - 72%; СП - 8%			41,33	0,25	5908,35	35,28		1334,33	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,95724	255,80	4,88	36567,98	697,82	25511,11	7534,73	47630,92
		НР - 72%; СП - 8%			72,46	0,74	10359,05	105,85		3528,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
51	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%			--	--	--	--		235,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2907491,72	67366,45	2457511,45	288742,94	3451933,43
		Накладные расходы	Тенге				288742,94				
		Сметная прибыль	Тенге				255698,77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3451933,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349,69
		Сметная заработная плата	Тенге					401031,86			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								41955276,51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7599371,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2070158,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					711063,58			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23023992,54		
		- Перевозка грузов	Тенге				145221,33				
		- Накладные расходы	Тенге							6008734,55	
		- Сметная прибыль	Тенге							3107798,26	

Временные здания и сооружения 1,2%	503463,32
Итого	42458739,83
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35%	573192,99
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3577336,95
Итого	46609269,77
Непредвиденные работы и затраты 2%	860638,66
Итого	47469908,43
В текущих ценах 2020 года К=1,0348515	49124305,94
Понижающий коэффициент 0,8999999929	44211875,00
Налог на добавленную стоимость 12%	5305425,00
ВСЕГО ПО АКТУ	49517300,00

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Авторский надзор: