Форма 4

Подрядчик: ТОО "SS-Qosqanat"
Договор: №12 от 18.05.2020 года.
Наименование объекта: Текущий ремонт пришкольного интерната на базе школы-Гимназии им. Ы. Алтынсарина

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	52	2068,99	118,73	107587	6174	--	75014	197502
		НР - 72% СП - 8%			1950,25	53,31	101413	2772		14608	
2	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	83,2	7631,98	79,07	634980	6578	533637	87886	781857
		НР - 90% СП - 8%			1139,00	34,69	94765	2886		57829	
3	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки разъемные ГОСТ 5087-80, для дверей	пара	52	4173,00	--	216996	--	216996	--	234356
		СП - 8%			--	--	--	--		17360	
4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	67,5	334,96	19,00	22610	1282	--	15825	43111
		НР - 72% СП - 8%			315,96	9,66	21327	652		3075	
5	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	67,5	990,15	98,37	66835	6640	36387	24684	102655
		НР - 94% СП - 8%			352,72	36,32	23808	2452		7322	
6	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	67,5	28195,09	57,47	1903168	3879	1885179	13781	2150178
		НР - 92% СП - 8%			209,03	12,89	14110	870		153356	
7	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. демонтаж	м2 покрытия	167,411	732,83	21,71	122684	3634	48914	65928	203701
		НР - 94% СП - 8%			408,28	10,66	68351	1785		44164	
8	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	167,411	4793,68	21,71	802515	3634	728745	65927	937917
9	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	582,26	5,74	5823	57	--	4172	10810
		НР - 72% СП - 8%			576,52	2,92	5765	29		800	
10	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	723,85	6,41	7239	64	--	5189	13442
		НР - 72% СП - 8%			717,45	3,26	7174	33		994	
11	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3677,94	179,73	36779	1797	5635	29626	71825
		НР - 98% СП - 8%			2934,74	88,34	29347	883		5312	