ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управление строительства Мангистауской обл."
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Каскор-СМУ"
ДОГОВОР:№33 от 14.06.2010г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство пристройки к зданию областного архива в 24 микрорайоне г.Актау

ФОРМА 2В

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2010г.

Общестроительные работы по пристойке к зданию архива(ЛС1-2-1)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(засыпка пазух котлована)	114	7,91	7,91	902	902	284	-	-
				-	2,57	-	293	97	0,01	1
2	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	266	122,18	-	32500	-	36725	0,89	235
				122,18	-	32500	-	113	-	-
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	114	21,55	4,52	2456	515	1883	0,11	12
				17,03	-	1941	-	97	-	-
4	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	414	70,54	67,3	29205	27862	8579	0,02	9
				3,11	18,25	1288	7556	97	0,06	26
5	Е010333-А71	—Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, м3	621	57,6	57,6	35770	35770	7154	-	-
				-	11,52	-	7154	100	0,24	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 7 км, класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100833	65048			257
			Тенге			35729	15003			177
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50732	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58926	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58926	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ (Фм)								
6	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	107 ✓	13,91	0,07	1488	7	778	0,04	4
				8,06	0,02	862	2	90	-	-
		м2								
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	107 ✓	245,44	3,82	26262	409	4898	0,21	23
				37,35	1,44	3996	154	118	0,01	1
		м2								
		ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (В10)(Исключить за август 2010г.)	6 ✓	-14570,17	-66,01	-87421	-396	-1390	-1,35	-8
				-195,75	-24,93	-1175	-150	105	-0,12	-1
		м3								
9	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	135,1 ✓	292,88	4,19	39568	566	9506	0,38	52
				58,05	1,58	7843	213	118	0,01	1
		м2								
10	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	436,54 ✓	13,91	0,07	6072	31	3175	0,04	18
				8,06	0,02	3519	9	90	-	-
		м2								
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	436,54 ✓	245,44	3,82	107144	1668	19981	0,21	93
				37,35	1,44	16305	629	118	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			93113	2284			181
			Тенге			31350	857			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32208	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-55374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37750	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37750	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
12	Е0111-13-3 К=3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.150мм)	72,6	2063,57	73,65	149815	5347	13135	0,79	57
				119,49	27,6	8675	2004	123	0,13	10
		м2								
13	Е0106-35-2	-Устройство подпольных каналов и монолитных участков перекрытия (В12,5)	12,9	19718,69	1588,34	254371	20490	36975	13,2	170
				2187	542,77	28212	7002	105	2	26
		м3								
14	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,9	407	-	5250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,9	143	-	1845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02	124500	-	2490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,4	245,44	3,82	11879	185	2215	0,21	10
				37,35	1,44	1808	70	118	0,01	-
		м2								
		ПРИЯМОК ПОД ЛИФТ								
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,4703	13958,17	66,01	6564	31	109	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки (В7,5)								
19	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен приямков (В15) м3	0,79	195,75 18277,76	24,93 360,48	92 14439	12 285	105 1307	0,12 8,99	- 7
20	Е0106-1-16	-Устройство дна приямка м3	0,65	1440 15197,87	136,17 196,62	1138 9879	108 128	105 236	0,67 1,79	1 1
21	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0134	272,25 109900 -	74,27 - -	177 1473 -	48 - -	105 - -	0,36 - -	- - -
22	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0261	111900 -	- -	2921 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			460926	26465			247
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40102	9243			37
		Материалы -	Тенге			460926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			139555	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	49344	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			53978	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		27
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	8097	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			545798	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57441	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57441	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТУПЕНИ								
		ВХОД В ПОДВАЛ								
23	Е0101-166-2	-Подсыпка вручную грунта 2 группы м3	6,2	134,1	-	831	-	940	0,97	6
24	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6,2	134,1 21,55	- 4,52	831 134	- 28	113 102	- 0,11	- 1
25	Е0111-13-3 К=3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.150мм) м2	4	17,03 2063,57	- 73,65	106 8254	- 295	97 724	- 0,79	- 3
26	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (В15)	6,4	119,49 18277,76 1440	27,6 360,48 136,17	478 116978 9216	110 2307 871	123 10592 105	0,13 8,99 0,67	1 58 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,4	407	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,4	143	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-112	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,247	119300	-	29467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,013	113900	-	1481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных ступеней (В15) м3	1,65	18277,76	360,48	30158	595	2731	8,99	15
				1440	136,17	2376	225	105	0,67	1
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,65	407	-	672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,65	143	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-112	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,028	119300	-	3340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	21,3	13,91	0,07	296	1	155	0,04	1
				8,06	0,02	172	-	90	-	-
36	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	21,3	245,44	3,82	5228	81	975	0,21	5
				37,35	1,44	796	31	118	0,01	-
		СВЕТОВОЙ ПРИЯМОК								
37	Е0111-13-3 К=3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.150мм) м2	2	2063,57	73,65	4127	147	362	0,79	2
				119,49	27,6	239	55	123	0,13	-
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (дно приямка	0,2	15920,28	-	3184	-	139	3,66	1
				567	-	113	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В15)								
39	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (В15) м3	1	18277,76	360,48	18278	360	1655	8,99	9
				1440	136,17	1440	136	105	0,67	1
40	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,2	407	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,2	143	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-112	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,056	119300	-	6681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	113900	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	5	13,91	0,07	70	-	36	0,04	-
				8,06	0,02	40	-	90	-	-
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			235163	3835			100
			Тенге			15994	1436			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41311	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			269031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20226	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС								
		КОЛОННЫ К1-К12								
46	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9,2	13,91	0,07	128	1	67	0,04	-
		м2		8,06	0,02	74	-	90	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,2	245,44	3,82	2258	35	421	0,21	2
		м2		37,35	1,44	344	13	118	0,01	-
48	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (выше 1 этажа, из бетона В20)	20,19	19665,92	990,15	397055	19991	42797	10,4	210
		м3		1644,75	374,04	33208	7552	105	1,83	37
49	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,38	99000	-	136620	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	2,25	100600	-	226350	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,695	100600	-	69917	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25	108000	-	27000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		РИГЕЛИ Р1-Р15, В1								
53	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0935	196397,62	304,24	18368	28	3259	198	19
		1т		33075	114,75	3093	11	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			877696	20055			231
			Тенге			36719	7576			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459887	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			301245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46545	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			979695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51276	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			979695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51276	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ (на отм.0,120; 2,920; 5,920; 8,92; 11,400; 11,920								
54	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В20)	7,9	21960,82	241,1	173490	1905	11394	8,06	64
		м3		1282,5	91,08	10132	720	105	0,44	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			173490	1905			64
			Тенге			10132	720			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10851	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12560	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			195977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12560	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКОВ (толщ.600мм)								
55	Е0108-23-5	-Кладка из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	20	2174,39	304,24	43488	6085	24532	5,56	111
		м3		924,75	114,75	18495	2295	118	0,56	11
56	СПрайс	-Ракушеблок	20	3500	-	70000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			113488	6085			111
			Тенге			18495	2295			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113488	-	-		-
		Материалы -	Тенге			540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20790	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88368	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			24532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3680	-		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			146301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	24470	-		135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			146301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24470	-		135
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								-
		НА ОТМ. - 3,000								
		ТИП ПОЛОВ-Б								
57	Е0111-13-3 К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.200мм)	31,9	2751,43	98,2	87771	3133	7695	1,05	34
		м2		159,32	36,8	5082	1174	123	0,18	6
58	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из пергамина по плите	31,9	295,65	18,42	9431	588	3644	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2742	220	123	0,03	1
59	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона (керамзитобетон) толщиной 20 мм	31,9	622,27	13,43	19851	428	2811	0,45	14
		м2		66,6	5,04	2125	161	123	0,02	1
60	Е0111-11-6 К=36	-Добавлять (до толщ.200мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	31,9	4287,96	24,12	136786	769	1243	0,16	5
		м2		22,68	9	723	287	123	0,04	1
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1276	5239,08	327,33	669	42	270	11,6	1
		1т		1890	123,75	241	16	105	0,6	-
62	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1276	115500	-	14738	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		НА ОТМ. - 0,000								
		ТИП ПОЛОВ-К(керамическая плитка)								
63	Е0111-13-3 К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.200мм)	214,8	2751,43	98,2	591008	21093	51816	1,05	226
		м2		159,32	36,8	34222	7905	123	0,18	39
64	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона (керамзитобетон) толщиной 20 мм	214,8	622,27	13,43	133664	2885	18928	0,45	97
		м2		66,6	5,04	14306	1083	123	0,02	5
65	Е0111-11-6	-Добавлять (до толщ.200мм) на	214,8	4287,96	24,12	921054	5181	8370	0,16	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=36	каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона								
		м2		22,68	9	4872	1933	123	0,04	9
66	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8592 ✓	5239,08	327,33	4501	281	1817	11,6	10
		1т		1890	123,75	1624	106	105	0,6	1
67	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8592 ✓	115500	-	99238	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	214,8 ✓	322,26	9,95	69222	2137	14780	0,36	76
		м2		52,2	3,74	11213	803	123	0,02	4
69	Е0111-11-2 К=3Р1.3)	-Добавлять (до толщ.35мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	214,8 ✓	145,73	2,01	31303	432	697	-	1
		м2		1,89	0,75	406	161	123	-	1
		ТИП ПОЛОВ-Г(Керамогранит)								
70	Е0111-13-3 К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.200мм)	245,3 ✓	2751,43	98,2	674926	24088	59173	1,05	258
		м2		159,32	36,8	39081	9027	123	0,18	44
71	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона (керамзитобетон) толщиной 20 мм	245,3 ✓	622,27	13,43	152644	3294	21615	0,45	110
		м2		66,6	5,04	16337	1236	123	0,02	6
72	Е0111-11-6 К=36	-Добавлять (до толщ.200мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	245,3 ✓	4287,96	24,12	1051837	5917	9558	0,16	39
		м2		22,68	9	5563	2208	123	0,04	11
73	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9812 ✓	5239,08	327,33	5141	321	2075	11,6	11
		1т		1890	123,75	1854	121	105	0,6	1
74	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,9812 ✓	115500	-	113329	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ТИП ПОЛОВ-Л(Линолеум)								
75	Е0111-13-3 К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.200мм)	156 ✓	2751,43	98,2	429223	15319	37631	1,05	164
		м2		159,32	36,8	24854	5741	123	0,18	28
76	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона (керамзитобетон) толщиной 20 мм	156 ✓	622,27	13,43	97075	2095	13746	0,45	70
		м2		66,6	5,04	10390	786	123	0,02	4
77	Е0111-11-6 К=36	-Добавлять (до толщ.200мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	156 ✓	4287,96	24,12	668922	3763	6079	0,16	25
		м2		22,68	9	3538	1404	123	0,04	7
78	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,624 ✓	5239,08	327,33	3269	204	1319	11,6	7
		1т		1890	123,75	1179	77	105	0,6	-
79	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,624 ✓	115500	-	72072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5387671	91971			1197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180352	34450			168
		Материалы -	Тенге			5387671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1255371	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	214802	-		-
		Местные материалы -	Тенге			299376	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3560601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			263267	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		132
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	39490	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5989995	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5989995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254292	-		1496
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7442381	217648			2387
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368872	71580			444
		Материалы -	Тенге			7442381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1645606	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	440452	-		-
		Местные материалы -	Тенге			807457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4402798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			509927	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		255
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	76489	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8429446	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3087
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			8429446	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 года:				**8429446**				
		Временные здания и сооружения	1,80%			151730				
		ИТОГО				8581176				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,550%			47196				
		ИТОГО				8628372				
		Затраты на выслугу лет	1%			85812				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			34325				
		ИТОГО				8748509				
		ИТОГО по расчету в текущих ценах 2010 года ИМРП=(1375:775)	1,774	1375	775	15521548				
		Налоги,сборы,обязательные платежи установленные законодательством в размере :	2%			310431				
		ИТОГО по расчету в текущих ценах 2010года:				15831979 ✓				
		НДС	12%			1899837				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				**17731816**				

ЗАКАЗЧИК:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕХНАДЗОРА
ГКЛ "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ"

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управление строительства Мангистауской обл."
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Каскор-СМУ"
ДОГОВОР:№33 от 14.06.2010г.Доп.соглашение №1 от 01.12.2010г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство пристройки к зданию областного архива в 24 микрорайоне г.Актау

ФОРМА 2В

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2010г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС1-2-1)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		КОЛОННЫ К1-К12								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (выше 1 этажа, из бетона В20) м3	20,19	19665,92	990,15	397055	19991	42797	10,4	210
				1644,75	374,04	33208	7552	105	1,83	37
2	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	2,38	99000	-	235620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	3,75	100600	-	377250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	1,45	100600	-	145870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5	108000	-	54000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-18-2	-Устройство ригелей и балок для перекрытий (В20) РИГЕЛИ Р1-Р15, В1 т	40	27540,76	407,3	1101630	16292	106632	14,4	576
				2385	153,86	95400	6154	105	0,75	30
7	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм м3	1,23	100600	-	123738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм т	0,76	100600	-	76456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,204	104900	-	21400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	2,96	104900	-	310504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	3,92	109500	-	429240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,243	115200	-	27994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-96	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,84	105300	-	88452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,68	108000	-	73440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-7	-Установка анкерных шайб 1т	0,25	196397,62	304,24	49099	76	8712	198	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		33075	114,75	8269	29	105	0,56	-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3511748	36359			835
		Материалы -	Тенге			136876	13735			67
		Всего заработная плата -	Тенге			3511748	-	-		-
			Тенге			485304	-	-		-
						-	150611	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1963963	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			889245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23721	-		79
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3890083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174332	-		982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3890083	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	174332	-		982
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ (на отм.0,120; 2,920; 5,920; 8,92; 11,400; 11,920								
16	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В20) м3	78,69	21960,82	241,1	1728004	18971	113485	8,06	634
				1282,5	91,08	100915	7167	105	0,44	35
17	C12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм т	4,58	109500	-	501510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	C12041-115	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,56	109700	-	280832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	C12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,745	115200	-	85824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C12041-113	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,6	118100	-	188960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	C12041-112	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,66	119300	-	78738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	C12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3	113900	-	34170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1685	196397,62	304,24	33093	51	5872	198	33
				33075	114,75	5573	19	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1685	40200	-	6774	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2937905	19022			668
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106488	7186			35
		Материалы -	Тенге			2937905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			461556	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	113674	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1176808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1174031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			119357	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	17904	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3240698	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	131577	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3240698	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		762
						-	131577	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6449653	55382			1503
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243364	20921			102
		Материалы -	Тенге			6449653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			946860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	264285	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3140771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2063276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			277499	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		139
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	41625	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7130781	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1744
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			-	305910	-		-
						7130781	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.				**7130781**				
		в том числе: **оборудование**								
		Временные здания и сооружения	1,8%			128354				
		ИТОГО				7259135				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,550%			39925				
		ИТОГО				7299060				
		Затраты на выслугу лет	1%			72591				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			29037				
		ИТОГО				7400688				
		ИТОГО по расчету в текущих ценах 2010 года	1,774	1375	775	13130252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи установленные законодательством в размере :	2%			262605				
		ИТОГО по расчету в текущих ценах 2010года:				13392857				
		НДС	12%			1607143				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				**15000000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕХНАДЗОРА
ГКЛ "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ"