СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №58 от 23.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги улицы Кубас сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги улицы Кубас сельского округа Акжарма	40 834,610 6000 м2	36 960,000	36 960,000	36 960,000

«Заказчик»	«Технадзор»	«Исполнитель»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда	ТОО «Раян и К»	ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги улицы Кубас сельского округа Акжарма
Договор: №58 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июль месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПК0-ПК200					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,0000**		**1069,87**	**213974**
		Накладные расходы	%	108		328,24	65647
		Сметная прибыль	%	8		111,85	22370
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**301991**
2	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**200,0000**		**2870,00**	**574000**
3	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**542,4276**		**1228,16**	**666188**
		Накладные расходы	%	108		534,09	289704
		Сметная прибыль	%	8		140,98	76471
		Сметная стоимость:				**1903,23**	**1032363**
4	**2102-0502-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**542,4276**		**20506,00**	**11123020**
5	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,2000**		**1616,75**	**6790**
		Накладные расходы	%	108		814,32	3420
		Сметная прибыль	%	8		194,49	817
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**11027**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**4,2000**		**127748,00**	**536542**
7	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6000,0000**		**81,72**	**490346**
		Накладные расходы	%	108		52,59	315550
		Сметная прибыль	%	8		10,75	64472
		Сметная стоимость:				**145,06**	**870368**
8	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**6000,0000**		**7,32**	**43943**
		Накладные расходы	%	108		7,88	47272
		Сметная прибыль	%	8		1,22	7297
		Сметная стоимость:				**16,42**	**98512**
9	**2102-0502-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**871,2000**		**20506,00**	**17864827**
10	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**1,0000**		**22290,29**	**22290**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4973
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	2181
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**29445**
11	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0500**		**32853,29**	**1643**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	249
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	151
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2043**
12	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1200,0000**		**158,75**	**190500**
		Накладные расходы	%	108		67,86	81427
		Сметная прибыль	%	8		18,13	21754
		Сметная стоимость:				**244,73**	**293681**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**180,0000**		**2216,00**	**398880**
14	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0500**		**22443,24**	**23565**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1171
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	1979
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**26716**
15	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**4036,14**	**24217**
		Накладные расходы	%	108		3378,70	20272
		Сметная прибыль	%	8		593,19	3559
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**48048**
16	**2401-0202-0704 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**6,0000**		**6279,00**	**37674**
17	**2401-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5388,00**	**16164**
18	**2401-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**7995,00**	**23985**
19	**1212-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**20,0000**		**306,05**	**6121**
		Накладные расходы	%	72		124,04	2481
		Сметная прибыль	%	8		34,41	688
		Сметная стоимость:				**464,50**	**9290**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**32264669**
		Накладные расходы -	Тенге				**832166**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2647747**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**35744582**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				**714890**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				**36459474**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**4375137**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**40834610**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9051145584591		Тенге				**36960000**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК ТЕХНАДЗОР ПОДРЯДЧИК