СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №59 от 23.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги конец улицы Кенесары сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги конец улицы Кенесары сельского округа Акжарма	6 620,352 1000 м²	6 608,000	6 608,000	6 608,000

«Заказчик»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда

«Технадзор»
ТОО «Раян и К»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

...вчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги конец улицы Кенесары сельского округа Акжарма
Договор: №59 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июль месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1000,0000		0,96	957
		Накладные расходы	%	72		0,26	257
		Сметная прибыль	%	8		0,10	97
		Сметная стоимость:				1,31	1312
2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	300,0000		76,87	23061
		Накладные расходы	%	72		15,16	4548
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2209
		Сметная стоимость:				99,39	29818
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	300,0000		58,84	17652
		Накладные расходы	%	72		15,42	4627
		Сметная прибыль	%	8		5,94	1782
		Сметная стоимость:				80,21	24062
		ДОРОЖНОЕ КОРЫТО					
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	300,0000		28,34	8501
		Накладные расходы	%	72		7,62	2286
		Сметная прибыль	%	8		2,88	863
		Сметная стоимость:				38,83	11650
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	300,0000		65,89	19768
		Накладные расходы	%	72		17,28	5185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,65	1996
		Сметная стоимость:				**89,83**	**26948**
6	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,0000**		**1069,87**	**213974**
		Накладные расходы	%	108		328,24	65647
		Сметная прибыль	%	8		111,85	22370
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**301991**
7	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**200,0000**		**2870,00**	**574000**
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**248,4318**		**1103,92**	**274250**
		Накладные расходы	%	108		336,81	83675
		Сметная прибыль	%	8		115,26	28634
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**386559**
9	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**248,4318**		**2216,00**	**550525**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7000**		**1616,75**	**1132**
		Накладные расходы	%	108		814,32	570
		Сметная прибыль	%	8		194,49	136
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**1838**
11	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,7000**		**127748,00**	**89424**
12	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**134,40**	**134402**
		Накладные расходы	%	108		66,56	66559
		Сметная прибыль	%	8		16,08	16077
		Сметная стоимость:				**217,04**	**217038**
13	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**0,48**	**478**
		Накладные расходы	%	108		0,42	423
		Сметная прибыль	%	8		0,07	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**0,97**	**973**
14	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**145,2000**		**21545,00**	**3128334**
15	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**200,0000**		**158,75**	**31750**
		Накладные расходы	%	108		67,86	13571
		Сметная прибыль	%	8		18,13	3626
		Сметная стоимость:				**244,73**	**48947**
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**20,0000**		**2216,00**	**44320**
17	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0500**		**32853,29**	**1643**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	249
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	151
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2043**
18	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,1500**		**22290,29**	**3344**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	746
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	327
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**4417**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**5117513**
		Накладные расходы -	Тенге				**248344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**429269**
ИТОГО по акту:			Тенге				**5795126**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**115900**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**5911029**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**709323**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**6620352**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9981342381794			Тенге				**6608000**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК