ЗАКАЗЧИК : ГУ "Аппарат акима города Аксай, Бурлинского района,ЗКО"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА :Средний ремонт дорог микрорайона 10 в города Аксай Бурлинского района ЗКО

ОБЪЕКТ : Микрорайон № 10 г.Аксай

Договор №28 от 18 мая 2020 г.

Форма 2

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 15 июля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Участок 3									
		Дорожная одежда тип III									
1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	790	6,78	6,78	5357	5357	--	1001	6867
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76	--	1391		509	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	110,52	3695,54	1058,57	408431	116993	276764	42582	487094
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	14674	24754		36081	
3	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	736,8	1463,16	133,34	1078055	98243	958962	55924	1224697
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	41,98	20850	30932		90718	
4	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	736,8	1866,99	209,27	1375596	154191	1198160	75447	1567127
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	63,27	23245	46614		116083	
5	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	736,8	-782,60	-80,79	-576616	-59525	-517091	-20996	-645421
		НР - 108%; СП - 8%			--	-26,39	--	-19441		-47809	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,58944	102676,67	1726,37	60522	1018	59504	549	65956
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	508		4886	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	736,8	1781,69	97,32	1312750	71704	1210249	56086	1478343
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	30797	21135		109507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3664095	387981	3186548	210593	4184663
							89565	105893	--	309975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3664095				
	Материалы		Тенге				3186549				
	Всего заработная плата		Тенге					195457			
		Накладные расходы	Тенге				210593				
		Сметная прибыль	Тенге				309975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4184664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					195457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4184664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					195457			
		РАЗДЕЛ 2. Участок 4 Внутрикавртальная территория									
		Дорожная одежда тип III									
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	760	6,78	6,78	5154	5154	--	963	6606
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76	--	1338		489	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	109,15	3695,54	1058,57	403368	115543	273333	42054	481056
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	14492	24447		35634	
10	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	727,7	1463,16	133,34	1064740	97029	947119	55233	1209571
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	41,98	20592	30550		89598	
11	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	727,7	1866,99	209,27	1358607	152287	1183363	74515	1547772
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	63,27	22957	46038		114650	
12	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	727,7	-782,60	-80,79	-569495	-58789	-510706	-20736	-637450
		НР - 108%; СП - 8%			--	-26,39	--	-19200		-47218	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,58216	102676,67	1726,37	59774	1005	58769	542	65142
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	502		4825	
14	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	727,7	1781,69	97,32	1296537	70818	1195302	55394	1460085
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	30417	20874		108154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3618686	383047	3147180	207965	4132782
							88458	104548	--	306132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3618686				
	Материалы		Тенге				3147181				
	Всего заработная плата		Тенге					193006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				207965				
		Сметная прибыль	Тенге				306132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4132782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,00
		Сметная заработная плата	Тенге					193006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4132782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,00
		Сметная заработная плата	Тенге					193006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 317 444,76**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178023				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					771028			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6333728		
		- Накладные расходы	Тенге							418558	
		- Сметная прибыль	Тенге							616107	

Непредвиденные работы и затраты 2%	**166 348,90**
Итого стоимость	**8 483 793,66**
По договору с понижающим коэф. 0,9	**7 635 414,29**
Н Д С 12%	**916 249,71**
Всего к оплате за отчетный месяц	**8 551 664,00**

ЗАКАЗЧИК

Аким города Аксай Бурлинского района, ЗКО

_____Тугузбаев А.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АИР - Group"

_____Саратаев Н.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "М-Проект Астана"

_____Баянов Р.Я.