Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2020 г. по Договору № 8 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			339 577 000.00	238 728 821.54	101 873 100.00	128 651 660.53	110 077 161.01	33 023 148.30	77 054 012.71
			025 015 159						
			271 662 426.56	271 662 426.54	81 498 727.97	228 529 300.75	43 133 125.79	12 939 937.74	30 193 188.05
	Всего по акту:		**611 239 426,56**	**510 391 248,08**	**183 371 827,97**	**357 180 961,28**	**153 210 286,80**	**45 963 086,04**	**107 247 200,76**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____**Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
27	**Е11-270301-0211 1127-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия толщиной слоя 20 (8+12) см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Поливка водой существующего покрытия 3. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно 4. Полив нижнего слоя существующего покрытия 5. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя 6. Планировка вскиркованого материала с прикаткой 7. Добавление нового материала и разравнивание смеси 8. Собирание материала в мерный валик с проверкой его объема 9. Разлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером 10. Введение извести 11. Разравнивание и профилирование готовой смеси 12. Укатка 13. Уход за покрытием	**м2 покрытия и основания**	**9900**	**266,15** **21,09**	**166,27** **47,32**	**2634850,68** **208787,04**	**1646065,08** **468426,92**	**779998,56**	**731391,07** **269299,34**	**3635541,09**
28	**Е11-270301-0304 1127-0301-0304 РСНБ РК 2015 К=12**	**Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия и основания**	**9900**	**115,77**	**115,65** **29,91**	**1146127,75**	**1144956,38** **296107,81**	**1171,37**	**319796,44** **117273,94**	**1583198,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	152,5	23217,00 --		3539689,43		3539689,36	283175,15	3822864,58
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	39,36	130635,70	1817,43 954,68	5141821,09	71534,05 37576,21	5070287,04	40582,30 414592,27	5596995,66
31	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	49200	93,54 51,05	37,31 10,60	4601975,92 2511817,42	1835450,28 521727,15	254708,20	3276228,14 630256,32	8508460,38
32	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49200	9,27 9,24	0,03	455883,25 454466,31	1416,96		490823,62 75736,55	1022443,42
33	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	7015,92	13576,20		95249533,10		95249533,10	7619962,65	102869495,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112769881,23 3175070,78	4699422,75 1323838,08	104895387,63	4858821,57 9410296,22	127038999,02
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				112769881,23				
		Всего заработная плата	Тенге					4498908,86			
		Накладные расходы	Тенге				4858821,57				
		Сметная прибыль	Тенге				9410296,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127038999,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3313,12
		Сметная заработная плата	Тенге					4498908,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127038999,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3313,12
		Сметная заработная плата	Тенге					4498908,86			

РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения

Демонтаж искусственных сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	49,56	17524,93 7990,99	9533,94 2554,59	868535,43 396033,56	472501,87 126605,58		439016,88 104604,18	1412156,49
37	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	123,9	424,00		52533,60			0,00 4202,69	56736,29
38	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	123,9	406,00		50303,40			0,00 4024,27	54327,67
		Устройство металлической трубы d=0,5м на КМ21+230									
39	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	1,75	155,15 8,57	146,58 37,97	271,52 15,00	256,52 66,44		58,64 26,41	356,57
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,16	2056,81 2056,81		329,09 329,09	0,00 0,00		236,94 45,28	611,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,33	5049,47	203,54	1666,33	67,17	922,47	595,37	2442,63
		НР - 84%; СП - 8%			2050,58	97,22	676,69	32,08		180,94	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
42	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	2678797,19	1252700,00	26787,97	12527,00	1320,70	16752,75	47023,97
		НР - 99%; СП - 8%			1294070,00	398126,48	12940,70	3981,26		3483,26	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
43	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	28523,00		285230,00		285230,00		308048,40
		СП - 8%								22818,40	
44	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Оголовки монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	0,2	23694,39	3497,72	4738,88	699,54	3370,72	705,27	5879,68
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	668,61	170,99		435,53	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,65	894,24		581,26			418,50	1079,74
		НР - 72%; СП - 8%			894,24		581,26			79,98	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,65	163,62	76,47	106,35	49,71		57,71	177,19
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	56,65	23,50		13,12	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,65	82,48 9,85	69,74 16,80	53,61 6,40	45,33 10,92	1,89	12,47 5,29	71,37
		Устройство круглой ж/б трубы d=1,5м на КМ7+295; КМ10+860									
48	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	190,8	155,15 8,57	146,58 37,96	29603,14 1635,00	27968,13 7243,36		6392,42 2879,64	38875,20
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	19,10000	2103,57 2103,57		40178,19 40178,19			28928,29 5528,52	74635,00
50	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	26,400000	5049,47 2050,58	203,54 97,22	133306,12 54135,31	5373,49 2566,51	73797,32	47629,53 14474,85	195410,50
51	Е11-300102-0101 1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сборные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка блоков на цементном растворе 2. Конопатка швов 3. Заливка швов раствором	м3 сборных конструкц	14,940000	9264,12 2979,24	5037,26 1349,72	138405,95 44509,84	75256,66 20164,82	18639,44	54326,72 15418,61	208151,28
54	Е11-300401-0209 1130-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев	м3 железобетона звеньев	21,840	16199,79 6026,16	7076,10 1876,44	353803,49 131611,33	154542,02 40981,45	67650,13	144977,94 39902,51	538683,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Очистка поверхности декальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									
56	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкций	19,640	11250,25 3532,14	3755,35 1004,06	220954,88 69371,23	73755,07 19719,74	77828,57	74836,41 23663,30	319454,59
59	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	5,1	16417,58 1118,41	1200,43 280,36	83729,64 5703,89	6122,19 1429,84	71903,58	6491,69 7217,71	97439,04
60	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируемой	303,6	3863,72 779,24	143,33 46,72	1173024,27 236577,26	43513,50 14185,44	892933,50	210640,67 110693,19	1494358,13
61	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2	47,200000	4727,22 1213,94	213,57 69,44	223124,79 57297,97	10080,50 3277,58	155746,37	50883,46 21920,66	295928,90
62	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ:	м3	3,0000000	22419,96 3343,05	3497,72 854,96	67259,88 10029,15	10493,16 2564,88	46737,56	10578,99 6227,11	84065,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	117,6	894,24 894,24		105162,62 105162,62			75717,09 14470,38	195350,09
64	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	117,6	63,04	63,04 25,37	7414,03	7414,03 2984,04		2148,51 765,00	10327,55
		Укрепительные работы									
65	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	56,4	69,94	69,94 28,13	3944,62 0,00	3944,62 1586,53		1142,30 406,95	5493,87
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
66	Е11-010204-0805 1101-0204-0805	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляем	46	3494,55 1244,40	174,00 42,27	160749,36 57242,40	8003,77 1944,60	95503,19	42614,64 16269,12	219633,12
67	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1282	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	2000,66 1815,77	180,86 79,18	4,02	1724,41 298,01	4023,07
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1282	216607,00		27769,02		27769,02	2221,52	29990,54
		Укрепление входного русла									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	36	3494,55 1244,40	174,00 42,27	125803,85 44798,40	6263,82 1521,86	74741,63	33350,59 12732,36	171886,79
70	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	7	7693,15 2829,88	26,87 6,47	53852,05 19809,16	188,09 45,29	33854,83	14295,20 5451,78	73599,03
71	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0994	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	1551,21 1407,86	140,23 61,40	3,12	1337,02 231,06	3119,29
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0994	216607,00		21530,74		21530,74	1722,46	23253,19
		Укрепление выходного русла									
73	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	16	3494,55 1244,40	174,00 42,27	55912,82 19910,40	2783,92 676,38	33218,50	14822,48 5658,82	76394,13
74	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки	м упора	4	7693,15 2829,88	26,87 6,47	30772,60 11319,52	107,48 25,88	19345,62	8168,69 3115,30	42056,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0296	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	461,93 419,24	41,76 18,28	0,93	398,15 68,81	928,88
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0296	216607,00		6411,57		6411,57	512,93	6924,49
		Устройство конца укрепления									
77	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	6,4	3080,35 3076,95	3,40 1,38	19714,21 19692,49	21,73 8,81		14184,93 2711,93	36611,08
78	С121-010701-0201 2101-0701-0201	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/** *СП - 8%*	м3	6,464	2375,00		15352,00		15352,00	1228,16	16580,16
79	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	58	3494,55 1244,40	174,00 42,27	202683,98 72175,20	10091,72 2451,88	120417,07	53731,50 20513,24	276928,72
80	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1054000	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	1644,84 1492,84	148,70 65,10	3,31	1417,73 245,01	3307,58
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1054000	216607,00		22830,37		22830,37	1826,43	24656,80
		Устройство круглой ж/б трубы d=3х1,5м на КМ8+800									
82	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	м3	174,1	155,15	146,58	27012,09	25520,19		5832,92	35472,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой			8,57	37,96	1491,90	6609,38		2627,60	
83	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	17,4	2103,57		36602,12			26353,52	67992,09
		ПР - 72%; СП - 8%			2103,57		36602,12			5036,45	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
84	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	33,8	5049,47	203,54	170672,23	6879,70	94482,93	60980,23	250184,66
		ПР - 84%; СП - 8%			2050,58	97,22	69309,60	3285,91		18532,20	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
85	Е11-300102-0101 1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сборные. Устройство**	м3 сборных конструкций	25,86	9264,12	5037,26	239570,14	130263,54	32263,45	94035,40	360293,99
		ПР - 84%; СП - 8%			2979,24	1349,72	77043,15	34903,76		26688,44	
		Состав работ: 1. Укладка блоков на цементном растворе 2. Конопатка швов 3. Заливка швов раствором									
86	С121-040803-0307 2104-0803-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 СТ РК 937-92**	шт.	1	77742,00		77742,00		77742,00		83961,36
		СП - 8%								6219,36	
88	Е11-300401-0209 1130-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м**	м3 железобетона звеньев	37,8	16199,79	7076,10	612352,19	267476,58	117086,75	250923,36	932337,59
		ПР - 84%; СП - 8%			6026,16	1876,44	227788,85	70929,43		69062,04	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	45	75454,00		3395430,00		3395430,00		3667064,40
		СП - 8%								271634,40	
90	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	16,10	11250,25	3755,35	181129,03	60461,14	63800,41	61347,54	261874,69
		НР - 84%, СП - 8%			3532,14	1004,06	56867,42	16165,37		19398,13	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка									
92	С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	104964,00		419856,00		419856,00	0,00	453444,48
		СП - 8%								33588,48	
93	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	м3	9,4	16417,58	1200,43	154325,24	11284,03	132528,16	11965,04	179593,51
		НР - 91%, СП - 8%			1118,41	280,36	10513,05	2635,35		13303,22	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
94	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой	281,2	3863,72	143,33	1086477,00	40303,02	827051,72	195099,37	1384102,47
		НР - 84%, СП - 8%			779,24	46,72	219122,29	13138,86		102526,11	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции									
95	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	м2	44,5	4727,22	213,57	210361,29	9503,86	146837,15	47972,76	279000,77
		НР - 84%, СП - 8%			1213,94	69,44	54020,33	3090,10		20666,72	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором *НР - 84%; СП - 80%* Состав работ 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	6,7	22419,96 3343,05	3497,72 854,96	150213,70 22398,44	23434,71 5728,21	104380,56	23626,39 13907,21	187747,29
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	74,500000	894,24 894,24		66620,88 66620,88			47967,03 9167,03	123754,95
98	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	74,500000	63,04	63,04 25,37	4696,82	4696,82 1890,40		1361,09 484,63	6542,54
		Укрепительные работы									
99	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	100,8	69,94	69,94 28,13	7050,08 0,00	7050,08 2835,31		2041,42 727,32	9818,83
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
100	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	31	3494,55 1244,40	174,00 42,27	108331,09 38576,40	5393,85 1310,49	64360,85	28718,56 10963,97	148013,63
101	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0845000	15605,74	1410,78	1318,68	119,21	2,65	1136,60	2651,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			14163,60	617,66	1196,82	52,19		196,42	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0845000	216607,00		18303,29		18303,29	0,00 1464,26	19767,55
		Укрепление входного русла									
103	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	28	3494,55 1244,40	174,00 42,27	97847,44 34843,20	4871,86 1183,67	58132,38	25939,35 9902,94	133689,73
104	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	3,5	7693,15 2829,88	26,87 6,47	26926,03 9904,58	94,05 22,65	16927,41	7147,60 2725,89	36799,52
1054	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0775	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	1209,44 1097,68	109,34 47,87	2,43	1042,45 180,15	2432,04
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0775	216607,00		16787,04		16787,04	0,00 1342,96	18130,01
		Укрепление выходного русла									
107	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	м2 укрепляемой	68	3494,55 1244,40	174,00 42,27	237629,50 84619,20	11831,67 2874,61	141178,63	62995,54 24050,00	324675,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
108	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	2	7693,15	26,87	15386,30	53,74	9672,81	4084,34	21028,30
		НР - 72%; СП - 8%			2829,88	6,47	5659,76	12,94		1557,65	
		Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1238	15605,74	1410,78	1931,99	174,65	3,88	1665,23	3885,00
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	617,66	1753,45	76,47		287,78	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1238	216607,00		26815,95		26815,95		28961,22
		СП - 8%								2145,28	
		Устройство конца укрепления									
111	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы**	м3	7,4	3080,35	3,40	22794,56	25,13		16401,33	42331,56
		НР - 72%; СП - 8%			3076,95	1,38	22769,44	10,19		3135,67	
		Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем									
112	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	7,474	2375,00		17750,75		17750,75		19170,81
		СП - 8%			--					1420,06	
113	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см**	м2	77	3494,55	174,00	269080,46	13397,63	159864,04	71333,20	367646,75
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	95818,80	3255,08		27233,09	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1402	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	2187,92 1985,74	197,79 86,60	4,40	1885,82 325,90	4399,65
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1402	216607,00		30368,30		30368,30	0,00 2429,46	32797,77
		Ремонт труб диаметром 1,0м и укрепительные работы на КМ12+860									
116	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	44	155,15 8,57	146,58 37,96	6826,72 377,04	6449,67 1670,38		1474,14 664,07	8964,93
117	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,3	2056,82 2056,82		6787,51 6787,51			4887,00 933,96	12608,47
118	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	0,8000000	5049,47 2050,58	203,54 97,22	4039,58 1640,46	162,83 77,78	2236,28	1443,32 438,63	5921,53
119	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ:	м3 бетона в деле	1,5200000	23694,39 3343,05	3497,72 854,96	36015,47 5081,44	5316,53 1299,54	25617,51	5360,02 3310,04	44685,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
120	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**0,84**	**27125,81** **9988,74**	**12006,74** **3193,24**	**22785,68** **8390,54**	**10085,66** **2682,32**	**4309,48**	**9301,20** **2566,95**	**34653,84**
122	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**6,140**	**11250,25** **3532,14**	**3755,35** **1004,06**	**69076,54** **21687,34**	**23057,85** **6164,93**	**24331,34**	**23395,91** **7397,80**	**99870,24**
125	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,14**	**16417,58** **1118,41**	**1200,43** **280,36**	**18716,04** **1274,99**	**1368,49** **319,61**	**16072,56**	**1451,08** **1613,37**	**21780,50**
126	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик	**м2 изолируемой поверхности**	**92**	**3863,72** **779,24**	**143,33** **46,72**	**355462,24** **71690,08**	**13186,36** **4298,24**	**270585,91**	**63830,19** **33543,39**	**452835,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Устройство битумной гидроизоляции									
127	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *НР - 18%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2	12,000000	4727,22 1213,94	213,57 69,44	56726,64 14567,28	2562,84 833,28	39596,53	12936,47 5573,05	75236,16
128	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**1,2**	**22419,96 3343,05**	**3497,72 854,96**	**26903,95 4011,66**	**4197,26 1025,95**	**18695,03**	**4231,59 2490,84**	**33626,39**
129	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**34,6**	**894,24 894,24**		**30940,70 30940,70**			**22277,31 4257,44**	**57475,45**
130	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**34,6**	**63,04**	**63,04 25,37**	**2181,34**	**2181,34 877,96**		**632,13 225,08**	**3038,55**
		Укрепительные работы									
131	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**23,04**	**69,94**	**69,94 28,13**	**1611,42 0,00**	**1611,42 648,12**		**466,64 166,24**	**2244,31**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	18	3494,55 1244,40	174,00 42,27	62901,93 22399,20	3131,91 760,93	37370,81	16675,29 6366,18	85943,40
133	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0484**	**15605,74 14163,60**	**1410,78 617,66**	**755,32 685,52**	**68,28 29,89**	**1,52**	**651,03 112,51**	**1518,85**
134	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0484**	**216607,00**		**10483,78**		**10483,78**	**0,00 838,70**	**11322,48**
		Укрепление входного русла									
135	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой**	**10**	**3494,55 1244,40**	**174,00 42,27**	**34945,50 12444,00**	**1740,00 422,70**	**20761,56**	**9264,02 3536,76**	**47746,29**
136	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5**	**7693,15 2829,88**	**26,87 6,47**	**26926,03 9904,58**	**94,05 22,65**	**16927,41**	**7147,60 2725,89**	**36799,52**
137	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,026**	**15605,74 14163,60**	**1410,78 617,66**	**405,75 368,25**	**36,68 16,06**	**0,82**	**349,72 60,44**	**815,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,026	216607,00		5631,78		5631,78	0,00 450,54	6082,32
		Укрепление выходного русла									
139	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхности	7	3494,55 1244,40	174,00 42,27	24461,85 8710,80	1218,00 295,89	14533,09	6484,82 2475,73	33422,40
140	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	2	7693,15 2829,88	26,87 6,47	15386,30 5659,76	53,74 12,94	9672,81	4084,34 1557,65	21028,30
141	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0119	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	185,71 168,55	16,79 7,35	0,37	160,07 27,66	373,44
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0119	216607,00		2577,62		2577,62	206,21	2783,83
		Устройство конца укрепления									
143	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	2,7	3080,35 3076,95	3,40 1,38	8316,93 8307,77	9,17 3,72		5984,27 1144,10	15445,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ СП - 8%	м3	2,727	2375,00		6476,63		6476,63	518,13	6994,76
145	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	24,5	3494,55 1244,40	174,00 42,27	85616,51 30487,80	4262,88 1035,71	50865,83	22696,93 8665,07	116978,51
146	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0447	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	697,58 633,11	63,06 27,61	1,40	601,26 103,91	1402,74
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0447	216607,00 --		9682,33		9682,33	0,00 774,59	10456,92
		Ремонт труб диаметром 1,5м и укрепительные работы на КМ4+570; КМ5+850									
148	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	190,8	155,15 8,57	146,58 37,96	29603,14 1635,00	27968,13 7243,36		6392,42 2879,64	38875,20
149	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок	м3 грунта	19,100000	2103,57 2103,57		40178,19 40178,19			28928,29 5528,52	74635,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Заделка дна и стенок									
150	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	0,9000000	5049,47 2050,58	203,54 97,22	4544,52 1845,52	183,19 87,50	2515,82	1623,74 493,46	6661,72
151	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	1,5200000	23694,39 3343,05	3497,72 854,96	36015,47 5081,44	5316,53 1299,54	25617,51	5360,02 3310,04	44685,53
152	Е11-300401-0209 1130-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	3,36	16199,79 6026,16	7076,10 1876,44	54431,30 20247,90	23775,70 6304,84	10407,71	22304,30 6138,85	82874,45
153	С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	4	75454,00 --		301816,00		301816,00	0,00 24145,28	325961,28
154	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкций	19,640	11250,25 3532,14	3755,35 1004,06	220954,91 69371,23	73755,07 19719,74	77828,57	74836,41 23663,31	319454,63
156	С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	104964,00 --		419856,00		419856,00	0,00 33588,48	453444,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лотка из монолитного бетона В20 *НР - 40%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	5,1	16417,58 1118,41	1200,43 280,36	83729,66 5703,89	6122,19 1429,84	71903,58	6491,69 7217,71	97439,06
158	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируем	57,6	3863,72 779,24	143,33 46,72	222550,27 44884,22	8255,81 2691,07	169410,31	39963,25 21001,08	283514,60
159	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2	4	4727,22 1213,94	213,57 69,44	18908,88 4855,76	854,28 277,76	13198,84	4312,16 1857,68	25078,72
160	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	0,4	22419,96 3343,05	3497,72 854,96	8967,98 1337,22	1399,09 341,98	6231,68	1410,53 830,28	11208,80
161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	31,400000	894,24 894,24	- -	28079,14 28079,14			20216,98 3863,69	52159,80
162	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 уплотненного грунта	31,400000	63,04	63,04 25,37	1979,60 0,00	1979,60 796,76		573,67 204,26	2757,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
		Укрепительные работы									
163	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	56,4	69,94	69,94 28,13	3944,62 0,00	3944,62 1586,53		1142,30 406,95	5493,87
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
164	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляем	46	3494,55 1244,40	174,00 42,27	160749,36 57242,40	8003,77 1944,60	95503,19	42614,64 16269,12	219633,12
165	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1282	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	2000,66 1815,77	180,86 79,18	4,02	1724,41 298,01	4023,07
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1282	216607,00 --		27769,02		27769,02	2221,52	29990,54
		Укрепление входного русла									
167	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляем ой	36	3494,55 1244,40	174,00 42,27	125803,85 44798,40	6263,82 1521,86	74741,63	33350,59 12732,36	171886,79
168	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%*	м упора	7	7693,15 2829,88	26,87 6,47	53852,05 19809,16	188,09 45,29	33854,83	14295,21 5451,78	73599,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
169	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0994	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	1551,21 1407,86	140,23 61,40	3,12	1337,02 231,06	3119,29
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0994	216607,00 --		21530,74		21530,74	1722,46	23253,19
		Укрепление выходного русла									
171	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой	16	3494,55 1244,40	174,00 42,27	55912,82 19910,40	2783,92 676,38	33218,50	14822,48 5658,82	76394,13
172	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	4	7693,15 2829,88	26,87 6,47	30772,60 11319,52	107,48 25,88	19345,62	8168,69 3115,30	42056,59
173	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0296	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	461,93 419,24	41,76 18,28	0,93	398,15 68,81	928,88
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0296	216607,00 --		6411,57		6411,57	512,93	6924,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство конца укрепления									
175	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	6,4	3080,35 3076,95	3,40 1,38	19714,21 19692,48	21,76 8,83		14184,94 2711,93	36611,09
176	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/** *СП - 8%*	м3	6,464	2375,00 --		15352,00		15352,00	1228,16	16580,16
177	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	58	3494,55 1244,40	174,00 42,27	202683,98 72175,20	10091,72 2451,89	120417,07	53731,51 20513,24	276928,73
178	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1054000	15605,74 14163,60	1410,78 617,66	1644,84 1492,84	148,70 65,10	3,31	1417,73 245,01	3307,58
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1054	216607,00 --		22830,38		22830,38	1826,43	24656,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15512996,04 3297127,31	1818126,33 495849,61	10294906,44	3035837,48 1483906,68	20032740,20
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15512996,04				
	Всего заработная плата		Тенге					3792976,92			
		Накладные расходы	Тенге				3035837,48				
		Сметная прибыль	Тенге				1483906,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20032740,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3160,97
		Сметная заработная плата	Тенге					3792976,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20032740,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3160,97
		Сметная заработная плата	Тенге					3792976,92			

РАЗДЕЛ 5. Перевозка строительных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С341-040101-1030 4104-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	152,4611	1126,00 --		171671,20			13733,70	185404,90
203	С341-040101-1991 4104-0101-1991 РСНБ РК 2015 К=340	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км СП - 8%	т·км	152,4611	6800,00 --		1036735,50			82938,84	1119674,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4557956,49**			**364636,52**	**4922593,01**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4557956,49**				
		Транспортные расходы	Тенге				**4557956,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**364636,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4922593,01**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4922593,01**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**151994332,22**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							**7894659,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11258839,42**	
		НДС - 12%	Тенге								**18 239 319,87**
		Итого с НДС	Тенге								**170 233 652,09**
		Итого с учетом уменьшающего коэффициента	Тенге								**153 210 286,80**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.