ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-сад "Сауле" КГУ "Отдел образования акимата г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК ТОО "ГОЛД КОМПАНИ"

Наименование стройки - Текущий ремонт кровли здания ГККП "Ясли-сад "Сауле"

Наименование объекта - Текущий ремонт кровли здания ГККП "Ясли-сад "Сауле"

Договор №30 от 14.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	43		69,55 69,52	0,03 --	2991 2990	1 --	--	2152 411	5554
		РАЗДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ										
1	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	6,576		513,77 513,33	0,44 --	3379 3376	3 --	--	2430 465	6274
2	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный пластиковый. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	43		1211,22 1079,96	83,75 20,42	52082 46438	3601 878	2043	43531 7649	103263
3	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	44,29		601,00 --	-- --	26618 --	-- --	26618	-- 2129	28748
4	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	28		718,00 --	-- --	20104 --	-- --	20104	-- 1608	21712
5	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	86		267,00 --	-- --	22962 --	-- --	22962	-- 1837	24799
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,576		4816,15	23,64	31671	155	21047	9689	44668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1592,01	9,43	10469	62		3309	
7	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	70	2613,90	13,15	182973	921	173835	7829	206066
					117,39	4,18	8217	292		15264	
8	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 прим	**Снегозадержатель. Устройство**	м планки	109,3	1867,26	1456,43	204091	159188	8002	61870	287239
					337,61	277,67	36901	30350		21277	
9	СПрайс СТПРАЙС	**Снегозадержатель**	м	109,3	3571,43	--	390357	--	390357	--	421586
					--	--	--	--		31229	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1149909**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						664968		
		- Накладные расходы	Тенге							127501	
		- Сметная прибыль	Тенге							85178	
	0,859167117	Итого с к, согласно договора	Тенге								987964,00
		НДС 12%	Тенге								118555,68
		С НДС	Тенге								1106519,68

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-сад "Сауле" КГУ "Отдел образования акимата г.Петропавловска"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "ГОЛД КОМПАНИ"**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ГОЛД КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Форма 4

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-сад "Сауле"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "ГОЛД КОМПАНИ"**

Наименование стройки - **Текущий ремонт кровли здания ГККП "Ясли-сад "Сауле"**

Наименование объекта - Договор **Текущий ремонт кровли здания ГККП "Ясли-сад "Сауле"**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ ИСКЛЮЧИТЬ										
1	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	130		5637,69	83,75	732900	10887	581618	131606	933666
						1079,96	20,42	140395	2654		69160	
2	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	8		20251,63	325,13	162013	2601	136460	22663	199450
						2869,00	21,75	22952	174		14774	
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	87		69,55	0,03	6051	3	--	4355	11239
						69,52	--	6049	--		833	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**900963**	**13490**	**718077**	**158624**	**1144354**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					169395	2829	--	84767	
		Материалы	Тенге					738951				
		Всего заработная плата	Тенге					581618				
		Накладные расходы	Тенге						149098			
		Сметная прибыль	Тенге					135960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					69993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					944904				
		Сметная заработная плата	Тенге									161
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						149098			
		Материалы	Тенге					162012				
		Всего заработная плата	Тенге					136460				
		Накладные расходы	Тенге						23126			
		Сметная прибыль	Тенге					22664				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					14774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					199450				
		Сметная заработная плата	Тенге									21
									23126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1144354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172224**			
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ									
1	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	6,576	513,77 513,33	0,44 --	3379 3376	3 --	--	2430 465	6274
2	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный пластиковый. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	43	1211,22 1079,96	83,75 20,42	52082 46438	3601 878	2043	43531 7649	103263
3	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	44,29	601,00 --	-- --	26618 --	-- --	26618	-- 2129	28748
4	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	28	718,00 --	-- --	20104 --	-- --	20104	-- 1608	21712
5	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	86	267,00 --	-- --	22962 --	-- --	22962	-- 1837	24799
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,576	4816,15 1592,01	23,64 9,43	31671 10469	155 62	21047	9689 3309	44668
7	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	70	2613,90 117,39	13,15 4,18	182973 8217	921 292	173835	7829 15264	206066
8	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 прим	**Снегозадержатель. Устройство**	м планки	109,3	1867,26 337,61	1456,43 277,67	204091 36901	159188 30350	8002	61870 21277	287239
9	СПрайс СТПРАЙС	**Снегозадержатель**	м	109,3	3571,43 --	-- --	390357 --	-- --	390357	-- 31229	421586
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**934238**	**163868**	**664968**	**125349**	**1144354**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**105401**	**31582**	--	**84767**	
		Материалы	Тенге				**934238**				
		Всего заработная плата	Тенге				**204928**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**136983**			
		Накладные расходы	Тенге				**460041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125349**				
							84767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1144354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					136983			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1144354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					136983			
		ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ	Тенге				**1144354**				
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ	Тенге				**1144354**				

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-сад "Сауле"**

ПОДРЯДЧИК ТОО "ГОЛДКОМПАНИ"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГККП "Ясли-сад "Сауле" КГУ "Отдел образования акимата г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "ГОЛД КОМПАНИ"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли здания ГККП "Ясли-сад "Сауле"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	14.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт	1 106 519,68	987 964,00	987 964,00						118 555,68	1 106 519,68

Заказчик
ГККП "Ясли-сад "Сауле" КГУ "Отдел образования акимата г.Петропавловска"

Подрядчик
ТОО "ГОЛД КОМПАНИ"

«ГОЛД КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ