Приложение1 Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 7

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**228694561,52**	**74 471 429,0**								7979082

Заказчик: _____ Кощегулов Д.О.
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 7 от 14 июля 2020г.

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подготовительные работы площадки водозаборных сооружений (Лок.см. № 1-1-2)										
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1125	175,77 10,58	165,06 55,08	197737 11906	185693 61960	43655 59,1	0,0166 0,0481	18,675 54,1125
2	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	1968,75	120,61		237451				
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	1125	25,89	25,89 9,26	29128	29128 104,18	6157 59,1	– 0,00942	– 10,5975
Раздел 2 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)										
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	19400,22	165,59 –	165,59 56,07	3212532 –	3212532 1087792	642885 59,1	– 0,04897	– 950,0288

2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1 =1,2;	632,1	3230,1	–	2041746	–	1206672	4,272	2700,331
		м3 грунта		3230,1	–	2041747	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2030,67	222,52	208,99	451868	424381	99754	0,021	42,64407
		м3 грунта		13,39	69,73	27187	14160 1	59,1	0,0609	123,6678
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	3916,611	120,61		472382				
		т								
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1469,91	25,89	25,89	38058	38053	8045	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	13612	59,1	0,00942	13,84655
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1469,91	1775,7		2610119				
		м3								
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1469,91	143,06	60,82	210282	89395	94619	0,129	189,6184
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	123887	39212	59,1	0,03125	45,93469
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	23077,79	25,89	25,89	597521	597521	126304	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	213712	59,1	0,00942	217,3928
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1757,75	876,33	–	1540369	–	910359	1,21	2126,878
		м3 грунта		876,33	–	1540370	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	193,97	2303,32	119	446775	23082	92582	1,02	197,8494
		м3 основания		738,72	29,88	143290	5793	62,1	0,035	6,78895
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаК=-1,000;	-1,125	224671,91	61860,67	-252756	-69593	-126078	194	-218,25
		км трубопровода		159920,02	20545,45	-179910	-23114	62,1	26,83	-30,1838

12	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000; *м*	-10	948,21		-3482				
13	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	427,23	1442,18		613143				
14	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	9,79	47244,13 38939,63	– –	462520 381219	– –	236737 62,1	51,5 –	504,185 –
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	0,592	186480,68 142609,09	43060,23 14228,41	110397 84425	25492 8423	57659 62,1	173 18,65	102,416 11,0408
16	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	367,8	325,65		119774				
17	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,88	41023,86 38939,77	– –	36101 34267	– –	21280 62,1	51,5 –	45,32 –
20	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	2,009	65810,35 46727,73	– –	132213 93876	– –	58297 62,1	61,8 –	124,1562 –
21	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	3,99	186480,04 142609,14	43059,64 14227,76	744053 569010	171807 56769	388609 62,1	173 18,65	690,27 74,4135
22	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	493,66	77,53		38273				
23	23-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	2954,51	98,97		292408				
25	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	8,97	41024,64 38939,69	– –	367991 349289	– –	216908 62,1	51,5 –	461,955 –
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	10	873,95	17,95	8739	179	4345	0,88	8,8

	задвижка или клапан ч								
			691,18	8,55	6912	85	62,1	0,01	0,1
27	23-040102-190 1	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	10	22775,31		227753			
		шт.							
28	11-220901-010 3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	16	1465,14	53,86	23443	862	11180	1,4	22,4
		задвижка или клапан ч							
				1099,62	25,62	17594	410	62,1	0,03	0,48
29	23-040102-190 4	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	16	40084,46		641351			
		шт.							
32	11-221301-010 1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	75,69	28499,39	5919,61	215720	448056	431285	8,86	670,6134
		из железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
				6874,3	2301,3	520316	174185	62,1	2,218	167,8804
33	21-040302-010 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	32	17097,82		547130			
		шт.							
34	21-040302-010 3	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	17	35931,45		610835			
		шт.							
35	21-040301-011 0	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	48	12011,09		576532			
		шт.							
36	21-040301-011 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	22	18199,5		400389			
		шт.							
37	21-040301-011 5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	14	17835,17		249692			
		шт.							
38	21-040301-011 7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	26752,76		187269			
		шт.							
39	21-040302-010 9	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	28	13148,55		368159			
		шт.							

40	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-9 *шт.*	4	18203,02		72812				
42	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	17	29890,66		508141				
45	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	110	6538,27		719210				
46	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	108	4299,36		464331				
47	11-080201-0103	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	9,065	28414,53 4385,13	1296,01 307,34	257578 39751	11749 2786	21609 50,8	5,95 0,36	53,93675 3,2634
48	23-030101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	8	39579,74		316638				
49	23-030101-1003	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	65	28157,47		1830236				
51	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	167,96	1156 601,76	46,45 35,23	194162 101072	7801 5918	58631 54,8	0,73 0,0468	122,6108 7,82694
57	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	48	547,3		26270				

58	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	69	619,89		42772			
		шт.							
59	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	930,38		930			
		шт.							
60	23-010501-0809	Муфта защитная- Труба полиэтиленовая д=194мм ГОСТ 18599-2001	1,05	2022,82		2124			
		м							
61	23-010501-0806	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=140мм ГОСТ 18599-2001	25,2	1021,67		25756			
		м							
62	23-010201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	33	3770,11		124414			
		м							
63	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	17	365,76	31,18	6218	530	3321	0,32	5,44
		фланец		314,59	–	5348	–	62,1	–	–
64	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12815-80	17	688,42		11703			
		шт.							
65	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	58	710,26	62,34	41195	3616	21245	0,6	34,8
		фланец		589,84	–	34211	–	62,1	–	–
66	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	58	1493,17		86634			
		шт.							
67	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	13	1079,13	108,25	14028	1381	7212	0,9	11,7
		фланец		884,78	8,53	11502	111	62,1	0,01	0,13
68	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	13	2095,13		27237			
		шт.							
69	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12815-80	26	688,42		17899			
		шт.							

70	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 1281 6-80	30	1493,17		44795				
		шт.								
71	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 1281 6-80	5	2095,13		10476				
		шт.								
72	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	688,42		2754				
		шт.								
73	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 1281 6-80	45	1493,17		67193				
		шт.								
78	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	61	854,92	521,56	52150	31815	19113	0,414	25,254
		шт.		333,35	171,21	20335	10443	62,1	0,226	13,786
79	23-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	496,95		9939				
		шт.								
80	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	1102,44		36381				
		шт.								
81	23-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2356,17		18849				
		шт.								
82	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,36246	617995,08	292842,15	223998	106144	89996	312,7	113,3412
		т фасонных частей		307406,15	92420,04	111422	33499	62,1	94,3	34,17998
83	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	855,04		3078				
		м								
84	23-010201-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	31,2	2256,71		70409				
		м								

85	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 169 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	3,6	4278,06		15401			
		т							
87	23-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	774,55		1549			
		шт.							
88	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100х100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	2013,88		20139			
		шт.							
90	23-020101-0723	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	9	3562,29		32061			
		шт.							
91	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	10	665,65		6657			
		шт.							
92	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	21	2021,07	116,91	42443	2455	18579	1,82	38,22
		шт.		1376,11	48,52	28899	1019	62,1	0,05	1,05
93	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	20	66572,26		1331445			
		шт.							
94	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	1	47656,55		47657			
		шт.							
95	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	4	855	521,75	3420	2087	1253	0,414	1,656
		шт.		333,25	171	1333	684	62,1	0,226	0,904
96	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 ТТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1072,29		1072			
		шт.							

97	23-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3191,03		3191			
		шт.							
98	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,39		1462			
		шт.							
99	23-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1072,39		1072			
		шт.							
106	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	98	2734,26	1359,51	267962	133232	102550	1,3	127,4
		врезка								
				1227,44	457,63	120289	44848	62,1	0,48	47,04
107	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	197	2729,16	1359,52	537644	267825	206147	1,3	256,1
		врезка								
				1227,43	457,64	241804	90155	62,1	0,48	94,56
108	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	26	2734,31	1359,5	71092	35347	27207	1,3	33,8
		врезка								
				1227,42	457,62	31913	11893	62,1	0,48	12,48
112	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0032	617708,33	292708,33	1977	937	794	312,7	1,00064
		т фасонных частей								
				307291,67	92447,92	983	296	62,1	94,3	0,30176
114	23-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	728,78		1458			
		шт.							
122	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуски в МК)	0,019	186526,32	43052,63	3544	818	1851	173	3,287
		км трубопровода								
				142631,58	14210,53	2710	270	62,1	18,65	0,35435
123	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,19	325,65		6249			
		м							
124	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	234,144	234,95	154,02	55013	36063	16248	0,117	27,39485
		м3 конструкции								
				80,93	34,15	19950	7995	60,3	0,0342	8,00772
125	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	117,072	3081,95	811,13	360810	94961	17619	0,144	16,85837

	м3 материала основания в плотном теле								
			102,36	147,22	11984	17235	60,3	0,143	16,7413
126	11-270403-0101								
	Основания из щебня фракции 10-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	780,48	767,18	158,37	59876	12360	33398	0,033	25,75584
	м2 основания								
			23,9	47,07	18853	36734	60,3	0,04436	34,62209
127	11-270602-1102								
	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	16,39008	22164,14	2030,86	36372	33286	5897	0,311	5,09731
	т сухих добавок								
			210,19	386,45	3445	6334	60,3	0,426	6,98217
128	11-270302-0102								
	Покрытия и основания из ПГС. Разборка	120,096	234,96	154,03	28218	18498	8335	0,117	14,05123
	м3 конструкции								
			80,94	34,16	9720	4102	60,3	0,0342	4,10728
129	11-270302-0103								
	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	64,0512	334,51	226,6	21426	14514	6187	0,156	9,99199
	м3 конструкции								
			107,91	52,29	6912	3349	60,3	0,0535	3,42674
130	11-270302-0104								
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	80,064	1951,75	809,41	156265	64805	71357	1,55	124,0992
	м3 конструкции								
			1142,34	335,69	91460	26877	60,3	0,3886	31,11287
131	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	120,096	3081,93	811,12	370127	97412	18074	0,144	17,29382
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,36	147,22	12293	17680	60,3	0,143	17,17373
132	11-270602-0704								
	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	800,64	1490,05	85,79	1192397	68685	33518	0,0604	48,35866
	м2 покрытия								
			44,13	25,3	35331	20254	60,3	0,02468	19,74378
133	11-270602-0306								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	800,64	1239,93	66,37	992736	53138	22790	0,0336	26,9015
	м2 покрытия								
			28,68	18,52	22964	14831	60,3	0,01677	13,42673
134	11-270602-0406								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 К=4,000;	3202,56	143,51	0,02	459603	51	148	0,00009	0,28823
	м2 покрытия								
			0,08	–	246	–	60,3	–	–

135	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	800,64	1347,75 28,68	66,65 18,64	107?065 2?964	53365 14925	22847 60,3	?,0336 0 ?1689	26,9015 13,52281
136	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; *м3 грунта*	25,02	3095,52 3095,52	– –	77450 77450	– –	45773 59,1	4,094 –	102,4319 –
137	11-010205-0504	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *м3 грунта*	25,02	1137,57 1137,57	– –	2?462 2?462	– –	16821 59,1	1,38 –	34,5276 –
138	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (для подъезда к колодцу с ПГ) *м3 материала основания в плотном теле*	73,8	3081,95 102,36	811,14 147,22	227448 7554	59862 10865	11107 60,3	0,144 0,143	10,6272 10,5534
139	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	492	767,18 23,9	158,37 47,07	377452 11?59	77916 2315?	21055 60,3	0,033 0 ?4436	16,236 21,82512
140	11-270602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами *т сухих добавок*	10,332	22164,05 210,12	2030,87 386,57	22?999 ?171	20983 399?	3717 60,3	0,311 0,426	3,21325 4,40143
141	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0037	618108,11 307297,3	292972,97 92432,43	?287 ?137	108? 342	918 62,1	312,7 94,3	1,15699 0,34891
143	23-020101-1080	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	1	1417,3		?417				
144	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0625	53301,33	8536,67	?331	534	1070	32,7	2,04375

135	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	800,64	1347,75 28,68	66,65 18,64	107?065 2?964	53365 14925	22847 60,3	?,0336 0 ?1689	26,9015 13,52281
136	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; *м3 грунта*	25,02	3095,52 3095,52	– –	77450 77450	– –	45773 59,1	4,094 –	102,4319 –
137	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *м3 грунта*	25,02	1137,57 1137,57	– –	2?462 2?462	– –	16821 59,1	1,38 –	34,5276 –
138	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренсвы. Устройство (для подъезда к колодцу с ПГ) *м3 материала основания в плотном теле*	73,8	3081,95 102,36	811,14 147,22	227448 7554	59862 10865	11107 60,3	0,144 0,143	10,6272 10,5534
139	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	492	767,18 23,9	158,37 47,07	377452 11?59	77916 2315?	21055 60,3	0,033 0 ?4436	16,236 21,82512
140	11-270602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами *т сухих добавок*	10,332	22164,05 210,12	2030,87 386,57	223999 ?171	20983 399?	3717 60,3	0,311 0,426	3,21325 4,40143
141	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0037	618108,11 307297,3	292972,97 92432,43	?287 ?137	108? 342	918 62,1	312,7 94,3	1,15699 0,34891
143	23-020101-1080	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	1	1417,3		?417				
144	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0625	53301,33	8536,67	?331	533	1070	32,7	2,04375

				24725,33	2832	545	177	62,1	2,69	0,16813
145	29-220000-3100(п.	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=150х100 мм ТОО "Алатау-Алем"	1	48115		48115				
		шт								
146	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	1	855	522	855	522	313	0,414	0,414
		шт.		333	171	333	171	62,1	0,226	0,226
147	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,39		1462				
		шт.								
148	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12836-80	2	2095,13		4190				
		шт.								
149	11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	1,88	26080,85	740,96	49032	1393	17343	18,85	35,438
		м3 изоляции		16331,38	350	30703	653	55,3	0,41	0,7708
150	21-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	3,102	12064,2		37423				
		м3								
151	11-230401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,3; кмат1=0;	6	552	149,33	3312	853	1664	0,4884	2,9304
		м трубопровода		402,67	44	2416	264	62,1	0,03858	0,23148
152	11-230401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	6	3686	248,67	22116	1492	12772	0,814	4,884
		м трубопровода		671	73	4026	433	62,1	0,0643	0,3858
153	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)	0,012	371250	129333,33	4455	1552	2121	296	3,552
		км трубопровода		241166,67	43416,67	2894	521	62,1	56,49	0,67788
154	23-010501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	12,12	4866,92		58987				
		м								
155	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	0,098	394638,3	144579,79	38675	1416	18148	306	29,988
		км трубопровода		249319,15	43888,3	24433	479	62,1	63,4	6,2132

156	23-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	98,98	7744,38		766539			
157	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка (футляр) *км трубопровода*	0,033	572151,52	210393,94	18881	6943	8873	444	14,652
				361757,58	71242,42	11938	2351	62,1	92,49	3,05217
158	23-010501-1021	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	33,33	12417,92		413889			
	Раздел 3 Сети водопровода на ПВС (Лок.см. № 2-3-1)									
1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	558,02	146,5	133,91	81748	74723	19105	0,0182	10,15596
				12,59	45,34	7025	25302	59,1	0,0396	22,09759
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	19,85	3230,08	–	64117	–	37894	4,272	84,7992
				3230,13	–	64118	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	83,65	222,52	208,99	18614	17482	4109	0,021	1,75665
				13,39	69,73	1120	5833	59,1	0,0609	5,09429
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	158,935	120,61		19169				
5	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	83,65	16,93	14,27	1416	1194	350	0,00363	0,30365
				2,51	4,58	210	383	59,1	0,00402	0,33627
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	531,64	25,89	25,89	13765	13765	2909	–	–
				–	9,26	–	4923	59,1	0,00942	5,00805
7	11-010205-0503	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	46,23	876,34	–	40513	–	23943	1,21	55,9383
				876,34	–	40513	–	59,1	–	–

8	11-220301-01С1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,04	284475	42400	11379	1693	6162	253	10,12
		км трубопровода		232425	15625	8297	625	62,1	16,57	0,6628
9	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	40,16	855,04		34338				
		т								
10	11-220601-03С1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,04	773075	27650	30923	1103	4215	203	8,12
		км трубопровода		169275	425	6771	17	62,1	0,3984	0,01594
11	11-220701-01С1	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,04	41025	–	1641	–	968	51,5	2,06
		км трубопровода		38950	–	1558	–	62,1	–	–
12	11-220301-01С3	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,068	331352,94	67838,24	22532	4613	11567	270	18,36
		км трубопровода		248044,12	25382,35	18867	1760	62,1	27,65	1,8802
13	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	68,272	2256,71		154070				
		т								
14	11-220601-03С3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,068	297882,35	29088,24	88256	1973	7240	205	13,94
		км трубопровода		170941,18	500	11624	34	62,1	0,4924	0,03348
15	11-220701-01С3	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,068	47250	–	3213	–	1644	51,5	3,502
		км трубопровода		38941,18	–	2648	–	62,1	–	–
16	11-220301-01С4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,0225	411822,22	79655,56	9266	1790	4639	328	7,38
		км трубопровода		301333,33	30711,11	6780	691	62,1	32,85	0,73913
17	23-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	22,59	3145,62		71060				
		т								

18	11-220601-030 4	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение вельма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0225	1569377,78	31244,44	35311	748	2665	228	5,13
		км трубопровода		190133,33	577,78	4278	13	62,1	0,5526	0,01243
19	11-220701-010 4	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0225	59955,56	–	1349	–	653	61,8	1,3905
		км трубопровода		46711,11	–	1051	–	62,1	–	–
20	11-220301-010 5	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	519800	141300	5198	1413	2367	360	3,6
		км трубопровода		330700	50500	3307	515	62,1	51,53	0,5153
21	23-010201-021 9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	10,04	3770,11		37852				
		м								
22	11-220601-030 5	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение вельма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,01	1936400	126300	19364	1253	1472	256	2,56
		км трубопровода		213500	23600	2135	236	62,1	20,625	0,20625
23	11-220701-010 5	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,01	65800	–	658	–	290	61,8	0,618
		км трубопровода		46700	–	467	–	62,1	–	–
24	11-220201-020 3	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,016	239437,5	11437,5	3831	133	2260	278	4,448
		км трубопровода		223875	3625	3582	58	62,1	3,56	0,05696
25	23-011003-010 3	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	16	1591,5		25464				
		м								
26	11-220901-010 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	874,33	18	2623	54	1304	0,88	2,64
		задвижка или клапан		691,33	8,67	2074	36	62,1	0,01	0,03
27	23-040102-190 1	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetax ГОСТ 5762-2002	3	22775,31		68326				
		шт.								

28	11-220901-010 3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1465,17	53,83	8791	323	4193	1,4	8,4
		задвижка или клапан		1099,67	25,67	6598	194	62,1	0,03	0,18
29	23-040102-190 4	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	40084,46		240507				
		шт.								
30	13-121101-040 5	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	20093	9487	20093	9487	5293	11,4	11,4
		шт.		9732	3305	9732	3305	40,6	2,94	2,94
31	51-010102-180 5(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	1227582		1227582				
		шт.								
32	11-220801-010 5	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0317	618044,16	292870,66	19592	9284	7871	312,7	9,91259
		т фасонных частей		307413,25	92397,48	9745	2929	62,1	94,3	2,98931
33	23-020101-063 2	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3518,01		7036				
		шт.								
34	23-020101-060 7	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	865,26		2596				
		шт.								
35	23-020101-073 5	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562,87		3563				
		шт.								

36	23-020101-062	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	2013,88		2014			
		шт.							
37	11-221201-010 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	365,75	31,13	2926	249	1563	0,32	2,56
		фланец		314,63	–	2517	–	62,1	–	–
38	23-020103-010 7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	688,42		5507			
		шт.							
39	11-221201-010 3	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	10	710,2	62,3	7102	623	3663	0,6	6
		фланец		589,8	–	5898	–	62,1	–	–
40	23-020103-011 0	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	1493,17		14932			
		шт.							
41	11-221201-010 5	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1079,5	106,5	2159	213	1110	0,9	1,8
		фланец		885	8,5	1770	17	62,1	0,01	0,02
42	23-020103-011 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,13		4190			
		шт.							
43	23-020103-010 7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,42		1377			
		шт.							
44	23-020103-011 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,13		4190			
		шт.							
45	11-220801-020 1	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	4	855	521,75	3420	2087	1253	0,414	1,656
		шт.		333,25	171	1333	684	62,1	0,226	0,904
46	23-020302-801 3	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913,96		3828			

		шт.							
47	23-020302-80(7								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 10(SDR 17, DN 6:, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	881,44		763				
		шт.							
48	23-010501-08(9	Муфта защитная-Труба полиэтиленоваяд=194мм ГОСТ 18599-2001	0,3	2022,82		607			
		м							
49	23-010201-021 9								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,4	3770,11		508				
		м							
50	11-220801-01(5	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00957	618077,32	292894,46	5915	280 3	2377	312,7	2,99254
		т фасонных частей		307419,02	92476,49	2942	88 5	62,1	94,3	0,90245
51	23-020101-290 1	Отводы круто гнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	2	1805,53		3611				
		шт.							
52	23-020101-02(2								
	Отводы круто гнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1165,3		165				
		шт.							
53	23-020103-271 1	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	1	4739,8		740				
		шт.							
54	11-220801-02(1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	2	855,5	522	711	104	627	0,414	0,828
		шт.		333,5	171,5	667	34 3	62,1	0,226	0,452
55	23-020302-101 3	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3509,68		7019				
		шт.							
56	11-220801-01(2	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,065	53292,31	8523,08	3464	5 4	1112	32,7	2,1255
		т фасонных частей		24723,08	2830,77	607	18 4	62,1	2,69	0,17485
57	29-220000-20(3(п.	Тройник чугунный с пожарной подставкой д=150х150 мм ТОО "Алатау Алем"	1	48115		48115				
		шт							

58	11-221001-010 3	Гидранты пожарные. Установка	1	68593	117	68593	117	885	1,82	1,82
		шт.								
				1376	49	1376	49	62,1	0,05	0,05
59	11-221301-010 1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	18,4	28499,4	5919,62	524389	108921	104843	8,86	163,024
		из железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				6874,29	2301,25	126487	42343	62,1	2,218	40,8112
60	21-040302-010 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	17097,82		136783				
		шт.								
61	21-040302-010 3	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	35931,45		35931				
		шт.								
62	21-040301-011 0	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12011,09		24022				
		шт.								
63	21-040301-011 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	23	18199,5		418589				
		шт.								
64	21-040301-011 7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	26752,76		53506				
		шт.								
65	21-040302-010 9	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП 5-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-9	8	13148,55		105188				
		шт.								
66	21-040302-011 4	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОС 8020-90	1	36419,1		36419				
		шт.								
67	21-040301-020 1	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	2127,3		19146				
		шт.								
68	21-040302-010 5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	6538,27		58844				
		шт.								
69	21-040301-010 4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	4299,36		38694				
		шт.								
70	11-080201-010 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,98	28413,27	1295,92	27845	1270	2336	5,95	5,831

	м3 кладки								
			4384,69	307,14	4297	301	50,8	0,36	0,3528
71	23-030101-1003								
	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	9	28157,47		253417				
	комплект								
72	21-060208-0501	Стремянки	0,23808	299951,71		71413			
		т							
73	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	44,2	1155,97	46,45	51094	2053	15429	0,73	32,266
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				601,76	35,23	26598	1557	54,8	0,0466	2,05972
74	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,692	5713,95	1190,9	9668	2015	2797	3,1	5,2452
		м3 подстилающего слоя							
				2245,27	469,27	3799	784	60,9	0,55	0,9306
75	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	16,92	1149,47	2,01	9449	34	1217	0,144	2,43648
		м2 покрытия							
				118,68	0,65	2008	11	60,3	0,0007	0,01184
76	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 к=2	33,84	181,8	–	6152	–	390	0,0232	0,78509
		м2 покрытия							
				19,12	–	647	–	60,3	–	–
77	11-100201-0101	Щиты. Укладка.	0,36	3383,33	80,56	1218	29	41	0,233	0,08388
		м2							
				158,33	33,33	57	12	59,8	0,0345	0,01242
78	11-100107-0603	Щит. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,36	3872,22	8,33	1394	3	148	0,936	0,33696
		м2							
				683,33	5,56	246	2	59,8	0,0037	0,00133

Раздел 4 Вертикальная планировка площадки водозаборных сооружений (Лок.см. № 7-1-1)

4.1 Поз.11,12

1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	28,3	27,03 –	27,03 9,68	765 –	765 274	162 59,1	– 0,00984	– 0,27847
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	61,2	25,03 –	25,03 8,95	1532 –	1532 548	324 59,1	– 0,00911	– 0,55753
3	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	21,5	112,51 6,74	105,67 35,3	2419 145	2272 759	534 59,1	0,0106 0,0308	0,2279 0,6623
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	25,8	120,61		3112				
5	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемки) *м3 грунта*	41,9	100,05 –	100,05 35,78	4192 –	4192 1499	886 59,1	– 0,0364	– 1,52513
6	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	10,8	222,59 13,43	208,98 69,72	2404 145	2257 753	531 59,1	0,021 0,0609	0,2269 0,6577
7	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	20,52	120,61		2475				
8	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	31,1	50,19 –	50,19 15,82	1561 –	1561 492	291 59,1	– 0,01399	– 0,43503
	4.2 Поз.13									
9	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	21	27,05 –	27,05 9,67	568 –	568 203	120 59,1	– 0,00984	– 0,20664

10	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4,5	25,11	25,11	113	113	24	–	–
		м3 грунта		–	8,89	–	40	59,1	0,00911	0,041
11	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,5	112,54	105,66	2307	2166	509	0,0106	0,2173
		м3 грунта		6,78	35,27	139	723	59,1	0,0308	0,6314
12	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	24,6	120,61		2967				
		т								
13	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	30,5	100,03	100,03	3051	3051	645	–	–
		м3 грунта		–	35,77	–	1091	59,1	0,0364	1,1102
14	11-010102-0318	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,4	222,57	209,05	1647	1547	363	0,021	0,1554
		м3 грунта		13,38	69,73	99	516	59,1	0,0609	0,45066
15	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	14,06	120,61		1696				
		т								
16	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	23,1	50,17	50,17	1159	1159	216	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	15,8	–	365	59,1	0,01399	0,32317

Раздел 5 Подъездная дорога к водозаборным сооружениям (Лок.см. № 7 1-2)

5.1 Поз.11,12

1	11-010104-0104	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	31,9	27,05	27,05	863	863	183	–	–
		м3 грунта		–	9,69	–	309	59,1	0,00984	0,3139
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,9	112,54	105,71	3590	3372	793	0,0106	0,33814

	м3 грунта								
			6,77	3[illegible],27	2[illegible]6	1125	59,1	0,0308	0,98252
3	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	38,28	120,61		46[illegible]7			
		т							
4	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	46,7	100,04	10[illegible],04	46[illegible]72	4672	988	– –
		м3 грунта							
			–	3[illegible],78	–	1671	59,1	0,0364	1,69988
5	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,5	175,78	16[illegible],07	11162	10482	2464	0,0168 1,0541
		м3 грунта							
			10,58	5[illegible],07	6[illegible]72	3497	59,1	0,048[illegible]	3,05435
6	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	111,125	120,61		13403			
		т							
7	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	63,5	37,39	3[illegible],39	23[illegible]4	2374	502	– –
		м3 грунта							
			–	1[illegible],37	–	849	59,1	0,0136	0,8636
8	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	110,2	50,18	5[illegible],18	5530	5530	1030	– –
		м3 уплотненного грунта							
			–	1[illegible],82	–	1743	59,1	0,01399	1,5417
5.2	**Поз.13**								
9	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	92,6	27,04	2[illegible],04	2504	2504	530	– –
		м3 грунта							
			–	[illegible],68	–	896	59,1	0,00984	0,91118
10	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,6	112,53	10[illegible],69	10420	9787	2300	0,0106 0,98156
		м3 грунта							
			6,76	3[illegible],26	62[illegible]6	3265	59,1	0,0308	2,85208
11	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	111,12	120,61		13402			
		т							

12	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) *м3 грунта*	144,3	100,05	100,05	14437 –	14437 5164	3052 59,1	– 0,0364	– 5,25252
13	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	27,3	222,49 13,37	203,97 69,74	6074 365	5705 1904	1341 59,1	0,021 0,0609	0,5733 1,66257
14	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	51,87	120,61		6256				
15	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	117	50,19 –	50,19 16,82	5872 –	5872 1851	1094 59,1	– 0,01398	– 1,63683

Раздел 6 Вертикальная планировка ПВС (Грок.см. № 7-1-3)

6.1 Площадка водозаборных сооружений

1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	358,6	27,05 –	27,05 9,67	9699 –	9699 3469	2050 59,1	– 0,00984	– 3,52862
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	3227,4	25,04 –	25,04 8,96	8083 –	80813 28904	17082 59,1	– 0,0091	– 29,40161
3	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	82,4	112,54 6,76	105,7 38,25	9273 557	8710 2905	2046 59,1	0,0106 0,0308	0,87344 2,53792
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	98,88	120,61		11926				
5	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	412,9	100,05	100,05	4130	41310	8732	–	–

		м3 грунта							
			–	35,78	–	14775	59,1	0,0364	15,02956
6	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	222,1	175,76	165,06	39036	36659	8618	0,0166	3,68686
		м3 грунта							
				10,58	55,07	2350	12232	59,1	0,048	10,68301
7	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	388,675	120,61		46878				
		т								
8	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	222,1	37,38	37,38	8302	8302	1755	–	–
		м3 грунта								
				–	13,37	–	2969	59,1	0,0136	3,02056
9	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	635	50,18	50,18	31867	31867	5935	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	15,82	–	10043	59,1	0,01399	8,88365
10	11-470202-0102	Следовая полоса. Вспашка.	0,1271	3674,27	3674,27	467	467	88	–	–
		га								
				–	1227,38	–	156	56,4	1,44	0,18302

Раздел 7 Подъездная дорога к ПВС (Лок.см. № 7-1-4)

7.1 Дорога к ПВС

1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	83,5	27,04	27,04	2258	2258	478	–	–
		м3 грунта								
				–	9,68	–	808	59,1	0,00984	0,82164
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,5	112,51	105,69	9395	8825	2074	0,0106	0,8851
		м3 грунта								
				6,75	35,27	584	2945	59,1	0,0308	2,5718
3	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	100,2	120,61		12085				
		т								
4	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	116,4	100,05	100,05	11646	11646	2462	–	–
		м3 грунта								

				–	35,78	–	416	59,1	0,0364	4,23696
5	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий)	98,5	175,76	165,06	17312	1625	3821	0,0166	1,6351
		м3 грунта								
				10,58	55,07	1042	542	59,1	0,0481	4,73785
6	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	172,375	120,61		20790				
		т								
7	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	98,5	37,38	37,38	3682	368	778	–	–
		м3 грунта								
				–	13,37	–	1317	59,1	0,0136	1,3396
8	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	214,9	50,19	50,19	10785	1078	2009	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	15,82	–	339	59,1	0,01399	3,00645

Раздел 8 Площадка водозаборных сооружений (Лок.см.№ 7-2-1)

8.2 Поз.11,12

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	234	704,26	142,17	164797	33263	11095	0,0495	11,583
		м2 покрытия								
				36,48	42,15	8537	9863	60,3	0,03989	9,33426

8.2 Поз.13

2	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	200	704,26	142,17	140851	28434	9482	0,0495	9,9
		м2 покрытия								
				36,48	42,14	7296	8423	60,3	0,03989	7,978

Раздел 9 Подъездная дорога к площадке водозаборных сооружений (Лок.см. № 7-2-2)

9.1 Поз.11,12

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	311	704,24	142,16	219020	44213	14745	0,0495	15,3945
		м2 покрытия								
				36,48	42,14	11346	13107	60,3	0,03989	12,40579

9.2 Поз.13

2	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	926	704,25	142,17	652135	131643	43903	0,0495	45,837
		м2 покрытия		36,48	42,15	33781	39027	60,3	0,03989	36,93814

Раздел 10 Площадка водопроводных сооружений (Лок.см. № 7-2-3)

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	908	704,25	142,17	639459	129083	43049	0,0495	44,946
		м2 покрытия		36,48	42,14	33125	38267	60,3	0,03989	36,22012
2	11-270102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	329	341,84	327,13	112466	74727	11541	0,0163	5,3627
		м2 основания или покрытия		12,33	45,85	4055	1508	60,3	0,03982	13,10078
3	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	3,6848	19342,79		71274				
		т								

Раздел 11 Подъездная дорога кПВС (Лок.см. №7-2-4)

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	776	704,25	142,16	546497	110323	36791	0,0495	38,412
		м2 покрытия		36,48	42,14	28309	32703	60,3	0,03989	30,95464

Раздел 12 Благоустройство подъездной дороги к площадке водозаборных сооружений (Лок.см. №7-4-2)

12.1 Поз.13 Лоток

1	11-061301-0302	Лотки при толщине стен до 100 мм. Устройство	3,2	37369,06	4880,31	119581	14657	18725	13,2	42,24
		м3		10494,06	1371,25	33581	5023	48,5	1,6038	5,13216
2	11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	2,4	2303,33	719,17	5528	283	1146	1,02	2,448
		м3 основания		738,75	30	773	73	62,1	0,035	0,084
3	11-010204-0601	Наброска или отсыпка каменная. Устройство	0,8	3751,25	2,5	3001	3	980	2,81	2,248
		м3 камня (в деле		2071,25	1,25	857	1	59,1	0,001	0,0008

Раздел 13 Транспортные расходы (Лок.см. № 9-1-1)

2	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	177,84	18,79	3342
		т·км			
3	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	1361,64	26,18	35648
		т·км			
4	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	21,6	35,49	767
		т·км			
6	41-010204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	296,4	18,79	5569
		т·км			
7	41-010204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	2269,4	26,18	59413
		т·км			
8	41-010204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	36	35,49	1278
		т·км			

	Всего прямые затраты	**44336921**	**9 347**
			2 439
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 539 830	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 815 871	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 589 438	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 779 012	
	- перевозка грузов, тенге	974 626	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	227 582	
	Накладные расходы I уровня, тенге	6 080 047	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	50 416 968	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	2 016 679	

Итого, тенге	52 433 647
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 194 692
Всего	**56 628 338**
Временные здания и сооружения (2,9 %) к=0,8	1 282 838
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 867 060
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	6 601 266
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**66 379 502**
Итого в текущих ценах 2019 г	**66 492 347**
НДС (12 %)	7 979 082
Всего по акту с учетом НДС	**74 471 429**

ЗАКАЗЧИК:

Кощегулов Д.О.

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Амирханов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"