Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 14 июля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		41	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО	458 542 000,00	43 407 142,86							5 208 857,14	48 616 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа ЗКО
Шифр стройки 18024

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **28.06.2019, Доп.соглашение №1 от 20.02.2020г**

Акт №6 от 14 июля 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
1	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2582,62038	1192,00	--	3078483	--	3078483	--	3324762
		СП - 8%			--	--	--	--		246279	
2	1311-0203-0101	Установка счетчика д.15мм	шт.	32	957,00	--	30624	--	--	22968	57879
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	30624	--		4287	
3	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной разрезной для связи, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	438555,56	96888,89	15788	3488	568	12834	30912
		НР - 99%; СП - 8%			325888,89	34222,22	11732	1232		2290	
4	2301-0201-0186 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,144	2364,00	--	85444	--	85444	--	92280
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
5	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка	резка	106	248,36	53,45	26326	5666	4569	15661	45346
		НР - 85%; СП - 8%			151,80	22,02	16091	2334		3359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	1060638,89	25500,00	38183	918	31086	6136	47865
		НР - 99%; СП - 8%			171638,89	527,78	6179	19		3546	
7	1122-0301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной разрезной для газа, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	980575,00	463016,67	117669	55562	7647	70504	203227
		НР - 99%; СП - 8%			453833,33	139633,33	54460	16756		15054	
8	2301-0201-0231 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	6875,00	--	828300	--	828300	--	894564
		СП - 8%			--	--	--	--		66264	
9	1122-0601-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,12	2102816,67	153450,00	252338	18414	207956	28739	303563
		НР - 99%; СП - 8%			216400,00	25508,33	25968	3061		22486	
10	1104-0201-0802	Трубы стальные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	175	288,13	54,24	50423	9492	9053	30372	87258
		НР - 85%; СП - 8%			182,16	22,02	31878	3854		6464	
11	1122-1101-0104	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод 160х160	врезка	2	12427,50	6352,00	24855	12704	5008	10709	38409
		НР - 99%; СП - 8%			3571,50	1837,00	7143	3674		2845	
12	1122-1101-0104	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод 160х110	врезка	4	12427,25	6352,00	49709	25408	10015	21418	76817
		НР - 99%; СП - 8%			3571,50	1837,00	14286	7348		5690	
13	1122-1101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод 110х110	врезка	3	7504,00	3724,67	22512	11174	3801	10754	35928
		НР - 99%; СП - 8%			2512,33	1108,67	7537	3326		2661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4620655	142826	4271930	230095	5238810
							205898	41604	--	388061	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30624				
	Всего заработная плата		Тенге					30624			
		Накладные расходы	Тенге				22968				
		Сметная прибыль	Тенге				4287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					30624			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				597803				
	Материалы		Тенге				279704				
	Всего заработная плата		Тенге					216877			
		Накладные расходы	Тенге				207127				
		Сметная прибыль	Тенге				64394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				869324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					216877			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3992228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3992228				
		Сметная прибыль	Тенге				319378				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4311606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5238810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					247501			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм L=30м.									
14	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 377мм (два перехода)	м кожуха	30	27659,17	17180,40	829775	515412	49953	354684	1279216
		НР - 91%; СП - 8%			8813,67	4178,43	264410	125353		94757	
15	2301-0201-0252 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,3	19237,00	--	582881	--	582881	--	629512
		СП - 8%			--	--	--	--		46630	
16	1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1344,13	7,57	40324	227	10469	29394	75295
		НР - 99%; СП - 8%			987,60	2,10	29628	63		5577	
17	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	35,51	7352,72	130,44	261095	4632	213602	31286	315771
		НР - 69%; СП - 8%			1207,01	69,87	42861	2481		23390	
18	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	35,51	26671,36	21267,90	947100	755223	17077	370363	1422860
		НР - 91%; СП - 8%			4922,57	6538,78	174800	232192		105397	
19	1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	22200,00	240,00	1110	12	1044	59	1263
		НР - 110%; СП - 8%			1080,00	--	54	--		94	
		Оборудование стального футляра ,деревянные опоры									
20	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	58733,33	966,67	1762	29	1196	495	2438
		НР - 90%; СП - 8%			17900,00	433,33	537	13		181	
21	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	8033,33	66,67	241	2	185	49	313
		НР - 90%; СП - 8%			1800,00	--	54	--		23	
22	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,0039	48717,95	2307,69	190	9	14	117	331
		НР - 69%; СП - 8%			42820,51	512,82	167	2		25	
23	2105-0106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039	246845,00	--	963	--	963	--	1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
24	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	404706,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2665764	1275546	877708	786447	3728389
							512511	360104	--	276177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2081583				
	Материалы		Тенге				292481				
	Всего заработная плата		Тенге					872393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286				
		Накладные расходы	Тенге				786271				
		Сметная прибыль	Тенге				229428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3097283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					872393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					169			
		Накладные расходы	Тенге				117				
		Сметная прибыль	Тенге				25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				331				
		Сметная заработная плата	Тенге					169			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				582881				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582881				
		Сметная прибыль	Тенге				46630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				629512				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1110				
	Материалы		Тенге				1044				
	Всего заработная плата		Тенге					54			
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге				94				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1263				
		Сметная заработная плата	Тенге					54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3728389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					872616			
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм L=41м.									
25	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 377мм (два перехода)	м кожуха	41	27659,16	17180,39	1134026	704396	68269	484736	1748263
		НР - 21%; СП - 8%			8813,68	4178,44	361361	171316		129501	
26	2301-0201-0252 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,41	19237,00	--	796604	--	796604	--	860333
		СП - 8%			--	--	--	--		63728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41	1344,12	7,59	55109	311	14307	40172	102903
		НР - 99%; СП - 8%			987,59	2,10	40491	86		7622	
28	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	48,53	7352,69	130,43	356826	6330	291920	42757	431550
		НР - 69%; СП - 8%			1207,01	69,87	58576	3391		31967	
29	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	48,53	26671,38	21267,92	1294362	1032132	23338	506161	1944565
		НР - 91%; СП - 8%			4922,57	6538,82	238892	317329		144042	
30	1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	22200,00	240,00	1110	12	1044	59	1263
		НР - 110%; СП - 8%			1080,00	--	54	--		94	
		Оборудование стального футляра ,деревянные опоры									
31	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	58714,29	1000,00	2466	42	1673	692	3411
		НР - 90%; СП - 8%			17880,95	428,57	751	18		253	
32	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8023,81	47,62	337	2	259	68	438
		НР - 90%; СП - 8%			1809,52	--	76	--		32	
33	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00546	48901,10	2564,10	267	14	19	163	464
		НР - 69%; СП - 8%			42857,14	366,30	234	2		34	
34	2105-0106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00546	246845,00	--	1348	--	1348	--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
35	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00112	404706,00	--	453	--	453	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3642908	1743239	1199234	1074808	5095136
							700436	492142	--	377417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2844927				
	Материалы		Тенге				399765				
	Всего заработная плата		Тенге					1192288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1801				
		Накладные расходы	Тенге				1074587				
		Сметная прибыль	Тенге				313561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4233074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
		Сметная заработная плата	Тенге					1192288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				267				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					236			
		Накладные расходы	Тенге				163				
		Сметная прибыль	Тенге				34				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				464				
		Сметная заработная плата	Тенге					236			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				796604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				796604				
		Сметная прибыль	Тенге				63728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				860333				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1110				
	Материалы		Тенге				1044				
	Всего заработная плата		Тенге					54			
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге				94				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1263				
		Сметная заработная плата	Тенге					54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5095134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
		Сметная заработная плата	Тенге					1192578			
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
36	1127-0302-0404 Изм. и доп. вып. 4	Разборка фрезой асфальтового покрытия, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	600	369,23	359,74	221538	215847	--	28104	269614
		НР - 108%; СП - 8%			9,49	33,88	5692	20331		19971	
37	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	240	321,70	231,49	77207	55558	--	35217	121418
		НР - 108%; СП - 8%			90,21	45,66	21650	10959		8994	
38	4131-0104-0301	Щебень. Погрузка	т	336	211,00	--	70896	--		--	76568
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
39	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	620,4	121,00	--	75068	--		--	81074
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	
40	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15см	м3 материала основания в плотном теле	90	3053,64	990,14	274828	89113	175140	30677	329945
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,10	10575	17829		24440	
41	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	600	1475,71	176,07	885429	105643	763055	52622	1013095
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	16731	31993		75044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0403-0204 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициенты по тех. части-1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203- толщ.18см	м2 основания	600	265,91	32,23	159548	19341	140207	6483	179313
		НР - 108%; СП - 8%			--	10,00	--	6002		13282	
43	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31	67890,32	1625,81	21046	504	20542	256	23006
		НР - 108%; СП - 8%			--	764,52	--	237		1704	
44	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1705,62	90,52	1023372	54311	946865	40357	1148828
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	22196	15171		85098	
45	1127-0602-0406 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306- толщ.6см	м2 покрытия	600	791,41	0,08	474847	49	474560	257	513113
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	238	--		38008	
46	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	67891,67	1625,00	8147	195	7952	99	8906
		НР - 108%; СП - 8%			--	766,67	--	92		660	
47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	2096,60	90,72	1257958	54434	1181328	40409	1402236
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	22196	15220		103869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4549886	594994	3709649	234481	5167116
							99278	117834	--	382747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4549886				
	Материалы		Тенге				3709650				
	Всего заработная плата		Тенге					217112			
	Транспортные расходы		Тенге				145964				
		Накладные расходы	Тенге				234481				
		Сметная прибыль	Тенге				382749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5167116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					217112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5167116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					217112			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство колодцев									
48	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	150,78	32864,47	8147,81	4955305	1228526	2448312	1728637	7218657
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	1278467	467632		534715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	23862,00	--	1956684	--	1956684	--	2113219
		СП - 8%			--	--	--	--		156535	
50	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	41612,00	--	83224	--	83224	--	89882
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
51	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975,00	--	119900	--	119900	--	129492
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
52	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
53	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	164	20358,00	--	3338712	--	3338712	--	3605809
		СП - 8%			--	--	--	--		267097	
54	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	78	13903,00	--	1084434	--	1084434	--	1171189
		СП - 8%			--	--	--	--		86755	
55	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32349,00	--	64698	--	64698	--	69874
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
56	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	17541,00	--	1175247	--	1175247	--	1269267
		СП - 8%			--	--	--	--		94020	
57	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	22162,00	--	332430	--	332430	--	359024
		СП - 8%			--	--	--	--		26594	
58	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	4639,00	--	389676	--	389676	--	420850
		СП - 8%			--	--	--	--		31174	
59	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	99	4586,00	--	454014	--	454014	--	490335
		СП - 8%			--	--	--	--		36321	
60	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	84	16198,00	--	1360632	--	1360632	--	1469483
		СП - 8%			--	--	--	--		108851	
61	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	331	599,00	--	198269	--	198269	--	214131
		СП - 8%			--	--	--	--		15862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,7	5031,99	864,34	134354	23078	43817	71701	222540
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	67459	8819		16484	
63	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	3,6	29657,50	1098,89	106767	3956	86565	15506	132055
		НР - 91%; СП - 8%			4512,78	220,56	16246	794		9782	
64	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	1	19722,00	--	19722	--	19722	--	21300
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
65	2113-0804-1101	Просмоленный канат	кг	100	580,00	--	58000	--	58000	--	62640
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
66	1127-0502-0101	Каменная отмостка колодцев	м2 подзоров и отмосток	420	1762,27	209,98	740155	88190	391457	319553	1144484
		НР - 108%; СП - 8%			620,26	84,23	260508	35375		84777	
67	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах	м2 поверхности	1623,361125	826,44	19,07	1341610	30964	937585	350271	1827232
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	373061	3575		135351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17935077	1374715	14564623	2485668	22054408
							1995740	516195	--	1633662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16574445				
	Материалы		Тенге				3907735				
	Всего заработная плата		Тенге					2511935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256269				
	Местные материалы		Тенге				9039986				
		Накладные расходы	Тенге				2485670				
		Сметная прибыль	Тенге				1524809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20584925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2418
		Сметная заработная плата	Тенге					2511935			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1360632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1360632				
		Сметная прибыль	Тенге				108851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1469483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22054407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2418
		Сметная заработная плата	Тенге					2511935			
		РАЗДЕЛ 6. Пожарный гидрант Н -2,25м (15шт)									
68	1122-1001-0103 Коэффициент к объему	Гидранты пожарные. Установка	шт	15	81104,27	161,27	1216564	2419	1189002	25849	1341806
		НР - 99%; СП - 8%			1676,20	64,47	25143	967		99393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1216564	2419	1189002	25849	1341806
							25143	967	--	99393	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216564				
	Материалы		Тенге				1189002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					26110			
		Накладные расходы	Тенге				25849				
		Сметная прибыль	Тенге				99393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1341806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1341806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 625 662,89
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								42 625 662,89
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		1 108 267,24				43 733 930,13
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		1 298 897,72				45 032 827,85
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		900 656,56				45 933 484,41
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						48 230 158,63
		Итого со скидкой	Тенге		0,900000002						43 407 142,86
		НДС	Тенге		0,12						5 208 857,14
		ВСЕГО	Тенге								48 616 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенов Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный