Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 09 2019 года

Заказчик **ТОО «Магистральный Водовод», Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Кайыргали Смагулова 12**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «31» июля 2019 года. ТОО «Каскор-СМУ». Ханукаев Зелимхан Эмиддинович. Республика Казахстан, 130000, г.Актау, мкр 23, здание № 39**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «02» сентября 2019 года, ТОО «Стройнадзор», Жумагулов Мурат Н№KZ08VJE00035846 от 06.03.2018г. №KZ35VJE00035845 от 16.03.2018г. №KZ78VJE00035847 от 06.03.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «02» сентября 2019 года, ТОО «KJS Project & Consulting», Тукаев Айбол Сагинтаевич. №KZ81VJE00042680**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Рекострукция ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, ВНС-5**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **вынесенное Акиматом Атырауской области от 01.07.2013г. №3326**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Кправление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области 23.09.2015 год., №560**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Курылысэкспертпроект»; филиал НТЦ АО «КазТрансОйл» (корректировка) шифр проекта 174**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом №340 от 25.08.2014г.; приказом №317 от 30.03.2019г.(корректировка)**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2015 год**;

месяц, год

окончание **работ июль 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **19 месяцев**;

фактически, месяц: **48 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая производительность ВНС-5	м3/сут	150 000		150 000	
Насосный агрегат RuhPumpen, марка ZMII750/06 (на ВНС-8)	3 шт.	Производительность Q=2500м3/час; напор H=210м; мощность электродвигателя N=2100кВт		Производительность Q=2500м3/час; напор H=210м; мощность электродвигателя N=2100кВт	
Насосный агрегат RuhPumpen, марка ZMII630/03 (на ИГХК)	3 шт.	Производительность Q=700м3/час; напор H=125м; мощность электродвигателя N=375кВт		Производительность Q=700м3/час; напор H=125м; мощность электродвигателя N=375кВт	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Волжская вода от узла «300 км» магистрального водовода Астрахань-Мангышлак поступает на территорию насосной станции ВНС-5 по трубопроводу Д 1220 мм. Основной режим работы ВНС-5 непосредственно из резервуаров объемом 10 000 м3 каждый в количестве 4 шт. При этом каждая группа насосов имеет возможность осуществлять забор воды на всасывающие магистрали. Минимальный уровень воды на отм. +6,000 м обеспечивается необходимый подпор насосов.

Резервный режим работы ВНС-5 непосредственно из магистрального водовода без разрыва струи. Необходимый подпор со стороны всасывания насосных агрегатов обеспечивается давлением в существующем магистральном водоводе.
Резервуары емк. 10 000 м3 -2шт. предназначены для забора воды к насосным агрегатам в насосной станции ВНС-5 подающих воду в сторону ВНС-8. Резервуары емк. 10 000 м3 2 шт. предназначены для забора воды к насосным агрегатам в насосной станции ВНС-5 подающих воду на нужды ИГХК. Регулирование потоком воды при заполнении резервуаров осуществляется задвижками с электроприводами установленных на подающих трубопроводах.
ВНС-5 имеет следующие архитектурно- планировочные решения:
Здания АБК- имеет прямоугольную форму с размерами в осях 12,00х24,60м. Здание двухэтажное. Высота этажей в чистоте 3м;
Насосная станция ВНС-5 - каркас здания состоит из "П"- образных рам пролётом 24м, с жёстким соединением колонн с фундаментами и рамным примыканием ферм к колоннам. Шаг рам 6м;
Насосная станция пожаротушения- Здание насосной станции пожаротушения имеет размеры в осях 6х6 м. Высота до низа покрытия - 6,67 м.
Стены надземной части насосной станции выполнены из полнотелого керамического кирпича;
Бокс на 2 автомашины со складом- здание бокса имеет прямоугольную форму с размерами в осях 12,00х24,00м. Здание одноэтажное;
Резервуар емк. 10000 м3 (4 шт)- внутренний диаметр резервуара 28,5 м, высота стенки резервуара 17,90 м;
Пожарный резервуар емк. 150 м3 (2 шт)- сооружение из монолитного железобетона размерами в осях 9,0х6,0м;
Модульная котельная установка- площадь застройки 27,52 м2;
Топливохранилище V=5m3- Стены и днище топливохранилища выполнены из монолитного железобетона. Покрытие - из сборных ж/б плит высотой 200мм;
Модульные водоочистные сооружения;
ДЭС;
КРУ-10кВ- выполено из блок-модулей полной заводской готовности. Размеры блок - модуля в плане 20,55 х 6,75 м;
Модульное здание ЧРП- выполнено как блок-модуль - оборудование блочного типа полной заводской готовности. Размеры блок - модуля в плане 15,1 х 6,4 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6 384 439, 45536 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 2 304 195, 76959 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 4 080 243, 68577 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 384 439, 45536 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 304 195, 76959 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 080 243, 68577 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **Берлибаев Мадияр Амирбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор **Жумагулов Мурат Нудеевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Тукаев Айбол Сагинтаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ханукаев Зелимхан Эмиддинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Мощность, производительность и т.д.	Ед.изм.	Общие сведения
Магистральная насосная станция ВНС-5	комплект	1
Модульная котельная	комплект	1
КРУ-10 кВ	комплект	1
Административно-бытовой комплекс	комплект	1
Резервуар стальной, вертикальный V=10000м3	комплект	4
Пожарный резервуар V=150м3	комплект	2
Жижесборник V=25м3	комплект	1
Модульное водоочистное сооружение	комплект	1
Бокс на 2 автомашины со складом	комплект	1
Насосная станция пожаротушения	комплект	1
Площадка для контейнеров-мусоросборников	комплект	1
Топливохранилище V=5м3	комплект	1
Ограждение	комплект	1
ДЭС	комплект	1
Модульное здание ЧРП	комплект	1

Заказчик **Берлибаев Мадияр Амирбаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор **Тукаев Айбол Сагинтаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.