ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Договор № 44 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 44 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"	79 246 884	58 781 412	75 040 000	44 000 000	34 642 420	44 000 000	34 642 420	22 000 000	17 610 928
	Всего:	**79 246 884**	**58 781 412**	**75 040 000**	**44 000 000**	**34 642 420**	**44 000 000**	**34 642 420**	**22 000 000**	**17 610 928**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»
_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»
_____ **Есенбаев Б.А.**

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 44 от 01.05.2020 г.

АКТ №2

Выполненных работ за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		208,295	60,25	60,25	12549,78	12549,78	--	2642,51	16407,67
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,62	--	3670,16		1215,38	
2	Е11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал**	м3 грунта		2323,53	205,57	205,57	477650,00	477650,00	--	82385,00	604845,72
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,25	--	114429,01		44800,00	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		71,86	1842,46	--	132402,16	--	--	95329,56	245950,50
		НР - 72%; СП - 8%				1842,46	--	132402,16	--		18218,54	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1855,98	33,81	33,81	62754,08	62754,08	--	15875,96	84920,45
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,88	--	22049,95		6290,41	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		463,996	800,93	--	371628,03	--	--	267572,19	690336,24
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	371628,03	--		51136,02	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		64,1960	4049,41	154,18	259956,15	9897,42	188049,27	64134,27	350017,64
		НР - 99%; СП - 8%				965,94	43,19	62009,46	2772,63		25927,23	
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,895	333717,00	102729,12	298885,29	92006,77	2894,56	226984,03	567923,86

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			227756,00	28240,42	203983,97	25292,83		42069,55	
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	904,581	1625,00	--	1469944,53	--	1469944,53	--	1587540,10
		СП - 8%			--	--	--	--		117595,57	
	РАЗДЕЛ 1. На подключение в колодцах										
18	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0213	1388990,73	674228,91	29585,50	14361,08	699,70	18822,32	52280,44
		НР - 99%, СП - 8%			681912,00	210690,82	14524,73	4487,71		3872,63	
20	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083,00	--	6166,00	--	6166,00	--	6659,28
		СП - 8%			--	--	--	--		493,28	
21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	21	1935,78	78,27	40651,34	1643,67	6873,47	32582,51	79092,55
		НР - 99%, СП - 8%			1530,20	37,02	32134,20	777,42		5858,71	
22	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	42	163865,00	--	6882330,00	--	6882330,00	--	7432916,40
		СП - 8%			--	--	--	--		550586,40	
23	С123-040105-1302 2304-0105-1302 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный к задвижке от DN 80 до DN 150, типа Hakohav	шт.	42	10832,00	--	454944,00	--	454944,00	--	491339,52
		СП - 8%			--	--	--	--		36395,52	
28	С123-040102-1107 2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	148781,00	--	1190248,00	--	1190248,00	--	1285467,84
		СП - 8%			--	--	--	--		95219,84	
29	С123-040105-1302 2304-0105-1302 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный к задвижке от DN 80 до DN 150, типа Hakohav	шт.	8	10832,00	--	86656,00	--	86656,00	--	93588,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6932,48	
46	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014,00	--	6028,00	--	6028,00	--	6510,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		482,24	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы круглые для подключение частных домов									
78	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3	20,23275	21411,79	8871,88	433218,06	179502,49	61368,67	260053,82	748736,22
		НР - 99%, СП - 8%			9506,78	3476,21	192348,31	70333,33		55460,32	
79	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	9	17257,00	--	155313,00	--	155313,00	--	167738,04
		СП - 8%			--	--	--	--		12425,04	
80	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	27252,00	--	299772,00	--	299772,00	--	323753,76
		СП - 8%			--	--	--	--		23981,76	
81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	35	13277,00	--	464695,00	--	464695,00	--	501870,60
		СП - 8%			--	--	--	--		37175,60	
83	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	31	14894,00	--	461714,00	--	461714,00	--	498651,12
		СП - 8%			--	--	--	--		36937,12	
85	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	17	16166,00	--	274822,00	--	274822,00	--	296807,76
		СП - 8%			--	--	--	--		21985,76	
86	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17046,00	--	17046,00	--	17046,00	--	18409,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1363,68	
87	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	21	24255,00	--	509355,00	--	509355,00	--	550103,40
		СП - 8%			--	--	--	--		40748,40	

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	5573,00	--	222920,00	--	222920,00	--	240753,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17833,60	
89	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	3301,00	--	174953,00	--	174953,00	--	188949,24
		СП - 8%			--	--	--	--		13996,24	
90	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	8804,00	--	61628,00	--	61628,00	--	66558,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4930,24	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	181,09638	848,60	19,04	149435,50	3353,49	100723,10	42587,97	207385,34
		НР - 93%, СП - 8%			257,58	2,47	45358,91	434,61		15361,88	
		Колодцы круглые									
115	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23073,00	--	46146,00	--	46146,00	--	49837,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3691,68	
116	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17046,00	--	34092,00	--	34092,00	--	36819,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2727,36	
117	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	24255,00	--	145530,00	--	145530,00	--	157172,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11642,40	
118	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	25340,00	--	304080,00	--	304080,00	--	328406,40
		СП - 8%			--	--	--	--		24326,40	
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5573,00	--	111460,00	--	111460,00	--	120376,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8916,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	3301,00	--	108933,00	--	108933,00	--	117647,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8714,64	
		Итого					**15757491**			1108970	**17610928**
										1349313	
		Накладные расходы					1108970				
		Сметная прибыль8%					1349313				
		Глава 5. Всего					**17610928**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					228942				
		Всего по глава 2-8:					**17839871**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					561956				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					968882				
		Всего по глава 9.					**1530838**				
		Всего по глава 2-9:					**19370708**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**387414**				
		Итого сметная стоимость					**19758123**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901					**20744073**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9					**19642857**				
		НДС-12%					2357143				
		Всего					**22000000**				

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер СтройГрупп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»

_____ **Есенбаев Б.А.**