ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договор № 306 от 22.05.2020 г.

Объект: «Текущий ремонт санузлов учебного корпуса для средней школы №70.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №306 от 22.05.2020 г. доп. согл. №306-2 от 22.06.2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт санузлов учебного корпуса для средней школы №70.»	7 739 281	6 664 301	6 918 326,24	6 918 326,24	5 466 782	6 918 326,24	5 466 782	6 918 326,24	5 466 782
	Всего:	**7 739 281**	**6 664 301**	**6 918 326,24**	**6 918 326,24**	**5 466 782**	**6 918 326,24**	**5 466 782**	**6 918 326,24**	**5 466 782**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"
_____ **Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"
_____ **Жубан А.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»
_____ **Жадан А.**

Объект: « Текущий ремонт санузловучебного корпуса для средней школы №70.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №306 от 22.05.2020 г. доп. согл. №306-2 от 22.06.2020 г.

А К Т

Выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Учебный корпус 1-этаж									
1	1146-302-0403 РСНБ РК 2015	Стены. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 *НР-84% СП - 8%*	отверстие	5	2011,46 1158,87	852,60 377,23	10057 5794	4263 1886	- -	6452 1321	17830
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм прокладка на сварных соединениях в раструб *НР-98% СП - 8%*	м трубопровода	100	1318,05 1290,76	14,23 0,09	131805 129076	1423 9	1306 -	126504 20665	278974
3	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6-20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	100	142,00 -	- -	14200 -	- -	14200 -	- 1136	15336
4	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компессионным соединением DN 20x20,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	40	192,00 -	- -	7680 -	- -	7680 -	- 614	8294
5	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	10	202,00 -	- -	2020 -	- -	2020 -	- 162	2182
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР-98% СП - 8%*	шт	6	2047,29 1666,98	82,44 12,34	12284 10002	495 74	1787 -	9874 1773	23931
7	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	1	2496,00 -	- -	2496 -	- -	2496 -	- 200	2696
8	23-040901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	5	1549,00 -	- -	7745 -	- -	7745 -	- 620	8365
9	1118-0501-0101РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем масса агрегата до 0,1т Установка *СП - 8%*	насос	1	19847,02 15719,86	413,43 128,87	19847 15720	413 129	3714 -	15532 2830	38209
10	СТ торговая сеть	Насос водяной автоматический на 3,5 кВт *СП - 8%*	комплект	1	60000,00 -	- -	60000 -	- -	60000 -	- 4800	64800
11	1116-1001-0103 0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения димметром до 25мм врезки в действующие внутренние сети *НР-98% СП - 8%*	врезка	1	6283,93 5713,26	108,06 12,34	6284 5713	108 12	463 -	5611 952	12847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-98% СП - 8%			1975,12	56,45	3950	113	-	6409	
13	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный набортный, излив с аэратором, размерами 110мм х70мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт	2	7542,00	-	15084	-	15084	-	16291
					-	-	-	-	-	1207	
14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка *НР-99% СП - 8%*	м трубопровода	6	751,69	1,33	4510	8	13	4401	9624
					748,10	0,42	4489	3	-	713	
15	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	6	296,00	-	1776	-	1776	-	1918
					-	-	-	-	-	142	
16	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Мута полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50х50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт	2	787,00	-	1574	-	1574	-	1700
					-	-	-	-	-	126	
17	2302-0406 РСНБ РК 2015	Мута полиэтиленовый 90- компрессионным прямой DN 50х50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт	2	985,00	-	1970		-	-	2128
					-	-	-	-	-	158	
18	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50х50х50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт	1	1396,00	-	1396	-	1396	-	1508
					-	-	-	-	-	112	
19	1117-0301-0101	Унитаз с бачком непосредственно присоединеным Установка *НР - 98% СП - 8%*	комплект	4	3401,24	167,40	13605	670	2146	10892	26456
					2697,30	81,18	10789	325	-	1960	
20	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском с бачком сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	4	18000,00	-	720000	-	72000	-	77760
					-	-	-	-	-	5760	
21	2303 - 0102 - 0502	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062 - 83 СП - 8% *СП - 8%*	шт	2	1148,00	-	2296	-	2296	-	2480
					-	-	-	-	-	184	
22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	725,62	3,25	7256	32	50	7040	15440
					717, 36	0,97	7174	10	-	1144	
23	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	10	902,00	-	9020	-	9020	-	9472
					-	-	-	-	-	722	
24	2302 - 0302 -	Отвод полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17 DN 110 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010 *СП - 8%*	шт	4	1998,00	-	7992	-	7992	-	8631
					-	-	-	-	-	-	
25	2302 - 0302 - 3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт	2	4023,00	-	8046	-	8046	-	8690
					-	-	-	-	-	644	
26	1146 - 0303 - 0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,05	93468,34	1049,81	4673	52	1791	2398	7637
					56604,80	493,60	2830	25	-	566	
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ									
27	1201 - 0101 0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами *НР-72% СП - 8%*	м2 основания	74	2190, 28	638,47	162081	47247	-	95448	278131
					1551, 81	239,64	114834	17733	-	20602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122 - 0501 - 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	532382,08	188683,47	42591	15095	1092	30314	78737
		НР - 99% СП - 8%			330044,00	52714,26	26404	4217	-	5832	
29	2301-0503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN| ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	80	2201,00	-	176080	-	176080	-	190166
		СП - 8%			-	-	-	-	-	14086	
30	2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17 DN 225 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010	шт	2	13394,00	-	26788	-	26788	-	28931
		СП - 8%			-	-	-	-	-	2143	
31	2302-0302-2416	Тройник полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	1	12582,00	-	12582	-	12582	-	13589
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1007	
32	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые оборные железобетонные, диаметр 1 м Устройство Грунты мокры	м3	2,52	51989,75	10695,47	131014	26953	58715	54990	200885
		НР - 99% СП - 8%			17994,31	4047,60	45346	10200	--	14880	
33	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020 - 90	шт	4	11897,00	-	47588	-	47588	-	51395
		СП - 8%			-	-	-	-	-	3807	
34	2104 - 0302 - 0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020 - 90	шт	2	11235,00	-	22470	-	22470	-	24268
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1798	
35	2104 - 0302 - 0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекытий железобетонные для колодцев ПП10 - 2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020 - 90	шт	2	10104,00	-	20208	-	20208	-	21825
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1617	
36	1108 - 0101 - 0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,1	848,60	19,04	10268	230	6921	2926	14250
		НР-93% СП - 8%			257,58	2,47	3117	30	-	1056	
37	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (250) ГОСТ 3634 - 99	комплект	2	18077,00	-	36154	-	36154	-	39046
		СП - 8%			-	-	-	-	-	2892	
38	1201- 0101 - 0502	Обратная засыпка. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2	74	1534,43	63,16	113548	4674	-	79849	208868
		НР-72% СП - 8%			1471,27	27,39	108874	2027	-	15472	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
39	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,4	18892,46	7084,06	7557	2834	-	5021	13584
		НР - 84% СП - 8%			11808,40	3134,36	4723	1254	-	1006	
40	1205-0101-0906	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	4,5	4938,15	236,84	22222	1066	8596	9325	34070
		НР - 72%; СП - 8%			2791,06	87,04	12560	392	-	2524	
41	2103-0191-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530 - 2012	1000 шт	0,000202	28651,00	-	6	-	6	-	6
		СП - 8%			-	-	-	-	-	162	
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1623,59	73,48	5455	247	1692	3261	9414
		НР-90% СП - 8%			1046,50	31,87	3516	107	-	697	
43	2109 - 0102 - 0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольное с глухами полотнами ДГ 21 - 7П, ДГ 21 - 8П с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943 - 92	м2	3,36	5239,00	-	17603	-	17603	-	19011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1408	
44	2113 - 0814 - 2210 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия	комплект	2	1200,00	-	2400	-	2400	-	2592
		СП - 8%			-	-	-	-	-	192	
45	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	стены, плинтусных и угловых плиток. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	29	4840,97	18,76	140388	544	72912	53754	209673
		НР - 80%; СП - 8%			2308,00	8,98	66932	261	-	15531	
46	1115 - 0203 - 0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым расствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукату	29	1128,70	53,82	32732	1561	8992	18788	55642
		НР - 80%; СП - 8%			764,80	45,04	22179	1306	-	4122	
47	1115-0401-0201	Повериности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	29	95,24	0,73	2762	21	214	2029	5157
		НР-80% СП - 8%			87,12	0,35	2527	10	-	383	
			КОРПУС ИНТЕРНАТА								
48	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	5	2011,46	852,60	10057	4263	-	6452	17830
		НР-84% СП - 8%			1158,87	377,23	5794	1886	-	1321	
49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1318,05	14,23	72493	783	718	69577	153436
		НР-98% СП - 8%			1290,76	0,09	70992	5	-	11366	
50	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6-20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55	142,00	-	7810	-	7810	-	8435
		СП - 8%			-	-	-	-	-	625	
51	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компессионным соединением DN 20х20,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	192,00	-	3840	-	3840	-	4147
		СП - 8%			-	-	-	-	-	307	
52	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	202,00	-	808	-	808	-	873
		СП - 8%			-	-	-	-	-	65	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	4	2047,29	82,44	8189	330	1191	6583	15954
		НР-98% СП - 8%			1666,98	12,34	6668	49	-	1182	
54	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2496,00	-	2496	-	2496	-	2696
		СП - 8%			-	-	-	-	-	200	
55	23-040901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	3	1549,00	-	4647	-	4647	-	5019
		СП - 8%			-	-	-	-	-	372	
56	1118-0501-0101РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем масса агрегата до 0,1т Установка	насос	1	19847,02	413,43	19847	413	3714	15532	38209
		СП - 8%			15719,86	128,87	15720	129	-	2830	
57	СТ торговая сеть	Насос водяной автоматический на 3,5 кВт	комплект	1	60000,00	-	60000	-	60000	-	64800
		СП - 8%			-	-	-	-	-	4800	
58	1116-1001-0103 0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения димметром до 25мм врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	6283,93	108,06	6284	108	463	5611	12847
		НР-98% СП - 8%			5713,26	12,34	5713	12	-	952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Умывальники одиночные инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	38068,05	118,34	38068	118	35975	1991	43264
		НР-98% СП - 8%			1975,12	56,45	1975	56	-	3205	
60	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный набортный, излив с аэратором, размерами 110мм х70мм ГОСТ 25809-96	шт	1	7542,00	-	7542	-	7542	-	8145
		СП - 8%			-	-	-	-	-	603	
61	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка									
		НР-99% СП - 8%	м трубопровода	3	751,69	1,33	2255	4	7	2201	4812
					748,10	0,42	2244	1	-	356	
62	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	3	296,00	-	888	-	888	-	959
		СП - 8%			-	-	-	-	-	71	
63	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Мута полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50х50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	2	787,00	-	1574	-	1574	-	1700
		СП - 8%			-	-	-	-	-	126	
64	2302-0301-	Отвод полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17 DN 110 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010	шт	1	985,00	-	985	-	985	-	1064
		СП - 8%			-	-	-	-	-	79	
65	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50х50х50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	1	1396,00	-	1396	-	1396	-	1508
		СП - 8%			-	-	-	-	-	112	
66	1117-0301-0101	Унитаз с бачком непосредственно присоединеным Установка	комплект	4	3401,24	167,40	13605	670	2146	10892	26456
		НР - 98% СП - 8%			2697,30	81,18	10789	325	-	1960	
67	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском с бачком сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18000,00	-	720000	-	72000	-	77760
		СП - 8%			-	-	-	-	-	5760	
68	2303 - 0102 - 0502	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062 - 83 СП - 8%	шт	2	1148,00	-	2296	-	2296	-	2480
		СП - 8%			-	-	-	-	-	184	
69	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	725,62	3,25	7256	32	50	7040	15440
					717, 36	0,97	7174	10	-	1144	
70	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	10	902,00	-	9020	-	9020	-	9472
					-	-	-	-	-	722	
71	2302 - 0302 -	Отвод полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17 DN 110 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010	шт	5	1998,00	-	9990	-	9990	-	10769
		СП - 8%			-	-	-	-	-	799	
72	2302 - 0302 - 3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	1	4023,00	-	4023	-	4023	-	4345
		СП - 8%			-	-	-	-	-	322	
73	1146 - 0303 - 0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,05	93468,34	1049,81	4673	52	1791	2398	7637
		НР - 84%; СП - 8%			56604,80	493,60	2830	25	-	566	
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ									
74	1201 - 0101 0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	145	2190, 28	638,47	317590	92578	-	187027	544987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72% СП - 8%			1551, 81	239,64	225012	34748	-	40369	
75	1122 - 0501 - 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99% СП - 8%*	км трубопровода	0,145	532382,08 330044,00	188683,47 52714,26	77195 47856	27359 7644	1980 -	54945 10571	142712
76	2301-0503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN| ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	145	2201,00 -	- -	319145 -	- -	319145 -	- 25532	344677
77	2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17 DN 225 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010 *СП - 8%*	шт	2	13394,00 -	- -	26788 -	- -	26788 -	- 2143	28931
78	2302-0302-2416	Тройник полиэтиленовый литой 90 - ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт	1	12582,00 -	- -	12582 -	- -	12582 -	- 1007	13589
79	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые оборные железобетонные, диаметр 1 м Устройство Грунты мокры *НР - 99% СП - 8%*	м3	5,03	51989,75 17994,31	10695,47 4047,60	261508 90511	53798 20359	117199 --	109762 29702	400972
80	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020 - 90 *СП - 8%*	шт	8	11897,00 -	- -	95176 -	- -	95176 -	- 7614	102790
81	2104 - 0302 - 0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020.- 90 *СП - 8%*	шт	4	11235,00 -	- -	44940 -	- -	44940 -	- 3595	48535
82	2104 - 0302 - 0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекытий железобетонные для колодцев ПП10 - 2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 - 2010, ГОСТ 8020 - 90 *СП - 8%*	шт	4	10104,00 -	- -	40416 -	- -	40416 -	- 3233	43649
83	1108 - 0101 - 0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР-93% СП - 8%*	м2 поверхности	25,2	848,60 257,58	19,04 2,47	21385 6491	480 62	14414 -	6094 2198	29678
84	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (250) ГОСТ 3634 - 99 *СП - 8%*	комплект	4	18077,00 -	- -	72308 -	- -	72308 -	- 5785	78093
85	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые. *НР-99% СП - 8%*	врезка	1	22747,44 19289,34	- -	22747 19289	- -	3458 -	19096 3348	45191
86	1201- 0101 - 0502	Обратная засыпка. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами *НР-72% СП - 8%*	м2	140	1534,43 1471,27	63,16 27,39	214820 205978	8842 3835	- -	151065 29271	395156
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
87	1205-0101-0906	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройстово. Площадь помещения до 5 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	17	4938,15 2791,06	236,84 87,04	83949 47448	4026 1480	32475 -	35228 9534	128711
88	2103-0191-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530 - 2012 *СП - 8%*	1000 шт	0,00085	28651,00 -	- -	24 -	- -	24 -	- 2	26
89	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР-90% СП - 8%*	м2	3,36	1623,59 1046,50	73,48 31,87	5455 3516	247 107	1692 -	3261 697	9414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2109 - 0102 - 0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольное с глухами полотнами ДГ 21 - 7П, ДГ 21 - 8П с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943 - 92	м2	3,36	5239,00	-	17603	-	17603	-	19011
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1408	
91	2113 - 0814 - 2210 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия	комплект	2	1200,00	-	2400	-	2400	-	2592
		СП - 8%			-	-	-	-	-	192	
92	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	стены, плинтусных и угловых плиток. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	32	4840,97	18,76	154911	600	80455	59315	231364
		НР - 80%; СП - 8%			2308,00	8,98	73856	287	-	17138	
93	1115 - 0203 - 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым расствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукату	32	1128,70	53,82	36118	1722	9922	20732	61398
		НР - 80%; СП - 8%			764,80	45,04	24474	1441	-	4548	
94	1115-0401-0201	Повериности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	32	95,24	0,73	3048	23	237	2239	5710
		НР-80% СП - 8%			87,12	0,35	2788	11	-	423	
		ИТОГО					3736397			1325432	5466782
										404953	
		Накладные расходы					1325432				
		Сметная прибыль 8%					404953				
		Галава 2 Всего					**5466782**				
		Галава 8. временные здания и сооружение =1,3%					**71068**				
		Всего по глава 2-8					**5537850**				
		Галава 9.									
		Допалнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					74761				
		Допалнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					841907				
		всего по глава									
		Выслугу лет 1%					55379				
		На оплату допол. Отпусков (0,4%)					22151				
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%					112252				
		Всего по глава 9.					994198				
		Всего по глава 2-9					**6532048**				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах К=1,04					**6910073**				
		Итого с понижаюший коэф=0,89392363967					**6177077**				
		НДС - 12%					**741249,24**				
		Всего					**6918326,24**				

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования Казалинского района»

Кали Б.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Жубан А.

Проектная оганизация:
ИП «Жадан инженеринг»

Жадан А.