ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь от 12 июня** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646394	11750	№22	26.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №32	26 278 170,87	5 605 510,50	5 605 510,50	5 605 510,50					672 661,26	6 278 170,87
минус аванс 30%										1 883 451,26
Итого к оплате										**4 394 719,61**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32 "
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
_____ **Х.А.Раимханов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК"
_____ **Т.К.Куттыбаев**

М.П **Авторский надзор** Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Ф.Б.Жауханов**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июнь от12 июня 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Капитальный ремонт кровли									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1080	259,48	1,59	280238	1717	–	200534	519234
					257,8875	–	278519	–	–	38462	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1080	160,57	19,28	173416	20822	–	114447	310892

				141,29	5,89	152593	6361	–	23029	
3 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: подшивная и лобовая доска НР = 72 % К=0,150;	м2 кровли	19,4	74,05	11,33	1437	220	–	924	2550
				62,73	3,47	1217	67	–	189	
4 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	11,5	156,4	0,23	1799	3	–	1293	3339
				156,17	–	1796	–	–	247	
5 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	450,7	301,46	100,93	135868	45489	–	73137	225725
				200,53	24,85	90379	11200	–	16720	
6 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-демонтаж НР = 72 % К=0,180; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	73,16	4142,53	1726,62	303067	126320	–	152045	491521
				2415,91	470,56	176748	34426	–	36409	
	Итого по разделу 1					**895 825**	**194568**		**542380**	**1553261**
						701 252	**52054**		**115056**	
Раздел 2 Ось В-Г и 1-4										
2.1 Кровля металлочерепица										
7 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,22	92336,97	1675,1	481999	8744	358603	106635	635725
				21963,98	733,91	114652	3831	–	47091	
12 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-поз 2,3,7,5,6 АС 16	м3	4,936	49351		243597		243597	–	263085
				–		–		–	19488	

13	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1265	104,7	15,79	132447	19978	–	84352	234143
					88,91	3,7	112469	4686	–	17344	
15	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	136,1	6338,82	123,42	862713	16797	553385	213877	1162717
					2149,38	33,21	292531	4520	–	86127	
	2.2 Чердак										
20	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	494	201,52	0,69	99551	341	76511	16468	125301
					45,95	0,35	22699	173	–	9282	
21	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	494	946,76	66,08	467699	32644	146356	213078	735239
					584,41	14,66	288699	7242	–	54462	
23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	824	624,68	126,16	514740	103957	204234	167145	736436
					250,67	31,06	206549	25597	–	54551	
24	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	824	80,08	9,32	65985	7680	54476	4182	75780
					4,65	2,4	3829	1979	–	5613	

25 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %								
	т	0,824	16878,64	1706,31	13908	1406	26	9408	25181
			15140,78	717,23	12476	591	–	1865	
Итого по разделу 2					**2 882 639**	**191547**	**1637188**	**815145**	**3993607**
					1053904	**48619**		**295823**	
Итого по смете					**5 546 868**				
ИТОГО ПО СМЕТАМ					**5 546 868**				
- т.ч. оборудование					**0**				
- СМР					**5 546 868**				
Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8					**66562**				
Итого с временными					**5 613 430**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)					**123495**				
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и					**85748**				
Непредвиденные работы и затраты2%					**114739**				
Итого по акту в текущих ценах на 2020год к=1,049					**6 228 345**				
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки К=0,9					**5 605 510,50**				
НДС (12%)					**672 661,26**				
ИТОГО ПО АКТУ №1					**6 278 170,87**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____ **Х.А. Раимханов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____ **Т.К.Куттыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц"

_____ **Ф.Б.Жауханов**