ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь от 30 июня** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646394	11750	№22	26.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №32	55 000 000,00	25 644 490,29	25 644 490,29	25 644 490,29					3 077 338,84	28 721 829,13
минус аванс 30%										8 616 548,74
Итого к оплате										**20 105 280,39**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
_____ **Х.А.Раимханов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК"
_____ **Т.К.Кутыбаев**

М.П **Авторский надзо** Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Ф.Б.Жауханов**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

АКТ №3
приемки выполненных работ за июнь от 30 июня 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Капитальный ремонт кровли									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	483	259,48	1,59	125329	768	–	89683	232213
					257,8875	–	124560	–	–	17201	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	483	160,57	19,28	77555	9312	–	51183	139038
					141,29	5,89	68243	2845	–	10299	

3	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: подшивная и лобовая доска НР = 72 % К=0,150;	м2 кровли	18,975	74,05	11,33	1405	215	–	904	2494
					62,73	3,47	1190	66	–	185	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	12,1	156,4	0,23	1892	3	–	1361	3513
					156,17	–	1890	–	–	260	
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	201,196	301,46	100,93	60653	20307	–	32649	100765
					200,53	24,85	40346	5000	–	7464	
6	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-демонтаж НР = 72 % К=0,180; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	40,59	4142,53	1726,62	168145	70084	–	84357	272702
					2415,91	470,56	98062	19100	–	20200	
		Итого по разделу 1					**206 182**	**10298**		**143131**	**750725**
							195 883	**2911**		**27945**	

Раздел 2 Ось В-Г и 1-4

2.1 Кровля металлочерепица

15	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	961,6	6338,82	123,42	6095409	118681	3909885	1511121	8215052
					2149,38	33,21	2066844	31935	–	608522	
		Итого по разделу 2					**6 095 409**	**118681**	**3909885**	**1511121**	**8215052**
							2066844	**31935**		**608522**	

Раздел 3 Ось А-В и 1-4, Ось Б-В и 2-3

3.1 Кровля металлочерепица

30	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,984	92336,9	1675	552544	10023	411088	122242	728769
					21964,04	733,96	131433	4392	–	53983	
31	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	8,3	8942,65	70,36	74224	584	65503	6042	86687
					980,36	30,6	8137	254	–	6421	
32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1826	311,85	3,26	569439	5958	495642	50714	669765
					37,15	1,42	67839	2597	–	49612	
33	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	547	104,7	15,79	57271	8637	–	36474	101244
					88,91	3,7	48634	2024	–	7500	
35	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1371	6338,82	123,42	8690522	169209	5574513	2154478	11712600
					2149,38	33,21	2946800	45531	–	867600	
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86- поз 2,3,5,6 АС 17	м3	5,58	49351		275379		275379	–	297409
					–		–		–	22030	

45	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	49351		29611		29611	–	31910
					–		–		–	2369	
47	2105-0109-0113	Металлосайдинг МС2-0,55	м2	24	3408		81792		81792	–	88335
					–		–		–	6543	
3.2 Чердак											
48	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	346,99	201,52	0,69	69925	239	53742	11567	88012
					45,95	0,35	15944	121	–	6519	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	346,99	946,77	66,08	328520	22929	102806	149667	516442
					584,41	14,66	202784	5087	–	38255	
50	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,180;	м3	15,5224	22846		354625		354624,75	–	382994,7304
					–		–		–	28370	
51	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	958,6	624,69	126,16	598828	120937	237599	194448	856738
					250,67	31,06	240292	29774	–	63462	
52	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	958,6	80,08	9,32	76765	8934	63373	4866	88161

				4,65	2,4	4457	2301	–	6530	
53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %								
			т	1,15663	16877,48	1705,82	19521	1973	36	13206	35345
					15140,54	717,6	17512	830	–	2618	
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49663	253896		126092		126092	–	136180
					–		–		–	10087	
		Итого по разделу 3					**11 179 603**	**342882**	**7228864**	**2686948**	**15732257**
							3 607 857	**90060**		**1109324**	
	Раздел 4 Вентшахты										
	4										
58	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,032	35173,54	3162,07	423208	38046	261677	122971	589873
					10263,05	726,56	123485	8742	–	43694	
		Итого по разделу 4					**423 208**	**38046**	**261677**	**122971**	**589873**
							123485	**8742**		**43694**	
		Итого по смете					**25 376 159**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ					**25 376 159**				
		- т.ч. оборудование					**0**				
		- СМР					**25 376 159**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8					**304514**				
		Итого с временными					**25 680 673**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)					**564975**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и					**392336**				
		Непредвиденные работы и затраты2%					**524913**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2020год					**28 493 878,1**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки К=0,9					**25 644 490,29**				

НДС (12%)	3 077 338,84
ИТОГО ПО АКТУ №3	28 721 829,13

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____ **Х.А. Раимханов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____ **Т.К.Куттыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц"

_____ **Ф.Б.Жауханов**