Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"**
Подрядчик **ТОО "ЖУК"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"**
Договор **№ 231 от 06.06.2019 г., Доп. соглашение № 1 от 21.04.2020 г.**

А К Т № 13
выполненных работ

от 22 июля 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1	**Е0146-22-1 поз.1**	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**1,76**	**13285,03**	**154,03**	**23382**	**271**	**4142**	**14,63**	**26**
		м3		**2295**	**58,5**	**4039**	**103**	**100**	**0,28**	**0**
2	**Е0110-88-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.см.**	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией (заделка дверных проемов)**	**5,5**	**1243,08**	**17,38**	**6837**	**96**	**2237**	**2,21**	**12**
		м2		**370,01**	**6,55**	**2035**	**36**	**97,2**	**0,03**	**0**
3	**С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 доп.см. к-2,1**	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	**11,55**	**250**		**2888**				
		м2								
		Итого по разделу: Стены и перегородки				**33106**				
		Раздел: Устройство проемов								
4	**Е0153-2-1 поз.19**	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	**1,83**	**4899,14**	**1880,99**	**8965**	**3442**	**6911**	**21,24**	**39**
		м3		**3018,15**	**538,09**	**5523**	**985**	**106,2**	**2,91**	**5**
		Итого по разделу: Устройство проемов				**8965**				
		Раздел: Проемы								
		Двери								
5	**Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.105**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**1,843**	**446,86**	**128,16**	**824**	**236**	**436**	**1,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		174,4	44,59	321	82	97,2	0,17	0
6	С12063-1 поз.106	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,843	5470		10082				
		м2								
7	Е0110-23-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.107	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	24,272	671,57	39,81	16300	966	6146	1,32	32
		м2		219,42	15,05	5326	365	97,2	0,07	2
8	Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.108	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	27,648	446,86	128,16	12355	3543	6539	1,03	29
		м2		174,4	44,59	4822	1233	97,2	0,17	5
9	С12062-3 поз.111	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	35,062	4010		140599				
		м2								
10	С12062-2 поз.112	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,858	4250		71646				
		м2								
11	С11011-790 поз.118	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
12	С11011-791 поз.119	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	31	1380		42780				
		комплект								
		Итого по разделу: Проемы				296546				
		Раздел: Отделочные работы								
		Потолки								
13	Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	30,6	444,84	4,93	13612	151	3449	0,64	19
		м2		117,43	1,86	3593	57	85,05	0,01	0
14	Е0115-180-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.136	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	578,91	131,71	2,91	76248	1686	28063	0,3	173
		м2		50,2	1,1	29060	637	85,05	0,01	3
		Стены								
15	Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (20 мм) стен	57,64	642,1	4,29	37010	247	4708	0,52	30
		м2		84,79	1,64	4887	94	85,05	0,01	0
16	Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (2 мм по ГКЛ) стен	31,22	160,98	4,29	5026	134	2550	0,52	16
		м2		84,79	1,64	2647	51	85,05	0,01	0
17	Е0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.143	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2103,72	125,72	2,35	264479	4944	81713	0,27	559
		м2		44,77	0,9	94182	1893	68,89	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.145	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,04	1067,7	5,78	5381	29	1402	1,75	9
		м2		293,22	3,93	1478	20	84,24	0,02	0
		Итого по разделу: Отделочные работы				401756				
		Раздел: Полы								
		Сер.2.244-1 в.6 дет.381. Площ. - 3,45+3,09 м2								
19	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.153	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,54	1978,48	37,95	12939	248	1174	0,92	6
		м2		152,78	9,32	999	61	99,63	0,05	0
20	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.154	Устройство плинтусов керамогранитных	6,998	960,82	1,62	6724	11	350	0,26	2
		м		44,4	0,84	311	6	99,63	0	0
		Сер.2.244-1 в.6 дет.405Д. Площ. - 24,2+13,25 м2								
21	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.165	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	37,45	1071,63	19	40132	712	8644	1,23	46
		м2		199,3	9,21	7464	345	99,63	0,05	2
22	Е0157-23-4 поз.166	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,072	174,02	2,26	6973	91	2226	0,29	12
		1м		49,84	0,34	1997	14	110,7	0	0
		Сер.2.244-1 в.6 по типу дет.128. Площ. - 267,11 м2								
23	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.176	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	267,11	915,67	6,13	244585	1636	20576	0,44	117
		м2		67,28	2,31	17970	618	99,63	0,01	3
24	Е0157-23-5 поз.177	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	285,808	178,36	0,09	50977	26	4790	0,09	27
		1м		15,12	0,02	4321	6	110,7	0	0
		Замена мозаичных полов (помещ.14)								
25	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	134,32	915,67	6,13	122993	823	10347	0,44	59
		м2		67,28	2,31	9036	311	99,63	0,01	2
26	Е0157-23-5 доп.смета	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	143,722	178,36	0,09	25634	13	2409	0,09	14
		1м		15,12	0,02	2173	3	110,7	0	0
		Ремонт полов (доп. смета)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0157-4-4 доп.смета	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	14,94	117,03	0,26	1748	4	1271	0,48	7
		1м2		76,82	0,05	1148	1	110,7	0	0
28	Е0157-13-5 доп.смета	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	14,94	782,06	1,14	11684	17	1172	0,46	7
		1м2		70,67	0,18	1056	3	110,7	0	0
29	Е0111-11-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (50 мм - помещ.42,49)	34,41	337,24	16,79	11605	578	2546	0,42	14
		м2		60,55	6,3	2083	217	99,63	0,03	1
30	Е0111-11-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6 доп.смета	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	34,41	336,79	5,03	11589	173	237	0,03	1
		м2		4,35	1,87	150	65	99,63	0,01	0
		Ремонт полов спортзала (доп. смета)								
31	Е0157-3-1 доп.смета	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34,8	5,64	0,19	196	7	211	0,04	1
		1м		5,45	0,02	190	1	110,7	0	0
32	Е0157-5-1 доп.смета	Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	148,29	16,82	0	2494	0	2343	0,09	13
		1м2		14,27	0	2116	0	110,7	0	0
33	Е0157-6-2 доп.смета	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	148,29	86	0	12753	0	14118	0,55	81
		1м2		86	0	12753	0	110,7	0	0
34	Е0162-11-6 доп.смета	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	148,29	140,4	0,14	20819	21	10967	0,49	72
		м2		78,23	0,03	11601	4	94,5	0	0
35	Е0157-23-1 доп.смета	Устройство плинтусов деревянных	34,8	123,9	0,33	4312	11	845	0,14	5
		1м		21,89	0,05	762	2	110,7	0	0
36	Е0110-55-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Укладка щитов над подпольными каналами	1,71	1304,95	37,18	2231	64	96	0,27	0
		м2		37,78	14,04	65	24	97,2	0,07	0
		Итого по разделу: Полы				590388				
		Раздел: Прочее								
		Щиты деревянные								
37	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.426	Установка элементов каркаса из брусьев (щит Щ1)	0,959	23143,99	395,71	22195	379	4308	25,88	25
		м3		4010,63	149,06	3846	143	97,2	0,72	1
38	Е0107-29-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.427	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0111	177381,63	2282,63	1975	25	143	49,1	1
		т		9315	863,44	104	10	113,4	4,21	0
39	Е0115-165-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.428	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	32,375	179,35	2,01	5806	65	3142	0,61	20
		м2		101,95	0,76	3301	25	85,05	0	0
		Итого по разделу: Прочее				29977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**1360738**	**20652**			**1477**
						241359	**7415**			**35**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**240211**				
		Всего накладных расходов:				**240211**				
		Итого с накладными				**1600949**				
		- заработная плата				**36032**				
		- трудоемкость				**120**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**96057**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1697006**				
		Итого с временными, 2,72 %				**1743165**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**1781515**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,190874 %				**1784842**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1791815**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1809247**				
		ИТОГО:				**1809247**				
		Сметная заработная плата				**284806**				
		Нормативная трудоемкость				**1632**				
		Итого в текущих ценах 2015 г., к = 2,55742				**4627003**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**92540**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4719543**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**566345**				
		Итого с НДС				**5285888**				
		Всего:				**5285888**				
		Всего по акту с учетом скидки с к-0,9:				**4757299**				

Принял:

ГУ "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Руководитель_____Сапанова Д.С.

Технадзор_ _____Дутбаев Е.А.

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс"_____Павловский А.В.

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор_____Рзаев Р.Ф.