Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№3 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	22.01.20г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за июль	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	771 825 799,52	203 032 297,32							24 363 875,68	227 396 173,00

Итого к оплате: 227396173 (двести двадцать семь миллионов триста девяносто шесть тысяч сто семьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик _____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала стр-ва, тенге	2019 год	2020 год		
			декабрь	апрель	июнь	июль
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	1 190 266 725,50	816 692 381,00		169 322 160,38	204 252 184,12
2	Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ	27 695 128,79		27 695 128,79		
3	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	124 175 914,80		101 387 134,18	22 788 780,62	
4	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	163 958 995,74		149 378 878,95		14 580 116,79
5	Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод	82 421 415,69		73 857 543,60		8 563 872,09
	Итого:	**1 588 518 180,52**	**816 692 381,00**	**352 318 685,52**	**192 110 941,00**	**227 396 173,00**

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовка территории строительства									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	28836	-177,17	-171,40	-5108861	-4942554	-2609	-580851	-6144889
					-5,68	-12,97	-163698	-374127		-455177	
2	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4036,9	-222,00	--	-896191	--		--	-967886
					--	--	--	--		-71695	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	30	799,14	--	23974	--	--	25892	53855
					799,14	--	23974	--		3989	
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,13	2993,71	1261,12	3383	1425	--	2791	6668
					1732,59	554,74	1958	627		494	
5	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	11	175,51	--	1931	--	--	1390	3586
					175,51	--	1931	--		266	
6	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	11,24	1270,44	782,60	14280	8796	--	8539	24644
					487,85	215,57	5483	2423		1825	
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	15	2756,76	495,77	41351	7436	--	39348	87155
					2260,99	167,88	33915	2518		6456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,55	18722,60	8413,22	10297	4627	--	6608	18258
					10309,38	3994,32	5670	2197		1352	
9	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных дорожных знаков и стоек	т	0,3162	476,00	--	150	--		--	163
					--	--	--	--		12	
10	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-на территорию КГП "Спецавтобаза"	т	0,3162	297,00	--	94	--		--	101
					--	--	--	--		8	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	50,872	75,00	--	3815	--		--	4121
					--	--	--	--		305	
12	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	50,872	369,00	--	18772	--		--	20274
					--	--	--	--		1502	
13	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) автопавильонов	м2	15,36	4717,03	353,06	72454	5423	--	48043	130137
					4363,97	169,09	67031	2597		9640	
14	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Погрузка	т	17,04	453,00	--	7719	--		--	8337
					--	--	--	--		618	
15	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Разгрузка	т	17,04	453,00	--	7719	--		--	8337
					--	--	--	--		618	
16	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-на территорию КГП "Спецавтобаза"	т	17,04	297,00	--	5061	--		--	5466
					--	--	--	--		405	
		Устройство дорожной одежды									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	1,8892	131780,22	1969,32	248959	3720	245239	1990	271025
					--	975,15	--	1842		20076	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	9446	2130,01	107,67	20120040	1017097	18656556	812795	22607461
					47,26	32,42	446387	306201		1674627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9446	493,25	0,05	4659209	469	4656349	2583	5034735
					0,25	--	2391	--		372943	
		Устройство присыпных обочин из ПГС									
20	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой	м2	10400	192,35	157,51	2000400	1638062	6333	912560	3145998
					34,23	47,02	356005	488958		233037	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1414,75	4872,00	--	6892646	--	6892646	--	7444057
					--	--	--	--		551412	
22	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10400	50,09	23,40	520975	243350	--	237499	819153
					26,69	5,02	277625	52235		60678	
		Укрепление обочин щебнем									
23	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	10400,0	192,35	157,51	2000400	1638062	6333	912560	3145998
					34,23	47,02	356005	488958		233037	
24	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1248,0	5709,00	--	7124832	--	7124832	--	7694819
					--	--	--	--		569987	
		Пешеходная часть									
		Устройство бортового камня									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	5192	2517,67	32,95	13071757	171094	8712207	4595407	19080537
					806,71	12,82	4188456	66550		1413373	
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	83,072	64246,00	--	5337044	--	5337044	--	5764007
					--	--	--	--		426963	
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием									
27	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	7242,84	1375,00	209,53	9958893	1517616	8183178	811734	11632276
					35,64	68,14	258099	493506		861650	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	1,1682	131780,22	1969,32	153946	2301	151645	1230	167590
					--	975,15	--	1139		12414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	5841	2240,02	107,67	13083981	628929	12179025	502597	14673505
					47,26	32,42	276027	189341		1086926	
30	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	5841	521,77	0,05	3047636	274	3045883	1597	3293172
					0,25	--	1479	--		243939	
		Барьерное ограждение, 0,75м									
31	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1,5 м	м	4318,88	1049,77	458,95	4533821	1982161	--	3133965	8281208
					590,82	81,08	2551659	350160		613423	
32	СТПРАЙС КТЦ РК	Ограждения металлические барьерные типа У4 (300кДж)	м	4318,88	14550,00	--	62839684	--	62839684	--	67866859
					--	--	--	--		5027175	
		Устройство дорожной одежды на посадочной площадке									
33	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	260	1375,00	209,53	357500	54479	293756	29139	417570
					35,64	68,14	9265	17716		30931	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	2,65	9257,15	1760,88	24512	4663	17419	4185	30993
					917,87	781,47	2430	2069		2296	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	66	2517,67	32,95	166166	2175	110748	58416	242549
					806,71	12,82	53243	846		17967	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,056	64246,00	--	67844	--	67844	--	73271
					--	--	--	--		5428	
		ИТОГО :	Тенге								174945110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8755336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3989606			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2095758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138524112		
		- Перевозка грузов	Тенге				-852861				
		- Накладные расходы	Тенге							11570017	
		- Сметная прибыль	Тенге							12958900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗиС	Тенге		3,12%	5 458 287					
		ИТОГО:	Тенге			180 403 397					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	2 597 809					
		ИТОГО:	Тенге			183 001 206					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	3 660 024					
		ИТОГО:				186 661 230					
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1			1,00	186 661 230					
		Итого с пониж.коэф. на сумму договора			0,977	182 368 021,54					
		НДС 12%	Тенге		12%	21 884 162,58					
		Всего к оплате:	Тенге			204 252 184,12					

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК

АКТ выполненных работ
за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Защитный кожух									
1	1122-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 900 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	3284043,62	1427506,22	124794	54245	17059	68228	208463
					1407641,40	405959,89	53490	15426		15442	
2	2301-0501-1430 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 900х66,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	121882,00	--	4631516	--	4631516	--	5002037
					--	--	--	--		370521	
3	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	2	12851,41	1687,25	25703	3374	2041	20225	49602
					10144,10	70,32	20288	141		3674	
4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
5	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик указательный. Установка	шт.	2	9406,41	1169,55	18813	2339	12155	3718	24333
					2159,70	421,94	4319	844		1802	
		Задвижки									
6	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	32423,28	11184,52	64847	22369	3010	45808	119507
					19734,00	3401,39	39468	6803		8852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	3127736,00	--	6255472	--		--	6255472
					--	--	--	--	6255472	--	
8	2302-0101-0828 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 500 мм х 8 мм - 108 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	43716,00	--	43716	--	43716	--	47213
					--	--	--	--		3497	
9	2302-0103-0621 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	4	91905,00	--	367620	--	367620	--	397030
					--	--	--	--		29410	
10	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	2	12851,41	1687,25	25703	3374	2041	20225	49602
					10144,10	70,32	20288	141		3674	
11	2302-1103-0111 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные DN 900 ГОСТ 9833-73	шт.	2	20070,00	--	40140	--	40140	--	43351
					--	--	--	--		3211	
		Колодцы									
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25149,00	--	50298	--	50298	--	54322
					--	--	--	--		4024	
13	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	19411,00	--	38822	--	38822	--	41928
					--	--	--	--		3106	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	1,06	35022,59	1233,26	37124	1307	34407	1529	41746
					1330,49	254,99	1410	270		3092	
15	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,032	63776,31	9899,03	129593	20115	71670	45440	189036
					18606,54	3981,43	37808	8090		14003	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3811,00	--	7622	--	7622	--	8232
					--	--	--	--		610	
17	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11452,00	--	22904	--	22904	--	24736
					--	--	--	--		1832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8442,00	--	16884	--	16884	--	18235
					--	--	--	--		1351	
19	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15931,00	--	95586	--	95586	--	103233
					--	--	--	--		7647	
20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	19411,00	--	38822	--	38822	--	41928
					--	--	--	--		3106	
21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т-стремянки	т	0,03416	439310,00	--	15007	--	15007	--	16207
					--	--	--	--		1201	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	1,06	35022,59	1233,26	37124	1307	34407	1529	41746
					1330,49	254,99	1410	270		3092	
23	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	12	1140,51	--	13686	--	1541	9230	24750
					1012,11	--	12145	--		1833	
		Защитный кожух									
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ОНК	шт.	2	1487,02	951,88	2974	1904	--	1588	4927
					535,14	266,87	1070	534		365	
25	2302-1103-0615 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200	шт.	2	32475,00	--	64950	--	64950	--	70146
					--	--	--	--		5196	
		ИТОГО :	Тенге								12880728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110335			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5614946		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6255472		
		- Накладные расходы	Тенге							217520	
		- Сметная прибыль	Тенге							490759	

ВЗиС	Тенге	3,12%	206 708
ИТОГО:	Тенге		6 831 964
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	98 380
ИТОГО:	Тенге		6 930 344
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	138 607
ИТОГО:			7 068 951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь				6 255 472					
		ИТОГО:				13 324 423					
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1			1,00	13 324 423,15					
		Итого с пониж.коэф. на сумму договора			0,977	13 017 961,42					
		НДС 12%	Тенге		12%	1 562 155,37					
		Всего к оплате:	Тенге			14 580 116,79					

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

87350

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод

АКТ выполненных работ
за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка защитного футляра									
1	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,039	4789667,65	2565716,70	186797	100063	4397	109340	319828
					2111203,35	720695,59	82337	28107		23691	
2	2301-0201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	39	67348,00	--	2626572	--	2626572	--	2836698
					--	--	--	--		210126	
		Информационно-опозновательный знак (20шт)									
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5064,66	826,28	10129	1653	939	8744	20383
					3768,32	279,80	7537	560		1510	
4	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0,03604	439310,00	--	15833	--	15833	--	17099
					--	--	--	--		1267	
5	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,97308	113,24	2,57	110	3	61	32	153
					47,12	0,28	46	--		11	
6	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2	0,97308	426,78	4,26	415	4	377	24	475
					35,42	0,84	34	1		35	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	42867,33	1292,95	30007	905	25063	3855	36571
					5770,24	281,53	4039	197		2709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02	9257,15	1760,88	185	35	132	32	234
					917,87	781,47	18	16		17	
		Установка защитного кожуха 1220х14									
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1487,02	951,88	2974	1904	--	1588	4927
					535,14	266,87	1070	534		365	
10	2302-1103-0615 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200	шт.	2	32475,00	--	64950	--	64950	--	70146
					--	--	--	--		5196	
		Установка защитного кожуха 820х9									
11	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,039	4789667,65	2565716,70	186797	100063	4397	109340	319828
					2111203,35	720695,59	82337	28107		23691	
12	2301-0201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	39	67348,00	--	2626572	--	2626572	--	2836698
					--	--	--	--		210126	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1487,02	951,88	14870	9519	--	7940	24635
					535,14	266,87	5351	2669		1825	
14	2302-1103-0613 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 800	шт.	10	24038,00	--	240380	--	240380	--	259610
					--	--	--	--		19230	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка	футляр	1	12851,41	1687,25	12851	1687	1020	10112	24801
					10144,10	70,32	10144	70		1837	
16	2302-1104-2113 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм	шт.	2	3477,00	--	6954	--	6954	--	7510
					--	--	--	--		556	
17	1122-0601-0914 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,039	8855312,56	2220540,53	345357	86601	249144	33942	409643
					246458,80	632629,79	9612	24673		30344	
		Трубы стальные									
18	1216-0101-1512 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 800 мм. Демонтаж	м трубопровода	26	3053,62	418,60	79394	10884	2070	50865	140679
					2555,39	161,73	66440	4205		10421	
19	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных труб	т	6,192	476,00	--	2947	--		--	3183
					--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-на территорию КГП "Спецавтобаза"	т	6,192	297,00	--	1839	--		--	1986
		ИТОГО :			--	--	--	--		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								7335087
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					313320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89138			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5868861		
		- Перевозка грузов	Тенге				4786				
		- Накладные расходы	Тенге							335814	
		- Сметная прибыль	Тенге							543340	

ВЗиС	Тенге	3,12%	228 855
ИТОГО:	Тенге		7 563 942
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	108 921
ИТОГО:	Тенге		7 672 862
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	153 457
ИТОГО:			7 826 320
Итого в текущих ценах на 2018г. К=1		1,00	7 826 319,72
Итого с пониж.коэф. на сумму договора		0,977	7 646 314,37
НДС 12%	Тенге	12%	917 557,72
Всего к оплате:	Тенге		8 563 872,09

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"