Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, п.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2020 г.
Договор № 41 от 24.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области.	тенге	**268025011159**						
			290 328 000,00	219 344 358,00	0	213 948 275,00	5 396 083,00		5 396 083,00
			268025015159						
			284 680 112,00	281 152 091,20		281 152 091,20			-
	Всего по акту:		**575 008 112,00**	**500 496 449,20**	**0,00**	**495 100 366,20**	**5 396 083,00**	**0,00**	**5 396 083,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С.Б. Утешов**
М.П.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п. 4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за июль месяц 2020 года

по объекту: «Средний ремонт а/д "Коктал-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть											
1	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см**	м2 покрытия обочин	6000	181,18	147,47	1087092,48	884833,08	1218,00	515395,68	1730687,21
		НР - 198%; СП - 8%			33,51	46,03	201041,40	276176,82		128199,05	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	366	2050,00	--	750300,00	--	750300,00	--	810324,00
		СП - 8%			--	--	--	--		60024,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1837392,48	884833,08	751518,00	515395,68	2541011,21
							201041,40	276176,82	--	188223,05	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1837392,48				
Материалы			Тенге				1218,00				
Всего заработная плата			Тенге					477218,22			
Местные материалы			Тенге				750300,00				
	Накладные расходы		Тенге				515395,68				
	Сметная прибыль		Тенге				188223,05				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2541011,21				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								361,26
	Сметная заработная плата		Тенге					477218,22			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2541011,21				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								361,26
	Сметная заработная плата		Тенге					477218,22			
РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения											
		Демонтаж искусственных сооружений									

1	2	3	4	5
3	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	2,115
4	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	5,2875
5	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	5,2875
		Устройство труб диаметром 1,0м и на КМ2+115; КМ16+910		
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	44
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,3

6	7	8	9	10	11	12
17524,93	9533,94	37065,22	20164,27	--	18735,28	60264,55
7990,99	2554,59	16900,95	5402,96		4464,04	
424,00	--	2241,90	--		--	2421,25
--	--	--	--		179,35	
406,00	--	2146,72	--		--	2318,46
--	--	--	--		171,74	
155,15	146,58	6826,72	6449,67	--	1474,14	8964,93
8,57	37,96	377,04	1670,38		664,07	
2056,82	--	6787,52	--	--	4887,01	12608,50
2056,82	--	6787,52	--		933,96	

1	2	3	4	5
8	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	4,8
		НР - 84%; СП - 8%		
		Состав работ:		
		1. Укладка песчаного слоя с уплотнением		
9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	7,6
		НР - 84%; СП - 8%		
		Состав работ:		
		1. Удаление поверхностного слоя бетона		
		2. Установка и разборка опалубки		
		3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами		
		4. Уход за бетоном		
10	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	м3 железобетона звеньев	5,04
		НР - 84%; СП - 8%		
		Состав работ:		
		1. Подача и сортировка звеньев		
		2. Очистка поверхности лекальных блоков		
		3. Укладка звеньев труб на цементном растворе		
		4. Конопатка, заливка и затирка швов		
11	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	12
		СП - 8%		
12	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	6,4
		НР - 84%; СП - 8%		
		Состав работ:		
		1. Подача и сортировка блоков оголовков		
		2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе		
		3. Конопатка, заливка и расшивка швов		
		4. Заполнение пазух бетоном		
		5. Устройство бетонного лотка		
13	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	4
		СП - 8%		

6	7	8	9	10	11	12
4509,12	203,54	21643,78	977,00	10824,00	8659,91	32727,99
2050,58	97,22	9842,78	466,64		2424,30	
23694,39	3497,72	180077,36	26582,65	128087,53	26800,07	223427,63
3343,05	854,96	25407,18	6497,67		16550,19	
27125,81	12006,74	136714,10	60513,97	25856,88	55807,23	207923,03
9988,74	3193,24	50343,25	16093,93		15401,71	
41298,00	--	495576,00	--	495576,00	--	535222,08
--	--	--	--		39646,08	
11250,25	3755,35	72001,59	24034,24	25361,65	24386,61	104099,26
3532,14	1004,06	22605,70	6425,98		7711,06	
69772,00	--	279088,00	--	279088,00	--	301415,04
--	--	--	--		22327,04	

1	2	3	4	5
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	2
		СП - 8%		
15	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	м3	1,14
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси		
16	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	92
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции		
17	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	м2	12
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции		
18	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором**	м3	1,2
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном		
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,6
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:		

6	7	8	9	10	11	12
87431,00	--	174862,00	--	174862,00	--	188850,96
--	--	--	--		13988,96	
16417,58	1200,43	18716,04	1368,49	16072,56	1451,08	21780,49
1118,41	280,36	1274,99	319,61		1613,37	
3863,72	143,33	355461,90	13185,91	270585,91	63830,51	452835,80
779,24	46,72	71690,08	4298,62		33543,39	
4727,22	213,57	56726,64	2562,83	39596,53	12936,47	75236,16
1213,94	69,44	14567,28	833,28		5573,05	
22419,96	3497,72	26903,95	4197,26	18695,03	4231,59	33626,38
3343,05	854,96	4011,66	1025,95		2490,84	
894,24	--	30940,70	--	--	22277,31	57475,45
894,24	--	30940,70	--		4257,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
20	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	34,6	63,04	63,04	2181,34	2181,34	--	632,13	3038,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,37	--	877,96		225,08	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1905961	162218	1484606	246109	2324237
							254749	43913	--	172166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905961				
	Материалы		Тенге				535080				
	Всего заработная плата		Тенге					298662			
	Местные материалы		Тенге				949526				
	Транспортные расходы		Тенге				4389				
		Накладные расходы	Тенге				246109				
		Сметная прибыль	Тенге				172166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					298662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2324237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					298662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4865248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				455791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1047051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					320090			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2236124		
		- Перевозка грузов	Тенге				4389				
		- Накладные расходы	Тенге							761505	
		- Сметная прибыль	Тенге							360389	
		НДС 12%				**583830**					
		Всего:				**5449077**					
		ВСЕГО с тендерным снижением	0.990274657			**5396083**					

Заказчик:
Зам.руководители ГУ "УПТиАД Алматинской области
_____ С.Самуратов

_____ А. Аппаков

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAi company"
_____ Утешов С.Б.