Форма - 3

Заказчик: ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы" аппарата акима сельского округа Аранды
Подрядчик: ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Договор: №11 от 26.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год - 12438,000 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 12438,000 тыс.тенге
б) с начало работ - 12438,000 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за__июль_ месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области	тыс.тенге	12 438,000					8202,447	4235,553	12438,000

Заказчик:
ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы"
Аппарата акима сельского округа Аранды"
Директор: _____ К.К.Сабитова

Авторский надзор :
ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор филиала : _____ Е.Н. Дайрабай

Подрядчик:
ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Директор: _____ А.Ш.Ахметов

Технадзор :
ИП "Куттыбаев Танжарык:
Руководитель : _____ Т. Куттыбаев

Форма 2

Заказчик: ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы" аппарата акима сельского округа Аранды
Подрядчик: ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Договор: №11 от 26.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9. Утепление кровли												
56	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщиной 30 см. или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**		**141,2**	**693,61**	**49,21**	**97937,55**	**6948,27**	**37463,18**	**50711,69**	**160541,18**
		НР - 92%; СП - 8%				379,08	11,30	53526,10	1595,31		11891,94	
57	**С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**		**42,36**	**14290,00**	**--**	**605324,40**	**--**	**605324,40**	**--**	**653750,35**
		СП - 8%				--	--	--	--		48425,95	
58	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**141,2**	**330,77**	**12,10**	**46704,65**	**1708,99**	**34481,04**	**10044,39**	**61288,96**
		НР - 92%; СП - 8%				74,47	2,86	10514,63	403,18		4539,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**749966,60**	**8657,25**	**677268,62**	**60756,07**	**875580,49**
								64040,72	**1998,49**	**--**	**64857,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**749966,60**				
	Материалы		Тенге					**71944,22**				
	Всего заработная плата		Тенге						**66039,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**605324,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**60756,07**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64857,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**875580,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55,32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**66039,21**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**875580,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55,32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**66039,21**			
РАЗДЕЛ 10. Печи												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые (печи). Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	3,25	22401,53	4580,33	72804,97	14886,07	--	46331,69	128667,60
		НР - 72%; СП - 8%			17821,20	1978,67	57918,90	6430,68		9530,93	
60	Е11-080801-0101 1108-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство**	**м3 основания**	3,55	13846,75	286,99	49155,96	1018,81	27381,08	19751,29	74419,83
		НР - 93%; СП - 8%			5846,78	135,74	20756,07	481,88		5512,58	
61	Е11-080801-0303 1108-0801-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	2,85	57965,59	1304,50	165201,92	3717,82	129087,58	31764,12	212723,33
		НР - 93%; СП - 8%			11367,20	617,00	32396,52	1758,45		15757,28	
62	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	2,85	32341,36	1910,61	92172,87	5445,24	50336,84	35772,37	138180,86
		НР - 93%; СП - 8%			12768,70	727,76	36390,79	2074,12		10235,62	
63	Е11-080801-0602 1108-0801-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Печи. Отделка штукатурным глиняным раствором без сетки**	**м2 поверхности**	15,2	277,28	36,12	4214,72	549,04	1310,44	2333,41	7071,98
		НР - 93%; СП - 8%			154,95	10,12	2355,24	153,81		523,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				383550,44	25616,99	208115,93	135952,89	561063,59
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149817,52	10898,93	--	41560,27	
	Материалы		Тенге				383550,44				
	Всего заработная плата		Тенге				208115,93				
		Накладные расходы	Тенге					160716,45			
		Сметная прибыль	Тенге				135952,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41560,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				561063,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								163,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					160716,45			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				561063,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								163,14
								160716,45			
		РАЗДЕЛ 11. Стены									
64	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**м2 стен**	18	121,18	21,55	2181,17	387,83	--	1393,96	3861,14
		НР - 72%; СП - 8%			99,63	7,93	1793,34	142,72		286,01	
65	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами гипсокартона**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	18	3450,81	52,29	62114,58	941,13	42953,84	16737,12	85159,83
		НР - 90%; СП - 8%			1012,20	20,96	18219,60	377,20		6308,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				64295,75	1328,96	42953,84	18131,08	89020,97
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20012,94	519,92	--	6594,15	
	Материалы		Тенге				64295,75				
							42953,84				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						20532,86			
		Накладные расходы	Тенге					18131,08				
		Сметная прибыль	Тенге					6594,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					89020,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21,46
		Сметная заработная плата	Тенге						20532,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					89020,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21,46
		Сметная заработная плата	Тенге						20532,86			
		РАЗДЕЛ 12. Брусчатка										
66	Е11-010102-0202 1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта		70	77,63	70,99	5434,39	4969,10	4,70	2081,50	8117,16
		НР - 72%; СП - 8%				6,58	34,72	460,59	2430,38		601,27	
67	Е11-010108-0501 1101-0108-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1 группы (пески). Разработка в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал с устройством обвалования**	м3 грунта		45	281,86	281,86	12683,67	12683,67	--	4331,46	18376,34
		НР - 72%; СП - 8%				--	133,69	--	6015,91		1361,21	
68	С341-010103-2025 4101-0103-2025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км**	т		81	1079,00	--	87399,00	--		--	94390,92
		СП - 8%				--	--	--	--		6991,92	
69	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		300	398,56	36,43	119569,32	10927,77	399,45	121521,06	260377,61
		НР - 108%; СП - 8%				360,81	14,26	108242,10	4277,40		19287,23	
70	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		300	2125,00	--	637500,00	--	637500,00	--	688500,00
		СП - 8%				--	--	--	--		51000,00	
71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		75	1871,69	30,25	140377,01	2268,78	85025,33	58240,12	214506,50
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	53082,90	843,13		15889,37	
72	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		7,05	42587,00	--	300238,35	--	300238,35	--	324257,42
		СП - 8%				--	--	--	--		24019,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1303201,74	30849,32	1023167,83	186174,14	1608525,95
								161785,59	13566,83	--	119150,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1303201,74				
	Материалы		Тенге					85429,48				
	Всего заработная плата		Тенге						175352,42			
	Местные материалы		Тенге					937738,35				
	Транспортные расходы		Тенге					87399,00				
		Накладные расходы	Тенге					186174,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				119150,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1608525,95				176,55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175352,42			
		Сметная заработная плата	Тенге				1608525,95				176,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175352,42			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		3134191,00						
		Временные здания и сооружения 1,2%			37610						
		ИТОГО:			**3171801**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%			42819						
		ИТОГО:			**3214621**						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			64292						
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы			796003,7						
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах с 01.01.2019г.			**4074917**						
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 01.01.2020г. К=1,05			**4278663**						
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**4278663**						
		ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=0,989924486			**4235553**						

Заказчик:
ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы"
Аппарата акима сельского округа Аранды"
Директор: _____ **К.К.Сабитова**

Авторский надзор :
ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор филиала : _____ **Е.Н. Дайрабай**

Подрядчик:
ТОО "АҚСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Директор: _____ **А.Ш.Ахметов**

Технадзор :
ИП "Куттыбаев Танжарык:
Руководитель : _____ **Т. Куттыбаев**