Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технадзор: ТОО“ Мир Строй и Компания”
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №117 от 25.07.2019г.и
Дополнительное соглашение №117/01 от17.10.2019г к Договору №117 от 25.07.2019г.

Наименование объекта: Строительство водопроводной сети улиц Коктем, Ынтымак, Саяжай с.Казыгурт, с/о Казыгуртского района;

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство водопроводной сети улиц Коктем, Ынтымак, Саяжай с.Казыгурт, с/о Казыгуртского района;	142 311 104,00	15 247 618,29			991 731					6 460 734	60 300 184,20
Итого затраты подрядчика:	**142 311 104,00**	**15 247 618,29**			**991 731**					**6 460 734**	**60 300 184,20**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Куралбаев Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Каримбаев О.К.

Технадзор:
Директор ТОО“ Мир Строй и Компания”
Раматуллаев М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО“ Мир Строй и Компания”
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание :Договор №117 от 25.07.2019года и Дополнительное соглашение №117/01 от17.10.2019г к Договору №117 от 25.07.2019года
Наименование стройки:Строительство водопроводной сети улиц Коктем, Ынтымак, Саяжай с.Казыгурт, с/о Казыгуртского района;

А К Т № 4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Распределительный колодец на 2 абонента /15 шт/									
1	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,039**	**387159,73**	**62051,83**	**15099**	**2420**	**493**	**12882**	**30220**
		НР - 99%; СП - 8%			**312455,00**	**21193,14**	**12186**	**827**		**2239**	
2	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,12**	**524,00**	**--**	**15783**	**--**	**15783**	**--**	**17046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1263**	
3	**С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**9,036**	**516,00**	**--**	**4663**	**--**	**4663**	**--**	**5036**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**373**	
4	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,039**	**52059,34**	**--**	**2030**	**--**	**138**	**1873**	**4216**
		НР - 99%; СП - 8%			**48513,00**	**--**	**1892**	**--**		**312**	
5	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,048**	**893724,56**	**454333,60**	**42899**	**21808**	**903**	**25990**	**74400**
		НР - 99%; СП - 8%			**420581,50**	**126353,89**	**20188**	**6065**		**5511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	15	2541,00	--	38115	--	38115	--	41164
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
7	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	90	939,47	70,92	84552	6383	5539	71904	168973
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	72630	--		12516	
8	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	90	2156,00	--	194040	--	194040	--	209563
		СП - 8%			--	--	--	--		15523	
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка**	т фасонных частей	0,00825	893724,56	454333,60	7373	3748	155	4467	12788
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3470	1042		947	
10	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	15	2464,00	--	36960	--	36960	--	39917
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	30	1236,51	808,02	37095	24240	--	19066	60655
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	12855	6404		4493	
12	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	30	1485,00	--	44550	--	44550	--	48114
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	
13	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	30	2156,00	--	64680	--	64680	--	69854
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
14	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	30	358,00	--	10740	--	10740	--	11599
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
15	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	15	988,00	--	14820	--	14820	--	16006
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,009	539819,54	216819,50	4858	1951	7	3419	8939
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	2900	553		662	
17	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	9296,00	--	84501	--	84501	--	91261
		СП - 8%			--	--	--	--		6760	
18	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	30	4910,71	--	147321	--	147321	--	159107
		СП - 8%			--	--	--	--		11786	
20	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,75	21223,74	1420,73	15918	1066	12372	2446	19833
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	2480	209		1469	
21	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,85	32686,45	8219,90	681513	171385	329276	244524	1000119
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	180852	66142		74083	
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	15	14182,00	--	212730	--	212730	--	229748
		СП - 8%			--	--	--	--		17018	
23	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	15600,00	--	234000	--	234000	--	252720
		СП - 8%			--	--	--	--		18720	
24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	15	13298,00	--	199470	--	199470	--	215428
		СП - 8%			--	--	--	--		15958	
25	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	15	13298,00	--	199470	--	199470	--	215428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15958	
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	15	2082,00	--	31230	--	31230	--	33728
		СП - 8%			--	--	--	--		2498	
27	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	15	6894,00	--	103410	--	103410	--	111683
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
28	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**	т	0,2562	521278,00	--	133551	--	133551	--	144236
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	7,4298	790,98	0,94	5877	7	1080	3835	10488
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4790	3		777	
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**	т стальных элементов	0,6021	681916,20	6764,34	410582	4073	375323	37623	484061
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	31186	698		35856	
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	8,007	2368,93	994,68	18968	7964	10042	2791	23499
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	962	1622		1741	
		Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/									
32	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0026	387159,73	62051,83	1007	161	34	859	2015
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	812	55		149	
33	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	524,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
34	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6024	516,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0026	52059,34	--	135	--	9	125	281
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	126	--		21	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0002	893724,56	454333,60	179	91	4	108	310
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	84	25		23	
37	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
38	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	358,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
39	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
40	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0004	506157,73	193687,69	202	77	--	145	375
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
41	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	5844,00	--	2361	--	2361	--	2550
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
42	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	490,46	25,03	981	50	37	898	2029
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	894	23		150	
43	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	2	4910,71	--	9821	--	9821	--	10607
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
44	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,05	21223,74	1420,73	1061	71	825	163	1322
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	165	14		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32686,45	8219,90	45434	11426	21951	16302	66675
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	12057	4409		4939	
46	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
47	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
48	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13298,00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
49	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13298,00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
50	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
51	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6894,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
52	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
53	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04014	681916,20	6764,34	27372	272	25021	2508	32271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2079	47		2390	
55	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	0,5338	2368,93	994,68	1265	531	670	186	1567
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	64	108		116	
		Распределительный колодец на 3 абонента /9шт/									
56	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0261	387159,73	62051,83	10105	1620	330	8621	20224
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	8155	553		1498	
57	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18,072	524,00	--	9470	--	9470	--	10227
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
58	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	8,1324	516,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
59	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0261	52059,34	--	1359	--	93	1254	2821
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1266	--		209	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка**	т фасонных частей	0,03375	893724,56	454333,60	30163	15334	634	18274	52313
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	14195	4264		3875	
61	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	9	2541,00	--	22869	--	22869	--	24699
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
62	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	9	2464,00	--	22176	--	22176	--	23950
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
63	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	54	939,47	70,92	50731	3830	3323	43142	101384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	43578	--		7510	
64	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	54	2156,00	--	116424	--	116424	--	125738
		СП - 8%			--	--	--	--		9314	
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	18	1236,51	808,02	22257	14544	--	11440	36393
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	7713	3843		2696	
66	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	1485,00	--	26730	--	26730	--	28868
		СП - 8%			--	--	--	--		2138	
67	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	2156,00	--	38808	--	38808	--	41913
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
68	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	358,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
69	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	988,00	--	8892	--	8892	--	9603
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
70	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0054	539819,54	216819,50	2915	1171	4	2051	5364
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	1740	332		397	
71	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,454	9296,00	--	50700	--	50700	--	54756
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
72	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство**	м3	0,45	21223,74	1420,73	9551	639	7424	1468	11900
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	1488	125		881	
73	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	27	490,46	25,03	13242	676	500	12123	27395
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	12066	304		2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	27	4910,71	--	132589	--	132589	--	143196
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,51	32686,45	8219,90	408908	102831	197566	146714	600071
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	108511	39685		44450	
76	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	14182,00	--	127638	--	127638	--	137849
		СП - 8%			--	--	--	--		10211	
77	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	15600,00	--	140400	--	140400	--	151632
		СП - 8%			--	--	--	--		11232	
78	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	13298,00	--	119682	--	119682	--	129257
		СП - 8%			--	--	--	--		9575	
79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	9	13298,00	--	119682	--	119682	--	129257
		СП - 8%			--	--	--	--		9575	
80	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	2082,00	--	18738	--	18738	--	20237
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
81	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	6894,00	--	62046	--	62046	--	67010
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
82	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,15372	521278,00	--	80131	--	80131	--	86541
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	790,98	0,94	3526	4	648	2301	6293
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2874	2		466	
84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,36126	681916,20	6764,34	246349	2444	225194	22574	290437
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	18711	419		21514	
85	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,8042	2368,93	994,68	11381	4779	6025	1674	14100
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	577	973		1044	
		Распределительный колодец на 4 абонента /12 шт/									
86	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0384	387159,73	62051,83	14867	2383	486	12684	29755
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	11998	814		2204	
87	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	524,00	--	12626	--	12626	--	13636
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
88	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,4576	516,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
89	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0384	52059,34	--	1999	--	136	1844	4151
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1863	--		307	
90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,045	893724,56	454333,60	40218	20445	847	24366	69750
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	18926	5686		5167	
91	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	2541,00	--	30492	--	30492	--	32931
		СП - 8%			--	--	--	--		2439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	12	2464,00	--	29568	--	29568	--	31933
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
93	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	72	939,47	70,92	67642	5106	4432	57523	135178
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	58104	--		10013	
94	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2156,00	--	155232	--	155232	--	167651
		СП - 8%			--	--	--	--		12419	
95	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	24	1236,51	808,02	29676	19392	--	15253	48524
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	10284	5123		3594	
96	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1485,00	--	35640	--	35640	--	38491
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
97	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2156,00	--	51744	--	51744	--	55884
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
98	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	358,00	--	17184	--	17184	--	18559
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
99	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	988,00	--	11856	--	11856	--	12804
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
100	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0072	539819,54	216819,50	3887	1561	6	2735	7152
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	2320	443		530	
101	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,272	9296,00	--	67601	--	67601	--	73009
		СП - 8%			--	--	--	--		5408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,6	21223,74	1420,73	12734	852	9898	1957	15867
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	1984	167		1175	
103	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	490,46	25,03	23542	1201	890	21552	48701
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	21451	540		3608	
104	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	48	4910,71	--	235714	--	235714	--	254571
		СП - 8%			--	--	--	--		18857	
105	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,68	32686,45	8219,90	545210	137108	263421	195619	800095
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	144681	52913		59266	
106	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	12	14182,00	--	170184	--	170184	--	183799
		СП - 8%			--	--	--	--		13615	
107	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	15600,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
108	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	12	13298,00	--	159576	--	159576	--	172342
		СП - 8%			--	--	--	--		12766	
109	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	12	13298,00	--	159576	--	159576	--	172342
		СП - 8%			--	--	--	--		12766	
110	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	2082,00	--	24984	--	24984	--	26983
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
111	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	12	6894,00	--	82728	--	82728	--	89346
		СП - 8%			--	--	--	--		6618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,20496	521278,00	--	106841	--	106841	--	115388
		СП - 8%			--	--	--	--		8547	
113	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	5,94384	790,98	0,94	4701	6	863	3068	8391
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3832	3		622	
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,48168	681916,20	6764,34	328465	3258	300258	30099	387249
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	24949	559		28685	
115	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,4056	2368,93	994,68	15174	6371	8034	2233	18800
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	769	1298		1393	
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									
116	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	387159,73	62051,83	1239	199	40	1057	2480
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1000	68		184	
117	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	524,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
118	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	516,00	--	622	--	622	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
119	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0032	52059,34	--	167	--	12	154	346
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	155	--		26	
120	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0002	893724,56	454333,60	179	91	4	108	310
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	84	25		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
122	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
123	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
124	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0004	506157,73	193687,69	202	77	--	145	375
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
125	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	5844,00	--	2361	--	2361	--	2550
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
126	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,05	21223,74	1420,73	1061	71	825	163	1322
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	165	14		98	
127	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	490,46	25,03	1962	100	74	1796	4058
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	1788	45		301	
128	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	4	4910,71	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
129	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32686,45	8219,90	45434	11426	21951	16302	66675
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	12057	4409		4939	
130	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
132	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13298,00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
133	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13298,00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
134	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
135	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6894,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
136	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
137	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04014	681916,20	6764,34	27372	272	25021	2508	32271
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2079	47		2390	
139	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,5338	2368,93	994,68	1265	531	670	186	1567
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	64	108		116	
		Распределительный колодец на 5 абонентов /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	2710 2187	434 148	89	2312 402	5424
141	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,016	524,00 --	-- --	2104 --	-- --	2104	-- 168	2273
142	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3,012	516,00 --	-- --	1554 --	-- --	1554	-- 124	1679
143	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	52059,34 48513,00	-- --	364 340	-- --	24	336 56	757
144	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0075	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	6703 3154	3408 948	141	4061 861	11625
145	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	2541,00 --	-- --	5082 --	-- --	5082	-- 407	5489
146	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	2	2464,00 --	-- --	4928 --	-- --	4928	-- 394	5322
147	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	939,47 807,00	70,92 --	11274 9684	851 --	739	9587 1669	22530
148	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	2156,00 --	-- --	25872 --	-- --	25872	-- 2070	27942
149	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1236,51 428,49	808,02 213,48	4946 1714	3232 854	--	2542 599	8087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
151	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
152	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	358,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
153	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
154	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0012	539819,54	216819,50	648	260	1	456	1192
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	387	74		88	
155	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	9296,00	--	11267	--	11267	--	12168
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
156	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,1	21223,74	1420,73	2122	142	1649	326	2644
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	331	28		196	
157	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	490,46	25,03	4905	250	186	4490	10146
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4469	113		752	
158	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	10	4910,71	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
159	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	32686,45	8219,90	90868	22851	43903	32603	133349
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14182,00	--	28364	--	28364	--	30633
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
161	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15600,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
162	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
163	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
164	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
165	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6894,00	--	13788	--	13788	--	14891
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
167	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	790,98	0,94	784	1	144	511	1398
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	639	--		104	
168	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,08028	681916,20	6764,34	54744	543	50043	5016	64542
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4158	93		4781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,0676	2368,93	994,68	2529	1062	1339	372	3133
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	128	216		232	
		Распределительный колодец на 6 абонентов /1 шт/									
170	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0038	387159,73	62051,83	1471	236	48	1255	2945
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1187	81		218	
171	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	524,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
172	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	516,00	--	933	--	933	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
173	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0038	52059,34	--	198	--	14	183	411
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	184	--		30	
174	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0002	893724,56	454333,60	179	91	4	108	310
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	84	25		23	
175	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
176	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	358,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
177	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0004	506157,73	193687,69	202	77	–	145	375
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
179	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	5844,00	–	2361	–	2361	–	2550
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
180	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,05	21223,74	1420,73	1061	71	825	163	1322
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	165	14		98	
181	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
182	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	6	4910,71	–	29464	–	29464	–	31821
		СП - 8%			–	–	–	–		2357	
183	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32686,45	8219,90	45434	11426	21951	16302	66675
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	12057	4409		4939	
184	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14182,00	–	14182	–	14182	–	15317
		СП - 8%			–	–	–	–		1135	
185	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15600,00	–	15600	–	15600	–	16848
		СП - 8%			–	–	–	–		1248	
186	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13298,00	–	13298	–	13298	–	14362
		СП - 8%			–	–	–	–		1064	
187	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13298,00	–	13298	–	13298	–	14362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
188	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
189	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6894,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
190	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СтремянкиС-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
191	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
192	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04014	681916,20	6764,34	27372	272	25021	2508	32271
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2079	47		2390	
193	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,5338	2368,93	994,68	1265	531	670	186	1567
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	64	108		116	
		Распределительный колодец на 7 абонентов /2 шт/									
194	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0082	387159,73	62051,83	3175	509	104	2709	6354
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2562	174		471	
195	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	524,00	--	2104	--	2104	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
196	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	516,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0082	52059,34	--	427	--	29	394	886
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	398	--		66	
198	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0075	893724,56	454333,60	6703	3408	141	4061	11625
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3154	948		861	
199	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2541,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
200	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
201	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	939,47	70,92	11274	851	739	9587	22530
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	9684	--		1669	
202	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156,00	--	25872	--	25872	--	27942
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
203	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
204	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
205	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
206	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	358,00	--	5012	--	5012	--	5413
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
208	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0012	539819,54	216819,50	648	260	1	456	1192
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	387	74		88	
209	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	9296,00	--	11267	--	11267	--	12168
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
210	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	0,1	21223,74	1420,73	2122	142	1649	326	2644
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	331	28		196	
211	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14	490,46	25,03	6866	350	259	6286	14205
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	6257	158		1052	
212	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Автоматика-Трейд"	Счетчик дистанционный СХВ-15Д	шт	14	4910,71	--	68750	--	68750	--	74250
		СП - 8%			--	--	--	--		5500	
213	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	32686,45	8219,90	90868	22851	43903	32603	133349
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9878	
214	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14182,00	--	28364	--	28364	--	30633
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
215	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15600,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
216	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
218	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
219	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6894,00	--	13788	--	13788	--	14891
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
220	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СтремянкиС-2/	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
221	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	790,98	0,94	784	1	144	511	1398
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	639	--		104	
222	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,08028	681916,20	6764,34	54744	543	50043	5016	64542
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4158	93		4781	
223	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,0676	2368,93	994,68	2529	1062	1339	372	3133
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	128	216		232	
		РАЗДЕЛ 1. Водозаборные сооружения и сети									
		Земляные работы									
224	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	1566,3754	187,94	178,88	294380	280185	--	55557	377932
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	14194	62968		27995	
225	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	48,4446	1681,68	--	81468	--	--	58657	151336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	81468	--		11210	
226	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	32,2964	187,94	178,88	6070	5777	--	1146	7792
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	293	1298		577	
227	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	931,361065	30,99	30,99	28864	28864	--	7270	39024
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	10097		2891	
228	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	931,361065	135,12	63,84	125846	59458	--	67620	208942
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	66387	27529		15477	
229	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	238,2	665,52	--	158527	--	--	114139	294480
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	158527	--		21813	
230	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	358,455335	204,73	197,74	73387	70880	--	14588	95013
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	2508	17753		7038	
231	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	627,2968363	120,00	--	75276	--		--	81298
		СП - 8%			--	--	--	--		6022	
232	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,5	3089,43	150,05	183821	8928	122457	54233	257098
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	52436	2345		19044	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
233	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,087	716848,75	214796,59	62366	18687	4999	44213	115106
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	38680	5980		8526	
234	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87,348	4834,00	--	422240	--	422240	--	456019
		СП - 8%			--	--	--	--		33779	
235	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	452373,47	98714,53	9047	1974	404	7295	17650
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	6669	700		1307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	3199,00	--	64236	--	64236	--	69375
		СП - 8%			--	--	--	--		5139	
237	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	406360,35	76253,58	15848	2974	640	13147	31314
		НР - 99%; СП - 8%			313690,00	26809,81	12234	1046		2320	
238	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	1861,00	--	72869	--	72869	--	78699
		СП - 8%			--	--	--	--		5830	
239	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,087	90673,59	--	7889	--	2824	5014	13935
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	5065	--		1032	
240	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	62638,23	--	1253	--	283	961	2390
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	970	--		177	
241	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	56478,98	--	2203	--	311	1873	4402
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1892	--		326	
242	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,014	306773,03	93610,71	311068	94921	5267	234624	589348
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	210880	26115		43655	
243	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1024,14	924,00	--	946305	--	946305	--	1022010
		СП - 8%			--	--	--	--		75704	
244	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,014	62638,23	--	63515	--	14323	48700	121193
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	49192	--		8977	
245	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,031	355921,27	7562,29	11034	234	550	10255	22992
		НР - 99%; СП - 8%			330642,00	3503,20	10250	109		1703	
246	С123-011201-0202 2301-1201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	31	2407,00	--	74617	--	74617	--	80586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5969	
247	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ/. Установка**	т фасонных частей	0,024	893724,56	454333,60	21449	10904	451	12995	37200
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	10094	3032		2756	
248	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
249	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	5303,00	--	10606	--	10606	--	11454
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
250	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1762,79	75,09	1763	75	331	1377	3391
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	1357	34		251	
251	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	28665,00	--	28665	--	28665	--	30958
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
252	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1762,79	75,09	8814	375	1653	6886	16956
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	6786	169		1256	
253	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2646,37	175,21	13232	876	2368	10278	25391
		НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	9988	394		1881	
254	С123-040102-0304 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	41351,00	--	206755	--	206755	--	223295
		СП - 8%			--	--	--	--		16540	
255	С123-040102-0307 2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	82496,00	--	412480	--	412480	--	445478
		СП - 8%			--	--	--	--		32998	
256	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	14	1429,39	125,50	20011	1757	1307	16934	39901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	16947	158		2956	
257	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	3703,00	--	51842	--	51842	--	55989
		СП - 8%			--	--	--	--		4147	
258	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка**	фланец	17	718,58	53,19	12216	904	794	10413	24439
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	10518	--		1810	
259	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	17	1489,00	--	25313	--	25313	--	27338
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
260	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка**	т фасонных частей	0,015968	893724,56	454333,60	14271	7255	300	8646	24750
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6716	2018		1833	
261	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,4	2964,00	--	1186	--	1186	--	1280
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
262	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	1095179,00	25521,48	438	10	358	70	548
		НР - 99%; СП - 8%			175490,00	533,58	70	--		41	
263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ, ЗАГЛУШКА. Установка**	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
264	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015 прим.	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка**	шт.	11	1236,51	808,02	13602	8888	--	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4713	2348		1647	
266	С123-020304-0609 2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	6700,00	--	33500	--	33500	--	36180
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С123-020304-0809 2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4716,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
268	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4264,00	--	17056	--	17056	--	18420
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
269	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ОТВОД/. Установка	т фасонных частей	0,0242	1237168,56	454333,60	29939	10995	8766	13103	46486
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	10178	3058		3443	
270	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,42984	681916,20	6764,34	293115	2908	267943	26859	345572
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	22264	499		25598	
271	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3	1	21223,74	1420,73	21224	1421	16497	3262	26445
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	3306	278		1959	
272	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1	70,79	2,74	71	3	39	20	98
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	29	--		7	
273	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ кл.В7,5 W4. Устройство	м3	2	21223,74	1420,73	42447	2841	32993	6524	52889
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	6613	556		3918	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /5 шт/									
274	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,1	32686,45	8219,90	232074	58361	112128	83267	340568
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	61585	22523		25227	
275	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	14182,00	--	70910	--	70910	--	76583
		СП - 8%			--	--	--	--		5673	
276	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	15600,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5	13298,00	--	66490	--	66490	--	71809
		СП - 8%			--	--	--	--		5319	
278	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	5	13298,00	--	66490	--	66490	--	71809
		СП - 8%			--	--	--	--		5319	
279	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2082,00	--	10410	--	10410	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
280	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	4156,00	--	20780	--	20780	--	22442
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
281	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0854	521278,00	--	44517	--	44517	--	48079
		СП - 8%			--	--	--	--		3561	
282	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	790,98	0,94	2743	3	505	1789	4895
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2235	1		363	
283	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,41	20032,61	8,16	28246	12	23775	4191	35032
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4459	--		2595	
284	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,5	828,67	20,45	48477	1196	33540	12902	66289
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	13741	132		4910	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/									
285	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,34	32686,45	8219,90	76486	19235	36954	27443	112244
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	20297	7423		8314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	24764,00	--	24764	--	24764	--	26745
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
287	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1	24120,00	--	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
288	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11788,00	--	23576	--	23576	--	25462
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
289	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	1	18714,00	--	18714	--	18714	--	20211
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
290	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
291	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
292	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
293	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
294	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	20032,61	8,16	5649	2	4755	838	7006
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	892	--		519	
295	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	828,67	20,45	14087	348	9746	3749	19264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3993	38		1427	
		Канализационные колодцы D=1000мм /1 шт/									
296	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухне	м3 конструкций колодца	0,88	26709,61	9535,87	23504	8392	2480	15635	42271
		НР - 99%; СП - 8%			14354,42	3592,15	12632	3161		3131	
297	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,36	14422,00	--	5192	--	5192	--	5607
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
298	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	7299,00	--	7299	--	7299	--	7883
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
299	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	7691,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
300	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	9150,00	--	9150	--	9150	--	9882
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
301	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
302	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
303	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0129	521278,00	--	6724	--	6724	--	7262
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
304	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,3741	790,98	0,94	296	--	55	193	528
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	241	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	20032,61	8,16	5649	2	4755	838	7006
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	892	--		519	
306	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	828,67	20,45	5801	143	4014	1544	7932
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1644	16		588	
		Канализационные колодцы D=1500мм /4 шт/									
307	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца	7,12	32686,45	8219,90	232728	58526	112444	83502	341527
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	61758	22587		25298	
308	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,44	14422,00	--	20768	--	20768	--	22429
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
309	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	14182,00	--	56728	--	56728	--	61266
		СП - 8%			--	--	--	--		4538	
310	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	15600,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
311	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	13298,00	--	53192	--	53192	--	57447
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
312	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	4	13298,00	--	53192	--	53192	--	57447
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
313	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
315	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С1-02/**	т	0,0516	521278,00	--	26898	--	26898	--	29050
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
316	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стремянок**	м2окрашиваемой поверхности	1,4964	790,98	0,94	1184	1	218	772	2112
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	965	1		156	
317	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/**	м3 подстилающего слоя	1,128	20032,61	8,16	22597	9	19021	3353	28026
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	3567	--		2076	
318	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	48	828,67	20,45	39776	982	27519	10586	54391
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	11275	108		4029	
319	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,24	21567,88	2104,56	5176	505	3393	1279	6972
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	1278	97		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5938520	771429	11467836	2397417	18869633
							1023856	224997	--	1397749	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3423367				
		Материалы	Тенге				881229				
		Всего заработная плата	Тенге					1248853			
		Местные материалы	Тенге				671578				
		Транспортные расходы	Тенге				75276				
		Накладные расходы	Тенге				1117059				
		Сметная прибыль	Тенге				363234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4903660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
		Сметная заработная плата	Тенге					1248853			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				87043				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				87043				
		Сметная прибыль	Тенге				6963				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				94006				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2428110				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2428110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				194249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2622359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7620026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
		Сметная заработная плата	Тенге					1248853			
		РАЗДЕЛ 2. КПП									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
320	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	294,31377	187,94	178,88	55312	52645	--	10439	71011
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2667	11831		5260	
321	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,24223	1681,68	--	8816	--	--	6347	16376
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	8816	--		1213	
322	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, подсыпка под полы/**	м3 грунта	220,8928	30,99	30,99	6846	6846	--	1724	9255
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	2395		686	
323	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с уплотнением**	м3	55,2232	665,52	--	36752	--	--	26462	68271
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	36752	--		5057	
324	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	220,8928	135,12	63,84	29847	14102	--	16037	49555
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	15745	6529		3671	
325	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	220,8928	77,60	66,55	17142	14701	662	3465	22256
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1779	3034		1649	
		ФУНДАМЕНТЫ									
326	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**	м3	1,8	18252,95	1063,69	32855	1915	29025	2077	37727
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1915	367		2795	
327	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство**	м3	11,6	23039,86	1960,37	267262	22740	202846	41631	333605
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	41676	4072		24711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8, 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06906	197773,00	--	13658	--	13658	--	14751
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
329	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании Ав-1	т	0,012336	123845,65	1291,16	1528	16	5	1375	3135
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1507	4		232	
330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	201312,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
331	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	197773,00	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
332	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	11,2	1375,87	10,01	15410	112	11268	3795	20741
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	4030	50		1536	
333	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,04	828,67	20,45	22407	553	15502	5964	30640
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	6352	61		2270	
		СТЕНЫ									
334	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25	20246,69	2338,40	506167	58460	346124	104944	660000
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	101583	11260		48889	
335	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	65,78	-246,59	--	-16221	--	--	-15085	-33811
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-16221	--		-2505	
336	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,09	328056,71	2120,51	29525	191	24268	4762	37030
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5066	55		2743	
337	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15	м3	0,48	41779,28	4254,44	20054	2042	11969	5831	27956
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	6043	365		2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312,00	--	2899	--	2899	--	3131
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
339	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	197773,00	--	5933	--	5933	--	6408
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
340	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,588	35193,49	5972,94	20694	3512	11195	6062	28896
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5987	675		2140	
341	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	201312,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
342	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021312	197773,00	--	4215	--	4215	--	4552
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		КРОВЛЯ									
343	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	8	9406,55	1672,10	75252	13377	17984	43732	128503
		НР - 90%; СП - 8%			5486,40	587,43	43891	4699		9519	
344	С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	58262,00	--	30296	--	30296	--	32720
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
345	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00508	681916,20	6764,34	3464	34	3167	317	4084
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	263	6		303	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
346	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,2	31633,41	4601,97	69594	10124	41030	18419	95053
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	18440	1800		7041	
347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033264	201312,00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09372	197773,00 --	-- --	18535 --	-- --	18535	-- 1483	20018
349	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	21,78	319,26 67,94	12,12 2,61	6953 1480	264 57	5209	1414 669	9036
350	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,78	599,63 191,48	97,69 21,84	13060 4171	2128 476	6761	4275 1387	18721
351	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,78	89,56 0,71	7,21 1,69	1951 15	157 37	1779	48 160	2159
352	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	21,78	798,78 446,52	50,81 10,31	17397 9725	1107 225	6565	9154 2124	28675
353	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	2,692008	37366,00 --	-- --	100590 --	-- --	100590	-- 8047	108637
354	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,78	2378,19 267,46	35,62 13,88	51797 5825	776 302	45196	5515 4585	61897
355	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,мауэрлат. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,468	102069,94 19779,50	1271,91 488,92	47769 9257	595 229	37917	8537 4504	60810
356	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,468	9997,47 749,58	51,95 21,55	4679 351	24 10	4304	325 400	5404
357	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	44	660,36 575,36	19,08 6,71	29056 25316	839 295	2901	23562 4209	56827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С121-050108-0110 2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	50,6	1757,00	--	88904	--	88904	--	96017
		СП - 8%			--	--	--	--		7112	
359	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2	51103,00	--	10221	--	10221	--	11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
360	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	44	347,01	2,41	15268	106	13913	1164	17747
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1249	44		1315	
361	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28	2604,67	22,71	72931	636	34577	34201	115703
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	37718	284		8571	
362	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2	52390,00	--	10478	--	10478	--	11316
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
363	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,5	68543,00	--	34272	--	34272	--	37013
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
364	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	28	770,34	2,20	21569	61	6091	12356	36640
		НР - 80%; СП - 8%			550,62	1,00	15417	28		2714	
		ПОЛЫ									
365	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	17,04	239,82	28,10	4087	479	2552	1151	5657
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1056	169		419	
366	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,3632	8186,23	1491,81	11159	2034	5474	4226	16616
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	3651	844		1231	
367	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,04	665,01	26,13	11332	445	5919	4862	17489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4968	204		1295	
368	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	17,04	3609,11	19,29	61499	329	55344	5619	72488
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	5826	152		5369	
369	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные**	м плинтусов	17,9	348,92	0,75	6246	13	4387	1741	8625
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	1846	6		639	
		ПРОЕМЫ									
370	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	2,16	3792,22	158,19	8191	342	5094	2613	11669
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	2755	148		864	
371	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	2,4	1016,16	4,53	2439	11	1949	436	3104
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	479	5		230	
372	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,16	19333,00	--	41759	--	41759	--	45100
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
373	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,4	1523,00	--	3655	--	3655	--	3948
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
374	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,6	2775,50	13,44	1665	8	1108	507	2346
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	549	2		174	
375	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	3,36	3438,03	160,97	11552	541	8214	2731	15425
		НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	2797	237		1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С121-090202-1102 2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	26422,00	--	88778	--	88778	--	95880
		СП - 8%			--	--	--	--		7102	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
377	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	17,04	1043,82	13,60	17787	232	6567	9982	29991
		НР - 90%; СП - 8%			644,83	6,08	10988	104		2222	
378	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,04	925,42	2,95	15769	50	4185	9246	27016
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	11534	23		2001	
379	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62	2417,38	69,56	149878	4313	95556	42596	207872
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	50009	3236		15398	
380	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	87,99	0,69	5438	43	483	3946	10134
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	4912	20		751	
381	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3	4683,47	17,83	14050	53	7679	5074	20654
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	6318	25		1530	
382	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	2775,31	39,88	11101	160	3265	6203	18688
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	7676	78		1384	
383	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4	87,99	0,69	352	3	31	255	656
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	318	1		49	
		НАРУЖНАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,48	1071,46	27,73	124804	3230	41437	66216	206301
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	80137	2633		15282	
385	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	10	391,79	3,07	3918	31	2605	1037	5351
		НР - 80%; СП - 8%			128,25	1,35	1282	14		396	
386	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	112	46,16	0,54	5170	61	657	3582	9452
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	4452	25		700	
387	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	16,6	487,18	0,77	8087	13	2093	4785	13902
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	5981	--		1030	
388	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	3,32	46,16	0,54	153	2	19	106	280
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	132	1		21	
		КРЫЛЬЦО									
389	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	20673,17	8,16	12404	5	10502	1784	15322
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1897	--		1135	
390	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0106	12860,66	1251,94	136	13	--	117	273
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	123	5		20	
391	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0106	269649,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
392	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /ТОЛЩ.20ММ/	м2 покрытия	0,3	943,05	87,43	283	26	168	92	405
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	89	9		30	
393	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	0,3	-191,89	-7,63	-58	-2	-51	-6	-68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-5	-1		-5	
		Козырек К-1									
394	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,13144	77149,96	19687,45	10141	2588	283	5460	16849
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	7270	643		1248	
395	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13144	439279,00	--	57739	--	57739	--	62358
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
396	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,81176	790,98	0,94	3015	4	554	1967	5381
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2457	2		399	
397	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,9	2775,50	13,44	5273	26	3507	1606	7430
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1740	6		550	
398	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	5,7	2044,48	94,71	11654	540	1747	8740	22025
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	9367	133		1631	
399	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	6,3042	1817,00	--	11455	--	11455	--	12371
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
400	С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,048	60138,00	--	2887	--	2887	--	3118
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
401	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	5,7	347,01	2,41	1978	14	1802	151	2299
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	162	6		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2544268	223667	1693016	585674	3380332
							627582	57918	--	250395	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2476388				
		Материалы	Тенге				1153109				
		Всего заработная плата	Тенге					677586			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				481889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				580210				
		Сметная прибыль	Тенге				244528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3301126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата	Тенге					677586			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67879				
	Материалы		Тенге				282				
	Всего заработная плата		Тенге					7914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57739				
		Накладные расходы	Тенге				5460				
		Сметная прибыль	Тенге				5867				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3380333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					685499			
		РАЗДЕЛ 3. Уборная с бетонным выгребом на 1 очко									
402	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,96	1401,40	--	18162	--	--	13077	33738
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	18162	--		2499	
403	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,16	665,52	--	4100	--	--	2952	7615
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4100	--		564	
404	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	20,384	2164,59	131,56	44123	2682	36723	5259	53333
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	4718	877		3951	
405	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Изоляция днища глиной**	м3	3,0576	8752,91	1394,32	26763	4263	5803	17385	47680
		НР - 93%; СП - 8%			5460,84	653,08	16697	1997		3532	
406	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,2	18252,95	1063,69	21904	1276	19351	1385	25151
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1863	
407	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	11,4	28529,05	2876,03	325231	32787	211551	83288	441201
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	80893	10632		32682	
408	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7686704	197773,00	--	152022	--	152022	--	164184
		СП - 8%			--	--	--	--		12162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10144	201312,00	--	20421	--	20421	--	22055
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
410	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,704	618,92	44,74	2911	210	1190	1440	4700
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	1511	21		348	
411	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	4,704	231,53	23,07	1089	109	470	490	1706
		НР - 94%; СП - 8%			108,40	2,52	510	12		126	
412	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,704	665,01	26,13	3128	123	1633	1342	4828
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1372	56		358	
413	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	4,704	342,74	0,75	1612	4	77	1394	3247
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	1531	2		241	
414	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,116	1617,57	65,30	40627	1640	22090	14524	59563
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	16897	1259		4412	
415	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	25,116	342,74	0,75	8608	19	416	7445	17338
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	8173	8		1284	
416	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,136	828,67	20,45	30773	759	21291	8190	42081
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	8723	84		3117	
417	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	11,1408	8752,91	1394,32	97514	15534	21142	63346	173729
		НР - 93%; СП - 8%			5460,84	653,08	60838	7276		12869	
418	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,312	59143,80	997,64	18453	311	12435	5256	25606
		НР - 90%; СП - 8%			18291,00	427,88	5707	133		1897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,312	8024,40 1840,52	37,56 15,44	2504 574	12 5	1918	521 242	3267
420	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,2	481,30 348,84	14,06 6,31	10685 7744	312 140	2629	7096 1422	19203
421	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта *СП - 8%*	м3	0,422	43541,00 --	-- --	18374 --	-- --	18374	-- 1470	19844
422	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,76	691,02 566,14	43,66 19,55	2598 2129	164 73	305	2070 373	5042
423	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта *СП - 8%*	м3	0,188	68543,00 --	-- --	12886 --	-- --	12886	-- 1031	13917
424	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,266	102069,94 19779,50	1271,91 488,92	27151 5261	338 130	21552	4852 2560	34563
425	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,266	9997,47 749,58	51,95 21,55	2659 199	14 6	2446	185 228	3071
426	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	15,5	1511,88 407,46	73,56 20,96	23434 6316	1140 325	15978	6109 2363	31907
427	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,05	51103,00 --	-- --	2555 --	-- --	2555	-- 204	2760
428	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,5	347,01 28,39	2,41 1,00	5379 440	37 16	4902	410 463	6252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверного проема. Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,52	1026,75 574,62	399,29 147,21	2587 1448	1006 371	133	1637 338	4562
430	С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0744	52833,00 --	-- --	3931 --	-- --	3931	-- 314	4245
431	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,46184	765,83 687,05	23,28 10,47	2651 2378	81 36	192	2173 386	5210
432	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0684	51103,00 --	-- --	3495 --	-- --	3495	-- 280	3775
433	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	0,32448	11113,24 6636,92	105,01 46,17	3606 2154	34 15	1418	1952 445	6002
434	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,32448	9792,00 --	-- --	3177 --	-- --	3177	-- 254	3431
435	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом *НР - 80%; СП - 8%*	м2	0,32448	995,07 202,53	16,78 4,84	323 66	5 2	252	54 30	407
436	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,28	3061,22 1137,75	512,22 112,79	3918 1456	656 144	1806	1441 429	5788
437	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба *СП - 8%*	м2	1,28	5178,00 --	-- --	6628 --	-- --	6628	-- 530	7158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство вытяжного короба**	м3 древесины в конструкции	0,12	90862,95	952,38	10904	114	8333	2255	14211
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	2457	49		1053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				966888	63631	639525	257528	1322370
							263730	23913	--	97954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				966888				
	Материалы		Тенге				416037				
	Всего заработная плата		Тенге					287644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223490				
		Накладные расходы	Тенге				257530				
		Сметная прибыль	Тенге				97953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					287644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1322372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					287644			
		РАЗДЕЛ 4. Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение									
		Земляные работы									
439	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	14,4	154,45	148,74	2224	2142	--	498	2940
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	82	610		218	
440	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,6	30,99	30,99	298	298	--	75	402
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	104		30	
441	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Просеянная земля для подсыпки**	м3 грунта	4,8	730,94	--	3509	--	--	2526	6517
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	3509	--		483	
442	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	70	471,60	404,04	33012	28283	--	10281	46756
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	4729	9550		3463	
443	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	70	410,87	343,31	28761	24032	--	9247	41049
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	4729	8115		3041	
444	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,268	25756,00	--	6903	--	6903	--	7455
		СП - 8%			--	--	--	--		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,225	31162,72	12949,91	7012	2914	284	3951	11840
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	3814	1125		877	
446	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,225	394600,00	--	88785	--	88785	--	95888
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
447	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	298,07	139,79	19375	9086	2970	7091	28583
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	7319	2530		2117	
448	Ц13-080201-0101 1308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м (фаза)	53	1467,91	552,28	77799	29271	9683	35582	122452
		НР - 72%; СП - 8%			732,93	199,52	38845	10575		9071	
449	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	712,77	332,41	6415	2992	2207	1535	8586
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	1216	916		636	
450	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	270860,00	--	23023	--	23023	--	24865
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
451	С123-060137-0312 2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	552734,00	--	16582	--	16582	--	17909
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
452	С123-060137-0308 2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1324914,00	--	6625	--	6625	--	7155
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
453	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11	471,71	33,36	5189	367	1345	2575	8385
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3477	99		621	
454	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	11	91,00	--	1001	--	1001	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
455	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	585,31	53,92	1756	162	646	696	2648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	948	18		196	
456	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3	168,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
457	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	3	832,13	130,05	2496	390	242	1428	4238
		НР - 72%; СП - 8%			621,30	39,64	1864	119		314	
458	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	912,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
459	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм**	канало-километр трубопровода	0,024	124552,68	--	2989	--	36	2244	5652
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	2953	--		419	
460	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/**	м	24	656,00	--	15744	--	15744	--	17004
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
461	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**	шт.	3	1327,20	80,97	3982	243	361	2491	6991
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	27,34	3378	82		518	
462	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	3	10846,00	--	32538	--	32538	--	35141
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
463	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	45	278,27	26,86	12522	1209	2484	6578	20628
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	8829	308		1528	
464	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0279	201312,00	--	5617	--	5617	--	6066
		СП - 8%			--	--	--	--		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	1227,37	163,40	8592	1144	2107	4038	13640
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	5341	268		1010	
466	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	198819,00	--	2199	--	2199	--	2375
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 8 шт/									
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/1)									
467	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	--	3866	12900
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	2545	2288		956	
468	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	18574,50	27,00	8359	12	7720	502	9569
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	627	--		709	
469	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,2011314	461436,00	--	92809	--	92809	--	100234
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
470	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	1453	68		227	
471	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
472	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
473	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1126	389		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	79227,00	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
475	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	1472	39		245	
476	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
477	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
478	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
479	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
480	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
481	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
482	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
483	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
485	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
486	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	3183,04	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
487	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8498,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/2)									
488	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	8077,71	5532,95	48466	33198	--	23198	77398
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	15269	13729		5733	
489	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	2,7	18574,50	27,00	50151	73	46314	3011	57416
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	3764	--		4253	
490	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	1,2067884	461436,00	--	556856	--	556856	--	601404
		СП - 8%			--	--	--	--		44548	
491	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	1620,16	150,18	9721	901	105	7296	18379
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	8715	405		1361	
492	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	10132,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	
493	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭдектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт	6	1607,14	--	9643	--	9643	--	10414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
494	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	60	298,07	139,79	17884	8387	2741	6546	26385
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	6756	2335		1954	
495	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,06	79227,00	--	4754	--	4754	--	5134
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
496	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	45	263,20	22,00	11844	990	2025	6525	19839
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	8829	234		1470	
497	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0402	201312,00	--	8093	--	8093	--	8740
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
498	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	1967,00	--	11802	--	11802	--	12746
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
499	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	15,6	420,00	--	6552	--	6552	--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
500	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	178,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
501	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3861,00	--	23166	--	23166	--	25019
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
502	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2123,00	--	12738	--	12738	--	13757
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
503	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	шт	6	3183,04	--	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	8498,00	--	50988	--	50988	--	55067
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
					ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/3)						
505	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м									
			опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	--	3866	12900
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	2545	2288		956	
506	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20									
			м3	0,45	18574,50	27,00	8359	12	7720	502	9569
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	627	--		709	
507	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения									
			т	0,2011314	461436,00	--	92809	--	92809	--	100234
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
508	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка									
			светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	1453	68		227	
509	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82									
			шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
510	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭдектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В									
			шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
511	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			м	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1126	389		326	
512	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
			км	0,01	79227,00	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям									
	Изм. и доп. вып. 9		м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	1472	39		245	
514	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
515	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
516	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
517	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
518	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
519	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
520	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4726,00	--	18904	--	18904	--	20416
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
521	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
522	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	3183,04	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
524	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8498,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1654595	160596	1345190	152938	1952141
							148811	56689	--	144606	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				534634				
		Материалы	Тенге				28399				
		Всего заработная плата	Тенге					137460			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				295098				
		Накладные расходы	Тенге				98971				
		Сметная прибыль	Тенге				50688				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				684294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					137460			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				358006				
		Материалы	Тенге				62212				
		Всего заработная плата	Тенге					68040			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				190621				
		Местные материалы	Тенге				6903				
		Накладные расходы	Тенге				53970				
		Сметная прибыль	Тенге				32958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					68040			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				742474				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				742474				
		Сметная прибыль	Тенге				59398				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				801872				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19481				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19481				
		Сметная прибыль	Тенге				1558				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1952139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					205501			
		РАЗДЕЛ 5. Водозабор Резервуар									
		Земляные работы									
525	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	87,75	154,45	148,74	13553	13052	--	3037	17917
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	501	3718		1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	30,99	30,99	1859	1859	--	468	2514
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	650		186	
527	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Просеянная земля для подсыпки	м3 грунта	27,75	730,94	--	20284	--	--	14604	37679
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	20284	--		2791	
528	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115	471,60	404,04	54234	46465	--	16890	76814
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	7769	15689		5690	
529	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115	410,87	343,31	47250	39481	--	15192	67438
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	7769	13331		4995	
530	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,414	25756,00	--	10663	--	10663	--	11516
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
531	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,19	31162,72	12949,91	37084	15410	1500	20899	62621
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	20174	5949		4639	
532	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,245	394600,00	--	96677	--	96677	--	104411
		СП - 8%			--	--	--	--		7734	
533	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,945	1155384,00	--	1091838	--	1091838	--	1179185
		СП - 8%			--	--	--	--		87347	
534	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	115	298,07	139,79	34279	16076	5254	12546	50571
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	12949	4476		3746	
535	Ц13-080201-0101 1308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м (фаза)	79	1467,91	552,28	115965	43630	14433	53038	182523
		НР - 72%; СП - 8%			732,93	199,52	57902	15762		13520	
536	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	712,77	332,41	12117	5651	4169	2899	16218
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	2297	1730		1201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	С123-060137-0308 2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	1324914,00	--	31798	--	31798	--	34342
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
538	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	270860,00	--	8668	--	8668	--	9361
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
539	С123-060137-0201 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	190423,00	--	9331	--	9331	--	10077
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
540	С123-060137-0312 2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	552734,00	--	13818	--	13818	--	14924
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
541	С123-060217-1501 2306-0217-1501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	489334,00	--	12233	--	12233	--	13212
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
542	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	388017,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
543	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	554161,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
544	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	73,82	0,81	1107	12	277	592	1835
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	818	4		136	
545	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	47891,00	--	718	--	718	--	776
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
546	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	29	471,71	33,36	13680	967	3546	6789	22106
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	9167	262		1637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
			м	29	91,00	--	2639	--	2639	--	2850
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
548	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
			м	6	585,31	53,92	3512	324	1291	1392	5296
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	1897	36		392	
549	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**									
			м	6	168,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
550	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**									
			м	3	832,13	130,05	2496	390	242	1428	4238
		НР - 72%; СП - 8%			621,30	39,64	1864	119		314	
551	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	3	912,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
552	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм**									
			канало-километр трубопровода	0,039	124552,68	--	4858	--	60	3646	9184
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	4798	--		680	
553	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/**									
			м	39	656,00	--	25584	--	25584	--	27631
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
554	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**									
			шт.	3	1327,20	80,97	3982	243	361	2491	6991
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	27,34	3378	82		518	
555	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86**									
			шт.	3	10846,00	--	32538	--	32538	--	35141
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
557	51-080401-0256 5108-0401-0256 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления ЯУО9602-3474	шт.	1	35773,00	--	35773	--		--	35773
					--	--	--	--	35773	--	
558	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
559	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа	10 шт.	0,2	802,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
560	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
561	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
562	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4170,52	26,21	4171	26	1929	1596	6227
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	--	2216	--		461	
563	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У3, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
564	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт.	1	3592,00	--	3592	--	3592	--	3879
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
565	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	278,27	26,86	6957	672	1380	3655	11460
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	4905	171		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	201312,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
567	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1227,37	163,40	6137	817	1505	2885	9743
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	3815	191		722	
568	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	198819,00	--	1571	--	1571	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 9 шт/									
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/1)									
569	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	--	3866	12900
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	2545	2288		956	
570	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	18574,50	27,00	8359	12	7720	502	9569
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	627	--		709	
571	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,2011314	461436,00	--	92809	--	92809	--	100234
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
572	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	1453	68		227	
573	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
574	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭдектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1126	389		326	
576	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	79227,00	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
577	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	1472	39		245	
578	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
579	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
580	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
581	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
582	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
583	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
584	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
586	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
587	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
588	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	3183,04	--	3183	--	3183	--	3438
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
589	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8498,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/2)									
590	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7	8077,71	5532,95	56544	38731	--	27065	90297
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	17813	16018		6689	
591	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	3,15	18574,50	27,00	58510	85	54033	3513	66985
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	4392	--		4962	
592	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	1,4079198	461436,00	--	649665	--	649665	--	701638
		СП - 8%			--	--	--	--		51973	
593	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	7	1620,16	150,18	11341	1051	122	8513	21442
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	10168	473		1588	
594	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	7	10132,00	--	70924	--	70924	--	76598
		СП - 8%			--	--	--	--		5674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭдектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт	7	1607,14	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
596	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	70	298,07	139,79	20865	9785	3198	7637	30782
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	7882	2725		2280	
597	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07	79227,00	--	5546	--	5546	--	5990
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
598	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	52,5	263,20	22,00	13818	1155	2362	7613	23145
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	10301	273		1714	
599	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0469	201312,00	--	9442	--	9442	--	10197
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
600	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1967,00	--	13769	--	13769	--	14871
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
601	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	420,00	--	7644	--	7644	--	8256
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
602	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	178,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
603	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3861,00	--	27027	--	27027	--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
604	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2123,00	--	14861	--	14861	--	16050
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	7	3183,04	--	22281	--	22281	--	24064
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
606	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	8498,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/3)									
607	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	--	3866	12900
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	2545	2288		956	
608	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	18574,50	27,00	8359	12	7720	502	9569
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	627	--		709	
609	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,2011314	461436,00	--	92809	--	92809	--	100234
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
610	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	1453	68		227	
611	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
612	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ЭдектроПромСнаб. Kz"	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
613	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1126	389		326	
614	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	79227,00	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям									
	Изм. и доп. вып. 9		м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	1472	39		245	
616	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
617	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
618	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
619	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
620	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
621	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
622	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4726,00	--	18904	--	18904	--	20416
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
623	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
624	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	3183,04	–	3183	–	3183	–	3438
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
626	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8498,00	–	8498	–	8498	–	9178
		СП - 8%			–	–	–	–		680	
		Опора ж/б П1 /9 шт/									
627	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	6492,46	2830,41	58432	25474	5996	30982	96568
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	26962	11766		7153	
628	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	9	25989,00	–	233901	–	233901	–	252613
		СП - 8%			–	–	–	–		18712	
629	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3379,00	–	30411	–	30411	–	32844
		СП - 8%			–	–	–	–		2433	
630	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	4825,00	–	43425	–	43425	–	46899
		СП - 8%			–	–	–	–		3474	
631	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2123,00	–	19107	–	19107	–	20636
		СП - 8%			–	–	–	–		1529	
632	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2221,00	–	19989	–	19989	–	21588
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
633	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	587807,00	–	2645	–	2645	–	2857
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
		Опора ж/б анкерная К3 /1 шт/									
634	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	25989,00	–	51978	–	51978	–	56136
		СП - 8%			–	–	–	–		4158	
636	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	–	2240	7091
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	
637	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3н)	м3	0,1	31406,00	–	3141	–	3141	–	3392
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
638	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	3071,43	–	6143	–	6143	–	6634
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
639	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	–	3013	–	3013	–	3254
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
640	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434,00	–	4434	–	4434	–	4789
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
641	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	–	1967	–	1967	–	2124
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
642	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	420,00	–	1092	–	1092	–	1179
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
643	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178,00	–	356	–	356	–	384
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
644	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4825,00	–	4825	–	4825	–	5211
		СП - 8%			–	–	–	–		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137,00	–	20274	–	20274	–	21896
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
646	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	–	8492	–	8492	–	9171
		СП - 8%			–	–	–	–		679	
647	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	–	2123	–	2123	–	2293
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
648	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221,00	–	2221	–	2221	–	2399
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
649	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869,00	–	869	–	869	–	939
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
650	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1	883,93	–	884	–	884	–	955
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
651	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У 3	шт	1	4151,79	–	4152	–	4152	–	4484
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
652	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	587807,00	–	294	–	294	–	317
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УПЗ/3шт/									
653	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6492,46	2830,41	19477	8491	1999	10327	32189
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	8987	3922		2384	
654	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	3	25989,00	–	77967	–	77967	–	84204
		СП - 8%			–	–	–	–		6237	
655	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3013,00	–	9039	–	9039	–	9762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
656	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4825,00	--	14475	--	14475	--	15633
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
657	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2123,00	--	6369	--	6369	--	6879
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
658	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2221,00	--	6663	--	6663	--	7196
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
659	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
660	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6	м	3	883,93	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
661	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У 3	шт	3	4151,79	--	12455	--	12455	--	13452
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
662	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	587807,00	--	882	--	882	--	952
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Опора ж/б анкерная УГЛОВАЯ УАЗ /1 шт/									
663	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
664	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	25989,00	--	51978	--	51978	--	56136
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
665	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	--	2240	7091
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,1	31406,00	--	3141	--	3141	--	3392
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
667	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	3071,43	--	6143	--	6143	--	6634
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
668	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
669	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
670	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
671	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	420,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
672	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
673	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4825,00	--	4825	--	4825	--	5211
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
674	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137,00	--	20274	--	20274	--	21896
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
675	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
		СП - 8%			--	--	--	--		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
677	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2221,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
678	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	шт.	1	869,00	--	869	--	869	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
679	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП-6**	м	1	883,93	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
680	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У 3**	шт	1	4151,79	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
681	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	587807,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
682	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали. Монтаж оборудования**	шт.	1	1723,47	277,39	1723	277	356	844	2773
		НР - 72%; СП - 8%			1090,00	82,02	1090	82		205	
683	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0133	211214,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
684	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования /хомут Х20, Х19/**	шт.	5	2088,16	114,81	10441	574	6052	2826	14328
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	21,87	3815	109		1061	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				4038372	304764	3409329	301339	4684029
							288508	111534	35773	344316	
	Стоимость оборудования		Тенге				35773				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35773				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1889967				
	Материалы		Тенге				48045				
	Всего заработная плата		Тенге					206151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1520966				
		Накладные расходы	Тенге				148428				
		Сметная прибыль	Тенге				163072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2201467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					206151			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246389				
	Материалы		Тенге				80515				
	Всего заработная плата		Тенге					193892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460790				
	Местные материалы		Тенге				432768				
		Накладные расходы	Тенге				152909				
		Сметная прибыль	Тенге				111944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					193892			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				835283				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835283				
		Сметная прибыль	Тенге				66823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				902106				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30959				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30959				
		Сметная прибыль	Тенге				2477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4684024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					400042			
	РАЗДЕЛ 6. Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине(на 2 насосные станции)										
	Земляные работы										
685	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**43,8052**	**154,45**	**148,74**	**6766**	**6516**	**--**	**1516**	**8944**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,71**	**42,37**	**250**	**1856**		**663**	
686	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,3548**	**1681,68**	**--**	**2278**	**--**	**--**	**1640**	**4232**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	**--**	**2278**	**--**		**313**	
687	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**12,96**	**404,26**	**402,86**	**5239**	**5221**	**1**	**1152**	**6903**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,28**	**122,17**	**17**	**1583**		**511**	
688	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,052**	**730,94**	**--**	**1500**	**--**	**--**	**1080**	**2786**
		НР - 72%; СП - 8%			**730,94**	**--**	**1500**	**--**		**206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,52	135,12	63,84	2773	1310	--	1490	4603
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1463	607		341	
		ФУНДАМЕНТ									
690	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5	м3	1,8	18252,95	1063,69	32855	1915	29025	2077	37727
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1915	367		2795	
691	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство	м3	11,6	23039,86	1960,37	267262	22740	202846	41631	333605
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	41676	4072		24711	
692	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8, 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06906	197773,00	--	13658	--	13658	--	14751
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
693	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании Ав-1	т	0,012336	123845,65	1291,16	1528	16	5	1375	3135
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1507	4		232	
694	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	201312,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
695	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	197773,00	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
696	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	11,2	1375,87	10,01	15410	112	11268	3795	20741
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	4030	50		1536	
697	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,04	828,67	20,45	22407	553	15502	5964	30640
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	6352	61		2270	
698	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ ОГОЛОВОК СКВАЖИНЫ /БМ В7,5/	м3	0,4	20993,98	914,52	8398	366	6574	1438	10622
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1458	122		787	
699	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,28	828,67	20,45	5204	128	3601	1385	7116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1475	14		527	
		Стены									
700	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57,54	34954,81	2338,40	2011300	134552	1642946	241538	2433065
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	233802	25916		180227	
701	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	151,4210526	246,59	--	37340	--	--	34726	77831
		НР - 93%; СП - 8%			246,59	--	37340	--		5765	
702	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0831	58407,71	2120,51	4854	176	--	4397	9991
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	4677	51		740	
703	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0831	269649,00	--	22408	--	22408	--	24200
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
704	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0042	479649,86	2021,86	2015	8	796	1105	3370
		НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	1211	3		250	
705	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /ПРМ-1/	м3	0,2	41779,28	4254,44	8356	851	4987	2430	11648
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	2518	152		863	
706	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	197773,00	--	1582	--	1582	--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
707	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01572	201312,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
708	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС-1/	м3	0,2646	31792,36	5250,41	8412	1389	4443	2600	11893
		НР - 91%; СП - 8%			9750,84	1048,00	2580	277		881	
709	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003024	201312,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095904	197773,00	--	1897	--	1897	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		КРОВЛЯ									
711	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	8	9406,55	1672,10	75252	13377	17984	43732	128503
		НР - 90%; СП - 8%			5486,40	587,43	43891	4699		9519	
712	С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	58262,00	--	30296	--	30296	--	32720
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
713	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00508	681916,20	6764,34	3464	34	3167	317	4084
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	263	6		303	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
714	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,2	31633,41	4601,97	69594	10124	41030	18419	95053
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	18440	1800		7041	
715	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033264	201312,00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
716	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09372	197773,00	--	18535	--	18535	--	20018
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
717	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АН-2/	т	0,00928	36630,35	1947,36	340	18	4	294	685
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	318	6		51	
718	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00928	201312,00	--	1868	--	1868	--	2018
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
719	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,78	319,26	12,12	6953	264	5209	1414	9036
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	1480	57		669	
720	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	21,78	599,63	97,69	13060	2128	6761	4275	18721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	4171	476		1387	
721	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,78	89,56	7,21	1951	157	1779	48	2159
		НР - 92%; СП - 8%			0,71	1,69	15	37		160	
722	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,78	798,78	50,81	17397	1107	6565	9154	28675
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	9725	225		2124	
723	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	2,692008	37366,00	--	100590	--	100590	--	108637
		СП - 8%			--	--	--	--		8047	
724	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	21,78	2378,19	35,62	51797	776	45196	5515	61897
		НР - 90%; СП - 8%			267,46	13,88	5825	302		4585	
725	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,468	102069,94	1271,91	47769	595	37917	8537	60810
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	9257	229		4504	
726	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,468	9997,47	51,95	4679	24	4304	325	5404
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	351	10		400	
727	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	44	660,36	19,08	29056	839	2901	23562	56827
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	25316	295		4209	
728	С121-050108-0110 2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,6	1757,00	--	88904	--	88904	--	96017
		СП - 8%			--	--	--	--		7112	
729	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	51103,00	--	10221	--	10221	--	11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
730	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44	347,01	2,41	15268	106	13913	1164	17747
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1249	44		1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28	2604,67	22,71	72931	636	34577	34201	115703
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	37718	284		8571	
732	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52390,00	--	10478	--	10478	--	11316
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
733	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	68543,00	--	34272	--	34272	--	37013
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
734	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	28	770,34	2,20	21569	61	6091	12356	36640
		НР - 80%; СП - 8%			550,62	1,00	15417	28		2714	
735	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01758	681916,20	6764,34	11988	119	10958	1099	14134
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	911	20		1047	
		ПРОЕМЫ									
736	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2256,90	45,82	9479	192	1591	5362	16029
		НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	7696	76		1187	
737	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	38358,00	--	161104	--	161104	--	173992
		СП - 8%			--	--	--	--		12888	
738	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
		Полы									
739	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,04	239,82	28,10	4087	479	2552	1151	5657
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1056	169		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3632	20032,61	8,16	27308	11	22986	4052	33869
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4311	--		2509	
741	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,04	1396,97	87,63	23804	1493	12585	9307	35761
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	9726	176		2649	
742	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,04	865,13	43,03	14742	733	8141	5610	21980
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	5868	100		1628	
743	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,04	3271,46	66,97	55746	1141	36922	17085	78657
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	17683	492		5826	
744	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18	526,96	1,50	9485	27	4751	4436	15035
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	4707	12		1114	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
745	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	17,04	1043,82	13,60	17787	232	6567	9982	29991
		НР - 90%; СП - 8%			644,83	6,08	10988	104		2222	
746	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,04	925,42	2,95	15769	50	4185	9246	27016
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	11534	23		2001	
747	С122-040201-0901 2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	24	516,00	--	12384	--	12384	--	13375
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
748	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	2417,38	69,56	49315	1419	31441	14015	68396
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	16455	1065		5066	
749	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63	87,99	0,69	5543	44	491	4022	10331
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	5008	20		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,4	1617,57	65,30	62115	2508	33773	22206	91067
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	25834	1924		6746	
751	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,4	1470,19	50,95	56455	1956	32004	19249	81761
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	22495	1566		6056	
752	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	38,4	4683,47	17,83	179845	684	98291	64948	264377
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	80870	315		19583	
753	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	2775,31	39,88	6661	96	1960	3722	11213
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	4605	47		831	
754	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ОТКОСЫ	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	618,47	4,14	1484	10	523	764	2429
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	951	5		180	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
755	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,48	1071,46	27,73	124804	3230	41437	66216	206301
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	80137	2633		15282	
756	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	10	391,79	3,07	3918	31	2605	1037	5351
		НР - 80%; СП - 8%			128,25	1,35	1282	14		396	
757	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	112	46,16	0,54	5170	61	657	3582	9452
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	4452	25		700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6	487,18	0,77	2923	5	756	1730	5025
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	2162	--		372	
		козырек									
759	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13144	77149,96	19687,45	10141	2588	283	5460	16849
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	7270	643		1248	
760	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13144	439279,00	--	57739	--	57739	--	62358
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
761	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,81176	790,98	0,94	3015	4	554	1967	5381
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2457	2		399	
762	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,9	2775,50	13,44	5273	26	3507	1606	7430
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1740	6		550	
763	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,7	2044,48	94,71	11654	540	1747	8740	22025
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	9367	133		1631	
764	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,3042	1817,00	--	11455	--	11455	--	12371
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
765	С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	60138,00	--	2887	--	2887	--	3118
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
766	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,7	347,01	2,41	1978	14	1802	151	2299
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	162	6		170	
				Крыльца							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	730,94	--	585	--	--	421	1086
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	585	--		80	
768	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	20673,17	8,16	16539	7	14002	2378	20430
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2530	--		1513	
769	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01116	12860,66	1251,94	144	14	1	123	288
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	129	6		21	
770	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01116	269649,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ПРИЯМОК ПРМ-1									
771	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	20032,61	8,16	10016	4	8431	1486	12423
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1581	--		920	
772	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,00672	369567,08	1183,08	2483	8	1098	1256	4039
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1377	3		299	
773	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Съемный щит Сщ-1	т конструкций	0,03104	44730,10	12541,53	1388	389	253	569	2114
		НР - 69%; СП - 8%			24017,40	2532,00	746	79		157	
774	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02064	375397,00	--	7748	--	7748	--	8368
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
775	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	197773,00	--	2057	--	2057	--	2221
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
776	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (АС-5)	м2 поверхности облицовки	2,5	4683,47	17,83	11709	45	6399	4228	17212
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	5265	20		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4251344	224258	3155662	811858	5468260
							871423	53316	--	405055	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3996737				
		Материалы	Тенге				2540520				
		Всего заработная плата	Тенге					908230			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379417				
		Накладные расходы	Тенге				800467				
		Сметная прибыль	Тенге				383776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5180980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								911
		Сметная заработная плата	Тенге					908230			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254607				
	Материалы		Тенге				2127				
	Всего заработная плата		Тенге					16509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233599				
		Накладные расходы	Тенге				11391				
		Сметная прибыль	Тенге				21280				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5468258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					924739			
		РАЗДЕЛ 7. Технологическое оборудование /на 2 насосные станции/									
777	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	2	96583,13	36189,09	193166	72378	13598	80354	295402
		НР - 61%; СП - 8%			53595,00	12269,04	107190	24538		21882	
778	Прайс-лист	Погружной скважинный насос Wilo TWi 4.09-18-Ci3 с силовым кабелем	шт	2	385339,29	--	770679	--		--	770679
					--	--	--	--	770679	--	
779	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	22874,79	6477,60	45750	12955	3519	24228	75576
		НР - 72%; СП - 8%			14638,00	2187,20	29276	4374		5598	
780	Прайс-лист	Шкаф управления с двумя насосами уличного монтажа SK712/D-2-3	шт	2	545142,86	--	1090286	--		--	1090286
					--	--	--	--	1090286	--	
781	Прайс-лист	Электрод погружной с сигнальным кабелем 20м	комплект	2	45642,86	--	91286	--		--	91286
					--	--	--	--	91286	--	
782	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17820,66	408,58	35641	817	6116	28365	69126
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5120	
783	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	64274,00	--	128548	--		--	128548
					--	--	--	--	128548	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	3956,15 1329,80	119,01 22,52	7912 2660	238 45	5014	2651 845	11408
785	С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики холодной воды СТВ-50 *СП - 8%*	шт.	2	95286,00 --	-- --	190572 --	-- --	190572	-- 15246	205818
786	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	283,43 264,90	-- --	567 530	-- --	37	519 87	1173
787	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры МП3-У с трехходовым краном ОБМ1-100 *СП - 8%*	комплект	2	2198,00 --	-- --	4396 --	-- --	4396	-- 352	4748
788	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1287,00 --	-- --	2574 --	-- --	2574	-- 206	2780
789	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0102	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	9116 4290	4634 1289	192	5523 1171	15810
790	С123-020101-0610 2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	4	1109,00 --	-- --	4436 --	-- --	4436	-- 355	4791
791	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1690,00 --	-- --	3380 --	-- --	3380	-- 270	3650
792	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	8147,20 4909,36	3038,15 1035,56	81472 49094	30382 10356	1996	36264 9419	127155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10	43382,00	--	433820	--	433820	--	468526
		СП - 8%			--	--	--	--		34706	
794	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1762,79	75,09	7051	300	1322	5509	13565
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	5429	135		1005	
795	С123-041001-3903 2304-1001-3903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	66647,00	--	133294	--	133294	--	143958
		СП - 8%			--	--	--	--		10664	
796	С123-041011-0104 2304-1011-0104 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114286,00	--	228572	--	228572	--	246858
		СП - 8%			--	--	--	--		18286	
797	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
798	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	22	718,58	53,19	15809	1170	1028	13475	31627
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	13611	--		2343	
799	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1795,00	--	39490	--	39490	--	42649
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
800	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	893724,56	454333,60	3754	1908	80	2274	6510
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1766	531		482	
801	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	758,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
802	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1038,84	--	2078	--	235	1806	4195
		НР - 98%; СП - 8%			921,50	--	1843	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	С123-051501-1701 2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	**Уровнемер УЭ-75**	шт.	2	6467,00	--	12934	--	12934	--	13969
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
804	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,18	49918,09	2569,56	8985	463	621	5503	15647
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	7901	73		1159	
805	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т**	т	0,18	438711,00	--	78968	--	78968	--	85285
		СП - 8%			--	--	--	--		6317	
806	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	52	2486,10	214,88	129277	11174	999	74935	220549
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	110,39	117104	5740		16337	
807	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	40	2964,00	--	118560	--	118560	--	128045
		СП - 8%			--	--	--	--		9485	
808	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	1861,00	--	22332	--	22332	--	24119
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3900702	136419	1314083	281406	4350216
							369403	47316	2080799	168107	
	Стоимость оборудования		Тенге				2080798				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2080798				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				449665				
	Материалы		Тенге				20113				
	Всего заработная плата		Тенге					347672			
		Накладные расходы	Тенге				215781				
		Сметная прибыль	Тенге				53236				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				718682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					347672			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35730				
	Материалы		Тенге				2620				
	Всего заработная плата		Тенге					27052			
		Накладные расходы	Тенге				26781				
		Сметная прибыль	Тенге				5001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27052			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				621				
	Всего заработная плата		Тенге					7975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78968				
		Накладные расходы	Тенге				5503				
		Сметная прибыль	Тенге				7476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7975			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1246556				
	Материалы		Тенге				11402				
	Всего заработная плата		Тенге					34021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1200358				
	Сдача и испытание		Тенге				929				
		Накладные расходы	Тенге				33340				
		Сметная прибыль	Тенге				102392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1382288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4350212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					416719			
		РАЗДЕЛ 8. Резервуар на 150м3 (на 2 резервуар)									
809	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**442,4**	**135,12**	**63,84**	**59777**	**28243**	**--**	**32120**	**99248**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**31534**	**13076**		**7352**	
810	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**442,4**	**77,60**	**66,55**	**34332**	**29442**	**1328**	**6940**	**44574**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,05**	**13,74**	**3562**	**6077**		**3302**	
811	**Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2 обваловка**	**м3 грунта**	**102**	**64,54**	**61,19**	**6583**	**6241**	**--**	**2372**	**9672**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,36**	**28,94**	**342**	**2952**		**716**	
812	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25. Устройство**	**м3**	**118,06**	**30278,91**	**2876,03**	**3574729**	**339544**	**2397443**	**862542**	**4792252**
		НР - 91%; СП - 8%			**7095,90**	**932,63**	**837742**	**110106**		**354982**	
813	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,18944**	**197773,00**	**--**	**235239**	**--**	**235239**	**--**	**254058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18819**	
814	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3708**	**201312,00**	**--**	**74646**	**--**	**74646**	**--**	**80618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5972**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 С-1, С-2, С-3, С-4	т	4,61592	197773,00	--	912904	--	912904	--	985937
		СП - 8%			--	--	--	--		73032	
816	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,61592	17095,97	904,01	78914	4173	1343	67940	158602
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	73398	1262		11748	
817	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м3	0,64	23069,39	1063,69	14764	681	13402	738	16743
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	681	131		1240	
818	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18696	369567,08	1183,08	69094	221	30559	34947	112364
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	38314	89		8323	
819	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	7523,80	1510,20	90286	18122	46766	35980	136367
		НР - 118%; СП - 8%			2116,53	424,43	25398	5093		10101	
820	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6	м3	21,22	43610,00	--	925404	--	925404	--	999437
		СП - 8%			--	--	--	--		74032	
821	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,07456	163454,00	--	12187	--	12187	--	13162
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА									
822	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	2795,94	1385,91	11184	5544	506	7332	19997
		НР - 118%; СП - 8%			1283,40	269,90	5134	1080		1481	
823	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,04	43610,00	--	132574	--	132574	--	143180
		СП - 8%			--	--	--	--		10606	
824	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,448	12211,79	6758,97	17683	9787	639	12379	32467
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	7257	3234		2405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9150,00	--	36600	--	36600	--	39528
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
826	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5172,00	--	20688	--	20688	--	22343
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
827	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
828	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование. Устройство	м3	0,6	29631,83	4601,97	17779	2761	9989	5023	24627
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	5029	491		1824	
829	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1562,18	175,21	6249	701	512	5297	12470
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	5036	315		924	
830	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
		СП - 8%			--	--	--	--		6504	
831	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12356	64449,90	24391,30	7963	3014	1057	3290	12153
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	3892	875		900	
832	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12356	521278,00	--	64409	--	64409	--	69562
		СП - 8%			--	--	--	--		5153	
833	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,58324	173,92	3,17	623	11	454	110	792
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	158	2		59	
		Дыхательное устройство									
834	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002128	716848,75	214796,59	1525	457	122	1081	2815
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	946	146		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,002128	2877,00 --	-- --	6 --	-- --	6	-- --	7
836	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,44	29631,83 8382,00	4601,97 818,26	13038 3688	2025 360	7325	3684 1338	18060
837	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	2779,61 398,03	41,44 11,82	5559 796	83 24	4680	803 509	6872
838	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр аэрозольный *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	19364,03 1004,79	218,53 60,47	38728 2010	437 121	36281	2088 3265	44081
839	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00368	113717,20 101498,40	1818,53 406,90	418 374	7 1	37	259 54	731
840	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,00128	439279,00 --	-- --	562 --	-- --	562	-- 45	607
841	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0024	201312,00 --	-- --	483 --	-- --	483	-- 39	522
		Утепленный люк									
842	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,41426	83330,34 77338,20	4278,90 1609,90	34520 32038	1773 667	709	22566 4567	61654
843	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,4135	438711,00 --	-- --	181407 --	-- --	181407	-- 14513	195920
844	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00076	201312,00 --	-- --	153 --	-- --	153	-- 12	165
845	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,01354	173,92 44,09	3,17 0,45	2089 530	38 5	1521	369 197	2655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2	82207,36	6160,26	16441	1232	7720	5750	23966
		НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	7489	77		1775	
		Изоляционные работы. Перекрытие									
847	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	77,252	583,38	97,69	45067	7546	22728	15162	65047
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	14793	1688		4818	
848	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	77,252	173,96	14,42	13439	1114	11777	744	15318
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	548	261		1135	
849	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20736	12860,66	1251,94	2667	260	6	2280	5342
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2401	105		396	
850	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20736	269649,00	--	55914	--	55914	--	60388
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
851	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	77,252	669,91	26,34	51752	2035	36665	12256	69129
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	13052	270		5121	
852	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности /стены/. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	7,7252	82207,36	6160,26	635068	47589	298224	222082	925722
		НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	289255	2958		68572	
853	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	77,252	669,91	26,34	51752	2035	36665	12256	69129
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	13052	270		5121	
854	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	77,252	550,37	22,96	42517	1774	32238	8033	54595
		НР - 92%; СП - 8%			110,09	2,94	8505	227		4044	
855	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/ мм. Устройство	м2 стяжки	77,252	583,38	97,69	45067	7546	22728	15162	65047
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	14793	1688		4818	
856	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	77,252	-86,98	-7,21	-6719	-557	-5888	-372	-7659
		НР - 92%; СП - 8%			-3,55	-1,69	-274	-130		-567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляционные работы. Стены									
857	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	173,28	125,42	2,24	21734	388	12357	6229	30200
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	8989	39		2237	
858	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой /2слоя/**	м2	173,28	98,82	2,24	17123	388	7746	6229	25220
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	8989	39		1868	
859	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошноевыравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором с добавлением азотно-кислого кальция**	м2 оштукатуриваемойповерхности	173,28	743,41	4,84	128818	839	65212	50540	193707
		НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	62767	408		14349	
860	С121-130704-1301 2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	**Кальций азотно-кислый**	т	0,08664	201419,00	--	17451	--	17451	--	18847
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
861	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности в 2 слоя**	м2 поверхности	260	1836,99	42,12	477616	10951	331844	126881	652857
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	134821	1610		48360	
862	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Поверхности /стены/. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	м3 изоляции	32,04	82207,36	6160,26	2633924	197375	1236873	921076	3839400
		НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	1199676	12266		284400	
863	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности в 1 слой**	м2 поверхности	2,6	918,49	21,06	2388	55	1659	634	3264
		НР - 93%; СП - 8%			259,27	3,10	674	8		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11024755	733873	7433486	2512802	14620563
							2857386	167888	--	1083005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10609877				
	Материалы		Тенге				4630468				
	Всего заработная плата		Тенге					2984476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1308979				
	Местные материалы		Тенге				1123595				
		Накладные расходы	Тенге				2483796				
		Сметная прибыль	Тенге				1047494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14141167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2984476			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289281				
	Материалы		Тенге				1805				
	Всего заработная плата		Тенге					37848			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246378				
		Накладные расходы	Тенге				26115				
		Сметная прибыль	Тенге				25232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				340627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					37848			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125597				
	Материалы		Тенге				40962				
	Всего заработная плата		Тенге					2950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81310				
	Сдача и испытание		Тенге				113				
		Накладные расходы	Тенге				2891				
		Сметная прибыль	Тенге				10279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14620562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2714
		Сметная заработная плата	Тенге					3025274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**54647203**				**54647203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Всего прямые затраты					**54 647 203**				
		Временные здания и сооружения 1,3%					**710 414**				
		Итого					**55 357 617**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%					**503 754**				
		Итого в базовых ценах СМР					**55 861 371**				
		Итого в базовых ценах Оборудование					**-**				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование					**55 861 371**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 117 227**				
		Стоимость строительства					**56 978 598**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100% К-1,0498961					**59 821 608**				
		Сметная стоимость в текущих ценах					**59 821 608**				
		Итого с понижающим К-0,9000000469403987					**53 839 450**				
		Стоимость строительства					**53 839 450**				
		НДС 12%					**6 460 734**				
		Стоимость строительства					**60 300 184,20**				

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ:

ТОО" Мир Строй и Компания"

Абишев С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12