Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, п.п.4.
БИН 141140003028

**Справка стоимости**
**выполненных работ за июль месяц 2020 г.**
**Доп соглашению № 1 от 05.06.2020г к Договору № 43 от 21.02.2020г**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | в том числе | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области | тенге | 290 671 478,00 | | **2020 год** | | | | | |
| | | | | 153 564 030,00 | 11 390 248,00 | 0 | 3 361 735,00 | 8 028 513,00 | 0 | 8 028 513,00 |
| | | | | | **2021 год** | | | | | |
| | | | | 137 107 448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего по акту: | | 290 671 478,00 | 290 671 478,00 | 11 390 248,00 | 0,00 | 3 361 735,00 | 8 028 513,00 | 0,00 | 8 028 513,00 |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"**
_____ **С.Самуратов**

_____ **К.Хамитжанов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**
_____ **С. Б. Утешов**
**М.П.**

Форма 4

**Заказчик:** **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

**Подрядчик:** **ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п. 4.**
БИН 141140003028

## АКТ выполненных работ за июль месяц 2020 года

**Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского**

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ремонт ж/б трубы отверстием 2,2м х 1,4м (плиты) на ПК 4+230 (замена на трубу д-2 х 1,0м)** | | | | | | | | | |
| 1 | С121-040801-0205<br>2104-0801-0205<br>РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 24 | 55492,28 | -- | 1331814,72 | -- | 1331814,72 | -- | 1438359,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106545,18 | |
| 2 | С121-040803-0105<br>2104-0803-0105<br>РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 102061,20 | -- | 408244,80 | -- | 408244,80 | -- | 440904,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32659,58 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1740059,52 | -- | 1740059,52 | -- | 1879264,28 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 139204,76 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1740059,52 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1740059,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 139204,76 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1879264,28 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1879264,28 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонт ж/б трубы отверстием 2х2,0м х 2,0м на ПК 5+000** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 79,3 | 155,15 | 146,58 | 12303,61 | 11624,07 | -- | 2656,81 | 16157,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,57 | 37,96 | 679,54 | 3010,47 | | 1196,83 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта навымет | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков | | | | | | | | | |
| | | 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 15,9 | 1714,02 | -- | 27252,92 | -- | -- | 19622,10 | 50625,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 27252,92 | -- | | 3750,00 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | м3 подушки | 4,9 | 7255,00 | 232,37 | 35549,48 | 1138,61 | 24104,06 | 9114,54 | 48237,14 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2103,43 | 110,99 | 10306,81 | 543,83 | | 3573,12 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 4,8 | 24263,55 | 3497,72 | 116465,04 | 16789,04 | 83629,36 | 16926,36 | 144062,71 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3343,05 | 854,96 | 16046,64 | 4103,79 | | 10671,31 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | | | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-300404-0109<br>1130-0404-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м** | м3 звеньев | 4,23 | 14370,56 | 4237,61 | 60787,46 | 17925,09 | 15839,10 | 26618,09 | 94397,99 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 6388,48 | 1102,82 | 27023,27 | 4664,93 | | 6992,44 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка звеньев труб | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка раствора под плиты и звенья | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 4. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| 8 | С121-040802-0119<br>2104-0802-0119<br>РСНБ РК 2015 | **Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81** | шт. | 3 | 162543,12 | -- | 487629,36 | -- | 487629,36 | -- | 526639,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39010,35 | |
| 9 | Е11-300404-0109<br>1130-0404-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м** | м3 звеньев | 3,5 | 14370,56 | 4237,61 | 50296,95 | 14831,64 | 13105,64 | 22024,42 | 78107,08 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 6388,48 | 1102,82 | 22359,68 | 3859,87 | | 5785,71 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подача и сортировка звеньев труб | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка раствора под плиты и звенья | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 4. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| 10 | С121-040802-0209<br>2104-0802-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81** | шт. | 2 | 206461,67 | -- | 412923,34 | -- | 412923,34 | -- | 445957,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33033,87 | |
| 11 | Е11-300405-0103<br>1130-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** | м3 сборных конструкций | 5,26 | 14037,99 | 3181,65 | 73839,83 | 16735,48 | 30343,57 | 26188,12 | 108030,19 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 5087,60 | 839,46 | 26760,78 | 4415,56 | | 8002,24 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 3. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| | | 4. Устройство бетонного лотка | | | | | | | | | |
| 12 | С121-040803-0208<br>2104-0803-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | шт. | 2 | 115168,00 | -- | 230336,00 | -- | 230336,00 | -- | 248762,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18426,88 | |
| 13 | С121-040803-0210<br>2104-0803-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | шт. | 2 | 83708,14 | -- | 167416,28 | -- | 167416,28 | -- | 180809,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13393,30 | |
| 14 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство лотка/Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 3,8 | 24263,55 | 3497,72 | 92201,49 | 13291,33 | 66206,57 | 13400,04 | 114049,65 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3343,05 | 854,96 | 12703,59 | 3248,84 | | 8448,12 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | | | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | | | | | | |
| 15 | С121-130804-1101<br>2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** | кг | 261,3 | 575,00 | -- | 150247,50 | -- | 150247,50 | -- | 162267,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12019,80 | |
| 16 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 131,4 | 3875,79 | 143,33 | 509279,43 | 18832,92 | 388054,38 | 91166,61 | 648481,73 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 779,24 | 46,72 | 102392,14 | 6139,55 | | 48035,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление битумных мастик | | | | | | | | | |
| | | 3. Устройство битумной гидроизоляции | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 11 | 4745,47 | 213,57 | 52200,19 | 2349,26 | 36497,59 | 11858,43 | 69183,31 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 1213,94 | 69,44 | 13353,34 | 763,84 | | 5124,69 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка подготовительного слоя | | | | | | | | | |
| | | 3. Приготовление битумных мастик | | | | | | | | | |
| | | 4. Подготовка рулонных материалов | | | | | | | | | |
| | | 5. Устройство битумной гидроизоляции | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2478728,88 | 113517,43 | 2106332,75 | 239575,52 | 2935768,76 |
| | | | | | | | 258878,70 | 30750,68 | -- | 217464,35 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2478728,88 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 657780,27 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 289629,38 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 150247,50 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1298305,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 239575,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 217464,35 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2935768,76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 223,91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 289629,38 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2935768,76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 223,91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 289629,38 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Ремонт ж/б трубы д-2,0м х 2,0м (тюбинг) на ПК 6+065** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 60 | 155,15 | 146,58 | 9309,16 | 8795,01 | -- | 2010,20 | 12224,91 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 8,57 | 37,96 | 514,15 | 2277,79 | | 905,55 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта навымет | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков | | | | | | | | | |
| | | 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 171 | 155,15 | 146,58 | 26531,11 | 25065,78 | -- | 5729,06 | 34840,98 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 8,57 | 37,96 | 1465,33 | 6491,69 | | 2580,81 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разработка грунта навымет | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков | | | | | | | | | |
| | | 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 34,2 | 1714,02 | -- | 58619,48 | -- | -- | 42206,03 | 108891,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 58619,48 | -- | | 8066,04 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | м3 подушки | 6,4 | 7255,00 | 232,37 | 46431,97 | 1487,17 | 31482,86 | 11904,70 | 63003,61 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2103,43 | 110,99 | 13461,95 | 710,31 | | 4666,93 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 14,6 | 24263,55 | 3497,72 | 354247,83 | 51066,68 | 254372,62 | 51484,35 | 438190,76 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3343,05 | 854,96 | 48808,53 | 12482,37 | | 32458,57 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | | | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-300404-0109<br>1130-0404-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м** | м3 звеньев | 14,1 | 14370,56 | 4237,61 | 202624,86 | 59750,30 | 52796,99 | 88726,96 | 314659,97 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 6388,48 | 1102,82 | 90077,57 | 15549,76 | | 23308,15 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка звеньев труб | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка раствора под плиты и звенья | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 4. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-300404-0109<br>1130-0404-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м** | м3 звеньев | 3,5 | 14370,56 | 4237,61 | 50296,95 | 14831,64 | 13105,64 | 22024,42 | 78107,08 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 6388,48 | 1102,82 | 22359,68 | 3859,87 | | 5785,71 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка звеньев труб | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка раствора под плиты и звенья | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 4. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-300405-0103 1130-0405-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** | м3 сборных конструкций | 10,52 | 14037,99 | 3181,65 | 147679,65 | 33470,96 | 60687,14 | 52376,24 | 216060,37 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 5087,60 | 839,46 | 53521,55 | 8831,12 | | 16004,47 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе | | | | | | | | | |
| | | 3. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | | | | | |
| | | 4. Устройство бетонного лотка | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство лотка/Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 3,8 | 24263,55 | 3497,72 | 92201,49 | 13291,33 | 66206,57 | 13400,04 | 114049,65 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3343,05 | 854,96 | 12703,59 | 3248,84 | | 8448,12 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | | | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | | | | | | |
| 27 | С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | **Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** | кг | 261,3 | 575,00 | -- | 150247,50 | -- | 150247,50 | -- | 162267,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12019,80 | |
| 28 | Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 167,4 | 3875,79 | 143,33 | 648808,05 | 23992,62 | 494370,65 | 116143,77 | 826147,96 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 779,24 | 46,72 | 130444,78 | 7821,61 | | 61196,15 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | 2. Приготовление битумных мастик | | | | | | | | | |
| | | 3. Устройство битумной гидроизоляции | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 20 | 4745,47 | 213,57 | 94909,44 | 4271,38 | 66359,26 | 21560,79 | 125787,85 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1213,94 | 69,44 | 24278,80 | 1388,80 | | 9317,62 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка подготовительного слоя | | | | | | | | | |
| | | 3. Приготовление битумных мастик | | | | | | | | | |
| | | 4. Подготовка рулонных материалов | | | | | | | | | |
| | | 5. Устройство битумной гидроизоляции | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1881907,51 | 236022,85 | 1189629,24 | 427566,55 | 2494232,00 |
| | | | | | | | 456255,42 | 62662,16 | -- | 184757,92 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1881907,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1039381,74 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 518917,58 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 150247,50 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 427566,55 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184757,92 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2494232,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 399,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 518917,58 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2494232,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 399,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 518917,58 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7309265,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 715134,11 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 349540,29 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 93412,84 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5036021,51 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 667142,07 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 541427,04 | |
| | | **НДС 12%** | | | | **877112** | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **8186377** | | | | | |
| | | **ВСЕГО с тендерным снижением** | 0,980716275 | | | **8028513** | | | | | |

**Заказчик:**

**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области**

**_____ С.Самуратов**

**_____ К.Хамитжанов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "AblBekAi_company"**

**_____ Утешов С.Б.**