**Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области","**

**Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"**

**Наименование объекта:** **Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"**

**Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2019 года. к основному договору №67 от 06.11.2018 г**

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | | наименование | код |
| | | | **Договор** | **06.11.2018 г.** | | | | | |
| | | | **Доп.согл.№1** | **29.05.2019 г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда" | 68 968 113 | 9 120 282 | | | | | | 1 089 677 | 10 170 316 |
| **Итого к оплате:** | **10 170 316 (десять миллионов сто семьдесят тысяч триста шестьнадцать) тенге** | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
**Заместитель руководителя управления**
**_____ Жанабаев Е.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис"**
**_____ Иманбердиева Б.Б.**

**Авторский надзор**
**ТОО "ПРОИНСЕТ"**
**_____ Еркасымов Г.А.**

**Технический надзор ТОО "ATM CONSULTING"**
**_____ Сраилов А.А.**

**Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

**Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"**

**Форма - 2В**

**Объект: "Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"**

**Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2019 года. к основному договору №67 от 06.11.2018 г**

# АКТ
## выполненных работ за июль 2019 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 9506.519 | тыс.тенг |
| Нормативная трудоемкость | 112 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 127.647 | тыс.тенг |

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

Тенге

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Двухцепные опоры ВЛ 0.4-10кВ | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные/ПБ35-2.1 со стойками СК 22.1-2.1 конические/. Установка.Бурение котлованов для опор ВЛ-0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда -1,25, к времени эксплуатации машин -1,25** | опора | 2,0000 | | 7767,64 | 15535,28 |
| | | Состав работ:<br>1. Сборка опор<br>2. Установка изоляторов<br>3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор<br>4. Бурение ям с доработкой вручную<br>5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта<br>6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5197,75** | **10395,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3483,09** | **6966,18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **666,10** | **1332,20** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 4158,20 | 8316,40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 954,07 | 1908,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12879,90** | **25759,81** |
| | | Железобетонные конструкции | | | | | |
| 2 | 2104-0405-0302 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ-750 кВ, марка СК 22.1-2.1 СТ РК 2387-2013, 4,847 т** | **шт.** | **2,0000** | | **332890,00** | **665780,00** |
| | | Анкерно-угловая опора У35-2-2 шт | | | | | |
| 3 | 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля** | **опора** | **2,0000** | | **35015,05** | **70030,09** |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка площадки<br>2. Устройство щебеночного основания<br>3. Установка фундамента<br>4. Установка опор с выверкой<br>5. Погрузка конструкций и материалов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18615,92** | **37231,84** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10178,66** | **20357,32** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9769,99** | **19539,97** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 14892,74 | 29785,47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3992,62 | 7985,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53900,41** | **107800,81** |
| | | Стальные конструкции | | | | | |
| 4 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Траверсы стальные с деталями крепления 1 т** | **т** | **13,7000** | | **439273,00** | **6018040,10** |
| | | Линейная арматура | | | | | |
| 5 | 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015 | **Линейная арматура . Установка** | **т** | **1,2438** | | **46582,92** | **57937,97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Подача деталей к месту сборки<br>2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций<br>3. Установка конструкций со сваркой монтажных стыков | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28878,42** | **35917,82** |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 6,38 | 7,935 | 1554,00 | 12330,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27619,02** | **34351,43** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 23102,74 | 28734,26 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5574,85 | 6933,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75260,51** | **93606,01** |
| 6 | 2404-0201-0224<br>РСНБ РК 2015 | **Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98<br>1,23 кг** | **шт.** | **14,0000** | | **2299,00** | **32186,00** |
| 7 | 2404-0202-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98<br>1,1 кг** | **шт.** | **14,0000** | | **1223,00** | **17122,00** |
| 8 | 2404-0201-0533<br>РСНБ РК 2015 | **Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98<br>4,75 кг** | **шт.** | **14,0000** | | **4326,00** | **60564,00** |
| 9 | 2404-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93<br>3,4 кг** | **шт.** | **248,0000** | | **3375,00** | **837000,00** |
| 10 | 2404-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | **Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98<br>1,82 кг** | **шт.** | **20,0000** | | **3221,00** | **64420,00** |
| 11 | 2404-0203-0905<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы натяжные прессуемые НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98<br>3,33 кг** | **шт.** | **20,0000** | | **5633,00** | **112660,00** |
| 12 | СТПРАЙС-ЛИСТ | **Зажим клыковый КС-185-1** | **шт** | **40,0000** | | **1378,57** | **55142,86** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2404-0204-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Патрон термитный ПАС-95 ГОСТ р 51177-98**<br>**1,51 кг** | **шт.** | **12,0000** | | **3476,00** | **41712,00** |
| 14 | 2404-0204-1304<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**<br>**0,32 кг** | **шт.** | **12,0000** | | **549,00** | **6588,00** |
| 15 | 2404-0205-0335<br>РСНБ РК 2015 | **Гасители вибрации ГВН-2-13 ГОСТ Р 51177-98**<br>**6,07 кг** | **шт.** | **24,0000** | | **5673,00** | **136152,00** |
| 16 | 1133-0107-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т.**<br>**Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **4,8000** | | **14152,86** | **67933,73** |
| | | Состав работ:<br>1. Установка, крепление и выверка конструкций | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9187,88 | 44101,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 7737,57 | 37140,34 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 7350,31 | 35281,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1720,25 | 8257,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 23223,42 | 111472,42 |
| 17 | 2104-0401-0130<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 2-А-Р, размерами 1800 мм х 1800 мм х 3200 мм**<br>**3 т** | **шт.** | **3,0000** | | **147137,00** | **441411,00** |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | **8700215,00** |
| В том числе: | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | **837000,00** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **837000,00** |
| Сметная прибыль - | Тенге | **66960,00** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | **903960,00** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | **1845174,93** |
| Материалы - | Тенге | **20872,17** |
| Всего заработная плата - | Тенге | **127647,01** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **526546,86** |
| Местные материалы - | Тенге | **1107191,00** |
| Накладные расходы - | Тенге | **102117,61** |
| Накладные НУЧП - | Тенге | **102117,61** |
| Сметная прибыль - | Тенге | **155783,40** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | **2103075,94** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | **111,75** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | **127647,01** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **6018040,10** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **6018040,10** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **481443,21** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **6499483,31** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **9506519,25** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **111,75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **127647,01** |
| | | Временные здания и сооружения-2,4% | | | | | 228 156 |
| | | Итого: | | | | | 9 734 676 |
| | | Зимнее удорожание - 1,71 % | | | | | 166 463 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 101 768 |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. | | | | | 10 002 907 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | | | | | 200 058 |
| | | ИТОГО сметная стоимость | | | | | 10 202 965 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0.889999998991 | | | | | 9 080 639 |
| | | НДС -12% | | | | | 1 089 677 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | **10 170 316** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
**Заместитель руководителя управления**
**_____ Жанабаев Е.М.**

**Главный специалист отдела развития электроэнергетики**
**_____Байекешова А.К.**

**Авторский надзор**
**ТОО "ПРОИНСЕТ"**
**_____Еркасымов Г.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО"ПФ Энергопромсервис"**
**_____Иманбердиева Б.Б.**

**Технический надзор ТОО "ATM CONSULTING"**
**_____Сраилов А.А.**