Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПФ Энергопромсервис"

Наименование стройки: Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"

Основание: Доп.соглашение №4 от 08.06.2020 года к основному договору №67 от 06.11.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№67	06.11.2018 г.	Областной бюджет	279024015431	ТОО "ПФ Энергопромсервис"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
За отчетный период	15 316 992,00	15 675 886,00						1 641 106,00	15 316 992,00
За отчетный период	15 316 992,00	15 675 886,00						1 641 106,00	15 316 992,00

ЗАКАЗЧИК:
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Заместитель руководителя управления _____ **Бадаев Т.Е**

И.О. Руководитель отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001
_____ **Байекешова А.К.**

Авторский надзор

ТОО "ПРОИНСЕТ"
БИН 90640006393
_____ **Еркасымов Г.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "ATM CONSULTING"
БИН 161140028354
№ KZ77VJE00011130
№ KZ50VJE00011131
№ KZ23VJE00011132
_____ **Сраилов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПФ Энергопромсервис"

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Форма - 2В

Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"

Объект: "Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"

Основание: Доп.соглашение №4 от 08.06.2020 года к основному договору №67 от 06.11.2018 года

АКТ
выполненных работ за июнь 2020 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 кВ					
1	**Ц13-080103-3401 1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**121262,16**	**242524,32**
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение				**55271,98**	**110543,96**
		Итого оплата труда:				**88894,75**	**177789,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1903,41**	**3806,82**
		Итого материалов:				39795,83	79591,65
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		12884,64	25769,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**173942,62**	**347885,25**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ АО "КЕМОНТ"	Шкаф серии КМ-1КФ-КЕМ/kz, с вакуумным выключателем ISM15 и модулем управления TER;Блклм защит MICOM 123;Трансформаторами тока ТОЛ; Приборами учета АЛЬФА 1805; ОПН-10 кВ; В комплекте с переходным шкафом; Согласно опросных листов 01-18-ЭМ.ОЛ	комлект	2,0000		4410000,00	8820000,00
3	С123-061004-0110 2306-1004-0110 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80 1,16 т	т	0,8478		1080257,00	915841,88
4	Е11-330107-0106 1133-0107-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,8000		14152,86	67933,73
		Состав работ: 1. Установка, крепление и выверка конструкций					
		Итого оплата труда:				9187,88	44101,85
		Итого эксплуатация машин:				7737,57	37140,34
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7350,31	35281,48
		Сметная прибыль (Н30=7.64)	%	7,64		1642,84	7885,64
		Сметная стоимость:				23146,01	111100,85
5	С121-040401-0130 2104-0401-0130 РСНБ РК 2015	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 2-А-Р, размерами 1800 мм х 1800 мм х 3200 мм	шт.	5,0000		147137,00	735685,00
6	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	8,0000		5949,49	47595,91
		Состав работ: 1. Заготовка деревянных ригелей 2. Выкладка ригелей и деталей крепления					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Соединение ригелей со стойками или приставками					
		Итого оплата труда:				**289,96**	**2319,68**
		Итого эксплуатация машин:				**49,30**	**394,40**
		Итого материалов:				**5631,99**	**45055,91**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		231,97	1855,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494,52	3956,13
		Сметная стоимость:				**6675,97**	**53407,78**
7	**С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015**	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2003**	**шт.**	**8,0000**		**30784,00**	**246272,00**
8	**С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления ригеля Д-12, Д 13, 15 кг**	**комплект**	**24,0000**		**3700,00**	**88800,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11164652,84**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**8820000,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**8820000,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1158366,20**
Материалы -			Тенге				**3806,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**110543,96**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**915841,88**
Накладные расходы -			Тенге				**79591,65**
Накладные НУЧП -			Тенге				**79591,65**
Сметная прибыль -			Тенге				**99036,63**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1336994,48**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**104,76**
Сметная заработная плата -			Тенге				**110543,96**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1186286,64**
Материалы -			Тенге				**45055,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**46421,53**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**88800,00**
		Местные материалы -	Тенге				**981957,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**37137,22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**37137,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97502,33**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1320926,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46421,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11477920,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156965,49**
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля					
9	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**12,3000**		**180,77**	**2223,42**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**618,01**
		Итого эксплуатация машин:				**180,77**	**2223,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,18	444,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,36	213,47
		Сметная стоимость:				**234,30**	**2881,86**
10	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачмсика дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разратанных механизированным способом, приенен коэффициент к затратам труда -1,2** Состав работ:	**м3 грунта**	**2,1000**		**1624,39**	**3411,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**3411,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	2456,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	469,38
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**6336,69**
11	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**9,6000**		**30,63**	**294,03**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**100,59**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**294,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	72,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	29,32
		Сметная стоимость:				**41,23**	**395,77**
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**4,8000**		**706,64**	**3391,89**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**3391,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	2442,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	466,72
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**6300,78**
13	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,8000**		**2870,00**	**13776,00**
14	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**14,4000**		**131,75**	**1897,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1403,48**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**904,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1010,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	232,61
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3140,27**
15	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**40,0000**		**464,73**	**18589,18**
		Состав работ: 1. Устройство постели					
		Итого оплата труда:				**197,12**	**7884,63**
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**15977,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,92	5676,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,53	1941,29
		Сметная стоимость:				**655,19**	**26207,40**
16	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**200,0000**		**136,23**	**27246,30**
		Состав работ: 1. Устройство постели					
		Итого оплата труда:				**59,54**	**11908,12**
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**22894,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	8573,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	2865,61
		Сметная стоимость:				**193,43**	**38685,76**
17	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**80,0000**		**380,52**	**30441,80**
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Итого оплата труда:				**190,77**	**15261,87**
		Итого эксплуатация машин:				**207,42**	**16593,69**
		Итого материалов:				**42,54**	**3403,31**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		137,36	10988,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,43	3314,43
		Сметная стоимость:				**559,31**	**44744,77**
18	**Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**6,0000**		**533,96**	**3203,73**
		Итого оплата труда:				**285,96**	**1715,77**
		Итого эксплуатация машин:				**281,52**	**1689,12**
		Итого материалов:				**45,71**	**274,29**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,89	1235,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,19	355,13
		Сметная стоимость:				**799,03**	**4794,21**
19	**Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**20,0000**		**568,77**	**11375,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**310,90**	**6218,08**
		Итого эксплуатация машин:				**264,25**	**5284,99**
		Итого материалов:				**65,16**	**1303,24**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		223,85	4477,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,41	1268,20
		Сметная стоимость:				**856,03**	**17120,65**
20	**Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**94,0000**		**421,33**	**39604,58**
		Итого оплата труда:				**229,53**	**21575,43**
		Итого эксплуатация машин:				**201,97**	**18985,64**
		Итого материалов:				**45,27**	**4255,42**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		165,26	15534,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,93	4411,11
		Сметная стоимость:				**633,51**	**59550,00**
21	**С123-060612-1418 2306-0612-1418 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**		**6935220,00**	**1387044,00**
22	**Ц13-080401-0103 1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Монтаж муфты	**комплект (3 фазы)**	**4,0000**		**27391,06**	**109564,23**
		Итого оплата труда:				**14144,00**	**56576,00**
		Итого материалов:				**13247,06**	**52988,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		10183,68	40734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3005,98	12023,92
		Сметная стоимость:				**40580,72**	**162322,86**
23	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12B термоксаж.10 кВ 1х(120-240) кв.мм сшит.ПЭ и ПВХ из-я (Raychem)**	**шт**	**4,0000**		**38386,85**	**153547,39**
24	**Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	**канало-километр трубопровода**	**0,0060**		**1141522,80**	**6849,14**
		Итого оплата труда:				**156450,00**	**938,70**
		Итого материалов:				**985072,80**	**5910,44**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		118902,00	713,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100833,98	605,00
		Сметная стоимость:				**1361258,78**	**8167,55**
				Заземление			
25	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**22,0000**		**1353,66**	**29780,52**
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**29780,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		974,64	21441,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,26	4097,80
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**55320,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**22,0000**		**706,64**	**15546,17**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**15546,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	11193,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	2139,15
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**28878,56**
27	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**109,0000**		**411,77**	**44883,21**
		Итого оплата труда:				**172,18**	**18767,49**
		Итого эксплуатация машин:				**16,65**	**1815,20**
		Итого материалов:				**226,64**	**24703,69**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	13512,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,86	4671,66
		Сметная стоимость:				**578,60**	**63067,46**
28	**Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников	**м**	**50,0000**		**609,49**	**30474,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**196,15**	**9807,25**
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**1292,94**
		Итого материалов:				**394,09**	**19704,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,22	7061,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,06	3002,87
		Сметная стоимость:				**810,78**	**40538,76**
				Транспортировка материалов и конструкций			
29	**Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**2,9900**		**5602,85**	**16752,52**
		Состав работ: 1. Подтаскивание груза 2. Погрузка и крепление 3. Снятие крепления и выгрузка					
		Итого оплата труда:				**5602,85**	**16752,52**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4482,28	13402,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,81	2412,36
		Сметная стоимость:				**10891,94**	**32566,90**
30	**Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**2,4000**		**4300,25**	**10320,60**
		Состав работ: 1. Подтаскивание груза 2. Погрузка и крепление 3. Снятие крепления и выгрузка					
		Итого оплата труда:				**4300,25**	**10320,60**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3440,20	8256,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,24	1486,17
		Сметная стоимость:				**8359,69**	**20063,25**
31	**С341-310103-0401 4131-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Проволока в кругах. Погрузка**	**т**	**0,9234**		**769,00**	**710,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С341-310103-0402 4131-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Проволока в кругах. Разгрузка**	**т**	**0,9234**		**769,00**	**710,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1961637,37**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1855974,52**
		Материалы -	Тенге				**106632,90**
		Всего заработная плата -	Тенге				**149714,64**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1540591,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**107794,54**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**107794,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157101,52**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2120870,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149714,64**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**105662,85**
		Материалы -	Тенге				**5910,44**
		Всего заработная плата -	Тенге				**82263,71**
		Местные материалы -	Тенге				**13776,00**
		Транспортные расходы -	Тенге				**1420,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**61433,27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**61433,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13367,69**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**180463,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82263,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2301334,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231978,34**
		РАЗДЕЛ 3.Связь и телемеханика					
33	**Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Приборы:8-портовый асинхронный сервер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**21649,02**	**21649,02**
		Состав работ:					
		Итого оплата труда:				**21474,00**	**21474,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1,69**
		Итого материалов:				**173,33**	**173,33**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		13099,14	13099,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,85	2779,85
		Сметная стоимость:				**37528,02**	**37528,02**
34	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**8-портовый асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet NPORT 5630-8**	**шт**	**1,0000**		**286459,82**	**286459,82**
35	**Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**120,0000**		**866,27**	**103951,83**
		Итого оплата труда:				**308,53**	**37023,22**
		Итого эксплуатация машин:				**445,56**	**53467,34**
		Итого материалов:				**246,62**	**29594,89**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		222,14	26656,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,07	10448,68
		Сметная стоимость:				**1175,48**	**141057,23**
36	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабель интерфейсный КИПвЭнг(А) -HF 1х2х0,78**	**м**	**120,0000**		**830,36**	**99642,86**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**511703,53**
В том числе:					
Стоимость оборудования -	Тенге				**286459,82**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**286459,82**
Стоимость монтажных работ -	Тенге				**225243,71**
Материалы -	Тенге				**29768,22**
Всего заработная плата -	Тенге				**58497,22**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**99642,86**
Накладные расходы -	Тенге				**39755,86**
Накладные НУЧП -	Тенге				**39755,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				21199,97
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				286199,53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				58497,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				572659,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				58497,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				13637993,75
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				9106459,82
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				9106459,82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3239584,43
	Материалы -		Тенге				140207,94
	Всего заработная плата -		Тенге				318755,81
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2556076,13
		Накладные расходы -	Тенге				227142,04
		Накладные НУЧП -	Тенге				227142,04
		Сметная прибыль -	Тенге				277338,12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3744064,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				318755,81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1291949,49
	Материалы -		Тенге				50966,34
	Всего заработная плата -		Тенге				128685,23
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				88800,00
	Местные материалы -		Тенге				995733,00
	Транспортные расходы -		Тенге				1420,19
		Накладные расходы -	Тенге				98570,49
		Накладные НУЧП -	Тенге				98570,49
		Сметная прибыль -	Тенге				110870,02
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1501390,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				128685,23
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				14351914
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				433
		Сметная заработная плата -	Тенге				447441
		Временные здания и сооружения-2,4%					358 798
		Итого:					14 710 712
		Зимнее удорожание - 1,71 %					251 553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					102 601
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.					15 064 866
		Непредвиденные работы и затраты -2%					301 297
		ИТОГО сметная стоимость					15 366 164
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,889999998991					13 675 886
		НДС -12%					1 641 106
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**15 316 992**

ЗАКАЗЧИК:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
И.О. Руководитель отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

_____ **Байекешова А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПФ Энергопромсервис"
БИН 010640001229

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ПРОИНСЕТ"
БИН 90640006393

_____ **Еркасымов Г.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "ATM CONSULTING"
БИН 161140028354
№ KZ77VJE00011130
№ KZ50VJE00011131
№ KZ23VJE00011132

_____ **Сраилов А.А.**