ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договор № 78 от 13.05.2020 г.

Объект: "Переобороудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 78 от 13.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Переобороудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"	21 289 458	16 213 503	21 177 457.28	14 441 700	11 209 259	14 441 700	11 209 259	7 776 700	6 029 885
	Всего:	**21 289 458**	**16 213 503**	**21 177 457.28**	**14 441 700**	**11 209 259**	**14 441 700**	**11 209 259**	**7 776 700**	**6 029 885**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Объект: "Переобороудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 78 от 13.05.2020 г.

АКТ №2
Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на Тепломеханическое оборудование										
3	Прайс-лист	**Комбинированная горелка "Multicalor 100 PAB"**	шт	2		2810107,14	--	5620214,29	--		--	5620214,29
						--	--	--	--	5620214	--	
1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	18		759,98	37,92	13679,64	682,51	475,00	9190,25	24699,48
2	С123-010301-0106 2301-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74** *СП - 8%*	м	18		602,00	--	10836,00	--	10836,00	--	11702,88
						--	--	--	--		866,88	
3	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	7		3297,98	37,92	23085,86	265,42	17950,72	3573,99	28792,63
						695,67	13,45	4869,72	94,15		2132,79	
4	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9,6		905,71	45,51	8694,85	436,86	347,68	5804,10	15658,86
						823,99	15,72	7910,30	150,95		1159,92	
5	С123-011307-0202 2301-1307-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм** *СП - 8%*	м	10		3476,00	--	34760,00	--	34760,00	--	37540,80
						--	--	--	--		2780,80	
		Футляр										
6	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1		57,55	0,84	57,55	0,84	--	40,83	106,25
						56,71	--	56,71	--		7,87	
7	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1		110,70	1,61	110,70	1,61	--	78,54	204,38
						109,08	--	109,08	--		15,14	
8	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=8	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1		529,18	7,72	529,18	7,72	--	375,45	977,00
						521,46	--	521,46	--		72,37	
9	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода			7133,06	66,31	2853,22	26,52	2461,88	269,11	3372,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%	а	0,4	912,05	22,37	364,82	8,95		249,79	
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1202,57	7,30	481,03	2,92	61,51	300,56	844,11
		НР - 72%; СП - 8%			1041,50	2,10	416,60	0,84		62,53	
11	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	35	513,99	--	17989,67	--	472,20	12612,57	33050,42
		НР - 72%; СП - 8%			500,50	--	17517,47	--		2448,18	
12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,38	108,53	12440,27	651,18	1787,21	7307,97	21328,10
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	10001,88	148,08		1579,86	
13	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб	шт.	1	3730,39	260,43	3730,39	260,43	521,56	2162,19	6363,99
		НР - 72%; СП - 8%			2948,40	54,64	2948,40	54,64		471,41	
14	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8434,00	--	8434,00	--	8434,00	--	9108,72
		СП - 8%			--	--	--	--		674,72	
15	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9658,00	--	28974,00	--	28974,00	--	31291,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2317,92	
16	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15873,00	--	31746,00	--	31746,00	--	34285,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,68	
17	С123-040902-0108 2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24719,00	--	24719,00	--	24719,00	--	26696,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1977,52	
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115с добавлением алюминиевой пудры ПАП- 1	м2	5,5	272,00	1,63	1495,99	8,95	1354,20	96,63	1720,03
		НР - 72%; СП - 8%			24,15	0,25	132,85	1,36		127,41	
19	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00502	97173,90	5741,08	487,81	28,82	40,01	303,08	854,17
		НР - 72%; СП - 8%			83462,40	391,26	418,98	1,96		63,27	
20	С121-060805-0101 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00502	555004,00	--	2786,12	--	2786,12	--	3009,01
		СП - 8%			--	--	--	--		222,89	
21	Е11-190501-0102 1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка	клапан	1	8599,93	287,23	8599,93	287,23	4783,46	2603,25	12099,43
		НР - 72%; СП - 8%			3529,24	86,38	3529,24	86,38		896,25	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности	шт	1	53094,64	--	53094,64	--	53094,64	--	57342,21
		СП - 8%			--	--	--	--		4247,57	
		опора под газопровод									
25	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	2419,20	--	4112,64	--	--	2961,10	7639,64
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	4112,64	--		565,90	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	800,93	--	400,46	--	--	288,33	743,90
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	400,46	--		55,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0005	689526,61	13400,31	344,76	6,70	27,06	225,93	616,34
		НР - 72%; СП - 8%			622006,00	5564,02	311,00	2,78		45,66	
28	С123-011201-0107 2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	0,504	4120,00	--	2076,48	--	2076,48	--	2242,60
		СП - 8%			--	--	--	--		166,12	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	224,68	1342,44
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		99,44	
30	Е11-460101-0801 1146-0101-0801	Колонны. Заполнение бетоном	м3	0,18	63451,00	1205,65	11421,18	217,02	5794,98	3956,28	16607,66
		НР - 72%; СП - 8%			30051,00	475,86	5409,18	85,65		1230,20	
31	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка опоры	т	0,04003	70583,94	16660,69	2825,47	666,93	59,17	1693,96	4880,99
		НР - 72%; СП - 8%			52445,00	6328,92	2099,37	253,35		361,55	
32	С123-010201-0188 2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,905	3227,00	--	9374,43	--	9374,43	--	10124,39
		СП - 8%			--	--	--	--		749,95	
33	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00314	243850,00	--	765,69	--	765,69	--	826,94
		СП - 8%			--	--	--	--		61,26	
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,00391	94676,25	5741,08	370,18	22,45	21,40	236,06	654,75
		НР - 72%; СП - 8%			83462,40	391,26	326,34	1,53		48,50	
35	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,00391	514893,00	--	2013,23	--	2013,23	--	2174,29
		СП - 8%			--	--	--	--		161,06	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза	м2	1,27426	173,48	4,59	221,05	5,85	109,88	76,29	321,13
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	0,49	105,33	0,63		23,79	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,27426	170,53	3,25	217,30	4,15	151,60	44,77	283,04
		НР - 72%; СП - 8%			48,31	0,49	61,56	0,63		20,97	
		МУСОР									
38	Е12-190101-0901 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,042	1851,72	--	77,77	--	--	56,00	144,47
		НР - 72%; СП - 8%			1851,72	--	77,77	--		10,70	
39	С341-310104-0501 4131-0104-	Мусор строительный. Погрузка	т	0,042	92,00	--	3,86	--		--	4,17
		СП - 8%			--	--	--	--		0,31	
40	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,042	339,00	--	14,24	--		--	15,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1,14	

		Итого					5945057			54482	6029885
		Накладные расходы								30346	
		Сметная прибыль8%					54482				
		Глава 5. Всего					30346				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,5%					6029885				
		Всего по глава 2-8:					90448				
		Глава 9.					6120333				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%									
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,					82625				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						315122				
		Всего по глава 9.						**397747**				
		Всего по глава 2-9:						**6518080**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						**130362**				
		Итого сметная стоимость						**6648442**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901						**6980205**				
		Итого с понижающий коэф-0,9947391277929						**6943483**				
		НДС-12%						833218				
		Всего						**7776700**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бизанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**