Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2020 года
По доп. Согласшению № 02 от 10.06.2020 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/ 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района								
1		тенге	**268 025 011 159**						
			446 642 000,00	338 090 093,47	223 992 600,00	43 187 979,46	294 902 114,01	129 020 735,30	165 881 378,71
	в т. ч. 2020г.		**268 025 015 159**						
			77 000 000,00	77 000 000,00		67 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
	в т.ч. 2021г.		870 962 155,84	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		1 394 604 155,84	415 090 093,47	223 992 600,00	110 187 979,46	304 902 114,01	129 020 735,30	175 881 378,71

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**К.Хамитжанов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 02 от 10.06 2020 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	Е-11-010101-0327-1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистых участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50см	м3 грунта	9 000,00	218,87	210,96	1 969 829,73	1 898 612,73	-	271 912,27	2 421 081,36
					7,91	34,05	71 217,00	306 438,93		179 339,36	
2	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21 600,00	231,00	-	4 989 600,00	-			5 388 768,00
					-	-	-	-		399 168,00	
3	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	21 600,00	356,00	-	7 689 600,00	-			8 304 768,00
					-	-	-	-		615 168,00	
4	Е11-010104-0502-1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л) при перемещении грунта до 5м. Группа грунта 2 35см	м3 грунта	6 300,00	38,31	38,31	241 378,83	241 378,83		54 426,10	319 469,33
					-	12,00	-	75 591,81		23 664,39	
5	С121-010603-0105-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7 686,00	6 391,12	-	49 122 148,32	-	49 122 148,32	-	53 051 920,19
					-	-	-	-	-	3 929 771,87	
6	Е11-270401-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 15см	м3 материала основания в плотном теле	2 700,00	1 228,00	1 079,09	3 315 607,02	2 913 550,02	5 481,00	1 150 968,53	4 823 901,59
					146,88	247,83	396 576,00	669 135,60		357 326,04	
7	С121-010603-0105-2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	3 294,00	9 747,98	-	32 109 846,12	-	32 109 846,12	-	34 678 633,81
					-	-	-	-		2 568 787,69	
8	Е11-270302-0104-1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка 7см	м3 конструкция	1 869,00	2 947,43	1 250,18	5 508 744,80	2 336 584,55	-	4 522 244,17	10 833 468,09
					1 697,25	543,13	3 172 160,25	1 015 102,87		802 479,12	
	С341-310104-0301-				231,00	-	1 036 173,60	-	-	-	

9	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	4 485,60	-	-	-	-	-	82 893,39	1 119 067,49
10	С341-020103-1020- 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	4 485,60	356,00 -	- -	1 596 873,60 -	- -	- -	- 127 749 89	1 724 623,49
11	Е11-270301-0101- 1127-0301-0101 РСКБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 15см	м2 площади основания	26 700,00	287,62 57,77	229,13 71,63	7 679 559,46 1 542 416,28	6 117 785,68 1 912 448,10	19 357,50	3 731 253,54 912 865 04	12 323 678,04
12	·С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	4 886,10	9 747,98 -	- -	47 629 605,08 -	- -	47 629 605,08	- 3 810 368,41	51 439 973,48
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	39,60	16 050,60 9 668,28	6 382,32 -	635 603,76 382 863,89	252 739,87 -	-	413 493,00 83 927,74	1 133 024,50
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	39,60	132 806,24 -	1 817,43 954,68	5 259 127,02 -	71 970,23 37 805,33	5 187 156,80	40 829,75 423 996 54	5 723 953,32
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	49 500,00	1 214,06 51,05	37,31 10,60	60 095 806,06 2 527 133,40	1 846 642,05 524 908,40	55 722 030,61	3 296 265,14 5 071 360,90	68 463 372,09
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	49 500,00	755,28 6,16	0,02 -	37 386 116,06 304 824,96	950,40 -	37 080 340,70	329 210,96 3 017 226,16	40 732 553,18

	Итого по смете:	302 482 255,96
	НДС 12%:	36 297 870,71
	Итого с НДС:	338 780 126,67
	С учетом тендерной скидки:	304 902 114,01

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____К.Хамитжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш-Жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.