Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	04.05.2020г.	областной бюджет	038-005-431	ТОО "СК Энерго-OIL"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	186647472								19 997 943	
Всего за отчетный период	186 647 472	166 649 529							19 997 943	**186 647 472**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

БИН 070140002001

_____ Кудабекова К.Н.

Координатор:

Главный специалист отдела развития электроэнергетики

БИН 070140002001

_____ Байекешова А.К.

Технадзор

ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.

БИН 930540000893

Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор

ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.

БИН 070940014877

Подрядчик

Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.

БИН 150740012385

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-ОЦ»

Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-10 кВ					
		Стальные конструкции					
1	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**17,5440**		**346298,37**	**6075444,65**
		НР второго уровня	%	4,1		14198,23	249093,23
		Накладные расходы	%	--		14198,23	249093,23
		Сметная прибыль	%	8		28839,73	505963,03
		Сметная стоимость:				**389336,33**	**6830500,91**
2	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,4492**		**395629,44**	**177713,58**
		НР второго уровня	%	4,1		16220,81	7286,26
		Накладные расходы	%	--		16220,81	7286,26
		Сметная прибыль	%	8		32948,02	14799,99
		Сметная стоимость:				**444798,27**	**199799,82**
		Линейная арматура					
3	ПРАЙС-ЛИСТ	**Штырьевой изолятор IF27**	**шт.**	**1332,0000**		**7307,66**	**9733798,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		299,61	399085,74
		Накладные расходы	%	--		299,61	399085,74
		Сметная прибыль	%	8		608,58	810630,74
		Сметная стоимость:				**8215,85**	**10943514,95**
4	**24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9**	**шт.**	**1332,0000**		**47,62**	**63429,84**
		НР второго уровня	%	4,1		1,95	2600,62
		Накладные расходы	%	--		1,95	2600,62
		Сметная прибыль	%	8		3,97	5282,44
		Сметная стоимость:				**53,54**	**71312,90**
5	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Спиральная вязка СВ70**	**шт.**	**2664,0000**		**1383,36**	**3685263,70**
		НР второго уровня	%	4,1		56,72	151095,81
		Накладные расходы	%	--		56,72	151095,81
		Сметная прибыль	%	8		115,21	306908,76
		Сметная стоимость:				**1555,28**	**4143268,27**
6	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD150**	**шт.**	**672,0000**		**788,69**	**530002,47**
		НР второго уровня	%	4,1		32,34	21730,10
		Накладные расходы	%	--		32,34	21730,10
		Сметная прибыль	%	8		65,68	44138,61
		Сметная стоимость:				**886,71**	**595871,18**
7	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**372,0000**		**443,98**	**165160,56**
		НР второго уровня	%	4,1		18,20	6771,58
		Накладные расходы	%	--		18,20	6771,58
		Сметная прибыль	%	8		36,97	13754,57
		Сметная стоимость:				**499,16**	**185686,71**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Соединитель UU 7-16**	**шт.**	**315,0000**		**1768,34**	**557028,28**
		НР второго уровня	%	4,1		72,50	22838,16
		Накладные расходы	%	--		72,50	22838,16
		Сметная прибыль	%	8		147,27	46389,32
		Сметная стоимость:				**1988,11**	**626255,76**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Подвесной изолятор SML70/20**	**шт.**	**315,0000**		**13591,54**	**4281333,54**
		НР второго уровня	%	4,1		557,25	175534,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		557,25	175534,68
		Сметная прибыль	%	8		1131,90	356549,46
		Сметная стоимость:				**15280,69**	**4813417,68**
10	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	**шт.**	**315,0000**		**10947,04**	**3448318,47**
		НР второго уровня	%	4,1		448,83	141381,06
		Накладные расходы	%	--		448,83	141381,06
		Сметная прибыль	%	8		911,67	287175,96
		Сметная стоимость:				**12307,54**	**3876875,49**
11	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**352,0000**		**46,28**	**16290,56**
		НР второго уровня	%	4,1		1,90	667,91
		Накладные расходы	%	--		1,90	667,91
		Сметная прибыль	%	8		3,85	1356,68
		Сметная стоимость:				**52,03**	**18315,15**
12	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Скрепа NC 20**	**шт.**	**352,0000**		**131,58**	**46317,13**
		НР второго уровня	%	4,1		5,39	1899,00
		Накладные расходы	%	--		5,39	1899,00
		Сметная прибыль	%	8		10,96	3857,29
		Сметная стоимость:				**147,94**	**52073,42**
13	**24-040207-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект промежуточной подвески ES1500**	**шт.**	**141,0000**		**1910,47**	**269376,27**
		НР второго уровня	%	4,1		78,33	11044,43
		Накладные расходы	%	--		78,33	11044,43
		Сметная прибыль	%	8		159,10	22433,66
		Сметная стоимость:				**2147,90**	**302854,35**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 70**	**шт.**	**196,0000**		**1720,20**	**337159,93**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	13823,56
		Накладные расходы	%	--		70,53	13823,56
		Сметная прибыль	%	8		143,26	28078,68
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**379062,17**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжной хомут Е 260**	**шт.**	**569,0000**		**99,49**	**56609,47**
		НР второго уровня	%	4,1		4,08	2320,99
		Накладные расходы	%	--		4,08	2320,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,29	4714,44
		Сметная стоимость:				**111,85**	**63644,89**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 72**	**шт.**	**151,0000**		**2201,60**	**332442,21**
		НР второго уровня	%	4,1		90,27	13630,13
		Накладные расходы	%	--		90,27	13630,13
		Сметная прибыль	%	8		183,35	27685,79
		Сметная стоимость:				**2475,22**	**373758,13**
17	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD35**	**шт.**	**528,0000**		**591,32**	**312216,98**
		НР второго уровня	%	4,1		24,24	12800,90
		Накладные расходы	%	--		24,24	12800,90
		Сметная прибыль	%	8		49,25	26001,43
		Сметная стоимость:				**664,81**	**351019,30**
18	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	**шт.**	**35,0000**		**7103,86**	**248635,23**
		НР второго уровня	%	4,1		291,26	10194,04
		Накладные расходы	%	--		291,26	10194,04
		Сметная прибыль	%	8		591,61	20706,34
		Сметная стоимость:				**7986,73**	**279535,62**
19	**24-040207-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500**	**шт.**	**35,0000**		**1707,88**	**59775,80**
		НР второго уровня	%	4,1		70,02	2450,81
		Накладные расходы	%	--		70,02	2450,81
		Сметная прибыль	%	8		142,23	4978,13
		Сметная стоимость:				**1920,14**	**67204,74**
20	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 71**	**шт.**	**15,0000**		**1720,20**	**25803,06**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	1057,93
		Накладные расходы	%	--		70,53	1057,93
		Сметная прибыль	%	8		143,26	2148,88
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**29009,86**
21	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Герметичный ответвительный зажим RP 150**	**шт.**	**69,0000**		**4326,99**	**298562,06**
		НР второго уровня	%	4,1		177,41	12241,04
		Накладные расходы	%	--		177,41	12241,04
		Сметная прибыль	%	8		360,35	24864,25
		Сметная стоимость:				**4864,74**	**335667,35**
22	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Разрядник мультикамерный MCRE-10**	**шт.**	**57,0000**		**43520,99**	**2480696,65**
		НР второго уровня	%	4,1		1784,36	101708,56
		Накладные расходы	%	--		1784,36	101708,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3624,43	206592,42
		Сметная стоимость:				**48929,78**	**2788997,63**
23	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Болтовой наконечник ТТР-95**	**шт.**	**282,0000**		**6912,11**	**1949213,87**
		НР второго уровня	%	4,1		283,40	79917,77
		Накладные расходы	%	--		283,40	79917,77
		Сметная прибыль	%	8		575,64	162330,53
		Сметная стоимость:				**7771,14**	**2191462,17**
24	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут BF207**	**шт.**	**32,0000**		**1677,68**	**53685,76**
		НР второго уровня	%	4,1		68,78	2201,12
		Накладные расходы	%	--		68,78	2201,12
		Сметная прибыль	%	8		139,72	4470,95
		Сметная стоимость:				**1886,18**	**60357,83**
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн BIC-120**	**шт.**	**8,0000**		**1995,40**	**15963,23**
		НР второго уровня	%	4,1		81,81	654,49
		Накладные расходы	%	--		81,81	654,49
		Сметная прибыль	%	8		166,18	1329,42
		Сметная стоимость:				**2243,39**	**17947,14**
26	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72,0000**		**281,72**	**20283,84**
		НР второго уровня	%	4,1		11,55	831,64
		Накладные расходы	%	--		11,55	831,64
		Сметная прибыль	%	8		23,46	1689,24
		Сметная стоимость:				**316,73**	**22804,72**
27	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**397,96**	**6367,36**
		НР второго уровня	%	4,1		16,32	261,06
		Накладные расходы	%	--		16,32	261,06
		Сметная прибыль	%	8		33,14	530,27
		Сметная стоимость:				**447,42**	**7158,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**24-040207-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечник изолированный (СИП)**	**шт.**	**16,0000**		**2466,36**	**39461,76**
		НР второго уровня	%	4,1		101,12	1617,93
		Накладные расходы	%	--		101,12	1617,93
		Сметная прибыль	%	8		205,40	3286,38
		Сметная стоимость:				**2772,88**	**44366,07**
29	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим соединительный MHV-11Ri**	**шт.**	**84,0000**		**20905,61**	**1756071,26**
		НР второго уровня	%	4,1		857,13	71998,92
		Накладные расходы	%	--		857,13	71998,92
		Сметная прибыль	%	8		1741,02	146245,61
		Сметная стоимость:				**23503,76**	**1974315,80**
30	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для закорачивания M6D**	**шт.**	**1,0000**		**95389,47**	**95389,47**
		НР второго уровня	%	4,1		3910,97	3910,97
		Накладные расходы	%	--		3910,97	3910,97
		Сметная прибыль	%	8		7944,03	7944,03
		Сметная стоимость:				**107244,47**	**107244,47**
31	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для заземления MaT**	**шт.**	**1,0000**		**88093,85**	**88093,85**
		НР второго уровня	%	4,1		3611,85	3611,85
		Накладные расходы	%	--		3611,85	3611,85
		Сметная прибыль	%	8		7336,46	7336,46
		Сметная стоимость:				**99042,15**	**99042,15**
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-0,4 кВ					
		Стальные конструкции					
32	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ**	**т**	**1,8816**		**346298,37**	**651591,13**
		НР второго уровня	%	4,1		14198,23	26715,24
		Накладные расходы	%	--		14198,23	26715,24
		Сметная прибыль	%	8		28839,73	54264,51
		Сметная стоимость:				**389336,33**	**732570,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,2056**		**395629,44**	**81341,41**
		НР второго уровня	%	4,1		16220,81	3335,00
		Накладные расходы	%	--		16220,81	3335,00
		Сметная прибыль	%	8		32948,02	6774,11
		Сметная стоимость:				**444798,27**	**91450,52**
		Линейная арматура					
34	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк В 16/240**	**шт.**	**518,0000**		**2461,56**	**1275088,18**
		НР второго уровня	%	4,1		100,92	52278,62
		Накладные расходы	%	--		100,92	52278,62
		Сметная прибыль	%	8		205,00	106189,34
		Сметная стоимость:				**2767,48**	**1433556,13**
35	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим поддерживающий PSP 25/120.M**	**шт.**	**627,0000**		**3085,78**	**1934781,49**
		НР второго уровня	%	4,1		126,52	79326,04
		Накладные расходы	%	--		126,52	79326,04
		Сметная прибыль	%	8		256,98	161128,60
		Сметная стоимость:				**3469,28**	**2175236,14**
36	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 70**	**шт.**	**332,0000**		**1720,20**	**571107,64**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	23415,41
		Накладные расходы	%	--		70,53	23415,41
		Сметная прибыль	%	8		143,26	47561,84
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**642084,90**
37	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 72**	**шт.**	**833,0000**		**2201,60**	**1833936,15**
		НР второго уровня	%	4,1		90,27	75191,38
		Накладные расходы	%	--		90,27	75191,38
		Сметная прибыль	%	8		183,35	152730,20
		Сметная стоимость:				**2475,22**	**2061857,74**
38	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD35**	**шт.**	**833,0000**		**591,32**	**492569,59**
		НР второго уровня	%	4,1		24,24	20195,35
		Накладные расходы	%	--		24,24	20195,35
		Сметная прибыль	%	8		49,25	41021,20
		Сметная стоимость:				**664,81**	**553786,13**
39	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк бандажный CF 16**	**шт.**	**418,0000**		**1726,62**	**721728,16**
		НР второго уровня	%	4,1		70,79	29590,85
		Накладные расходы	%	--		70,79	29590,85
		Сметная прибыль	%	8		143,79	60105,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1941,21**	**811424,54**
40	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**749,0000**		**46,28**	**34663,72**
		НР второго уровня	%	4,1		1,90	1421,21
		Накладные расходы	%	--		1,90	1421,21
		Сметная прибыль	%	8		3,85	2886,79
		Сметная стоимость:				**52,03**	**38971,73**
41	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Бугель NB 20**	**шт.**	**516,0000**		**138,80**	**71622,74**
		НР второго уровня	%	4,1		5,69	2936,53
		Накладные расходы	%	--		5,69	2936,53
		Сметная прибыль	%	8		11,56	5964,74
		Сметная стоимость:				**156,05**	**80524,01**
42	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Скрепа NC 20**	**шт.**	**233,0000**		**131,58**	**30658,78**
		НР второго уровня	%	4,1		5,39	1257,01
		Накладные расходы	%	--		5,39	1257,01
		Сметная прибыль	%	8		10,96	2553,26
		Сметная стоимость:				**147,94**	**34469,05**
43	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный зажим RPA 450/120.S**	**шт.**	**309,0000**		**6436,32**	**1988823,49**
		НР второго уровня	%	4,1		263,89	81541,76
		Накладные расходы	%	--		263,89	81541,76
		Сметная прибыль	%	8		536,02	165629,22
		Сметная стоимость:				**7236,23**	**2235994,47**
44	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**205,0000**		**410,15**	**84080,75**
		НР второго уровня	%	4,1		16,82	3447,31
		Накладные расходы	%	--		16,82	3447,31
		Сметная прибыль	%	8		34,16	7002,24
		Сметная стоимость:				**461,12**	**94530,31**
45	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Дистанционный фиксатор BIC 15.50**	**шт.**	**175,0000**		**875,35**	**153185,59**
		НР второго уровня	%	4,1		35,89	6280,61
		Накладные расходы	%	--		35,89	6280,61
		Сметная прибыль	%	8		72,90	12757,30
		Сметная стоимость:				**984,13**	**172223,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	ПРАЙС-ЛИСТ	**Колпачок изолирующий СЕ 25-150**	**шт.**	**700,0000**		**324,95**	**227461,64**
		НР второго уровня	%	4,1		13,32	9325,93
		Накладные расходы	%	--		13,32	9325,93
		Сметная прибыль	%	8		27,06	18943,01
		Сметная стоимость:				**365,33**	**255730,57**
47	ПРАЙС-ЛИСТ	**Зажим для подключения защитного заземления РС 481**	**шт.**	**868,0000**		**6515,75**	**5655673,62**
		НР второго уровня	%	4,1		267,15	231882,62
		Накладные расходы	%	--		267,15	231882,62
		Сметная прибыль	%	8		542,63	471004,50
		Сметная стоимость:				**7325,53**	**6358560,74**
48	ПРАЙС-ЛИСТ	**Ограничитель перенапряжения ОР 600/50**	**шт.**	**495,0000**		**11754,19**	**5818324,34**
		НР второго уровня	%	4,1		481,92	238551,30
		Накладные расходы	%	--		481,92	238551,30
		Сметная прибыль	%	8		978,89	484550,05
		Сметная стоимость:				**13215,00**	**6541425,69**
49	ПРАЙС-ЛИСТ	**Зажим соединительный MJPT70**	**шт.**	**400,0000**		**2448,72**	**979489,14**
		НР второго уровня	%	4,1		100,40	40159,05
		Накладные расходы	%	--		100,40	40159,05
		Сметная прибыль	%	8		203,93	81571,86
		Сметная стоимость:				**2753,05**	**1101220,00**
50	ПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство для закорачивания M6D**	**шт.**	**4,0000**		**95389,47**	**381557,88**
		НР второго уровня	%	4,1		3910,97	15643,87
		Накладные расходы	%	--		3910,97	15643,87
		Сметная прибыль	%	8		7944,03	31776,14
		Сметная стоимость:				**107244,47**	**428977,89**
51	ПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство для заземления MaT**	**шт.**	**4,0000**		**88093,85**	**352375,39**
		НР второго уровня	%	4,1		3611,85	14447,39
		Накладные расходы	%	--		3611,85	14447,39
		Сметная прибыль	%	8		7336,46	29345,82
		Сметная стоимость:				**99042,15**	**396168,60**
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-10 кВ					
		Одноцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
52	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-1(н)-29шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**29,0000**		**5858,19**	**169887,48**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	88,74	752,84	66807,02
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	25,23	1049,28	26473,30
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**93280,32**
52. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	19,72	3883,83	76589,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	19,72	1111,02	21909,31
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	5,51	1767,51	9738,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	5,51	828,31	4563,99
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**86328,11**
52. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00087	282240,61	245,55
52. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,9	1336,01	3874,43
52. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,58	84,66	49,10
52. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	174	42,84	7454,16
52. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	11,6	367,40	4261,84
52.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,9	299,06	867,27
		Итого материалов:				**577,67**	**16752,36**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	57553,96
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	9325,10
		Накладные расходы	%	--		2306,17	66879,06
		Сметная прибыль	%	8		653,15	18941,32
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**255707,87**
53	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**11,0000**		**5858,19**	**64440,08**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	33,66	752,84	25340,59
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	9,57	1049,28	10041,60
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**35382,19**
53. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	7,48	3883,83	29051,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	7,48	1111,02	8310,43
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,09	1767,51	3694,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,09	828,31	1731,17
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**32745,14**
53. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00033	282240,61	93,14
53. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,1	1336,01	1469,61
53. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,22	84,66	18,63
53. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	66	42,84	2827,44
53. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,4	367,40	1616,56
53.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,1	299,06	328,97
		Итого материалов:				**577,67**	**6354,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	21830,81
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	3537,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	25367,92
		Сметная прибыль	%	8		653,15	7184,64
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**96992,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/УП10-3(н)-1шт, О10-3(н)-1шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12000,78**	**24001,57**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	11,96	752,84	9003,97
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1054,48	4217,91
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**13221,88**
54. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1;6	3,2	3883,83	12428,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1111,02	3555,26
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1767,51	1414,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	828,31	662,65
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**13842,26**
54. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
54. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
54. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
54. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
54. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
54.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	8157,90
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	1318,54
		Накладные расходы	%	--		4738,22	9476,44
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	2678,24
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**36156,24**
55	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-1(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**7,0000**		**18529,37**	**129705,57**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	63	752,84	47428,92
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	22,47	1057,30	23757,45
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**71186,37**
55. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	18,2	3883,83	70685,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	18,2	1111,02	20220,56
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	4,27	1767,51	7547,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	4,27	828,31	3536,88
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**78232,97**
55. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00021	282240,61	59,27
55. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,7	1336,01	935,21
55. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,14	84,66	11,85
55. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42	42,84	1799,28
55. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,8	367,40	1028,72

1	2	3	4	5	6	7	8
55.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,7	299,06	209,34
		Итого материалов:				**577,67**	**4043,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	43921,99
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	7118,73
		Накладные расходы	%	--		7291,53	51040,72
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	14459,70
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**195205,99**
56	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**3,0000**		**18529,37**	**55588,10**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	27	752,84	20326,68
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	1057,30	10181,76
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**30508,44**
56. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	7,8	3883,83	30293,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	7,8	1111,02	8665,96
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,83	1767,51	3234,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,83	828,31	1515,81
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**33528,42**
56. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282240,61	25,40
56. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	400,80
56. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
56. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771,12
56. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	440,88
56.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	89,72
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	18823,71
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	3050,88
		Накладные расходы	%	--		7291,53	21874,59
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	6197,02
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**83659,71**
57	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/А10-1(н)-3шт, Кр10-1(н)-10шт, Крм10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**15,0000**		**12000,78**	**180011,74**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	89,7	752,84	67529,75
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	30	1054,48	31634,34
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**99164,09**
57. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	24	3883,83	93211,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	24	1111,02	26664,48
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	6	1767,51	10605,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6	828,31	4969,86
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**103816,98**
57. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00045	282240,61	127,01
57. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,5	1336,01	2004,02
57. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,3	84,66	25,40
57. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	90	42,84	3855,60
57. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6	367,40	2204,40
57.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,5	299,06	448,59
		Итого материалов:				**577,67**	**8665,01**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	61184,24
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	9889,04
		Накладные расходы	%	--		4738,22	71073,28
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	20086,80
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**271171,82**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
58	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-2(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**34,0000**		**5858,19**	**199178,43**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	104,04	752,84	78325,47
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	29,58	1049,28	31037,67
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**109363,14**
58. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	23,12	3883,83	89794,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	23,12	1111,02	25686,78
58. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	6,46	1767,51	11418,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	6,46	828,31	5350,88
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**101212,26**
58. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00102	282240,61	287,89
58. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,4	1336,01	4542,43
58. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,68	84,66	57,57
58. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	204	42,84	8739,36
58. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	13,6	367,40	4996,64
58.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,4	299,06	1016,80
		Итого материалов:				**577,67**	**19640,69**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	67477,06
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	10932,87
		Накладные расходы	%	--		2306,17	78409,93
		Сметная прибыль	%	8		653,15	22207,07
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**299795,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/А10-2(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**3,0000**		**12000,78**	**36002,35**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	17,94	752,84	13505,95
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1054,48	6326,87
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**19832,82**
59. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8	3883,83	18642,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8	1111,02	5332,90
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2	1767,51	2121,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2	828,31	993,97
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**20763,40**
59. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282240,61	25,40
59. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	400,80
59. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
59. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771,12
59. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	440,88
59.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	89,72
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	12236,85
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	1977,81
		Накладные расходы	%	--		4738,22	14214,66
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	4017,36
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**54234,36**
60	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-2(н) со стойками СВ 105-5/.**	**опора**	**4,0000**		**18529,37**	**74117,47**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	36	752,84	27102,24
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	12,84	1057,30	13575,68
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**40677,92**
60. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	10,4	3883,83	40391,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	10,4	1111,02	11554,61
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	2,44	1767,51	4312,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	2,44	828,31	2021,08
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**44704,56**
60. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	282240,61	33,87
60. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534,40
60. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
60. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028,16
60. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,40	587,84

1	2	3	4	5	6	7	8
60.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	299,06	119,62
		Итого материалов:				**577,67**	**2310,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	25098,28
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	4067,85
		Накладные расходы	%	--		7291,53	29166,12
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	8262,69
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**111546,28**
		Ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ					
61	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом-/О10/0,4-1(н)-11шт, О10/0,4-1(н)-1шт, К10/0,4-1(н)-13шт, К10/0,4-2(н)-7шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**32,0000**		**13883,62**	**444275,69**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	7,75	248	752,84	186704,32
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,13	68,16	1044,66	71203,76
		Итого оплата труда:				**8059,63**	**257908,08**
61. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,63	52,16	3883,83	202580,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,63	52,16	1111,02	57950,80
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	16	1767,51	28280,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	16	828,31	13252,96
		Итого эксплуатация машин:				**7214,40**	**230860,73**
61. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00096	282240,61	270,95
61. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,2	1336,01	4275,23
61. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,64	84,66	54,18
61. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	384	42,84	16450,56
61. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	12,8	367,40	4702,72
61.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,2	299,06	956,99
		Итого материалов:				**834,71**	**26710,64**
		НР первого уровня	%	61,7		4972,79	159129,29
		НР второго уровня	%	4,1		773,11	24739,60
		Накладные расходы	%	--		5745,90	183868,89
		Сметная прибыль	%	8		1570,36	50251,57
		Сметная стоимость:				**21199,88**	**678396,15**
62	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами-/УА10/0,4-1(н)-6шт со стойками СВ 105-5, УА10/0,4-2(н)-7шт со стойками СВ 105-5, УА10/0,4-3(н)-1шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**14,0000**		**21567,94**	**301951,10**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	11,7	163,8	752,84	123315,19
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,49	48,86	1048,65	51236,82
		Итого оплата труда:				**12468,00**	**174552,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,72	38,08	3883,83	147896,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,72	38,08	1111,02	42307,64
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5.т	маш.-ч	0,77	10,78	1767,51	19053,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	10,78	828,31	8929,18
		Итого эксплуатация машин:				**11925,00**	**166950,00**
62. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00042	282240,61	118,54
62. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,4	1336,01	1870,41
62. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,28	84,66	23,70
62. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168	42,84	7197,12
62. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,6	367,40	2057,44
62.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,4	299,06	418,68
		Итого материалов:				**834,71**	**11685,90**
		НР первого уровня	%	61,7		7692,76	107698,59
		НР второго уровня	%	4,1		1199,69	16795,64
		Накладные расходы	%	--		8892,45	124494,23
		Сметная прибыль	%	8		2436,83	34115,63
		Сметная стоимость:				**32897,21**	**460560,96**
		Железобетонные конструкции					
63	**21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**379,0000**		**31173,18**	**11814635,22**
		НР второго уровня	%	4,1		1278,10	484400,04
		Накладные расходы	%	--		1278,10	484400,04
		Сметная прибыль	%	8		2596,10	983922,82
		Сметная стоимость:				**35047,38**	**13282958,09**
64	**ТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**178,1300**		**270,00**	**48095,10**
		НР второго уровня	%	4,1		11,07	1971,90
		Накладные расходы	%	--		11,07	1971,90
		Сметная прибыль	%	8		22,49	4005,36
		Сметная стоимость:				**303,56**	**54072,36**
		Стальные конструкции					
65	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**15,7986**		**346298,37**	**5471023,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		14198,23	224311,96
		Накладные расходы	%	--		14198,23	224311,96
		Сметная прибыль	%	8		28839,73	455626,83
		Сметная стоимость:				**389336,33**	**6150962,27**
66	**21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,5485**		**395629,44**	**217010,66**
		НР второго уровня	%	4,1		16220,81	8897,44
		Накладные расходы	%	--		16220,81	8897,44
		Сметная прибыль	%	8		32948,02	18072,65
		Сметная стоимость:				**444798,27**	**243980,75**
		Линейная арматура					
67	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Штырьевой изолятор IF27**	**шт.**	**1034,0000**		**7307,66**	**7556116,83**
		НР второго уровня	%	4,1		299,61	309800,79
		Накладные расходы	%	--		299,61	309800,79
		Сметная прибыль	%	8		608,58	629273,41
		Сметная стоимость:				**8215,85**	**8495191,00**
68	**24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9**	**шт.**	**1034,0000**		**47,62**	**49239,08**
		НР второго уровня	%	4,1		1,95	2018,80
		Накладные расходы	%	--		1,95	2018,80
		Сметная прибыль	%	8		3,97	4100,63
		Сметная стоимость:				**53,54**	**55358,51**
69	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Спиральная вязка СВ70**	**шт.**	**2062,0000**		**1383,36**	**2852482,64**
		НР второго уровня	%	4,1		56,72	116951,79
		Накладные расходы	%	--		56,72	116951,79
		Сметная прибыль	%	8		115,21	237554,75
		Сметная стоимость:				**1555,28**	**3206989,18**
70	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD150**	**шт.**	**395,0000**		**788,69**	**311534,19**
		НР второго уровня	%	4,1		32,34	12772,90
		Накладные расходы	%	--		32,34	12772,90
		Сметная прибыль	%	8		65,68	25944,57
		Сметная стоимость:				**886,71**	**350251,66**
71	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD35**	**шт.**	**617,0000**		**591,32**	**364844,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		24,24	14958,62
		Накладные расходы	%	--		24,24	14958,62
		Сметная прибыль	%	8		49,25	30384,25
		Сметная стоимость:				**664,81**	**410187,33**
72	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**463,0000**		**443,98**	**205562,74**
		НР второго уровня	%	4,1		18,20	8428,07
		Накладные расходы	%	--		18,20	8428,07
		Сметная прибыль	%	8		36,97	17119,26
		Сметная стоимость:				**499,16**	**231110,08**
73	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Соединитель UU 7-16**	**шт.**	**381,0000**		**1768,34**	**673738,97**
		НР второго уровня	%	4,1		72,50	27623,30
		Накладные расходы	%	--		72,50	27623,30
		Сметная прибыль	%	8		147,27	56108,98
		Сметная стоимость:				**1988,11**	**757471,25**
74	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Подвесной изолятор SML70/20**	**шт.**	**381,0000**		**13591,54**	**5178374,86**
		НР второго уровня	%	4,1		557,25	212313,37
		Накладные расходы	%	--		557,25	212313,37
		Сметная прибыль	%	8		1131,90	431255,06
		Сметная стоимость:				**15280,69**	**5821943,28**
75	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	**шт.**	**381,0000**		**10947,04**	**4170823,29**
		НР второго уровня	%	4,1		448,83	171003,75
		Накладные расходы	%	--		448,83	171003,75
		Сметная прибыль	%	8		911,67	347346,16
		Сметная стоимость:				**12307,54**	**4689173,21**
76	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Герметичный ответвительный зажим RP 150**	**шт.**	**78,0000**		**4326,99**	**337504,93**
		НР второго уровня	%	4,1		177,41	13837,70
		Накладные расходы	%	--		177,41	13837,70
		Сметная прибыль	%	8		360,35	28107,41
		Сметная стоимость:				**4864,74**	**379450,05**
77	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**551,0000**		**46,28**	**25500,28**
		НР второго уровня	%	4,1		1,90	1045,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,90	1045,51
		Сметная прибыль	%	8		3,85	2123,66
		Сметная стоимость:				**52,03**	**28669,45**
78	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Скрепа NC 20**	**шт.**	**551,0000**		**131,58**	**72502,09**
		НР второго уровня	%	4,1		5,39	2972,59
		Накладные расходы	%	--		5,39	2972,59
		Сметная прибыль	%	8		10,96	6037,97
		Сметная стоимость:				**147,94**	**81512,65**
79	**24-040207-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект промежуточной подвески ES1500**	**шт.**	**175,0000**		**1910,47**	**334332,25**
		НР второго уровня	%	4,1		78,33	13707,62
		Накладные расходы	%	--		78,33	13707,62
		Сметная прибыль	%	8		159,10	27843,19
		Сметная стоимость:				**2147,90**	**375883,06**
80	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 70**	**шт.**	**235,0000**		**1720,20**	**404247,88**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	16574,16
		Накладные расходы	%	--		70,53	16574,16
		Сметная прибыль	%	8		143,26	33665,76
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**454487,80**
81	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжной хомут Е 260**	**шт.**	**665,0000**		**99,49**	**66160,45**
		НР второго уровня	%	4,1		4,08	2712,58
		Накладные расходы	%	--		4,08	2712,58
		Сметная прибыль	%	8		8,29	5509,84
		Сметная стоимость:				**111,85**	**74382,87**
82	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 72**	**шт.**	**223,0000**		**2201,60**	**490957,70**
		НР второго уровня	%	4,1		90,27	20129,27
		Накладные расходы	%	--		90,27	20129,27
		Сметная прибыль	%	8		183,35	40886,96
		Сметная стоимость:				**2475,22**	**551973,92**
83	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	**шт.**	**82,0000**		**7103,86**	**582516,82**
		НР второго уровня	%	4,1		291,26	23883,19
		Накладные расходы	%	--		291,26	23883,19
		Сметная прибыль	%	8		591,61	48512,00
		Сметная стоимость:				**7986,73**	**654912,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**24-040207-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500**	**шт.**	**82,0000**		**1707,88**	**140046,16**
		НР второго уровня	%	4,1		70,02	5741,89
		Накладные расходы	%	--		70,02	5741,89
		Сметная прибыль	%	8		142,23	11663,04
		Сметная стоимость:				**1920,14**	**157451,10**
85	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 71**	**шт.**	**13,0000**		**1720,20**	**22362,65**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	916,87
		Накладные расходы	%	--		70,53	916,87
		Сметная прибыль	%	8		143,26	1862,36
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**25141,88**
86	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Разрядник мультикамерный MCRE-10**	**шт.**	**96,0000**		**43520,99**	**4178015,41**
		НР второго уровня	%	4,1		1784,36	171298,63
		Накладные расходы	%	--		1784,36	171298,63
		Сметная прибыль	%	8		3624,43	347945,12
		Сметная стоимость:				**48929,78**	**4697259,17**
87	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Болтовой наконечник TTP-95**	**шт.**	**198,0000**		**6912,11**	**1368597,00**
		НР второго уровня	%	4,1		283,40	56112,48
		Накладные расходы	%	--		283,40	56112,48
		Сметная прибыль	%	8		575,64	113976,76
		Сметная стоимость:				**7771,14**	**1538686,21**
88	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн BIC-120**	**шт.**	**2,0000**		**1995,40**	**3990,81**
		НР второго уровня	%	4,1		81,81	163,62
		Накладные расходы	%	--		81,81	163,62
		Сметная прибыль	%	8		166,18	332,35
		Сметная стоимость:				**2243,39**	**4486,79**
89	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут BF207**	**шт.**	**8,0000**		**1677,68**	**13421,44**
		НР второго уровня	%	4,1		68,78	550,28
		Накладные расходы	%	--		68,78	550,28
		Сметная прибыль	%	8		139,72	1117,74
		Сметная стоимость:				**1886,18**	**15089,46**
90	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Дистанционный фиксатор BIC 15.50**	**шт.**	**27,0000**		**875,35**	**23634,35**
		НР второго уровня	%	4,1		35,89	969,01
		Накладные расходы	%	--		35,89	969,01
		Сметная прибыль	%	8		72,90	1968,27
		Сметная стоимость:				**984,13**	**26571,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колпачок изолирующий СЕ 25-150**	**шт.**	**108,0000**		**324,95**	**35094,08**
		НР второго уровня	%	4,1		13,32	1438,86
		Накладные расходы	%	--		13,32	1438,86
		Сметная прибыль	%	8		27,06	2922,64
		Сметная стоимость:				**365,33**	**39455,57**
92	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим для подключения защитного заземления РС 481**	**шт.**	**108,0000**		**6515,75**	**703701,33**
		НР второго уровня	%	4,1		267,15	28851,75
		Накладные расходы	%	--		267,15	28851,75
		Сметная прибыль	%	8		542,63	58604,25
		Сметная стоимость:				**7325,53**	**791157,33**
93	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ограничитель перенапряжения ОР 600/50**	**шт.**	**81,0000**		**11754,19**	**952089,44**
		НР второго уровня	%	4,1		481,92	39035,67
		Накладные расходы	%	--		481,92	39035,67
		Сметная прибыль	%	8		978,89	79290,01
		Сметная стоимость:				**13215,00**	**1070415,11**
94	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**281,72**	**5070,96**
		НР второго уровня	%	4,1		11,55	207,91
		Накладные расходы	%	--		11,55	207,91
		Сметная прибыль	%	8		23,46	422,31
		Сметная стоимость:				**316,73**	**5701,18**
95	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**397,96**	**1591,84**
		НР второго уровня	%	4,1		16,32	65,27
		Накладные расходы	%	--		16,32	65,27
		Сметная прибыль	%	8		33,14	132,57
		Сметная стоимость:				**447,42**	**1789,67**
96	**24-040207-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечник изолированный (СИП)**	**шт.**	**4,0000**		**2466,36**	**9865,44**
		НР второго уровня	%	4,1		101,12	404,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		101,12	404,48
		Сметная прибыль	%	8		205,40	821,59
		Сметная стоимость:				**2772,88**	**11091,52**
97	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим соединительный MHV-11Ri**	**шт.**	**115,0000**		**20905,61**	**2404145,18**
		НР второго уровня	%	4,1		857,13	98569,95
		Накладные расходы	%	--		857,13	98569,95
		Сметная прибыль	%	8		1741,02	200217,21
		Сметная стоимость:				**23503,76**	**2702932,34**
98	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для закорачивания M6D**	**шт.**	**1,0000**		**95389,47**	**95389,47**
		НР второго уровня	%	4,1		3910,97	3910,97
		Накладные расходы	%	--		3910,97	3910,97
		Сметная прибыль	%	8		7944,03	7944,03
		Сметная стоимость:				**107244,47**	**107244,47**
99	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для заземления MaT**	**шт.**	**1,0000**		**88093,85**	**88093,85**
		НР второго уровня	%	4,1		3611,85	3611,85
		Накладные расходы	%	--		3611,85	3611,85
		Сметная прибыль	%	8		7336,46	7336,46
		Сметная стоимость:				**99042,15**	**99042,15**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
100	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**985,2000**		**725,29**	**714558,00**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**172696,67**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**12650,00**
		Итого материалов:				**538,82**	**530843,43**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	87729,91
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	32893,80
		Накладные расходы	%	--		122,44	120623,71
		Сметная прибыль	%	8		67,82	66814,54
		Сметная стоимость:				**915,55**	**901996,25**
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-0,4 кВ					
		Стальные конструкции					
101	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ**	**т**	**2,3712**		**346298,37**	**821135,49**
		НР второго уровня	%	4,1		14198,23	33666,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14198,23	33666,56
		Сметная прибыль	%	8		28839,73	68384,16
		Сметная стоимость:				**389336,33**	**923186,21**
102	**21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,2584**		**395629,44**	**102230,65**
		НР второго уровня	%	4,1		16220,81	4191,46
		Накладные расходы	%	--		16220,81	4191,46
		Сметная прибыль	%	8		32948,02	8513,77
		Сметная стоимость:				**444798,27**	**114935,87**
		Линейная арматура					
103	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк В 16/240**	**шт.**	**769,0000**		**2461,56**	**1892939,78**
		НР второго уровня	%	4,1		100,92	77610,53
		Накладные расходы	%	--		100,92	77610,53
		Сметная прибыль	%	8		205,00	157644,03
		Сметная стоимость:				**2767,48**	**2128194,34**
104	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим поддерживающий PSP 25/120.M**	**шт.**	**922,0000**		**3085,78**	**2845085,38**
		НР второго уровня	%	4,1		126,52	116648,50
		Накладные расходы	%	--		126,52	116648,50
		Сметная прибыль	%	8		256,98	236938,71
		Сметная стоимость:				**3469,28**	**3198672,60**
105	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 70**	**шт.**	**452,0000**		**1720,20**	**777532,09**
		НР второго уровня	%	4,1		70,53	31878,82
		Накладные расходы	%	--		70,53	31878,82
		Сметная прибыль	%	8		143,26	64752,87
		Сметная стоимость:				**1933,99**	**874163,77**
106	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим ответвительный Р 72**	**шт.**	**1161,0000**		**2201,60**	**2556062,27**
		НР второго уровня	%	4,1		90,27	104798,55
		Накладные расходы	%	--		90,27	104798,55
		Сметная прибыль	%	8		183,35	212868,87
		Сметная стоимость:				**2475,22**	**2873729,69**
107	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажимы плашечный CD35**	**шт.**	**1161,0000**		**591,32**	**686522,56**
		НР второго уровня	%	4,1		24,24	28147,42
		Накладные расходы	%	--		24,24	28147,42
		Сметная прибыль	%	8		49,25	57173,60
		Сметная стоимость:				**664,81**	**771843,58**
108	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк бандажный CF 16**	**шт.**	**535,0000**		**1726,62**	**923742,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		70,79	37873,46
		Накладные расходы	%	--		70,79	37873,46
		Сметная прибыль	%	8		143,79	76929,32
		Сметная стоимость:				**1941,21**	**1038545,76**
109	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**903,0000**		**46,28**	**41790,84**
		НР второго уровня	%	4,1		1,90	1713,42
		Накладные расходы	%	--		1,90	1713,42
		Сметная прибыль	%	8		3,85	3480,34
		Сметная стоимость:				**52,03**	**46984,61**
110	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Бугель NB 20**	**шт.**	**588,0000**		**138,80**	**81616,61**
		НР второго уровня	%	4,1		5,69	3346,28
		Накладные расходы	%	--		5,69	3346,28
		Сметная прибыль	%	8		11,56	6797,03
		Сметная стоимость:				**156,05**	**91759,92**
111	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Скрепа NC 20**	**шт.**	**315,0000**		**131,58**	**41448,57**
		НР второго уровня	%	4,1		5,39	1699,39
		Накладные расходы	%	--		5,39	1699,39
		Сметная прибыль	%	8		10,96	3451,84
		Сметная стоимость:				**147,94**	**46599,79**
112	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Анкерный зажим RPA 450/120.S**	**шт.**	**382,0000**		**6436,32**	**2458675,00**
		НР второго уровня	%	4,1		263,89	100805,67
		Накладные расходы	%	--		263,89	100805,67
		Сметная прибыль	%	8		536,02	204758,45
		Сметная стоимость:				**7236,23**	**2764239,12**
113	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**268,0000**		**410,15**	**109920,20**
		НР второго уровня	%	4,1		16,82	4506,73
		Накладные расходы	%	--		16,82	4506,73
		Сметная прибыль	%	8		34,16	9154,15
		Сметная стоимость:				**461,12**	**123581,08**
114	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Дистанционный фиксатор BIC 15.50**	**шт.**	**181,0000**		**875,35**	**158437,66**
		НР второго уровня	%	4,1		35,89	6495,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35,89	6495,94
		Сметная прибыль	%	8		72,90	13194,69
		Сметная стоимость:				**984,13**	**178128,30**
115	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колпачок изолирующий CE 25-150**	**шт.**	**634,0000**		**324,95**	**206015,26**
		НР второго уровня	%	4,1		13,32	8446,63
		Накладные расходы	%	--		13,32	8446,63
		Сметная прибыль	%	8		27,06	17156,95
		Сметная стоимость:				**365,33**	**231618,83**
116	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим для подключения защитного заземления PC 481**	**шт.**	**884,0000**		**6515,75**	**5759925,67**
		НР второго уровня	%	4,1		267,15	236156,95
		Накладные расходы	%	--		267,15	236156,95
		Сметная прибыль	%	8		542,63	479686,61
		Сметная стоимость:				**7325,53**	**6475769,23**
117	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ограничитель перенапряжения OP 600/50**	**шт.**	**498,0000**		**11754,19**	**5853586,91**
		НР второго уровня	%	4,1		481,92	239997,06
		Накладные расходы	%	--		481,92	239997,06
		Сметная прибыль	%	8		978,89	487486,72
		Сметная стоимость:				**13215,00**	**6581070,70**
118	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим соединительный MJPT70**	**шт.**	**340,0000**		**2448,72**	**832565,77**
		НР второго уровня	%	4,1		100,40	34135,20
		Накладные расходы	%	--		100,40	34135,20
		Сметная прибыль	%	8		203,93	69336,08
		Сметная стоимость:				**2753,05**	**936037,04**
119	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для закорачивания M6D**	**шт.**	**2,0000**		**95389,47**	**190778,94**
		НР второго уровня	%	4,1		3910,97	7821,94
		Накладные расходы	%	--		3910,97	7821,94
		Сметная прибыль	%	8		7944,03	15888,07
		Сметная стоимость:				**107244,47**	**214488,94**
120	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство для заземления MaT**	**шт.**	**2,0000**		**88093,85**	**176187,69**
		НР второго уровня	%	4,1		3611,85	7223,70
		Накладные расходы	%	--		3611,85	7223,70
		Сметная прибыль	%	8		7336,46	14672,91
		Сметная стоимость:				**99042,15**	**198084,30**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**140748201,30**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				836454,68
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				925634,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				281319,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				138986111,78
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				670842,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				141419043,88
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5798180,80
	ИТОГО:		Тенге				147217224,68
	Сметная прибыль		Тенге				11777377,97
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**158994603**
	Временные здания и сооружения - 1,92%		Тенге				3052696
	Итого		Тенге				162047299
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%		Тенге				2771009
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге				1574561
	и радиационного риска						
	Итого по акту в ценах 2017 г.		Тенге				166392869
	Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.		Тенге				185166144
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825		Тенге				185166144
	Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,899999996		Тенге				166649529
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				19997943
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				186647473
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**186647472**

Координатор:
Главный специалист отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Байекешова А.К.

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
(БИН 930540000893)
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
(БИН 070940014877)