Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нұрсәуле Құрылыс 2012"
Договор: №308 от 22.05.2020г.доп. Сог. №308-2 от 08.07.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий СШ №88 в селе У.Туктибаева Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год - 41078,177 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 41078,177 тыс.тенге
б) с начало работ - 41078,177 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт зданий СШ №88 в селе У.Туктибаева Казалинского района	тыс.тенге	41 078,177					26348,524	14729,653	41078,177

Заказчик:
Руководител
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"

_____**Кали Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Директор _____ **А.Жұбай**

Технадзор:
ТОО «Инженер Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **Ж.К. Жадан А.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нұрсәуле Құрылыс 2012"
Договор: №308 от 22.05.2020 доп. Сог. №308-2 от 08.07.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий СШ №88 в селе У.Туктибаева Казалинского района

АКТ
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Оконные проемы							
1	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м		320	1571,00	--	502720,00	--	502720,00	--	542937,60
		СП - 8%				--	--	--	--		40217,60	
2	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)		320	131,76	0,26	42161,97	83,49	25881,04	14937,97	61667,94
		НР - 92%; СП - 8%				50,62	0,12	16197,44	39,49		4568,00	
3	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2		184	5095,31	23,71	937537,30	4362,71	143607,03	570076,12	1628222,49
		НР - 72%; СП - 8%				4291,13	11,98	789567,55	2204,84		120609,07	
4	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2		184	149,32	2,83	27474,50	520,11	2036,92	18126,47	49249,05
		НР - 72%; СП - 8%				135,42	1,40	24917,46	258,19		3648,08	
					Дверные проемы							
5	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2		136,5	2555,14	529,45	348776,00	72270,23	134894,39	143533,42	531694,17
		НР - 90%; СП - 8%				1037,45	130,92	141611,38	17870,20		39384,75	
6	С121-090102-0109 2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		136,5	5528,00	--	754572,00	--	754572,00	--	814937,76
		СП - 8%				--	--	--	--		60365,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-130814-2210 2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	68	2000,00	--	136000,00	--	136000,00	--	146880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10880,00	
8	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	68	5436,00	--	369648,00	--	369648,00	--	399219,84
		СП - 8%			--	--	--	--		29571,84	
9	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	56,5	2050,80	408,45	115870,24	23077,59	38711,13	54025,42	183487,31
		НР - 90%; СП - 8%			957,20	105,25	54081,52	5946,73		13591,65	
10	С121-090102-0121 2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	56,5	5760,00	--	325440,00	--	325440,00	--	351475,20
		СП - 8%			--	--	--	--		26035,20	
11	С121-130814-2210 2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	21	2000,00	--	42000,00	--	42000,00	--	45360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3360,00	
12	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	5436,00	--	114156,00	--	114156,00	--	123288,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9132,48	
13	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	90,2	5095,31	23,71	459597,09	2138,68	70398,66	279461,23	798182,98
		НР - 72%; СП - 8%			4291,13	11,98	387059,75	1080,85		59124,67	
14	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	90,2	149,32	2,83	13468,48	254,97	998,54	8885,91	24142,74
		НР - 72%; СП - 8%			135,42	1,40	12214,97	126,57		1788,35	
				Замена покрытия кровли учебного корпуса							
15	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1022	740,43	20,54	756718,34	20993,82	90987,43	600067,19	1465328,36
		НР - 92%; СП - 8%			630,86	7,35	644737,08	7509,86		108542,84	
16	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	156	1927,39	11,23	300673	1751	254123	41696	369758
		НР - 92%; СП - 8%			287,17	3,35	44799	522		27390	
17	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	1092	358,02	0,78	390957,58	854,71	238946,05	139436,20	572825,28

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				138,42	0,37	151156,82	404,26		42431,50	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**12000000**				
		Временные здания и сооружения 1,3%						156000				
		Итого:						**12156000**				
		Затраты на СМР в зимнее время 1,35%						164106				
		Итого:						**12320106**				
		Выслуга лет 1%						98000				
		На оплаты доп отпусков 0,4%						72856				
		Доплаты и компенсации						1785000				
		Итого:						**14275962**				
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%						285519				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.						**14561481**				
		в ценах 01.01.2020 год						**15143940**				
		Итого с понижающим коэффициентом:						**13151476**				
		НДС 12%						1578177,12				
		Всего с НДС:						**14729653,12**				

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования Казалинского района»

Кали Б.

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Жұбан А.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Проектная оганизация:
ИП «Жадан инженеринг»

Жадан А.Ж.К.

Мектептің директорының міндетін
уақытша атқарушы: А. Муханов