Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма (асфальт)»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		77	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 924 750		-	-	-	-	-	1 170 509	
За отчетный период:	**10 924 750**	**9 754 241**	-	-	-	-	-	**1 170 509**	**10 924 750**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____**Сейілов М.Е.**

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

_____**Аманжол М.Ж.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма (асфальт)»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на Среднии ремонт дороги

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. переулок ул.Новая длина 0.7км ширина 5м					
5	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.3	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	3500,0000		1736,67	6 078 345
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4500		1616,75	3 961
7	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битум нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,4500		127748,00	312 983
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3500,0000		134,40	470 406
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3500,0000		0,48	1 673
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	146,9542		21545,00	3 166 129
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10 033 496
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10 033 496
Материалы-			Тенге				8 971 486

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата-		Тенге				397 557
		Накладные расходы -	Тенге				524 125
		Сметная прибыль -	Тенге				844 610
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11 402 231
		Сметная заработная плата -	Тенге				397 557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11 402 231
		Сметная заработная плата -	Тенге				397 557
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							10 033 496
	Итого прямые затраты:		Тенге				10 033 496
	Накладные расходы		Тенге				524 125
	Сметная прибыль		Тенге				844 610
	ИТОГО по смете:		Тенге				11 402 231

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**11 402 231**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**228 045**
	Итого	**Тенге**				**11 630 276**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,838693870301417	**Тенге**				**9 754 241**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**1 170 509**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**10 924 750**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Сейілов М.Е.

Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора: