Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АК-САЙ-2009»
Карагандинская область, г.Караганда, Жанибекова, 141/4
БИН/ИИН 090140008133
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ199650000061771787
АО "FORTE Bank"
Тел.: 8-708-359-23-40

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное Государственное казенное предприятие «Карагандинский высший политехнический колледж» управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9
БИН 990140001540
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ946010191000072941
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: 8-777-251-16-44; 8-701-405-15-89

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март –апрель месяц 2020 года

Наименование: Текущий ремонт помещений холлов, коридоров, кабинетов КГКП «Карагандинского высшего политехнического колледжа», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9

Договор № 37 от 10.02.2020 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	14 949 760,00
2	В том числе налог на добавленную стоимость	1 601 760,00
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком – исполнителю	-
6	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 949 760,00
8	Сумма выполненных работ с НДС за ноябрь 2019 года	14 949 760,00
	Удержание аванса 0%	-
	Удержание 5 % на сдачу объекта	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 949 760,00

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» Кунтаев С.Т.
Дата 08.04.2020 г.

Директор КГКП «Карагандинский высший Политехнический колледж» управления образования Карагандинской области Рахимова Ж.З.
Дата 08.04.2020 г.

Утверждаю: Директор КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж"
Рахимова Ж.З.

Форма 2

Наименование стройки - КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж", г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 9

Наименование объекта - КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж"

А К Т
выполненных работ за март-апрель 2020 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛЛ										
1	**Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**170**		**2468,14**	**12,34**	**419585**	**2098**	**222218**	**176456**	**643724**
		НР - 90%, СП - 85%				**1148,64**	**4,67**	**195269**	**793**		**47683**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	163	1198,00		195269,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,51							
1.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,255		4872,00		1242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,255		1829,00		466,39			
1.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	3,128		16,00		50,00			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,255		2660,00		678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,255		1281,00		326,66			
1.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	0,459		209,00		96,00			
1.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	1,717		18,00		31,00			
1.8	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3,8213	649,621	134,00				87049,00		
1.9	131381 С	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,41	239,7	51,00				12225,00		
1.10	131384 С	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	239,7	34,00				8150,00		
1.11	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	105,4	61,00				6429,00		
1.12	131451 С	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,07	521,9	30,00				15657,00		
1.13	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1,4241	242,097	9,00				2179,00		
1.14	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,017	2,89	1602,00				4630,00		
1.15	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	4,25	302,00				1284,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.16	149134 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	175,1	409,00				71616,00		
1.17	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	72,08	78,00				5622,00		
1.18	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,034	260,00				9,00		
1.19	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	117,912	50,00				5896,00		
1.20	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	184,127	8,00				1473,00		
2	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**170**		**1207,91**	**7,34**	**205345**	**1248**	**74039**	**104360**	**334481**
		НР - 80%; СП - 85%				**765,05**	**2,31**	**130058**	**392**		**24776**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	103,14	1261,00		130058,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,289							
2.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,085		4872,00		414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,085		1829,00		155,47			
2.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,119		2107,00		251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,119		1072,00		127,57			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,085		2660,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,085		1281,00		108,89			
2.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,38		150,00		357,00			
2.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	4,25	302,00				1284,00		
2.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	712,64	89,00				63425,00		
2.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,221	260,00				57,00		
2.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	39,797	233,00				9273,00		
3	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**170**		**3028,17**	**18,71**	**514789**	**3181**	**126429**	**309375**	**890097**
		НР - 80%; СП - 85%				**2265,76**	**9,06**	**385179**	**1540**		**65933**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,96	333,2	1156,00		385179,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,22							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,136		2107,00		287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,136		1072,00		145,79			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0064	1,088		2660,00		2894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	1,088		1281,00		1393,73			
3.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0124	2,108	90,00				190,00		
3.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0336	5,712	170,00				971,00		
3.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00276	0,4692	266983,00				125268,00		
4	**Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Поверхности. Установка галтелей шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м галтели**	**72**		**345,77**	**–**	**24895**	**–**	**6429**	**14773**	**42841**
		НР - 80%; СП - 85%				**256,47**	**–**	**18466**	**–**		**3173**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2179	15,69	1177,02		18466,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,06045	4,3524	244,00				1062,00		
4.3	282066 С	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	1,05	75,6	71,00				5368,00		
5	**Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**30**		**2658,46**	**14,12**	**79754**	**424**	**12898**	**47986**	**137959**
		НР - 72%; СП - 8%				**2214,39**	**7,18**	**66432**	**215**		**10219**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	58,53	1135,01		66432,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,201							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,201		2107,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,201		1072,00		215,47			
5.4	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,66	19539,00				12896,00		
5.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,105	29,00				3,00		
6	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**30**		**673,66**	**4,71**	**20210**	**141**	**8288**	**9460**	**32044**
		НР - 80%; СП - 8%				**392,70**	**1,47**	**11781**	**44**		**2374**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3278	9,83	1197,99		11781,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,033							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,009		4872,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009		1829,00		16,46			
6.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,015		2107,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,015		1072,00		16,08			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009		2660,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009		1281,00		11,53			
6.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	0,279		150,00		42,00			
6.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	83,85	89,00				7463,00		
6.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,024	260,00				6,00		
6.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	3,513	233,00				819,00		
7	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Очистка вручную с земли и лесов**	**м2**	**101,9**		**159,67**	**--**	**16270**	**--**	**--**	**11714**	**30223**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,67**	**--**	**16270**	**--**		**2239**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	18,14	897,00		16270,00				
8	**Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**30**		**981,02**	**4,56**	**29431**	**137**	**9152**	**16164**	**49242**
		НР - 80%; СП - 8%				**671,38**	**2,12**	**20142**	**64**		**3648**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5048	15,14	1330,03		20142,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0513							
8.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	0,4185		14,00		6,00			
8.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0102		2107,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0102		1072,00		10,93			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	0,0411		2660,00		109,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,0411		1281,00		52,65			
8.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,00033	0,0099	29,00				0,29		
8.7	249666 С	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	75	95,00				7125,00		
8.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	8,7	233,00				2027,00		
9	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза** *НР - 80%, СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**131,9**		**2500,63**	**17,65**	**329833**	**2327**	**89643**	**191192**	**562707**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,56	205,76	**1803,36**	**8,54**	**237863**	**1127**		**41682**	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,8969	1156,00		237863,00				
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,10552		2107,00		222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,10552		1072,00		113,12			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,7914		2660,00		2105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,7914		1281,00		1013,78			
9.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0124	1,63556	90,00				147,00		
9.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0336	4,43184	170,00				753,00		
9.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00252	0,332388	266983,00				88742,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1640111**	**9555**	**549096**	**881480**	**2723318**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1081460**	**4175**	–	**201727**	
	Материалы		Тенге					**1640111**				
	Всего заработная плата		Тенге					**549096**				
		Накладные расходы	Тенге						**1085634**			
		Сметная прибыль	Тенге					**881480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**201727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2723319**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**926**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**1085634**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2723319**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1085634**			**926**

РАЗДЕЛ 2. КОРИДОР ЛЕВОГО КРЫЛА, КАБИНЕТЫ

		Коридор										
10	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	**м2 стяжки**	**82**		**660,32**	**27,51**	**54146**	**2256**	**24969**	**26355**	**86941**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	30,01	**328,30**	**13,61**	**26921**	**1116**		**6440**	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,04	897,01		26921,00				
10.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	3,854		16,00		62,00			
10.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,0414		2107,00		2194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,0414		1072,00		1116,38			
10.5	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,6728	14877,00				24886,00		
10.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	2,87	29,00				83,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 100 мм/**	**м2 стяжки**	**82**		**1353,85**	**76,73**	**111015**	**6292**	**99545**	**7644**	**128152**
		НР - 94%; СП - 8%				**63,15**	**36,02**	**5178**	**2954**		**9493**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0704	5,77	896,97		5178,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	2,76							
11.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	30,4384		16,00		487,00			
11.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	2,7552		2107,00		5805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	2,7552		1072,00		2953,57			
11.5	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	6,6912	14877,00				99545,00		
12	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,29**		**14562,08**	**1364,72**	**4223**	**396**	**9**	**3626**	**8477**
		НР - 91%; СП - 8%				**13166,00**	**574,46**	**3818**	**167**		**628**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	3,36	1134,96		3818,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,1102							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0464		4872,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0464		1829,00		84,87			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0638		2660,00		170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0638		1281,00		81,73			
12.5	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0812	112,00				9,00		
13	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 100х100х5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,29**		**253896,00**	**–**	**73630**	**–**	**73630**	**–**	**79520**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5890**	
14	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**82**		**4164,93**	**128,88**	**341525**	**10569**	**247342**	**83030**	**458519**
		НР - 94%; СП - 8%				**1019,68**	**57,51**	**83614**	**4716**		**33964**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	73,67	1135,00		83614,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,66							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,2132		4872,00		1039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2132		1829,00		389,94			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,41		2107,00		864,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,41		1072,00		439,52			
14.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,3452		86,00		202,00			
14.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,034		2660,00		8070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,034		1281,00		3886,55			
14.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,7216		123,00		89,00			
14.8	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	2,0336		150,00		305,00			
14.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	1,64	90,00				148,00		
14.10	150083 С	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	83,64	2458,00				205587,00		
14.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,00192	0,15744	29,00				5,00		
14.12	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	627,3	57,00				35756,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.13	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	61,5	64,00				3936,00		
14.14	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8,2	233,00				1911,00		
15	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**70**		**1716,75**	**12,71**	**120173**	**889**	**100672**	**17780**	**148989**
		НР - 94%; СП - 8%				**265,88**	**4,33**	**18612**	**303**		**11036**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,23	16,1	1156,02		18612,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,2317							
15.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,147		14,00		2,00			
15.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,021		4872,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,021		1829,00		38,41			
15.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0238		2107,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0238		1072,00		25,51			
15.6	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,7		86,00		60,00			
15.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,1869		3610,00		675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,1869		1281,00		239,42			
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00016	0,0112	29,00				0,32		
15.9	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	44,8	57,00				2554,00		
15.10	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	4,2	64,00				269,00		
15.11	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	70,7	1384,00				97849,00		
16	**Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**108**		**2468,14**	**12,34**	**266560**	**1333**	**141174**	**112101**	**408954**
		НР - 90%; СП - 8%				**1148,64**	**4,67**	**124053**	**504**		**30293**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	103,55	1198,00		124053,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,324							
16.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,162		4872,00		789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,162		1829,00		296,30			
16.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	1,9872		16,00		32,00			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,162		2660,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,162		1281,00		207,52			
16.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	0,2916		209,00		61,00			
16.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	1,0908		18,00		20,00			
16.8	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3,8213	412,7004	134,00				55302,00		
16.9	131381 С	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,41	152,28	51,00				7766,00		
16.10	131384 С	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	152,28	34,00				5178,00		
16.11	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	66,96	61,00				4085,00		
16.12	131451 С	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,07	331,56	30,00				9947,00		
16.13	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1,4241	153,8028	9,00				1384,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.14	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,017	1,836	1602,00				2941,00		
16.15	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,7	302,00				815,00		
16.16	149134 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	111,24	409,00				45497,00		
16.17	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	45,792	78,00				3572,00		
16.18	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0216	260,00				6,00		
16.19	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	74,9088	50,00				3745,00		
16.20	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	116,9748	8,00				936,00		
17	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**108**		**1207,91**	**7,34**	**130454**	**793**	**47036**	**66299**	**212494**
		НР - 80%; СП - 8%				**765,05**	**2,31**	**82625**	**249**		**15740**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	65,52	1261,00		82625,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1836							
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,054		4872,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,054		1829,00		98,77			
17.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0756		2107,00		159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0756		1072,00		81,04			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,054		2660,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,054		1281,00		69,17			
17.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	1,512		150,00		227,00			
17.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,7	302,00				815,00		
17.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	452,736	89,00				40294,00		
17.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,1404	260,00				37,00		
17.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	25,2828	233,00				5891,00		
18	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**108**		**3028,17**	**18,71**	**327042**	**2021**	**80319**	**196544**	**565473**
		НР - 80%; СП - 8%				**2265,76**	**9,06**	**244702**	**978**		**41887**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,96	211,68	1156,00		244702,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,7776							
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0864		2107,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0864		1072,00		92,62			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0064	0,6912		2660,00		1839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,6912		1281,00		885,43			
18.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0124	1,3392	90,00				121,00		
18.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0336	3,6288	170,00				617,00		
18.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00276	0,29808	266983,00				79582,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**82,4**		**1409,59**	**138,59**	**116150**	**11420**	--	**88189**	**220686**
		НР - 80%, СП - 8%				**1271,00**	**66,82**	**104730**	**5506**		**16347**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,02	84,46	1240,00		104730,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,4							
19.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,4084		14,00		62,00			
19.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,62624		2107,00		1319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,62624		1072,00		671,33			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,77392		2660,00		10039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	3,77392		1281,00		4834,39			
20	**Прайс**	**Потолки подвесные "Гильяда"**	**м2**	**82,4**		**8928,57**	--	**735714**	--	**735714**	--	**794571**
		СП - 8%				--	--	--	--		**58857**	
21	**Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**69,125**		**981,02**	**4,56**	**67813**	**315**	**21089**	**37245**	**113462**
		НР - 80%, СП - 8%				**671,38**	**2,12**	**46409**	**147**		**8405**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5048	34,89	1329,99		46409,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1182							
21.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	0,964294		14,00		14,00			
21.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,023502		2107,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,023502		1072,00		25,19			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	0,094701		2660,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,094701		1281,00		121,31			
21.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,00033	0,022811	29,00				0,66		
21.7	249666 С	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	172,8125	95,00				16417,00		
21.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	20,04625	233,00				4671,00		
22	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**193,48**		**2500,63**	**17,65**	**483822**	**3414**	**131494**	**280454**	**825418**
		НР - 80%, СП - 8%				**1803,36**	**8,54**	**348914**	**1653**		**61142**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,56	301,83	1156,00		348914,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,32							
22.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,154784		2107,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,154784		1072,00		165,93			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	1,16088		2660,00		3088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	1,16088		1281,00		1487,09			
22.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0124	2,399152	90,00				216,00		
22.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0336	6,500928	170,00				1105,00		
22.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00252	0,48757	266983,00				130173,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блока из ПВХ профилей (цвет "золотой дуб", бронированный)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,878		1238,50	172,65	6041	842	1159	4001	10846
						828,26	83,04	4040	405		803	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7435	3,63	1113,93		4040,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,3439							
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,169754		2107,00		358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,169754		1072,00		181,98			
23.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,486337		16,00		8,00			
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,174145		2660,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,174145		1281,00		223,08			
23.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	0,749261		18,00		13,00			
23.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	1,07316	1080,00				1159,00		
24	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	4,878		27462,00	--	133960	--	133960	--	144676
		Кабинеты				--	--	--	--		10717	
25	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,9		4240,33	155,90	75902	2791	833	50413	136420
						4037,90	43,82	72278	784		10105	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,98	53,34	1354,99		72278,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0248	0,4439							
25.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,022	0,3938		4872,00		1919,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,3938		1829,00		720,26			
25.4	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,439	7,8581		94,00		739,00			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,05012		2660,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,05012		1281,00		64,20			
25.6	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00716	62737,00				449,00		
25.7	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000012	0,000206	1863688,00				384,00		
26	С121-090304-0204 2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением одинарным закаленным стеклом** *СП - 8%*	м2	3,78		57441,00	--	217127	--	217127	--	234497
						--	--	--	--		17370	
27	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м2	14,12		24949,00	--	352280	--	352280	--	380462
						--	--	--	--		28182	
28	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	112,2		660,32	27,51	74088	3087	34166	36061	118961
						328,30	13,61	36835	1528		8812	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	41,07	896,99		36835,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,42							
28.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	5,2734		16,00		84,00			
28.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,42494		2107,00		3002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,42494		1072,00		1527,54			
28.5	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,28888	14877,00				34052,00		
28.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	3,927	29,00				114,00		
29	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 100 мм/**	**м2 стяжки**	**112,2**		**1353,85**	**76,73**	**151902**	**8610**	**136207**	**10459**	**175349**
		НР - 94%; СП - 8%				**63,15**	**36,02**	**7085**	**4041**		**12989**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0704	7,9	896,96		7085,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	3,77							
29.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	41,64864		16,00		666,00			
29.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	3,76992		2107,00		7943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,76992		1072,00		4041,35			
29.5	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	9,15552	14877,00				136207,00		
30	**Е12-070101-0410 1207-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ляги. Выравнивание с изготовлением прокладок**	**м2**	**257,8**		**357,31**	**--**	**92115**	**--**	**68901**	**16714**	**117536**
		НР - 72%; СП - 8%				**90,05**	**--**	**23214**	**--**		**8706**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,084	21,66	1071,98		23214,00				
30.2	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,289	52857,00				68133,00		
30.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,578	298,00				768,00		
31	**Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**257,8**		**4455,97**	**35,94**	**1148749**	**9265**	**988314**	**146214**	**1398560**
		НР - 94%; СП - 8%				**586,38**	**16,98**	**151170**	**4377**		**103597**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	141,02	1072,00		151170,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	3,66							
31.3	1195 С	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	6,9606		47,00		327,00			
31.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	2,11396		13,00		27,00			
31.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,49524		2107,00		3150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,49524		1072,00		1602,90			
31.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	2,16552		2660,00		5760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,16552		1281,00		2774,03			
31.7	150046 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	7,42464	131840,00				978865,00		
31.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,123	31,7094	298,00				9449,00		
32	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**370**		**1824,78**	**34,35**	**675169**	**12711**	**488157**	**169703**	**912462**
		НР - 94%; СП - 8%				**471,08**	**16,85**	**174301**	**6234**		**67590**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,431	159,47	1093,00		174301,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	5,22							
32.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	1,591		13,00		21,00			
32.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	2,146		2107,00		4522,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,146		1072,00		2300,51			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	3,071		2660,00		8169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	3,071		1281,00		3933,95			
32.6	132745 С	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	3,7999	126928,00				482314,00		
32.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,053	19,61	298,00				5844,00		
33	**Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**370**		**1030,11**	**22,33**	**381141**	**8262**	**171887**	**190844**	**617743**
		НР - 94%; СП - 85%				**543,22**	**5,50**	**200992**	**2033**		**45759**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,497	183,89	1093,00		200992,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,7							
33.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	5,143		797,00		4099,00			
33.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	1,85		13,00		24,00			
33.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,703		2107,00		1481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,703		1072,00		753,62			
33.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,999		2660,00		2657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,999		1281,00		1279,72			
33.7	132711 С	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,3774	455451,00				171887,00		
34	**Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках (включая пороги)**	**м2 покрытия**	**370**		**5381,80**	**22,26**	**1991267**	**8238**	**1877564**	**102543**	**2261315**
		НР - 94%; СП - 85%				**285,04**	**9,79**	**105465**	**3624**		**167505**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,28	103,6	1018,00		105465,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	3,03							
34.3	1233 С	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	19,61		44,00		863,00			
34.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	1,258		2107,00		2651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,258		1072,00		1348,58			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,776		2660,00		4724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,776		1281,00		2275,06			
34.6	274785 С	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	1,02	377,4	4975,00				1877565,00		
35	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные, выс.50 мм. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**224**		**320,94**	**2,20**	**71891**	**494**	**52898**	**17564**	**96612**
		НР - 94%; СП - 85%				**82,58**	**0,83**	**18499**	**187**		**7156**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	14,92	1240,01		18499,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1568							
35.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	2,9792		14,00		42,00			
35.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0672		2107,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0672		1072,00		72,04			
35.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	4,5024		16,00		72,00			
35.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0896		2660,00		238,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0896		1281,00		114,78			
35.7	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	58,912	28,00				1650,00		
35.8	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	226,24	179,00				40497,00		
35.9	279918 С	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0,4	89,6	120,00				10752,00		
36	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**370**		**1409,59**	**138,59**	**521548**	**51278**	**--**	**395994**	**990946**
		НР - 80%; СП - 8%				**1271,00**	**66,82**	**470270**	**24722**		**73403**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,02	379,25	1240,00		470270,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	19,76							
36.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	19,795		14,00		277,00			
36.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	2,812		2107,00		5925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,812		1072,00		3014,46			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	16,946		2660,00		45076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	16,946		1281,00		21707,83			
37	**С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 14 мм в комплекте**	**м2**	**370**		**4798,00**	**--**	**1775260**	**--**	**1775260**	**--**	**1917281**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**142021**	
38	**Е12-130102-0101 1213-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной поверхности**	**587**		**104,95**	**--**	**61605**	**--**	**--**	**44356**	**114438**
		НР - 72%; СП - 8%				**104,95**	**--**	**61605**	**--**		**8477**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	68,68	897,00		61605,00				
39	**Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**161,502**		**2658,46**	**14,12**	**429347**	**2280**	**69439**	**258327**	**742688**
		НР - 72%; СП - 8%				**2214,39**	**7,18**	**357628**	**1160**		**55014**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	315,09	1135,00		357628,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,08							
39.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,082063		2107,00		2280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,082063		1072,00		1159,97			
39.4	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,553044	19539,00				69423,00		
39.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,565257	29,00				16,00		
40	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**587**		**673,66**	**4,71**	**395438**	**2764**	**162157**	**185104**	**626986**
		НР - 80%; СП - 8%				**392,70**	**1,47**	**230517**	**862**		**46443**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3278	192,42	1198,00		230517,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6457							
40.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1761		4872,00		858,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1761		1829,00		322,09			
40.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,2935		2107,00		618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2935		1072,00		314,63			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1761		2660,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1761		1281,00		225,58			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	5,4591		150,00		819,00			
40.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1640,665	89,00				146019,00		
40.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,4696	260,00				122,00		
40.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	68,7377	233,00				16016,00		
41	**Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями плотными по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**587**		**2516,72**	**0,68**	**1477317**	**399**	**1297196**	**143933**	**1750950**
		НР - 80%; СП - 8%				**306,17**	**0,33**	**179722**	**194**		**129700**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2428	142,52	1261,00		179722,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1585							
41.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00007	0,04109		2107,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,04109		1072,00		44,05			
41.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1174		2660,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1174		1281,00		150,39			
41.5	135939 С	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,01174	733962,00				8617,00		
41.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,0587	90,00				5,00		
41.7	150349 С	Обои стеклотканевые плотностью 150 г/м2, размером полотна 1 м х 50 м ГОСТ Р 52805-2007	м2	1,1	645,7	1935,00				1249430,00		
41.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00018	0,10566	260,00				27,00		
41.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,286	167,882	233,00				39117,00		
42	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**587**		**879,63**	**5,74**	**516340**	**3370**	**199470**	**252104**	**829920**
		НР - 80%; СП - 8%				**534,07**	**2,78**	**313500**	**1630**		**61476**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,462	271,19	1156,00		313500,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,29							
42.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,1174		2107,00		247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1174		1072,00		125,85			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,174		2660,00		3123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,174		1281,00		1503,89			
42.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0062	3,6394	90,00				328,00		
42.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	9,8616	170,00				1676,00		
42.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,73962	266983,00				197466,00		
43	**Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка решеток радиаторных**	**решетка**	**23**		**6857,18**	**108,42**	**157715**	**2494**	**116416**	**38765**	**212199**
		НР - 98%; СП - 8%				**1687,18**	**32,66**	**38805**	**751**		**15718**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,46	33,57	1155,99		38805,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,483							
43.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	8,4525		14,00		118,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,2415		4872,00		1177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2415		1829,00		441,70			
43.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	2,898		192,00		556,00			
43.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2415		2660,00		642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2415		1281,00		309,36			
43.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0069	13680,00				94,00		
43.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0092	499546,00				4596,00		
43.9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00253	206096,00				521,00		
43.10	273900 С	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 75 мм	шт.	1	23	4739,00				108997,00		
43.11	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00989	223222,00				2208,00		
44	**Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Профиль накладной (порог). Устройство**	**м**	**21,3**		**874,62**	**0,45**	**18629**	**10**	**14671**	**3711**	**24128**
		НР - 94%; СП - 8%				**185,37**	**--**	**3948**	**--**		**1787**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1664	3,54	1113,89		3948,00				
44.2	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,025	0,5325		18,00		10,00			
44.3	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,45	9,585	28,00				268,00		
44.4	281887 С	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	1,05	22,365	644,00				14403,00		
45	**Е11-100404-0203 1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**129**		**1755,52**	**14,49**	**226463**	**1869**	**137290**	**79224**	**330141**
		НР - 90%; СП - 8%				**676,78**	**5,60**	**87304**	**722**		**24455**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,575	74,17	1177,00		87304,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,4644							
45.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,2322		4872,00		1131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2322		1829,00		424,69			
45.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0182	2,3478		16,00		38,00			
45.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2322		2660,00		618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2322		1281,00		297,45			
45.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0026	0,3354		209,00		70,00			
45.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0052	0,6708		18,00		12,00			
45.8	131275 С	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,9513	122,7177	134,00				16444,00		
45.9	131288 С	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,2386	288,7794	134,00				38696,00		
45.10	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,16	20,64	28,00				578,00		
45.11	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0164	2,1156	1602,00				3389,00		
45.12	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	138,03	464,00				64046,00		
45.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5318	68,6022	78,00				5351,00		
45.14	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,5352	198,0408	1,00				198,00		
45.15	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0258	260,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.16	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,377	48,633	50,00				2432,00		
45.17	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1806	152,2974	32,00				4874,00		
45.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	136,8948	8,00				1095,00		
45.19	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,774	233,00				180,00		
46	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**129**		**601,09**	**3,14**	**77541**	**406**	**28578**	**38943**	**125802**
		НР - 80%; СП - 8%				**376,41**	**0,94**	**48557**	**122**		**9319**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3142	40,53	1198,00		48557,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0903							
46.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0258		4872,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0258		1829,00		47,19			
46.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0387		2107,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0387		1072,00		41,49			
46.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0258		2660,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0258		1281,00		33,05			
46.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,8643		150,00		130,00			
46.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,225	302,00				974,00		
46.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	270,384	89,00				24064,00		
46.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,0774	260,00				20,00		
46.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	15,1059	233,00				3520,00		
47	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**129**		**879,63**	**5,74**	**113472**	**741**	**43836**	**55403**	**182384**
		НР - 80%; СП - 8%				**534,07**	**2,78**	**68895**	**358**		**13510**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,462	59,6	1156,00		68895,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2838							
47.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0258		2107,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0258		1072,00		27,66			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,258		2660,00		686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,258		1281,00		330,50			
47.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0062	0,7998	90,00				72,00		
47.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	2,1672	170,00				368,00		
47.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,16254	266983,00				43395,00		
48	**Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм**	**м откоса**	**124,2**		**1194,91**	**4,88**	**148408**	**606**	**101447**	**41938**	**205574**
		НР - 90%; СП - 8%				**373,23**	**1,96**	**46355**	**243**		**15228**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3171	39,38	1177,01		46355,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1565							
48.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,17388		14,00		2,00			
48.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,078246		4872,00		381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,078246		1829,00		143,11			
48.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,90666		16,00		15,00			
48.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,078246		2660,00		208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,078246		1281,00		100,23			
48.7	131275 С	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	127,926	134,00				17142,00		
48.8	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	11,6748	503,00				5872,00		
48.9	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,90666	1602,00				1452,00		
48.10	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,1242	302,00				38,00		
48.11	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	132,894	464,00				61663,00		
48.12	149907 С	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6562	205,70004	61,00				12548,00		
48.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	18,45612	78,00				1440,00		
48.14	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,07452	260,00				19,00		
48.15	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,044	5,4648	233,00				1273,00		
49	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Прим.**	**Отделка внутренних поверхностей откосов оконных проемов облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80% СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**86,94**		**601,09**	**3,14**	**52259**	**273**	**19261**	**26246**	**84785**
						376,41	**0,94**	**32725**	**82**		**6280**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3142	27,32	1197,99		32725,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0609							
49.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,017388		4872,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017388		1829,00		31,80			
49.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,026082		2107,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026082		1072,00		27,96			
49.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017388		2660,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017388		1281,00		22,27			
49.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,582498		150,00		87,00			
49.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,1735	302,00				656,00		
49.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	182,22624	89,00				16218,00		
49.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,052164	260,00				14,00		
49.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	10,180674	233,00				2372,00		
50	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Откосы оконных проемов, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**86,94**		**879,63**	**5,74**	**76475**	**499**	**29544**	**37339**	**122919**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				**534,07**	**2,78**	**46432**	**241**		**9105**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,462	40,17	1155,99		46432,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1913							
50.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,017388		2107,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017388		1072,00		18,64			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,17388		2660,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,17388		1281,00		222,74			
50.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0062	0,539028	90,00				49,00		
50.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	1,460592	170,00				248,00		
50.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,109544	266983,00				29246,00		
51	**Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы дверных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм**	**м откоса**	**44,8**		**1194,91**	**4,88**	**53532**	**219**	**36592**	**15127**	**74152**
		НР - 90%; СП - 8%				**373,23**	**1,96**	**16721**	**88**		**5493**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3171	14,21	1177,03		16721,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0564							
51.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,06272		14,00		0,88			
51.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,028224		4872,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,028224		1829,00		51,62			
51.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,32704		16,00		5,00			
51.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,028224		2660,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,028224		1281,00		36,15			
51.7	131275 С	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	46,144	134,00				6183,00		
51.8	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	4,2112	503,00				2118,00		
51.9	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,32704	1602,00				524,00		
51.10	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0448	302,00				14,00		
51.11	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	47,936	464,00				22242,00		
51.12	149907 С	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6562	74,19776	61,00				4526,00		
51.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	6,65728	78,00				519,00		
51.14	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,02688	260,00				7,00		
51.15	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,044	1,9712	233,00				459,00		
52	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Прим.**	**Отделка внутренних поверхностей откосов дверных проемов облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**17,92**		**601,09**	**3,14**	**10772**	**56**	**3971**	**5410**	**17476**
		НР - 80%; СП - 8%				**376,41**	**0,94**	**6745**	**17**		**1295**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3142	5,63	1197,95		6745,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0125							
52.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,003584		4872,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003584		1829,00		6,56			
52.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,005376		2107,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,005376		1072,00		5,76			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003584		2660,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003584		1281,00		4,59			
52.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,120064		150,00		18,00			
52.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,448	302,00				135,00		
52.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	37,56032	89,00				3343,00		
52.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,010752	260,00				3,00		
52.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,098432	233,00				489,00		
53	**Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных проемов. Оклейка обоями плотными по подготовленной поверхности**	**м2 окленываемой поверхности**	**17,92**		**2516,72**	**0,68**	**45100**	**12**	**39601**	**4394**	**53453**
		НР - 80%; СП - 8%				**306,17**	**0,33**	**5487**	**6**		**3959**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2428	4,35	1261,10		5487,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0048							
53.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00007	0,001254		2107,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001254		1072,00		1,34			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003584		2660,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003584		1281,00		4,59			
53.5	135939 С	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,000358	733962,00				263,00		
53.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,001792	90,00				0,16		
53.7	150349 С	Обои стеклотканевые плотностью 150 г/м2, размером полотна 1 м х 50 м ГОСТ Р 52805-2007	м2	1,1	19,712	1935,00				38143,00		
53.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00018	0,003226	260,00				0,84		
53.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,286	5,12512	233,00				1194,00		
54	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Откосы дверных проемов, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,92**		**879,63**	**5,74**	**15763**	**103**	**6089**	**7696**	**25336**
		НР - 80%; СП - 8%				**534,07**	**2,78**	**9571**	**50**		**1877**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,462	8,28	1156,05		9571,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0394							
54.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003584		2107,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003584		1072,00		3,84			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03584		2660,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03584		1281,00		45,91			
54.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0062	0,111104	90,00				10,00		
54.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	0,301056	170,00				51,00		
54.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,022579	266983,00				6028,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**14376882**	**161373**	**10307264**	**3297797**	**19088653**
								3908245	**72755**	**--**	**1413973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13573859**				
	Материалы		Тенге					**6902045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3868380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2718564				
		Накладные расходы	Тенге				3208620				
		Сметная прибыль	Тенге				1342598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18125077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3353
		Сметная заработная плата	Тенге					3868380			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				645309				
	Материалы		Тенге				833				
	Всего заработная плата		Тенге					73063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				569407				
		Накладные расходы	Тенге				50413				
		Сметная прибыль	Тенге				55658				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				751380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					73063			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				157715				
	Материалы		Тенге				116416				
	Всего заработная плата		Тенге					39556			
	Сдача и испытание		Тенге				1967				
		Накладные расходы	Тенге				38765				
		Сметная прибыль	Тенге				15718				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19088656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3441
		Сметная заработная плата	Тенге					3980999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21 811 975**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4989705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170928			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10856360		
		- Накладные расходы	Тенге							4179277	
		- Сметная прибыль	Тенге							1615700	

	С непредвиденными работами и затратами, К=2%	**Тенге**								**22 248 215**
	Н Д С, 12%	**Тенге**								**2 669 786**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**24 918 001**
	Ценовая скидка	**Тенге**								**9 968 241**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с ценовой скидкой	**Тенге**								**14 949 760**
	в т.ч. НДС (12%)									1 601 760

Представители заказчика:

Зам.директора-Хасенов М.М

Зам.директора- Ковалёв А.А.

Инженер-Демкин В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-САЙ-2009"

Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»

Утверждаю:

Директор КГКП
«Карагандинский высший
Политехнический колледж»
управления образования
Карагандинской области

_____ Рахимова Ж.З.

ПРОТОКОЛ
технического согласования объемов работ объекта
«Текущий ремонт помещений холлов, коридоров, кабинетов
КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж»,
по адресу: Карагандинская область, г.Караганда,
Проспект Бухар Жырау, 9

« 17 » 02. 2020 г.

Присутствовали:

Представили заказчика: Зам.директора-Хасенов М.М
Зам.директора- Ковалёв А.А.
Инженер Демкин В.В.

Подрядчик: Кунтаев С.Т.- директор ТОО «АК-САЙ-2009»

Повестка дня: В процессе производства ремонтно-строительных работ по текущему ремонту помещений холлов, коридоров, кабинетов КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж», по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9, возникла необходимость корректировки объемов работ.

Решили произвести корректировку объемов работ, необходимых для продолжения ремонтно-строительных работ в пределах сметной стоимости.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ		
	1. ХОЛЛ №1		
1	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	13,509
2	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	3,78
3	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,729
4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	48,0
5	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	77,0
	2. КОРИДОР ЛЕВОГО КРЫЛА, КАБИНЕТЫ		

6	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	118,0
7	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1103	м2	118,0
8	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,42
9	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 100х100х5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42
10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	118,0
11	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2	69,3
12	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	254,0
13	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Глухие. Устройство	м2	2,5
14	Стены. Отделка внутренних поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	5,0
15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	57,5
16	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	11,84
17	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,06
18	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,78
	Кабинеты		
19	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2	418,1
20	Покрытия из плит ОСБ-10. Устройство	м2	418,1
21	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (включая пороги)	м2	426,0
22	Плинтуса поливинилхлоридные, выс.50, мм. Установка на самонарезающих винтах	м2	263,5
23	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м2	418,1
24	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 14 мм в комплекте	м2	418,1
25	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2	1103,7
26	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1103,7
27	Стены. Оклейка обоями плотными по подготовленной поверхности	м2	1103,7
28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м2	1103,7
29	Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка решеток радиаторных	решетка	25,0
30	Стены. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2	58,3
	3. ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ ЛЕВОГО КРЫЛА		

	водоэмульсионными составами улучшенная	м2	136,0
33	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	225,0
34	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	96,2
35	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,235
36	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 50х50х3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235
37	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	96,2
38	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2	67,6
39	Ограждение лестничное. Разборка	м2	22,5
40	Ограждения металлические без поручня. Установка	м2	22,5
41	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	22,5
	4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
42	Жалюзи, площадь в свету до 3,5 м2. Установка	решетка	25,0
43	Жалюзи	шт	25,0

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ

	1. ХОЛЛ №1		
1	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2	170,0
2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	170,0
3	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза	м2	170,0
4	Поверхности. Установка галтелей шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1м	72,0
5	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30,0
6	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	30,0
7	Поверхности стен. Очистка вручную с земли и лесов	м2	101,9
8	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	30,0
9	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза	м2	131,9
	1. КОРИДОР ЛЕВОГО КРЫЛА, КАБИНЕТЫ		
	Коридор		
10	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	82,0
11	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 100 мм/	м2	82,0
12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,29
13	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 100х100х5 мм ГОСТ 23279-2012	т	т
14	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	82,0

15	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	70,0
16	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2	108,0
17	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	108,0
18	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза	м2	108,0
19	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	69,125
20	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 4 раза	м2	193,48
21	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блока из ПВХ профилей (цвет "золотой дуб", бронированный)	м2	4,878
22	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,878
	Кабинеты		
23	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	60,768
24	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	3,78
25	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом	м2	14,12
26	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	112,2
27	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 100 мм/	м2	112,2
28	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	м2	257,8
29	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2	257,8
30	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2	370,0
31	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	370,0
32	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (включая пороги)	м2	370,0
33	Плинтуса поливинилхлоридные, выс.50 мм. Установка на самонарезающих винтах	м	224,0
34	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	370,0
35	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 14 мм в комплекте	м2	370,0
36	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2	587,0
37	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	161,502
38	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	587,0
39	Стены. Оклейка обоями плотными по подготовленной поверхности	м2	587,0
38	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2	587,0
40	Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка решеток радиаторных	решетка	23,0

42	Стены. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм	м2	129,0
43	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	129,0
44	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2	129,0
45	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм	м2	124,3
46	Отделка внутренних поверхностей откосов оконных проемов облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	86,94
47	Откосы оконных проемов, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	86,94
48	Откосы дверных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм	м2	44,8
49	Отделка внутренних поверхностей откосов дверных проемов облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	17,92
50	Откосы дверных проемов. Оклейка обоями плотными по подготовленной поверхности	м2	17,92
51	Откосы дверных проемов, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	17,92

Представители заказчика:

Хасенов М.М.

Ковалёв А.А.

Демкин В.В.

Подрядчик:

Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»