Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**	**000240000076**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **№ 99 от 20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года**

Номер документа	Дата составления
57	**24.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы согласно ф.2 и КС-3 объект: "Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области."	24.07.2020		усл.	1	42 353 098,00	42 353 098,00
				Итого	1	x	42 353 098,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегишев В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шамаев А. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел.: 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	20.11.2019				
		доп согл № 1	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области, в т.ч.:	**42 353 098**	**37 815 266**							**4 537 832**	**42 353 098**
Освещение трасса Жетиген центральная улица с. Жаналык Кайнарский с.о.	20 417 984	18 230 343							2 187 641	20 417 984
Освещение ул. Мира в с.Енбекши, освещение с. Актас Кендалинский с.о.	21 935 114	19 584 923							2 350 191	21 935 114
аванс 30 %	29 616 305									29 616 305
доля аванса	**12 705 929**									**12 705 929**
удержание 5% (гарантия качества)	**2 117 655**									**2 117 655**
Итого:	**27 529 514**	**37 815 266**							**4 537 832**	**27 529 514**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ **Шамаев А. А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение трасса Жетиген центральная улица с. Жаналык Кайнарский с.о.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 года

за июль 2020 г.

№ 4-1-6 Уличное освещение Кайнарского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение трасса Жетиген центральная улица с. Жаналык #ТП-25-10/0,4кВ фидер-1 металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
1	61	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,34	218,93	0	2483	0	2805	1,54	17
				м3	218,93	0	2483	0	113	0	0
2	62	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,18	6076,15	95,97	49703	785	6940	4,9	40
				м3	771,75	36,25	6313	297	105	0,18	1
3	63	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	19	4231,75	1831,4	80403	34797	51925	12	228
				опора	1977,75	625,01	37577	11875	105	2,34	44
4	64	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,21	143295		316668				
				т							
5	65	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	2,21	3633,97	2776,32	8031	6135	2191	2,97	7
				т	497,25	447,12	1099	988	105	1,44	3
6	68	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	57	11,04	1,09	630	62	609	0,06	3
				м	9,23	0,66	526	38	108	0	0
7	69	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,057	27945		1593				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	70	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	38	16,24	1,95	617	74	595	0,08	3
				м	13,34	1,16	507	44	108	0,01	0
9	71	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,038	153289		5825				
				км							
10	72	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	49,4	183		9040				
				м							
11	73	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	19	591		11229				
				шт							
12	74	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	38	793		30134				
				шт							
13	75	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	17	1057		17969				
				шт							
14	76	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
15	77	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	19	722		13718				
				шт							
16	78	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	19	141		2679				
				шт							
17	79	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	19	3943		74917				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение трасса Жетиген центральная улица с. Жаналык #ТП-25-10/0,4кВ фидер-1 мета				627170				
			Раздел: Заземление опор								
18	80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	19	330,1	24,1	6272	458	2139	0,7	13
				шт	116	2,5	2204	47	95	0,01	0
19	81	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	29,45	93,5	3,1	2754	91	915	0,18	5
				м	32,4	0,3	954	9	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				9025				
			Раздел: ТП-25-10/0,4кВ фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
20	82	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	27	218,93	0	5911	0	6680	1,54	42
				м3	218,93	0	5911	0	113	0	0
21	83	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	19,78	6076,15	95,97	120186	1898	16781	4,9	97
				м3	771,75	36,25	15265	717	105	0,18	4
22	84	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	48	4231,75	1831,4	203124	87907	131179	12	576
				опора	1977,75	625,01	94932	30000	105	2,34	112
23	85	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,449	143295		780843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	86	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	5,449	3633,97	2776,32	19802	15129	5403	2,97	16
				т	497,25	447,12	2710	2436	105	1,44	8
25	89	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	144	11,04	1,09	1590	158	1538	0,06	8
				м	9,23	0,66	1329	95	108	0	0
26	90	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,144	27945		4024				
				км							
27	91	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	96	16,24	1,95	1559	187	1503	0,08	8
				м	13,34	1,16	1281	111	108	0,01	0
28	92	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,096	153289		14716				
				км							
29	93	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	124,8	119		14851				
				м							
30	94	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	48	591		28368				
				шт							
31	95	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	96	793		76128				
				шт							
32	96	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	46	1057		48622				
				шт							
33	97	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
34	98	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	48	722		34656				
				шт							
35	99	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	48	141		6768				
				шт							
36	100	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	48	3943		189264				
				шт							
			Итого по разделу: ТП-25-10/0,4кВ фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				1551945				
			Раздел: Заземление опор								
37	101	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	48	330,1	24,1	15845	1157	5404	0,7	34
				шт	116	2,5	5568	120	95	0,01	1
38	102	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	74,4	93,5	3,1	6956	231	2311	0,18	13
				м	32,4	0,3	2411	22	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				22801				
			Раздел: ТП-25-10/0,4кВ фидер-3 Металличесие опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	103	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10,8	218,93	0	2364	0	2672	1,54	17
				м3	218,93	0	2364	0	113	0	0
40	104	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,89	6076,15	95,97	47941	757	6694	4,9	39
				м3	771,75	36,25	6089	286	105	0,18	1
41	105	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	19	4231,75	1831,4	80403	34797	51925	12	228
				опора	1977,75	625,01	37577	11875	105	2,34	44
42	106	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,166	143295		310391				
				т							
43	107	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	2,166	3633,97	2776,32	7872	6014	2148	2,97	6
				т	497,25	447,12	1077	969	105	1,44	3
44	110	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	57	11,04	1,09	630	62	609	0,06	3
				м	9,23	0,66	526	38	108	0	0
45	111	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,057	27945		1593				
				км							
46	112	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	38	16,24	1,95	617	74	595	0,08	3
				м	13,34	1,16	507	44	108	0,01	0
47	113	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,038	153289		5825				
				км							
48	114	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	49,4	119		5879				
				м							
49	115	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	19	591		11229				
				шт							
50	116	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	38	793		30134				
				шт							
51	117	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	18	1057		19026				
				шт							
52	118	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	2	383		766				
				шт.							
53	119	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	19	722		13718				
				шт							
54	120	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	19	141		2679				
				шт							
55	121	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	19	3943		74917				
				шт							
			Итого по разделу: ТП-25-10/0,4кВ фидер-3 Металличесие опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				615983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Заземление опор								
56	122	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	19	330,1	24,1	6272	458	2139	0,7	13
				шт	116	2,5	2204	47	95	0,01	0
57	123	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	29,45	93,5	3,1	2754	91	915	0,18	5
				м	32,4	0,3	954	9	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				9025				
			Раздел: ТП-25-10/0,4кВфидер-4 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
58	124	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	27	218,93	0	5911	0	6680	1,54	42
				м3	218,93	0	5911	0	113	0	0
59	125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	19,89	6076,15	95,97	120855	1909	16875	4,9	97
				м3	771,75	36,25	15350	721	105	0,18	4
60	126	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	49	4231,75	1831,4	207356	89739	133912	12	588
				опора	1977,75	625,01	96910	30625	105	2,34	115
61	127	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,517	143295		790573				
				т							
62	128	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	5,517	3633,97	2776,32	20049	15317	5471	2,97	16
				т	497,25	447,12	2743	2467	105	1,44	8
63	131	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	147	11,04	1,09	1624	161	1570	0,06	9
				м	9,23	0,66	1357	97	108	0	0
64	132	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,147	27945		4108				
				км							
65	133	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	99,6	16,24	1,95	1617	194	1559	0,08	8
				м	13,34	1,16	1329	115	108	0,01	1
66	134	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0996	153289		15268				
				км							
67	135	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	127,4	119		15161				
				м							
68	136	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	49	591		28959				
				шт							
69	137	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	98	793		77714				
				шт							
70	138	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	48	1057		50736				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	139	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	2	383		766				
				шт.							
72	140	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	49	722		35378				
				шт							
73	141	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	49	141		6909				
				шт							
74	142	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	49	3943		193207				
				шт							
			Итого по разделу: ТП-25-10/0,4кВфидер-4 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				1576189				
			Раздел: Заземление опор								
75	143	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	49	330,1	24,1	16175	1181	5516	0,7	34
				шт	116	2,5	5684	122	95	0,01	1
76	144	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	75,95	93,5	3,1	7101	235	2359	0,18	14
				м	32,4	0,3	2461	23	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				23276				
			Раздел: Э/техническое оборудование								
77	145	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
78	146	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
79	147	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10	1	139326		139326				
				шт.							
			Отпускная цена		139326		139326				
			Сметная стоимость оборудования				*139326*				
80	148	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
				шт	3420	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
81	149	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	121626		121626				
				шт.							
			Отпускная цена		121626		121626				
			Сметная стоимость оборудования				*121626*				
82	150	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	798,37	100,89	4311	545	1032	0,85	5
				м3	123,75	38,25	668	207	118	0,18	1
83	151	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
				шт	104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
84	152	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,9	14493		13044				
				м3							
85	153	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	1	8165	4293	8165	4293	2747	11	11
					1958	933,99	1958	934	95	5,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	154	75-6-112	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	3	2052		6156				
				шт.							
			Отпускная цена		2052		6156				
			Сметная стоимость оборудования				***6156***				
87	155	Ц0108-56-1	**Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				шт	452	6,8	452	7	95	0,04	0
88	156	80-1-3 ИНВОЛЬТ	**Разъединитель 10 кВ с приводом ПР-01 РЛНД 1-10Ш/400УХЛ1**	1	13722		13722				
				шт							
			Отпускная цена		13722		13722				
			Сметная стоимость оборудования				***13722***				
			Итого по разделу: Э/техническое оборудование				**323020**				
			Раздел: Заземляющее устройство ТП								
89	157	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
				шт	116	2,5	1392	30	95	0,01	0
90	158	Ц0108-472-9	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм**	60	93,5	3,1	5610	186	1864	0,18	11
				м	32,4	0,3	1944	18	95	0	0
			Итого по разделу: Заземляющее устройство ТП				**9571**				
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ (УОА10-1,Кр10-1)								
91	159	**Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ**	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				опора	1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
92	160	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	11714		23428				
				шт.							
93	161	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,4	2794,69	1445,81	1118	578	403	3,86	2
				1м3	679,5	281,18	272	112	105	1,13	0
94	162	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,4	14493		5797				
				м3							
95	163	99-1-10 ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	2	1125		2250				
				шт							
96	164	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 1	6,5	198		1287				
				шт							
97	165	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У1	1	1375		1375				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	166	99-1-15 ТОО АСПМК-519	Траверса ТМ-6	2 шт	4526		9052				
99	167	99-1-16 ТОО АСПМК-519	Накладка ОГ-8	2 шт	1022		2044				
100	168	99-1-17 ТОО АСПМК-519	Накладка ОГ-2	2 шт	522		1044				
101	169	99-1-18 ТОО АСПМК-519	Накладка ОГ-5	1 шт	215		215				
102	170	99-1-19 ТОО АСПМК-519	Хомут Х1	5 шт	250		1250				
103	171	99-1-20 ТОО АСПМК-519	Хомут Х7	4 шт	196		784				
104	172	99-1-22 ТОО АСПМК-519	Хомут Х8	1 шт	202		202				
105	173	С11011-2106 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х180 мм	1 шт	65,04		65				
106	174	99-1-21 ТОО АСПМК-519	Крепление провода СШ-1	4 шт	183		732				
107	175	99-1-23 ТОО АСПМК-519	Кронштейн РА1	1 шт	2096		2096				
108	176	99-1-24 ТОО АСПМК-519	Кронштейн РА2	1 шт	437		437				
109	177	99-1-25 ТОО АСПМК-519	Кронштейн РА3	2 шт	2163		4326				
110	178	99-1-26 ТОО АСПМК-519	Кронштейн РА4	2 шт	322		644				
111	179	99-1-27 ТОО АСПМК-519	Кронштейн РА5	1 шт	335		335				
112	180	С11041-60 Изм. и доп. вып. 26	Подвеска натяжная изолирующая НКК-1-16 (прим)	9 шт	77		693				
113	181	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	4 шт.	567		2268				
114	182	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4 шт.	14		56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	183	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132		792				
				шт.							
116	184	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	105		210				
				шт.							
			Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ (УОА10-1,Кр10-1)				66066				
			Раздел: Двухцепные опоры ВЛ-0,4кВ (ПК4,ПОА4)								
117	185	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				опора	1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
118	186	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	11714		46856				
				шт.							
119	187	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,8	2794,69	1445,81	2236	1157	807	3,86	3
				1м3	679,5	281,18	544	225	105	1,13	1
120	188	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,8	14493		11594				
				м3							
121	189	99-1-10 ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	4	1125		4500				
				шт							
122	190	99-1-11 ТОО АСПМК-519	Гайка крюкообразная PD2.2	2	915		1830				
				шт							
123	191	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	8,2	119		976				
				м							
124	192	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	2	591		1182				
				шт							
125	193	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT39	3	808		2424				
				шт							
126	194	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.1	2	861		1722				
				шт							
127	195	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	4	1057		4228				
				шт							
128	196	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
129	197	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	3	869		2607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
130	198	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12	793		9516				
				шт							
131	199	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3	793		2379				
				шт							
132	200	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	2	350		700				
				шт							
133	201	99-1-12 ТОО АСПМК-519	Скрепа СОТ 36	6	38		228				
				шт							
134	202	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0015	7259,41	4310,78	11	6	6	16,1	0
				1км	2745	1169,46	4	2	105	4,45	0
135	203	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	153289		230				
				км							
136	204	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	2	121		242				
				шт							
137	205	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У1	2	1375		2750				
				шт							
			Итого по разделу: Двухцепные опоры ВЛ-0,4кВ (ПК4,ПОА4)				**104875**				
			Раздел: Одноцепные опоры ВЛ-0,4кВ(ПК3)								
138	206	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				опора	1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
139	207	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	11714		23428				
				шт.							
140	208	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,4	2794,69	1445,81	1118	578	403	3,86	2
				1м3	679,5	281,18	272	112	105	1,13	0
141	209	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,4	14493		5797				
				м3							
142	210	99-1-10 ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	2	1125		2250				
				шт							
143	211	99-1-11 ТОО АСПМК-519	Гайка крюкообразная PD2.2	1	915		915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
144	212	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	2,6	119		309				
				м							
145	213	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	2	591		1182				
				шт							
146	214	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.1	1	861		861				
				шт							
147	215	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	1	1057		1057				
				шт							
148	216	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	2	383		766				
				шт.							
149	217	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	1	869		869				
				шт							
150	218	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	793		3172				
				шт							
151	219	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	793		793				
				шт							
152	220	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	1	350		350				
				шт							
153	221	99-1-12 ТОО АСПМК-519	Скрепа СОТ 36	2	38		76				
				шт							
154	222	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0005	7259,41	4310,78	4	2	2	16,1	0
				1км	2745	1169,46	1	1	105	4,45	0
155	223	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	153289		77				
				км							
156	224	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	1	121		121				
				шт							
157	225	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У1	1	1375		1375				
				шт							
			Итого по разделу: Одноцепные опоры ВЛ-0,4кВ(ПКЗ)				48086				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
158	226	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,34	7259,41	4310,78	31506	18709	17838	16,1	70
				1км	2745	1169,46	11913	5075	105	4,45	19
159	227	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,3	121904		524187				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	228	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0025 км	207055		520				
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				556213				
			ИТОГО:				5543249	343706			2415
			- оборудования				395039	105563			401
			Накладные расходы :				280830				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				62625				
			На металломонтажные работы				92517				
			Всего накладных расходов:				368941				
			Итого с накладными				524083				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6067332				
			СУММА								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				347190				
			Итого с временными, 2,8 %				6414522				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				6586265				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6694088				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6719310				
							6782364				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				19858762				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				397175				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20255937				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2430712				
			Итого с НДС				22686649				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				20417984				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ **Шамаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А. К.**

Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район,**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение ул. Мира в с.Енбекши, освещение с. Актас Кендалинский с.о.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 года

за июль 2020 г.

№ 4-1-7 Уличное освещение Кендалинского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение с. Актас #ТП1078 фидер-1Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
1	1	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	28,08	218,93	0	6148	0	6947	1,54	43
				м3	218,93	0	6148	0	113	0	0
2	2	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	20,36	6076,15	95,97	123710	1954	17273	4,9	100
				м3	771,75	36,25	15713	738	105	0,18	4
3	3	Е0133-204-1	**Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2**	48	4231,75	1831,4	203124	87907	131179	12	576
				опора	1977,75	625,01	94932	30000	105	2,34	112
4	4	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	5,537	143295		793396				
				т							
5	5	Е0133-254-2	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	5,537	3633,97	2776,32	20121	15372	5490	2,97	16
				т	497,25	447,12	2753	2476	105	1,44	8
6	8	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	148	11,04	1,09	1635	162	1581	0,06	9
				м	9,23	0,66	1366	97	108	0	0
7	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,148	27945		4136				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	96	16,24	1,95	1559	187	1503	0,08	8
				м	13,34	1,16	1281	111	108	0,01	0
9	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,096	153289		14716				
				км							
10	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	124,8	119		14851				
				м							
11	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	48	591		28368				
				шт							
12	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	96	793		76128				
				шт							
13	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	44	1057		46508				
				шт							
14	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
15	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	48	722		34656				
				шт							
16	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	48	141		6768				
				шт							
17	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	48	3943		189264				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение с. Актас #ТП1078 фидер-1Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				1566618				
			Раздел: Заземление опор								
18	20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	48	330,1	24,1	15845	1157	5404	0,7	34
				шт	116	2,5	5568	120	95	0,01	1
19	21	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	74,4	93,5	3,1	6956	231	2311	0,18	13
				м	32,4	0,3	2411	22	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				22801				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
20	22	Е0133-108-1	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,525	7259,41	4310,78	11071	6574	6268	16,1	25
				1км	2745	1169,46	4186	1783	105	4,45	7
21	23	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,525	121904		185904				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				196974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТП1078фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
22	24	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	31,32	218,93	0	6857	0	7748	1,54	48
				м3	218,93	0	6857	0	113	0	0
23	25	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	22,65	6076,15	95,97	137625	2174	19216	4,9	111
				м3	771,75	36,25	17480	821	105	0,18	4
24	26	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	53	4231,75	1831,4	224283	97064	144844	12	636
				опора	1977,75	625,01	104821	33126	105	2,34	124
25	27	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	6,139	143295		879702				
				т							
26	28	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	6,139	3633,97	2776,32	22309	17044	6087	2,97	18
				т	497,25	447,12	3053	2745	105	1,44	9
27	31	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	159	11,04	1,09	1756	174	1698	0,06	9
				м	9,23	0,66	1468	105	108	0	0
28	32	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,159	27945		4443				
				км							
29	33	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	106	16,24	1,95	1721	206	1659	0,08	9
				м	13,34	1,16	1414	122	108	0,01	1
30	34	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,106	153289		16249				
				км							
31	35	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	137,8	119		16398				
				м							
32	36	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	53	591		31323				
				шт							
33	37	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	106	793		84058				
				шт							
34	38	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	48	1057		50736				
				шт							
35	39	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	5	383		1915				
				шт.							
36	40	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	53	722		38266				
				шт							
37	41	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	53	141		7473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
38	42	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	53	3943		208979				
				шт							
			Итого по разделу: ТП1078фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				**1734093**				
			Раздел: Заземление опор								
39	43	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	53	330,1	24,1	17495	1277	5966	0,7	37
				шт	116	2,5	6148	132	95	0,01	1
40	44	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	82,15	93,5	3,1	7681	255	2552	0,18	15
				м	32,4	0,3	2662	25	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				**25176**				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
41	45	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,71	7259,41	4310,78	12414	7371	7028	16,1	28
				1км	2745	1169,46	4694	2000	105	4,45	8
42	46	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,71	121904		208456				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				**220869**				
			Раздел: Э/техническое оборудование								
43	47	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
44	48	80-1-1 Каштрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
			Отпускная цена		25920		25920				
			Сметная стоимость оборудования				*25920*				
45	49	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
46	50	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Итого по разделу: Э/техническое оборудование				**38833**				
			Раздел: Дополнительные опоры ВЛ-0,4кВ (К2,П2,АО2)								
47	51	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				опора	1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	52	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1889,91	953,91	1890	954	1072	4,55	5
				опора	751,5	269,87	752	270	105	1,14	1
49	53	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	5	11714		58570				
				шт.							
50	54	99-1-11 ТОО АСПМК-519	Гайка крюкообразная PD2.2	3	915		2745				
				шт							
51	55	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	8,2	119		976				
				м							
52	56	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	2	591		1182				
				шт							
53	57	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT39	3	808		2424				
				шт							
54	58	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.01	3	1526		4578				
				шт							
55	59	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 26	Бандажи дистанционные SO79.1	2	1013		2026				
				шт							
56	60	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	4	1057		4228				
				шт							
57	61	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
58	62	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	3	869		2607				
				шт							
59	63	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	14	793		11102				
				шт							
60	64	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3	793		2379				
				шт							
61	65	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	2	350		700				
				шт							
62	66	99-1-12 ТОО АСПМК-519	Скрепа СОТ 36	6	38		228				
				шт							
63	67	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,002	7259,41	4310,78	15	9	8	16,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1км	2745	1169,46	5	2	105	4,45	0
64	68	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	153289		307				
				км							
65	69	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	2	121		242				
				шт							
66	70	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У1	2	1375		2750				
				шт							
			Итого по разделу: Дополнительные опоры ВЛ-0,4кВ (К2,П2,АО2)				107612				
			Раздел: Освещение ул. Мира в с.Енбекши #ТП409 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
67	71	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15,12	218,93	0	3310	0	3741	1,54	23
				м3	218,93	0	3310	0	113	0	0
68	72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,65	6076,15	95,97	64711	1022	9035	4,9	52
				м3	771,75	36,25	8219	386	105	0,18	2
69	73	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	23	4231,75	1831,4	97330	42122	62857	12	276
				опора	1977,75	625,01	45488	14375	105	2,34	54
70	74	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,788	143295		399521				
				т							
71	75	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	2,788	3633,97	2776,32	10132	7741	2765	2,97	8
				т	497,25	447,12	1386	1247	105	1,44	4
72	78	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	69	11,04	1,09	762	76	737	0,06	4
				м	9,23	0,66	637	45	108	0	0
73	79	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,069	27945		1928				
				км							
74	80	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	46	16,24	1,95	747	89	720	0,08	4
				м	13,34	1,16	614	53	108	0,01	0
75	81	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,046	153289		7051				
				км							
76	82	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	59,8	119		7116				
				м							
77	83	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	23	591		13593				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	84	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	46	793		36478				
				шт							
79	85	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	18	1057		19026				
				шт							
80	86	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	10	383		3830				
				шт.							
81	87	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	23	722		16606				
				шт							
82	88	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	23	141		3243				
				шт							
83	89	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	23	3943		90689				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение ул. Мира в с.Енбекши #ТП409 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ				776074				
			Раздел: Заземление опор								
84	90	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	23	330,1	24,1	7592	554	2589	0,7	16
				шт	116	2,5	2668	57	95	0,01	0
85	91	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	35,65	93,5	3,1	3333	111	1107	0,18	6
				м	32,4	0,3	1155	11	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				10926				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
86	92	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,68	7259,41	4310,78	4936	2931	2795	16,1	11
				1км	2745	1169,46	1867	795	105	4,45	3
87	93	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,68	121904		82895				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				87831				
			Раздел: Э/техническая продукция								
88	94	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
89	95	80-1-1 Каатрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
			Отпускная цена		25920		25920				
			Сметная стоимость оборудования				*25920*				
90	96	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	97	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Итого по разделу: Э/техническая продукция				38833				
			Раздел: ТП 467Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
92	98	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	17,82	218,93	0	3901	0	4409	1,54	27
				м3	218,93	0	3901	0	113	0	0
93	99	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	12,65	6076,15	95,97	76863	1214	10732	4,9	62
				м3	771,75	36,25	9763	459	105	0,18	2
94	100	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	28	4231,75	1831,4	118489	51279	76521	12	336
				опора	1977,75	625,01	55377	17500	105	2,34	66
95	101	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,347	143295		479551				
				т							
96	102	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	3,347	3633,97	2776,32	12161	9291	3318	2,97	10
				т	497,25	447,12	1664	1496	105	1,44	5
97	105	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	84	11,04	1,09	928	92	897	0,06	5
				м	9,23	0,66	775	55	108	0	0
98	106	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,084	27945		2347				
				км							
99	107	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	56	16,24	1,95	909	109	877	0,08	5
				м	13,34	1,16	747	65	108	0,01	0
100	108	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,056	153289		8584				
				км							
101	109	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	72,8	119		8663				
				м							
102	110	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	28	591		16548				
				шт							
103	111	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	56	793		44408				
				шт							
104	112	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	23	1057		24311				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	113	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	10	383		3830				
				шт.							
106	114	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	28	722		20216				
				шт							
107	115	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	28	141		3948				
				шт							
108	116	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	28	3943		110404				
				шт							
			Итого по разделу: ТП 467Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2				**936063**				
			Раздел: Заземление опор								
109	117	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	28	330,1	24,1	9243	675	3152	0,7	20
				шт	116	2,5	3248	70	95	0,01	0
110	118	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	43,4	93,5	3,1	4058	135	1348	0,18	8
				м	32,4	0,3	1406	13	95	0	0
			Итого по разделу: Заземление опор				**13301**				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
111	119	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,825	7259,41	4310,78	5989	3556	3391	16,1	13
				1км	2745	1169,46	2265	965	105	4,45	4
112	120	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,825	121904		100571				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				**106560**				
			Раздел: Э/техническое оборудование								
113	121	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
114	122	80-1-1 Каштрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
			Отпускная цена		25920		25920				
			Сметная стоимость оборудования				***25920***				
115	123	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
116	124	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Итого по разделу: Э/техническое оборудование				**38833**				
			ИТОГО:				**5921398**	**365455**			**2650**
							432169	**113511**			**426**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				**77760**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**54991**				
			На общестроительные работы				**101739**				
			На металломонтажные работы				**415400**				
			Всего накладных расходов:				**572130**				
			Итого с накладными				**6493528**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММА				**384946**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6878474**				
			Итого с временными, 2,8 %				**7068894**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				**7188442**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7216407**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7286318**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				**21334339**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**426687**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**21761026**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2611323**				
			Итого с НДС				**24372349**				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				**21935114**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ Шамаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ Бегишев В. Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ Бургамбаев А. К.

Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.