Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района,Туркестанская обл., Жетисайский район, г. Жетысай, М.Ауезова 12, тел.: +7 (72534) 6-14-73** — **180840026819**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№3от 20.07.2020г к договору № 55 от 25.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
42	**27.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральскго района, ЮКО			работа	1	35 000 000,00	35 000 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО**
Основание: Договор №55 от 25.09.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 20.07.2020 года.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№55 доп.согл. №3	25.09.2019г. 20.07.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО	135 000 000,00	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		31 250 000,00							3 750 000,00	**35 000 000,00**
К оплате:	**35 000 000** (Тридцать пять миллионов) тенге,00 тиын									

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района,
Туркестанской области

_____Абишев М.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Dauservice"

_____ **Даусейт А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Dauservice"

_____ **Узенбаев Д.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, Проезд Труда, строение 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №55 от 25.09.2019 года, Дополнительное соглашение №3 от 20.07.2020 года.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2020	01.07.2020	30.07.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 внутрипоселковые водопроводные сети									
		Раздел: Земляные работы									
		Раздел: Сети водопровода									
1	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр открытым способом/	км трубопровода	0,239	536984,54	213984,5	128339	51142	187	90791	236660
					322218	61496,18	77010	14698		17530	
2	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м/футляр закрытым методом ГНБ/	м футляра	51	19317,7	16470,94	985203	840018	1007	318787	1408309
					2827,02	3486,84	144178	177829		104319	
3	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	1228,03	7,62	61402	381	10519	50102	120424
					1010,02	2,14	50501	107		8920	
4	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	240	1111,54	7,12	266769	1710	36977	226257	532468
					950,34	1,91	228083	459		39442	
5	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,0396	536984,54	213984,5	21265	8474	31	15043	39212
					322218	61496,18	12760	2435		2905	
6	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы собственного изготовления. Установка	шт.	20	1236,51	808,02	24730	16160	0	12711	40436
					428,49	213,48	8570	4270		2995	
7	С123-010501-1314	Отводы из труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	1812		906		906		978
										72	
8	С123-010501-1313	Отвод из труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,5	1373		13044		13044		14087
										1043	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		8	2338,62	125,15	18709	1001	2698	15306	36736
			задвижка или клапан		1876,24	56,3	15010	450		2721	
10	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		28	1802,71	75,09	50476	2103	9252	39667	97354
			задвижка или клапан		1397,2	33,78	39122	946		7211	
11	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1078	25,03	4312	100	699	3522	8461
			задвижка или клапан		878,24	11,26	3513	45		627	
12	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		41	1108,04	78,8	45429	3231	3046	38761	90926
			фланец		954,95	0	39153	0		6735	
13	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		145	939,47	70,92	136223	10283	8925	115845	272234
			фланец		807	0	117015	0		20165	
14	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	487,08	35,46	2923	213	127	2557	5917
			фланец		430,4	0	2582	0		438	
15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0575	893724,56	454333,6	51389	26124	1082	31134	89125
			т фасонных частей		420581,5	126353,89	24183	7265		6602	
16	С123-020101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	3101		9303		9303		10047
			шт.							744	
17	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		5	2541		12705		12705		13721
			шт.							1016	
18	С123-020101-1063	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/Д150-125мм/		2	1889		3778		3778		4080
			шт.							302	
19	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/Д125-100мм/		6	1324		7944		7944		8580
			шт.							636	
20	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		6	859		5154		5154		5566
			шт.							412	
21	С123-020103-3418	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		4	835		3340		3340		3607
			шт.							267	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПАТРУБОК/		0,022	893724,56	454333,6	19662	9995	414	11912	34100
			т фасонных частей		420581,5	126353,89	9253	2780		2526	
23	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,6	3043		1826		1826		1972

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							146	
24	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,4	2480		3472		3472		3750
			м							278	
25	Е11-220601-0304 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	1805421,31	35280,76	1083	21	913	148	1330
			км трубопровода		248520	779,88	149	0		99	
26	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0014	1497836,54	32990,44	2097	46	1738	311	2600
			км трубопровода		223450	702,52	313	1		193	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/крестовина из труб собст.изготов./		0,0378	893724,56	454333,6	33783	17174	711	20467	58590
			т фасонных частей		420581,5	126353,89	15898	4776		4340	
28	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,4	3043		7303		7303		7887
			м							584	
29	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,8	2480		1984		1984		2143
			м							159	
30	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /ТРОЙНИКИ, КРЕСТЫ, ПОДСТАВКИ ПОЖАРНЫЕ ЧУГУННЫЕ/		1,8865	280170,3	13657,03	528541	25764	444667	64843	640855
			т фасонных частей		30803,4	3915,82	58111	7387		47471	
31	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка		3	3027,35	231,61	9082	695	783	7806	18239
			шт.		2534,87	93,28	7605	280		1351	
32	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		7,9	28254,93	3255,6	223214	25719	113732	94005	342597
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10602,83	1416,77	83762	11192		25378	
33	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,1	13655		1366		1366		1475
			м3							109	
34	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		5,12	14283		73129		73129		78979
			м3							5850	
35	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,26	33970		76772		76772		82914
			м3							6142	
36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2082		2082		2082		2249
			шт.							167	
37	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2817		2817		2817		3042
			шт.							225	
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	23411		23411		23411		25284
			комплект							1873	
39	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,01708	521278		8903		8903		9616
			т							712	
40	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,49532	778,68	0,94	386	0	66	256	693

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 окрашиваемой поверхности			644,71	0,43	319	0		51	
41	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		14,4	34632,05	8334,2	498701	120012	164117	257858	817085
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14900,8	3186,91	214572	45891		60525	
42	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2386364	13655		3259		3259		3519
		Итого по разделу: Сети водопровода								261	
											3376215,75
		Раздел: Разборка и восстановление гравийного покрытия - 488м2									
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 984м2									
		Раздел: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125 трубе ТИП-1 - 7шт.									
43	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		42	490,46	25,03	20599	1051	778	18858	42614
		счетчик (водомер)			446,9	11,26	18770	473		3157	
44	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		14	487,08	35,46	6819	496	297	5965	13807
		фланец			430,4	0	6026	0		1023	
45	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0084	503322,73	190852,69	4228	1603	7	3046	7856
		км трубопровода			311688	54637,28	2618	459		582	
46	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,4	3843		32281		32281		34864
		м								2582	
47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Тройник собственного изготовления		0,041384	893724,56	454333,6	36986	18802	778	22408	64145
		т фасонных частей			420581,5	126353,89	17405	5229		4752	
48	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,8	3043		8520		8520		9202
		м								682	
49	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,4	1131		1583		1583		1710
		м								127	
50	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		14	1108,04	78,8	15513	1103	1040	13236	31048
		фланец			954,95	0	13369	0		2300	
51	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		7	1078	25,03	7546	175	1223	6164	14807
		задвижка или клапан			878,24	11,26	6148	79		1097	
52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		14	1236,51	808,02	17311	11312	0	8898	28305
		шт.			428,49	213,48	5999	2989		2097	
53	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Заглушки		0,00168	893724,56	454333,6	1501	763	32	910	2604
		т фасонных частей			420581,5	126353,89	707	212		193	
54	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		7	319		2233		2233		2412
		шт.								179	
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125 трубе ТИП-1 - 7шт.									**155121,33**
		Раздел: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 25шт.									
55	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,05	387159,73	62051,83	19358	3103	633	16516	38743
		км трубопровода			312455	21193,14	15623	1060		2870	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,08	1059		21265		21265		22966
										1701	
57	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,12	439		13223		13223		14280
										1058	
58	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	150	490,46	25,03	73569	3755	2780	67350	152192
					446,9	11,26	67035	1689		11273	
59	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	50	487,08	35,46	24354	1773	1061	21305	49312
					430,4	0	21520	0		3653	
60	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	503322,73	190852,69	15100	5726	23	10880	28058
					311688	54637,28	9351	1639		2078	
61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,095	893724,56	454333,6	84904	43162	1787	51439	147251
					420581,5	126353,89	39955	12004		10907	
62	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	2479		61975		61975		66933
										4958	
63	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	50	939,47	70,92	46974	3546	3078	39947	93874
					807	0	40350	0		6954	
64	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1078	25,03	26950	626	4368	22015	52882
					878,24	11,26	21956	282		3917	
65	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1236,51	808,02	61825	40401	0	31777	101091
					428,49	213,48	21425	10674		7488	
66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Заглушки	т фасонных частей	0,006	893724,56	454333,6	5362	2726	113	3249	9300
					420581,5	126353,89	2523	758		689	
67	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	25	319		7975		7975		8613
										638	
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 25шт.									**462833,26**
		Раздел: Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 9шт.									
68	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0162	387159,73	62051,83	6272	1005	205	5351	12553
					312455	21193,14	5062	343		930	
69	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	1059		7655		7655		8268
										612	
70	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	439		3967		3967		4284
										317	
71	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		45	490,46	25,03	22071	1126	834	20205	45658

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		счетчик (водомер)			446,9	11,26	20111	507		3382	
72	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	487,08 430,4	35,46 0	8768 7747	638 0	382	7670 1315	17752
73	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1102		19836		19836	1587	21423
74	С123-020302-9205	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	45	241		10845		10845	868	11713
75	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	503322,73 311688	190852,69 54637,28	5436 3366	2061 590	8	3917 748	10101
76	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	3843		41504		41504	3320	44825
77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0342	893724,56 420581,5	454333,6 126353,89	30565 14384	15538 4321	643	18518 3927	53010
78	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2479		22311		22311	1785	24096
79	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	939,47 807	70,92 0	16910 14526	1277 0	1108	14381 2503	33795
80	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1078 878,24	25,03 11,26	9702 7904	225 101	1573	7925 1410	19038
81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1236,51 428,49	808,02 213,48	22257 7713	14544 3843	0	11440 2696	36393
82	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1485		26730		26730	2138	28868
83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Заглушки	т фасонных частей	0,00216	893724,56 420581,5	454333,6 126353,89	1930 908	981 273	41	1170 248	3348
84	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	319		2871		2871	230	3101
85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02953	231063		6823		6823	546	7369
86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2478932	86,96 22,05	1,59 0,23	109 28	2 0	79	19 10	138
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 9шт.									266562,79
		Раздел: Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 7шт.									
87	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0098	387159,73	62051,83	3794	608	124	3237	7594

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		312455	21193,14	3062	208		562	
88	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	1059		4466		4466	357	4823
89	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6224	439		2468		2468	197	2666
90	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	358		10024		10024	802	10826
91	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	490,46	25,03	13733	701	519	12572	28409
					446,9	11,26	12513	315		2104	
92	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	28	2694		75432		75432	6035	81467
93	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	487,08	35,46	6819	496	297	5965	13807
					430,4	0	6026	0		1023	
94	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1102		15428		15428	1234	16662
95	С123-020302-9205	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	28	241		6748		6748	540	7288
96	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0084	503322,73	190852,69	4228	1603	7	3046	7856
					311688	54637,28	2618	459		582	
97	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	3843		32281		32281	2582	34864
98	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0257472	893724,56	454333,6	23011	11698	484	13941	39908
					420581,5	126353,89	10829	3253		2956	
99	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2479		17353		17353	1388	18741
100	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	939,47	70,92	13153	993	862	11185	26285
					807	0	11298	0		1947	
101	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2156		60368		60368	4829	65197
102	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078	25,03	2156	50	349	1761	4231
					878,24	11,26	1756	23		313	
103	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	5	48768		243840		243840	19507	263347
104	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	0	8898	28305
					428,49	213,48	5999	2989		2097	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1485		20790		20790		22453
										1663	
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 7шт.									573402,75
		Раздел: Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 2шт.									
		Раздел: Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д63 трубе ТИП-3 - 1шт.									
		Раздел: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д63 трубе ТИП-4 - 1шт.									
		Раздел: Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д63 трубе ТИП-4 - 1шт.									
		ИТОГО по смете 2-1 внутрипоселковые водопроводные сети :					4834135	1365353	1870497	1913253	7287178
							1598290	335583		539787	
		В том числе :									1913252
		Накладные расходы									539791
		Сметная прибыль									

Локальная смета 2-7 Скважина /2шт/

		Раздел: Бурение скважины									
1	Е11-040101-0103 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	40	10726,44	4555,82	429057	182233	167780	116593	589302
					1976,13	1453,07	79045	58123		43652	
2	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	200	10585,18	4529,94	2117037	905988	831902	595961	2930038
					1895,73	1609,92	379147	321984		217040	
3	Е11-040101-0403 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	260	10027,83	4088,82	2607236	1063092	1101783	696423	3567951
					1701,39	1449,85	442360	376961		264293	
		Итого по разделу: Бурение скважины									**5153330,03**
		Раздел: Общие работы									
4	С121-010102-0304	Глина бентонитовая	т	26,06	34327		894562		894562		966127
										71565	
5	С121-130703-1404	Вода	м3	58,44	283		16539		16539		17862
										1323	
6	Е11-040201-0101 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	41	1118,36	552,53	45853	22654	485	24054	75500
					553,99	136,23	22714	5586		5593	
7	Е11-040201-0103 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0		210	1314,23	712,44	275988	149612	2944	136721	445726

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м закрепленной скважины			587,77	178,17	123432	37416		33017	
8	Е11-040201-0107 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты I группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9		230	1322,22	733,14	304111	168622	3797	147531	487773
		м закрепленной скважины			572,57	182,06	131691	41874		36131	
9	С123-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	41	28709		1177069		1177069	94166	1271235
10	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	210	15675		3291750		3291750	263340	3555090
11	С123-010303-0122 прим.	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 8 мм	м	230	9817		2257910		2257910	180633	2438543
12	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	50	798,93	513,03	39947	25652	1651	16193	60631
					252,88	128,13	12644	6407		4491	
13	С123-010303-0122 прим.	Трубы перфорированные DN 127, толщина стенки 8 мм	м	50	9817		490850		490850	39268	530118
14	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		230	402,8	257,92	92643	59322	3797	36978	139991
		м спуска или подъема труб			128,36	60,78	29524	13980		10370	
15	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 -пьезотруба)	м	110	219		24090		24090	1927	26017
16	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80(водоподъемные)	м	120	456		54720		54720	4378	59098
17	Е11-040301-0101 #ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин -	колонна	6	388923,02	233118,4	2333538	1398710	0	1157422	3770237
					155804,62	71140,87	934828	426845		279277	
18	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	6	18532		111192		111192	8895	120087
19	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	303230,16	230000,76	1819381	1380005	0	702348	2723467
					73229,4	64485,86	439376	386915		201738	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-130703-1404	Вода /для разглинизации/	м3	400	283		113200		113200		122256
										9056	
21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,0144	1237168,56	454333,6	17815	6542	5216	7797	27661
					420581,5	126353,89	6056	1819		2049	
22	Ц13-110203-0206	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	15037,09	4420,06	30074	8840	8118	12339	45806
					6558,09	1667,74	13116	3335		3393	
23	Прайс-лист ТОО "ГИСС"	Электроуровнемер ЭУ-150	м	2	37946,43		75893				75893
									75893		
		Отпускная цена			37946		75893				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		911				
		Сметная стоимость оборудования					*76804*				
		Итого по разделу: Общие работы									**13468034,74**
		Раздел: РАСХОД ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ									
24	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0026	1221980		3177		3177		3431
										254	
25	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01875	54214		1017		1017		1098
										81	
26	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0875	348035		30453		30453		32889
										2436	
27	С121-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,25	84		693		693		748
										55	
28	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,03825	336885		12886		12886		13917
										1031	
29	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00275	404706		1113		1113		1202
										89	
30	С121-130803-1001	Ветошь	кг	30	90		2700		2700		2916
										216	
31	С121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	5,5	425		2338		2338		2525
										187	
32	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	1,65	1152		1901		1901		2053
										152	
33	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6,8	658		4474		4474		4832
										358	
34	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	15258		7629		7629		8239
										610	
35	С123-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	74	1207		89318		89318		96463
										7145	
		Итого по разделу: РАСХОД ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ									**157698,22**
		ИТОГО по смете 2-7 Скважины:					**18779065**	**5371271**	**10717054**	**3650360**	**24216722**
							2613933	**1681245**	**75893**	**1788209**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**3650360**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль									**1788210**
		ВСЕГО:					**23613200**	**6736624**	**12587551**	**5563613**	**31503900**
		В том числе :					**4212223**	**2016828**	**75893**	**2327996**	
		Накладные расходы									**5563613**
		Сметная прибыль									**2327996**
		Итого с временными			**2 %**				**628561**		**32132461**
		Итого с зимними удорожаниями			**0,91 %**				**291715**		**32424176**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**33072052**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			**1,049896**						**34722222,23**
		Тендерная скидка			**10%**						**3472222,22**
		Итого с тендерной скидкой									**31250000,00**
		НДС			**12 %**						**3750000,00**
		Итого с НДС									**35000000,00**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района
Туркестанской области

Абишев М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Dauservice"

Даусейт А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Dauservice"

Узенбаев Д.К.