Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		29	15.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**32107786,82**								**3440120,02**	
в т.ч. за отчетный м-ц	32107786,82	28667666,80							**3440120,02**	**32107786,82**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.**

Технадзор:
Директор ТОО "АДС САПА"
_____ **Садыкова Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
_____ **Боранов С.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Здание клуба										
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ. АС-2										
1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Плиты фундаментные бетонные плоские. ДЕМОНТАЖ**	м3		0,15	1727,14	925,53	259,07	138,83	--	136,85	427,60
		НР - 91%; СП - 8%				801,61	200,99	120,24	30,15		31,67	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		2,82	22401,53	4580,33	63172,31	12916,53	--	40201,65	111643,88
		НР - 72%; СП - 8%				17821,20	1978,67	50255,78	5579,85		8269,92	
3	1209-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка**	м ступеней		12	1959,81	101,89	23517,73	1222,74	--	16361,30	43069,35
		НР - 72%; СП - 8%				1857,92	35,75	22294,99	429,03		3190,32	
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		1,44	1006,81	158,21	1449,81	227,82	--	1123,19	2778,84
		НР - 84%; СП - 8%				848,61	79,95	1221,99	115,13		205,84	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		57,33	197,16	--	11303,46	--	--	9494,90	22462,23
		НР - 84%; СП - 8%				197,16	--	11303,46	--		1663,87	
		ПОЛЫ. 1 ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ										
9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		142	1720,98	572,28	244378,59	81263,76	--	143567,25	418981,51
		НР - 72%; СП - 8%				1148,70	255,52	163114,83	36284,12		31035,67	
10	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Полы из щитового паркета. Разборка покрытия**	м2		262,8	364,05	13,69	95671,50	3598,99	--	67601,79	176335,15
		НР - 72%; СП - 8%				350,35	6,92	92072,51	1818,87		13061,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			41888,70	1332,72	1789,49	56,93		321,50	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04272	220525,00	--	9420,83	--	9420,83	--	10174,49
		СП - 8%			--	--	--	--		753,67	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04272	18681,42	956,38	798,07	40,86	12,30	689,51	1606,59
		НР - 91%; СП - 8%			17437,04	299,54	744,91	12,80		119,01	
24	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,001	1351465,95	6707,91	1351,47	6,71	1033,18	311,81	1796,33
		НР - 99%; СП - 8%			311580,00	3375,58	311,58	3,38		133,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1104714,24
		ИТОГО ПО КОТЕЛЬН.ОБЩ.РАБ.:									**1223039,76**

ВСЕГО	**27398395,89**
Временные здания и сооружения 1,2%	328780,75
итого	27727176,64
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2611839,24
итого	30339015,88
в текущих ценах 2020г к=1,049901	31852963,11
итого	31852963,11
итого с учетом снижения	28667666,80
НДС	3440120,02
итого к оплате	**32107786,82**

Заказчик:
Руководитель "КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

_____ **Ахметов О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Жуманов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект-Сервис"

_____ **Боранов С.**