Форма № 3

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "ТАМАС"
**ТЕХНАДЗОР:** ТОО "АТАКАМА"
**ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №176/1 от 19 марта 2020 года к договору №176 от 10 октября 2019 года**

Наименование стройки: Строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции в п. Тюлькубас, Тюлькубасского района, ЮКО

**С П Р А В К А**
о стоимости выполненных работ и затрат
**на 06 мая 2020 года**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный приод | | В текущем месяце | |
| | | НДС | С НДС | НДС | С НДС |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений | 20 590 769,84 | 192 180 518,52 | 5 936 144,14 | 55 404 012,00 |
| 2 | **ВСЕГО:** | 20 590 769,84 | 192 180 518,52 | 5 936 144,14 | 55 404 012,00 |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тлюлькубасского района"

_____ **Н. Сулейменов**

**Технадзор:**

Директор ТОО "АТАКАМА"

_____ **А. Еламан**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ТАМАС"

_____ **А. Пусурманов**

Форма 4

**Заказчик:** КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, Т. Рыскулова 201
БИН:030240003879, ИИК:KZ34070103KSN5815000, БИК:KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
**Подрядчик:** ТОО "ТАМАС"
Алмаатинская область, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, МАРТЫНОВА, 2
БИН:000440000310, ИИК:KZ899982TB0000512179 , БИК:TSESKZKA
АО «First Heartland Jýsan Bank»
**Технадзор:** ТОО "АТАКАМА"
**Наименование объекта:** Строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции в п. Тюлькубас, Тюлькубасского района, ЮКО

## Акт № 4
выполненных работ за май 2020 г. от "06" мая 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 КОС и КНС** | | | | | | | | | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ.БЛОК МАСТЕРСКОЙ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 4,046328 | 48,54 | 4405,50 | 196 | 196 | -- | 50 | 266 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,23 | -- | 70 | | 20 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0202<br>1101-0205-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,072072 | 2832,35 | -- | 204 | -- | -- | 147 | 379 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2832,35 | -- | 204 | -- | | 28 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА/. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1,60364 | 814,54 | -- | 1306 | -- | -- | 940 | 2426 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | -- | 1306 | -- | | 180 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,98 | 16450,33<br>1185,30 | 1089,24<br>227,35 | 16121<br>1162 | 1067<br>223 | 13892 | 1260<br>1390 | 18772 |
| | | | **ФУНДАМЕНТ.ОПЕРАТОРСКАЯ** | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,3336992 | 48,54<br>-- | 48,54<br>17,23 | 502<br>-- | 502<br>178 | -- | 128<br>50 | 680 |
| 14 | 14 | Е11-010205-0202<br>1101-0205-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 0,1840608 | 2832,35<br>2832,35 | --<br>-- | 521<br>521 | --<br>-- | -- | 375<br>72 | 968 |
| 15 | 15 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА/. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 6,659952 | 741,63<br>741,63 | --<br>-- | 4939<br>4939 | --<br>-- | -- | 3556<br>680 | 9175 |
| 16 | 16 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,63 | 16450,33<br>1185,30 | 1089,24<br>227,35 | 43264<br>3117 | 2865<br>598 | 37282 | 3381<br>3732 | 50377 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 83043 | | | 15 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11720 | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-2 Технологическое оборудоввание** | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Прайс-лист ТОО "Биосинтез и очистка" стр.8 | Оборудования станции по очистке бытовых канализационных сточных вод серии комплекс очистных сооружений КОС общей производительностью 200 м3 в сутки с доставкой и монтажом | комплект | 0,182316659 | 264746428,57<br>-- | --<br>-- | 48267684<br>-- | --<br>-- | --<br>48267684 | --<br>-- | 48267684 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 48267684 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 48267684 | | |
| | | | **Локальная смета 6-2 Выгреб на 100 м3** | | | | | | | | | |
| | | | **Монолитные конструкции** | | | | | | | | | |
| 18 | 7 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,67 | 16450,33 | 1089,24 | 76823 | 5087 | 66201 | 6003 | 89452 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 5535 | 1062 | | 6626 | |
| 19 | 10 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной яроволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,55042 | 287262,00 | -- | 158115 | -- | 158115 | -- | 170764 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12649 | |
| 20 | 11 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13921 | 221225,00 | -- | 30797 | -- | 30797 | -- | 33260 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2464 | |
| 21 | 12 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35891 | 214266,00 | -- | 76902 | -- | 76902 | -- | 83054 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6152 | |
| | | | **Сборные конструкции** | | | | | | | | | |
| 22 | 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06121 | 214266,00 | -- | 13115 | -- | 13115 | -- | 14164 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1049 | |
| 23 | 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0234 | 221225,00 | -- | 5177 | -- | 5177 | -- | 5591 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 414 | |
| 24 | 19 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0056 | 221225,00 | -- | 1239 | -- | 1239 | -- | 1338 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| | | | **Дыхательное устройство** | | | | | | | | | |
| 25 | 43 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00184 | 214266,00 | -- | 394 | -- | 394 | -- | 426 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 398049 | | | 73 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18915 | | | |

## Локальная смета 6-3 Противопожарный резервуар на 100 м3 /на 2 шт/

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Монолитные конструкции** | | | | | | | | | |
| 26 | 11 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная на ССЦ. Устройство | м3 | 8,7 | 16674,73 | 1089,24 | 145070 | 9476 | 125282 | 11184 | 168754 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 10312 | 1978 | | 12500 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 3,4192 | 237762,00 | -- | 812956 | -- | 812956 | -- | 877992 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65036 | |
| | | | **Фиксаторы** | | | | | | | | | |
| 28 | 14 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,617136 | 221225,00 | -- | 136526 | -- | 136526 | -- | 147448 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10922 | |
| 29 | 15 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2912 | 214266,00 | -- | 62394 | -- | 62394 | -- | 67386 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4992 | |
| | | | **Гильза Гл-1** | | | | | | | | | |
| 30 | 17 | С123-010301-0246<br>2301-0301-0246<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 2,4 | 15340,00 | -- | 36816 | -- | 36816 | -- | 39761 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2945 | |
| | | | **Покрытие** | | | | | | | | | |
| 31 | 19 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,98816 | 237762,00 | -- | 234947 | -- | 234947 | -- | 253743 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18796 | |
| 32 | 21 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00896 | 214266,00 | -- | 1920 | -- | 1920 | -- | 2073 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 33 | 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00192 | 221225,00 | -- | 425 | -- | 425 | -- | 459 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 34 | 23 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 / Фиксаторы Фк-3/ | т | 0,02304 | 221225,00 | -- | 5097 | -- | 5097 | -- | 5505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 35 | 24 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2984 | 202102,00 | -- | 60307 | -- | 60307 | -- | 65132 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4825 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0732 | 221225,00<br>-- | --<br>-- | 16194<br>-- | --<br>-- | 16194 | --<br>1295 | 17489 |
| | | | **Сборные конструкции** | | | | | | | | | |
| 37 | 32 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**<br>*СП - 8%* | т | 0,158 | 544347,00<br>-- | --<br>-- | 86007<br>-- | --<br>-- | 86007 | --<br>6881 | 92887 |
| 38 | 49 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,00368 | 214266,00<br>-- | --<br>-- | 788<br>-- | --<br>-- | 788 | --<br>63 | 852 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1739481 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 322 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12290 | | | |

## Локальная смета 7-1 Благоустройство

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | | СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ БЕЗ УСТАНОВКИ | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 86-010602-0203 | **Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16** | секция | 132,67 | | | | | 4040363 | | 4040363 |
| 40 | 39.1 | У86-010602-0203<br>8601-0602-0203<br>УСН РК 8.02-03-2018 | Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16<br>*НР - 91%; СП - 8%* | секция | 132,6666667 | | | | | 4040363 | | 4040363 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 4040363 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 54528620 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 27096 | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 8811 | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 699 | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 6225029 | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 48267684 | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 27024 |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 164488 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ: | Тенге | | | 6 260 936 |
| Стоимость обрудования: | | | | 48 267 684 |
| Временные здания и сооружнеия 3,7 % | Тенге | | | 231 655 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | Тенге | | | 6 492 591 | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,12 % | Тенге | | | 72 717 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями: | Тенге | | | 6 565 308 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | 131 306 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2% | Тенге | | | 54 964 298 | | | | | |
| | | | НДС 12% | | | | 6 595 716 | | | | | |
| | | | ИТОГО с НДС | Тенге | | | 61 560 014 | | | | | |
| | | | С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,899999998) | Тенге | | | 55 404 012 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | Тенге | | | 55 404 012 | | | | | |

**ТЕХНАДЗОР:**
Инженер-эксперт
ТОО "АТАКАМА"

_____ **К. Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**
Начальник участка
ТОО "ТАМАС"

_____ **Б. Косаев**