Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №2 от 23.07.2020 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1 ПК0+00-ПК5+97 в т.ч. по ул. Желтоксан					
1	**1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**221,2000**		**134,79**	**29816**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,0309	6,835	850,00	5810
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02071	4,581	1330,95	6097
		Итого оплата труда:				**53,83**	**11907**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	0,81844	9400,00	7693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,81844	1554,00	1272
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00436	0,964432	4249,00	4098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00436	0,964432	1088,00	1049
1. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	1,239	3374,00	4179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,239	1300,00	1611
1. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,904708	5216,00	4719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,904708	1554,00	1406
1. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	0,43134	5417,00	2337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,43134	1088,00	469
1. 8	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,223412	3941,00	880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,223412	1300,00	290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**108,08**	**23907**
1. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,015	3,318	30,00	100
		Итого материалов:				**0,45**	**100**
		Накладные расходы	%	108		58,14	12860
		Сметная прибыль	%	8		15,43	3414
		Сметная стоимость:				**208,36**	**46090**
2	**2101-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**33,1800**		**2995,00**	**99374**
		Сметная прибыль	%	8		239,60	7950
		Сметная стоимость:				**3234,60**	**107324**
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 2 ПК22+01-ПК24+40 в т.ч. примыкание					
3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**58,5600**		**1106,02**	**64769**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	8,433	806,00	6797
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	8,374	1369,23	11466
		Итого оплата труда:				**311,86**	**18263**
3. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,90768	9400,00	8532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	0,90768	1554,00	1411
3. 4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,787	4249,00	11844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0476	2,787	1088,00	3032
3. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,146	8342,00	34586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0708	4,146	1554,00	6443
3. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,532896	5417,00	2887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0091	0,532896	1088,00	580
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**57849**
3. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	4,099	30,00	123
		Итого материалов:				**2,10**	**123**
		Накладные расходы	%	108		336,81	19724
		Сметная прибыль	%	8		115,43	6759
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**91252**
4	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**71,4432**		**2216,00**	**158318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		177,28	12665
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**170984**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
5	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**510,0000**		**690,54**	**352177**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	355,98	894,00	318246
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,315	1525,32	5056
		Итого оплата труда:				**633,93**	**323303**
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,111	4329,00	13468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,111	1554,00	4834
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,204	2465,00	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,204	1088,00	222
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**13970**
5. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,306	16850,00	5156
5. 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м. любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,867	15252,00	13223
5. 7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,1	310,00	1581
		Итого материалов:				**39,14**	**19961**
		Накладные расходы	%	108		684,64	349167
		Сметная прибыль	%	8		110,01	56108
		Сметная стоимость:				**1485,20**	**757451**
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ПК+00-ПК21+94 в т.ч. по ул. Желтоксан					
				ОСНОВНАЯ ДОРОГА			
6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**155,2320**		**1106,02**	**171690**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	22,353	806,00	18017
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	22,198	1369,23	30394
		Итого оплата труда:				**311,86**	**48411**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,406	9400,00	22617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,406	1554,00	3739
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	7,389	4249,00	31396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	7,389	1088,00	8039

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**759294**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**10250474**
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				133256
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				10383730
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	тенге				149526
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				491800
		Итого с доп.затратами	тенге				11025056
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				220501
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				11245557
		Итого с понижающим коэф-м К=0,993007640861473	тенге				11166924
		НДС-12%	тенге				1340031
		Итого с НДС	тенге				12506955

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.