Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №2 от 23.07.2020г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 2 ПК5+75-ПК8+27 (разборка существующего а-б покртия, в т.ч. пересечение и примыкание)					
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**111,6600**		**2382,84**	**266068**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,55	173,073	865,00	149708
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	43,391	1104,31	47917
		Итого оплата труда:				**1769,88**	**197625**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,519	9400,00	14275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0136	1,519	1554,00	2361
1. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	41,873	2338,00	97898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,375	41,873	1088,00	45558
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	83,745	50,00	4187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1042,09**	**116360**
		Накладные расходы	%	108		1911,48	213435
		Сметная прибыль	%	8		343,55	38360
		Сметная стоимость:				**4637,86**	**517863**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**133,9920**		**77,00**	**10317**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	825
		Сметная стоимость:				**83,16**	**11143**
3	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**133,9920**		**194,00**	**25994**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	2080
		Сметная стоимость:				**209,52**	**28074**
4	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Нарезка корыта под дорожную одежду. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**744,4000**		**28,34**	**21094**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	5,069	1554,00	7878
		Итого оплата труда:				**10,58**	**7878**
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	5,069	4161,00	21094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	5,069	1554,00	7877
		Итого эксплуатация машин:				**28,34**	**21094**
		Накладные расходы	%	72		7,62	5672
		Сметная прибыль	%	8		2,88	2141
		Сметная стоимость:				**38,83**	**28907**
5	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9**	**Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**744,4000**		**201,85**	**150257**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04851	36,111	1554,00	56116
		Итого оплата труда:				**75,38**	**56116**
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04851	36,111	4161,00	150257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04851	36,111	1554,00	56116
		Итого эксплуатация машин:				**201,85**	**150257**
		Накладные расходы	%	72		54,28	40404
		Сметная прибыль	%	8		20,49	15253
		Сметная стоимость:				**276,62**	**205914**
6	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**465,0000**		**65,89**	**30640**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	7,287	1531,79	11161
		Итого оплата труда:				**24,00**	**11161**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,65	4161,00	27669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,65	1554,00	10334
6. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,63705	723,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,63705	3941,00	2511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,63705	1300,00	828
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**30640**
		Накладные расходы	%	72		17,28	8036
		Сметная прибыль	%	8		6,65	3094
		Сметная стоимость:				**89,83**	**41770**
7	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**465,0000**		**31,95**	**14856**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,185	1300,00	4141
		Итого оплата труда:				**8,90**	**4141**
7. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,185	723,00	2303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,185	3941,00	12553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,185	1300,00	4141
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**14856**
		Накладные расходы	%	72		6,41	2981
		Сметная прибыль	%	8		3,07	1427
		Сметная стоимость:				**41,43**	**19264**
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**465,0000**		**76,87**	**35745**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	5,673	638,00	3619
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,673	1088,00	6172
		Итого оплата труда:				**21,06**	**9792**
8. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,673	5417,00	30731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,673	1088,00	6172
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**30731**
8. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	46,5	30,00	1395

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				12692857
	Сметная прибыль		Тенге				1015429
	ИТОГО по смете:		Тенге				13708286
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**13708286**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				**178208**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**13886494**
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**199966**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**534839**
		Итого с доп.затратами	**тенге**				**14621298**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**292426**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				**14913724**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999928881324	**тенге**				**14809327**
		НДС-12%	**тенге**				**1777119**
		Итого с НДС	**тенге**				**16586446**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.