Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за июль 2020 года
по дополнительному соглашению №1 от 22.04.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		377 608 000,00	145 871 139,70	0,00	106 886 779,38	38 984 360,32	0,00	38 984 360,32
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		355 395 960,55	257 574 055,84	0,00	218 589 695,53	38 984 360,31	0,00	38 984 360,31
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**403 445 195,54**	**0,00**	**325 476 474,91**	**77 968 720,63**	**0,00**	**77 968 720,63**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Ф2

АКТ №4

Приемки выполненных работ за июль 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
11	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**32201,530**		**287,62**	**9261931,25**
	—	—	—				—
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов					
		Итого оплата труда:				**129,40**	**4166738,55**
		Итого эксплуатация машин:				**229,13**	**7378354,28**
		Итого материалов:				**0,73**	**23346,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		139,75	4500077,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	1100960,71
		Сметная стоимость:				**461,56**	**14862969,60**
12	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**5892,9**		**6412,16**	**37786089,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,97	3022887,15
		Сметная стоимость:				**6925,13**	**40808976,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	**4,57**		**16050,60**	**73316,01**
		Итого оплата труда:				**9668,28**	**44162,81**
		Итого эксплуатация машин:				**6382,32**	**29153,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		10441,74	47695,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2119,39	9680,95
		Сметная стоимость:				**28611,73**	**130692,79**
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**4,57**		**129386,54**	**591012,42**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**4360,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**8301,67**
		Итого материалов:				**127569,11**	**582710,75**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	4709,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10433,41	47657,77
		Сметная стоимость:				**140851,00**	**643379,84**
15	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**5710**		**1047,77**	**5982490,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**61,66**	**352048,76**
		Итого эксплуатация машин:				**37,31**	**213007,58**
		Итого материалов:				**959,41**	**5477981,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,59	380212,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,15	509016,24
		Сметная стоимость:				**1203,50**	**6871719,18**
16	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**5710**		**644,10**	**3677675,68**
		Итого оплата труда:				**6,16**	**35161,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**109,63**
		Итого материалов:				**637,93**	**3642404,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6,65	37974,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,06	297251,98
		Сметная стоимость:				**702,81**	**4012901,69**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**59 897 208,15**
	Накладные расходы		Тенге				**5 212 153,19**
	ИТОГО:		Тенге				**65 109 361,34**
	Сметная прибыль		Тенге				**5 208 748,90**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**70 318 110,23**
	НДС		**Тенге**				**8 438 173,23**
	ИТОГО по смете с НДС:		**Тенге**				**78 756 283,46**
	С учетом тендерней скидки (1%)		**Тенге**				**77 968 720,63**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____