ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-940340001162-20200714-47905665		1.1.	Номер учетной системы	00000000008	
2.	Дата выписки	14.07.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	14.07.2020	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 940340001162	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Производственный кооператив "Сапак"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 33001	9.2.	номер 0005845
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		
14.	БИК KCJBKZKX	13.	ИИК KZ548560000000319081 2
		15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 940740001098	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ098070103KSN3308000	23.	Назначение платежа Строительные работы
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 940740001098
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	212	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	06.05.2020	30.1	номер
						30.2	дата
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет				31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
29.	Способ отправления	99 (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)				31.1	Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 8
		32.2	дата 14.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1 код валюты	KZT	33.2 курс валюты	

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт школы-лицей №48 имени А Конырбаева в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за июль 2020 год			усл	1	65 450 714,29	65 450 714,29	0	0	65 450 714,29	12%	7 854 085,71	73 304 800			1	
				Всего по счету				**65 450 714,29**			**65 450 714,29**		**7 854 085,71**	**73 304 800**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	NIz8Uy18d3w+BOhxVlOu06+3wuiyPX+iRKcODYw7eyWk5vGcQxxBN7rcbnKfNZ2S r8ggtGUAV8LoOkSso7EAsA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Бургебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19**	**940740001098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 212 от 06.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
8	14.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт школы-лицей №48 имени А.Коныратбаева в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за июль 2020 год.			усл	1	73 304 800,00	73 304 800,00	7 854 085,71
				Итого	1	x	73 304 800,00	7 854 085,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Сапиев / Сапиев С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Шиелийский районный отдел образования»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Капитальный ремонт школы-лицей №48 имени А.Коныратбаева в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				212	06.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**148 893 915,74**									
В т. ч за отчетный месяц	**73 304 800,00**	**65 450 714,29**							**7 854 085,71**	**73 304 800,00**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования»

Ы.Мадиев

Подрядчик::
ПК «Сапак»

Садыков С.

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр-К»

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

Подрядчик: ПК "Сапак"

Наименование объекта: Капитальный ремонт школы-лицея №48 имени А.Коныратбаева в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

Договор: № 212 от 06.05.2020 года

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	9710,67	173,89	--	1688572,87	--	--	1418401,21	3355532,00
		НР - 84%; СП - 8%			173,89	--	1688572,87	--		248557,93	
2	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	528,4	108,66	--	57416,58	--	--	41339,94	106657,04
		НР - 72%; СП - 8%			108,66	--	57416,58	--		7900,52	
3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	528,4	272,27	16,24	143866,83	8579,53	0,00	100384,25	263791,17
		НР - 72%; СП - 8%			256,03	7,83	135287,31	4135,26		19540,09	
4	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3364	28,73	--	96638,97	--	--	69580,06	179516,56
		НР - 72%; СП - 8%			28,73	--	96638,97	--		13297,52	
5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1234,58	663,00	27,19	818531,73	33564,77	0,00	576824,32	1506984,53
		НР - 72%; СП - 8%			635,82	13,10	784966,95	16177,94		111628,48	
6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1744,54	89,25	2,45	155693,57	4281,80	0,00	110502,40	287491,64
		НР - 72%; СП - 8%			86,79	1,18	151411,77	2063,79		21295,68	
7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	99,45	417,00	--	41470,65	--		--	44788,30
					--	--	--	--		3317,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-010101-1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз строительного мусора Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	99,45	784,30	--	77998,63	--		--	84238,53
					--	--	--	--		6239,89	
		Полы									
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1940,84	739,69	31,67	1435620,76	61471,50	745636,57	617157,52	2217000,55
		НР - 94%; СП - 8%			323,84	14,45	628512,70	28037,86		164222,26	
11	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,1	1160,04	107,74	58117,76	5397,66	36268,08	17196,89	81339,82
		НР - 94%; СП - 8%			328,38	36,78	16452,02	1842,54		6025,17	
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1234,58	739,69	31,67	913207,00	39102,39	474303,91	392577,61	1410247,39
		НР - 94%; СП - 8%			323,84	14,45	399800,71	17835,05		104462,77	
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	900	3156,46	82,03	2840814,90	73825,20	1729133,10	1005082,26	4153568,94
		НР - 94%; СП - 8%			1153,17	34,87	1037856,60	31379,85		307671,77	
		Отделочные работы									
21	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6130,6	1230,18	61,28	7541736,60	375689,30	2414783,26	4044248,92	12512864,37
		НР - 80%; СП - 8%			775,01	49,59	4751264,00	304047,11		926878,84	
22	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,05	1149,76	77,85	420870,32	28495,89	118752,05	236619,11	710088,59
		НР - 80%; СП - 8%			747,50	60,52	273622,38	22151,52		52599,15	
23	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3552,62	644,21	7,08	2288622,67	25152,55	491174,58	1427535,08	4013450,38
		НР - 80%; СП - 8%			498,87	3,41	1772295,54	12123,32		297292,62	
26	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4250,26935	1043,49	21,45	4435121,75	91155,53	599886,84	3016823,42	8048100,78
		НР - 80%; СП - 8%			880,90	6,34	3744079,38	26949,90		596155,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2600	796,46	5,24	2070788,92	13621,40	742869,66	1054682,00	3375508,64
		НР - 80%; СП - 8%			505,50	1,56	1314297,85	4054,70		250037,68	
30	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	300	4938,13	21,77	1481439,22	6531,49	772487,73	564310,50	2209409,69
		НР - 80%; СП - 8%			2341,40	9,89	702420,00	2968,13		163659,98	
		наружная отделка									
31	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	282	7145,07	34,40	2014908,41	9700,34	1134413,92	700077,92	2932185,23
		НР - 80%; СП - 8%			3087,92	15,26	870794,15	4303,25		217198,91	
32	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,3	590,40	3,63	65120,82	399,88	5357,48	47632,81	121773,92
		НР - 80%; СП - 8%			538,20	1,61	59363,46	177,56		9020,29	
33	С122-040201-0601 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,26211	466,00	--	9442,14	--	9442,14	--	10197,51
					--	--	--	--		755,37	
34	С122-040301-0202 2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	56,253	700,00	--	39377,10	--	39377,10	--	42527,27
					--	--	--	--		3150,17	
35	С122-040603-0107 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	12,4639	686,00	--	8550,24	--	8550,24	--	9234,25
					--	--	--	--		684,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				28703928,45	776969,22	9322436,67	15440976,27	47676497,10
		Накладные расходы	Тенге				15440976,27				
		Сметная прибыль	Тенге				3531592,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				47676497,10				19581,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18963301,02			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	152	114,00	--	17328,00	--	17328,00	--	18714,24
					--	--	--	--		1386,24	
3	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27	182,00	--	4914,00	--	4914,00	--	5307,12
					--	--	--	--		393,12	
4	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	311,00	--	4976,00	--	4976,00	--	5374,08
					--	--	--	--		398,08	
5	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21	519,00	--	10899,00	--	10899,00	--	11770,92
					--	--	--	--		871,92	
6	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47	841,00	--	39527,00	--	39527,00	--	42689,16
					--	--	--	--		3162,16	
8	С123-040901-0101 2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	66	10553,00	--	696498,00	--	696498,00	--	752217,84
					--	--	--	--		55719,84	
9	С123-040901-0101 2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10553,00	--	21106,00	--	21106,00	--	22794,48
					--	--	--	--		1688,48	
10	С123-040901-0102 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10959,00	--	10959,00	--	10959,00	--	11835,72
					--	--	--	--		876,72	
11	С123-040901-0103 2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13288,00	--	26576,00	--	26576,00	--	28702,08
					--	--	--	--		2126,08	
12	С123-040901-0105 2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19160,00	--	38320,00	--	38320,00	--	41385,60
					--	--	--	--		3065,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	105	114,00	--	11970,00	--	11970,00	--	12927,60
					--	--	--	--		957,60	
19	С123-040901-0101 2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	58	10553,00	--	612074,00	--	612074,00	--	661039,92
					--	--	--	--		48965,92	
		Канализация									
32	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	166,5	460,00	--	76590,00	--	76590,00	--	82717,20
					--	--	--	--		6127,20	
33	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	78	720,00	--	56160,00	--	56160,00	--	60652,80
					--	--	--	--		4492,80	
34	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	10,5	1030,00	--	10815,00	--	10815,00	--	11680,20
					--	--	--	--		865,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1638712,00	--	1638712,00	--	1769809,00
		Сметная прибыль	Тенге				131097,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1769809,00				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22307,19	6404,00	22307,19	6404,00	1759,19	11705,47	36733,67
		НР - 72%; СП - 8%			14144,00	2113,60	14144,00	2113,60		2721,01	
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-65, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	--	209622,00	--		--	209622,00
					--	--	--	--	209622,00	--	
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1084,72	80,05	1084,72	80,05	21,57	726,85	1956,50
		НР - 72%; СП - 8%			983,10	26,42	983,10	26,42		144,93	
4	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х 57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	9944,00	--	9944,00	--	9944,00	--	10739,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		795,52	
5	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	32551,09	9474,28	32551,09	9474,28	5668,81	14759,31	51095,23
		НР - 72%; СП - 8%			17408,00	3091,04	17408,00	3091,04		3784,83	
6	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2363,00	--	7089,00	--	7089,00	--	7656,12
					--	--	--	--		567,12	
7	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	2872,59	84,19	14362,93	420,95	2641,98	8231,11	24401,57
		НР - 72%; СП - 8%			2260,00	26,42	11300,00	132,10		1807,52	
8	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5762,00	--	28810,00	--	28810,00	--	31114,80
					--	--	--	--		2304,80	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2441,41	23,14	12207,03	115,70	6736,33	3855,60	17347,64
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	--	5355,00	--		1285,01	
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325,00	--	2325,00	--	2511,00
					--	--	--	--		186,00	
11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4263,13	107,99	25578,76	647,94	12078,82	9367,57	37742,04
		НР - 72%; СП - 8%			2142,00	26,42	12852,00	158,52		2795,71	
12	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5849,00	--	29245,00	--	29245,00	--	31584,60
					--	--	--	--		2339,60	
13	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	507,00	--	507,00	--	507,00	--	547,56
					--	--	--	--		40,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	1159,00 --	-- --	2318,00 --	-- --	2318,00	-- 185,44	2503,44
15	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2872,59 2260,00	84,19 26,42	8617,76 6780,00	252,57 79,26	1585,19	4938,67 1084,51	14640,94
16	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8510,00 --	-- --	25530,00 --	-- --	25530,00	-- 2042,40	27572,40
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2441,41 1071,00	23,14 --	7324,22 3213,00	69,42 --	4041,80	2313,36 771,01	10408,58
18	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00 --	-- --	1395,00 --	-- --	1395,00	-- 111,60	1506,60
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4263,13 2142,00	107,99 26,42	25578,76 12852,00	647,94 158,52	12078,82	9367,57 2795,71	37742,04
20	С123-070204-1305 2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705,00 --	-- --	2115,00 --	-- --	2115,00	-- 169,20	2284,20
21	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5849,00 --	-- --	17547,00 --	-- --	17547,00	-- 1403,76	18950,76
22	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	507,00 --	-- --	507,00 --	-- --	507,00	-- 40,56	547,56
23	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2872,59 2260,00	84,19 26,42	2872,59 2260,00	84,19 26,42	528,40	1646,22 361,50	4880,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	--	9930,00	--	9930,00	--	10724,40
					--	--	--	--		794,40	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2441,41	23,14	12207,03	115,70	6736,33	3855,60	17347,64
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	--	5355,00	--		1285,01	
26	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325,00	--	2325,00	--	2511,00
					--	--	--	--		186,00	
27	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4263,13	107,99	34105,01	863,92	16105,09	12490,10	50322,72
		НР - 72%; СП - 8%			2142,00	26,42	17136,00	211,36		3727,61	
28	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	5849,00	--	40943,00	--	40943,00	--	44218,44
					--	--	--	--		3275,44	
29	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	507,00	--	507,00	--	507,00	--	547,56
					--	--	--	--		40,56	
30	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	1159,00	--	2318,00	--	2318,00	--	2503,44
					--	--	--	--		185,44	
31	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2872,59	84,19	2872,59	84,19	528,40	1646,22	4880,31
		НР - 72%; СП - 8%			2260,00	26,42	2260,00	26,42		361,50	
32	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	941,00	--	941,00	--	941,00	--	1016,28
					--	--	--	--		75,28	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2441,41	23,14	19531,25	185,12	10778,13	6168,96	27756,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	--	8568,00	--		2056,02	
34	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
					--	--	--	--		297,60	
35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4263,13	107,99	8526,25	215,98	4026,27	3122,52	12580,68
		НР - 72%; СП - 8%			2142,00	26,42	4284,00	52,84		931,90	
36	С123-070204-1305 2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	705,00	--	1410,00	--	1410,00	--	1522,80
					--	--	--	--		112,80	
37	С123-070204-2001 2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1059,00	--	1059,00	--	1059,00	--	1143,72
					--	--	--	--		84,72	
38	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	65	2919,26	1064,40	189751,87	69186,13	13328,74	106481,08	319931,58
		НР - 72%; СП - 8%			1649,80	625,44	107237,00	40653,39		23698,64	
39	С123-070102-1403 2307-0102-1403 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	65	6590,00	--	428350,00	--	428350,00	--	462618,00
					--	--	--	--		34268,00	
40	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	39	1958,34	557,60	76375,36	21746,56	36560,11	23903,20	108300,85
		НР - 72%; СП - 8%			463,30	387,95	18068,70	15130,19		8022,29	
41	С123-070101-0327 2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1949,00	--	29235,00	--	29235,00	--	31573,80
					--	--	--	--		2338,80	
42	С123-070101-0207 2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х 100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	21	5273,00	--	110733,00	--	110733,00	--	119591,64
					--	--	--	--		8858,64	
43	С123-070101-0701 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО20-100	шт.	3	1194,00	--	3582,00	--	3582,00	--	3868,56
					--	--	--	--		286,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	25	1597,43	533,58	39935,87	13339,44	5126,44	21355,22	66194,38
					858,80	327,60	21470,00	8190,02		4903,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
45	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	435	2089,49	765,73	908928,79	333094,29	89200,00	493398,24	1514513,20
					1118,70	456,65	486634,50	198640,84		112186,16	
		НР - 72%; СП - 8%									
46	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	25	2037,00	--	50925,00	--	50925,00	--	54999,00
					--	--	--	--		4074,00	
47	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	364	3263,00	--	1187732,00	--	1187732,00	--	1282750,56
					--	--	--	--		95018,56	
48	С123-070102-1326 2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	64	2954,00	--	189056,00	--	189056,00	--	204180,48
					--	--	--	--		15124,48	
49	С123-070102-1103 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	13117,00	--	91819,00	--	91819,00	--	99164,52
					--	--	--	--		7345,52	
50	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	260	145,00	--	37700,00	--	37700,00	--	40716,00
					--	--	--	--		3016,00	
51	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	895	507,00	--	453765,00	--	453765,00	--	490066,20
					--	--	--	--		36301,20	
52	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер	10 шт.	115,5	443,00	--	51166,50	--	51166,50	--	55259,82
					--	--	--	--		4093,32	
53	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	24	648,00	--	15552,00	--	15552,00	--	16796,16
					--	--	--	--		1244,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	293	241,00	--	70613,00	--	70613,00	--	76262,04
					--	--	--	--		5649,04	
55	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	210	39,00	--	8190,00	--	8190,00	--	8845,20
					--	--	--	--		655,20	
56	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	155	343,84	3,20	53295,74	496,31	2005,93	36689,26	97183,80
		НР - 72%; СП - 8%			327,70	1,06	50793,50	163,80		7198,80	
57	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	155	306,00	--	47430,00	--	47430,00	--	51224,40
					--	--	--	--		3794,40	
58	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	433,86	4,03	6941,73	64,54	187,59	4828,69	12712,05
		НР - 72%; СП - 8%			418,10	1,06	6689,60	16,91		941,63	
59	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	315,00	--	5040,00	--	5040,00	--	5443,20
					--	--	--	--		403,20	
60	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	122	409,18	3,20	49919,68	390,64	2656,63	33840,96	90461,48
		НР - 72%; СП - 8%			384,20	1,06	46872,40	128,93		6700,85	
61	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	122	317,00	--	38674,00	--	38674,00	--	41767,92
					--	--	--	--		3093,92	
62	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	54,9	443,00	--	24320,70	--	24320,70	--	26266,36
					--	--	--	--		1945,66	
63	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах	м кабеля	2020	291,72	137,21	589283,22	277163,19	92344,03	212929,69	866389,94
		НР - 72%; СП - 8%			108,80	37,60	219776,00	75959,68		64177,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,365	264886,00	--	361569,39	--	361569,39	--	390494,94
					--	--	--	--		28925,55	
65	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,645	167024,00	--	107730,48	--	107730,48	--	116348,92
					--	--	--	--		8618,44	
66	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	372822,00	--	3728,22	--	3728,22	--	4026,48
					--	--	--	--		298,26	
67	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1820	151,91	2,40	276468,19	4370,73	61286,86	152822,26	463633,68
		НР - 72%; СП - 8%			115,83	0,79	210810,60	1442,53		34343,24	
68	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	215	41,79	0,80	8985,09	172,11	2021,13	4931,03	15029,41
		НР - 72%; СП - 8%			31,59	0,26	6791,85	56,80		1113,29	
69	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,84	186492,00	--	156653,28	--	156653,28	--	169185,54
					--	--	--	--		12532,26	
70	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	127345,00	--	6367,25	--	6367,25	--	6876,63
					--	--	--	--		509,38	
71	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,145	56435,00	--	64618,07	--	64618,07	--	69787,52
					--	--	--	--		5169,45	
72	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	553,82	23,06	22152,65	922,29	15333,56	4413,09	28691,00
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	5,81	5896,80	232,50		2125,26	
73	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2890,55	156,27	8671,66	468,80	5991,56	1672,03	11171,19
		НР - 72%; СП - 8%			737,10	36,99	2211,30	110,96		827,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	355	235,74	8,95	83686,00	3177,71	28174,19	38423,38	131878,13
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	2,91	52334,10	1031,70		9768,75	
75	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	215	29,00	--	6235,00	--	6235,00	--	6733,80
					--	--	--	--		498,80	
76	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	140	69,00	--	9660,00	--	9660,00	--	10432,80
					--	--	--	--		772,80	
77	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1140,89	134,20	13690,72	1610,40	961,11	8261,49	23708,38
		НР - 72%; СП - 8%			926,60	29,59	11119,20	355,08		1756,18	
78	С123-080304-0609 2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	595,00	--	7140,00	--	7140,00	--	7711,20
					--	--	--	--		571,20	
		Демонтажные работы									
79	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж	шт.	8	13055,21	2284,01	104441,66	18272,06	--	66148,12	184236,96
		НР - 72%; СП - 8%			10771,20	712,85	86169,60	5702,78		13647,18	
80	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2000	19,35	--	38709,60	--	--	27870,91	71906,95
		НР - 72%; СП - 8%			19,35	--	38709,60	--		5326,44	
81	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	200	44,50	--	8900,16	--	--	6408,12	16532,94
		НР - 72%; СП - 8%			44,50	--	8900,16	--		1224,66	
82	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	450	145,70	1,51	65566,71	679,68	0,00	46954,53	121522,94
		НР - 72%; СП - 8%			144,19	0,73	64887,03	327,60		9001,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6743123,76	764816,83	4198562,89	1385526,43	8762172,45
		Стоимость оборудования	Тенге				209622,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				209622,00				
		Накладные расходы	Тенге				1385526,44				
		Сметная прибыль	Тенге				633522,25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8762172,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838,35
		Сметная заработная плата	Тенге					1924342,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
пожарная сигнализация и оповещение о пожаре											
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	26948,24	2,08	53896,48	4,16	946,32	32297,06	93089,02
		НР - 61%; СП - 8%			26473,00	--	52946,00	--		6895,48	
2	С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	13342,00	--	13342,00	--	13342,00	--	14409,36
					--	--	--	--		1067,36	
3	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875,00	--	13875,00	--	13875,00	--	14985,00
					--	--	--	--		1110,00	
4	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой во взрывозащищенном исполнении	шт	25	2914,81	2,47	72870,31	61,75	2708,56	42761,00	124881,81
		НР - 61%; СП - 8%			2804,00	--	70100,00	--		9250,50	
5	С123-080302-0208 2308-0302-0208 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-23	шт.	25	870,00	--	21750,00	--	21750,00	--	23490,00
					--	--	--	--		1740,00	
6	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой во взрывозащищенном исполнении	шт	105	2914,81	2,47	306055,30	259,35	11375,95	179596,20	524503,62
		НР - 61%; СП - 8%			2804,00	--	294420,00	--		38852,12	
7	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	105	765,00	--	80325,00	--	80325,00	--	86751,00
					--	--	--	--		6426,00	
8	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ (Ручной пожарный извещатель)	шт	7	5569,53	1,69	38986,71	11,83	894,88	23228,80	67192,75
		НР - 61%; СП - 8%			5440,00	--	38080,00	--		4977,24	
9	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-1	шт.	7	825,00	--	5775,00	--	5775,00	--	6237,00
					--	--	--	--		462,00	
10	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	15191,47	1869,56	30382,94	3739,12	3243,82	14858,04	48860,26
		НР - 61%; СП - 8%			11700,00	478,72	23400,00	957,44		3619,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-080306-0307 2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	2	7027,00 --	-- --	14054,00 --	-- --	14054,00	-- 1124,32	15178,32
12	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	3764,65 3640,00	-- --	11293,94 10920,00	-- --	373,94	6661,20 1436,41	19391,55
13	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная УК-П	шт	3	135,00 --	-- --	405,00 --	-- --	405,00	-- 32,40	437,40
14	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	5955,21 5860,00	1,17 --	77417,74 76180,00	15,21 --	1222,53	46469,80 9911,00	133798,54
15	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	624,00 --	-- --	8112,00 --	-- --	8112,00	-- 648,96	8760,96
16	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12 *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	6771,81 5440,00	-- --	13543,62 10880,00	-- --	2663,62	7833,60 1710,18	23087,40
17	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133,00 --	-- --	4266,00 --	-- --	4266,00	-- 341,28	4607,28
18	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	533,96 206,72	281,52 79,24	10679,10 4134,40	5630,40 1584,82	914,30	4117,84 1183,76	15980,70
19	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	167024,00 --	-- --	3340,48 --	-- --	3340,48	-- 267,24	3607,72
20	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	1140,89 926,60	134,20 29,59	20536,07 16678,80	2415,60 532,63	1441,67	12392,23 2634,26	35562,56
21	С123-080304-0609 2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	595,00 --	-- --	5355,00 --	-- --	5355,00	-- 428,40	5783,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	235,74	8,95	4714,70	179,03	1587,28	2164,70	7429,75
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	2,91	2948,40	58,12		550,35	
23	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	44,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
					--	--	--	--		70,40	
24	С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели АС	шт.	9	2774,00	--	24966,00	--	24966,00	--	26963,28
					--	--	--	--		1997,28	
25	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	1530	66,27	11,05	101389,12	16902,52	948,60	53598,30	167386,41
		НР - 61%; СП - 8%			54,60	2,83	83538,00	4328,06		12398,99	
26	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,21	18675,00	--	22596,75	--	22596,75	--	24404,49
					--	--	--	--		1807,74	
27	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,32	68599,00	--	21951,68	--	21951,68	--	23707,81
					--	--	--	--		1756,13	
28	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1300	195,82	2,20	254570,88	2860,78	24904,42	163385,26	451392,62
		НР - 72%; СП - 8%			174,47	0,09	226805,67	118,30		33436,49	
29	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм	м	1300	32,00	--	41600,00	--	41600,00	--	44928,00
					--	--	--	--		3328,00	
30	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Оконечное устройство	шт.	2	1651,00	--	3302,00	--	3302,00	--	3566,16
					--	--	--	--		264,16	
					демонтажные работы						
31	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	7942,52	0,62	7942,52	0,62	0,00	4844,56	13810,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			7941,90	--	7941,90	--		1022,97	
32	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	120	653,42	0,62	78410,88	74,88	0,00	47784,96	136291,51
		НР - 61%; СП - 8%			652,80	--	78336,00	--		10095,67	
33	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	800	73,65	0,19	58916,48	151,04	0,00	42363,53	109382,41
		НР - 72%; СП - 8%			73,46	0,09	58765,44	72,80		8102,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1427502,71	32306,30	339121,80	684357,07	2280808,56
		Накладные расходы	Тенге				684357,07				
		Сметная прибыль	Тенге				168948,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2280808,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1063726,79			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге				38513266,91	1574092,35	15498833,36	17510859,78	60489287,07
	Стоимость оборудования		Тенге				209622,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				209622,00				
		Накладные расходы	Тенге				17510859,78				
		Сметная прибыль	Тенге				4465160,38				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				60489287,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22353,35
		Сметная заработная плата	Тенге					21951370,08			

Временные здания и сооружения 1,2%	723355,98
Итого	61212643,05
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35%	823540,78
	9450300,86
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	71486484,69
Итого	1236531,24
Непредвиденные работы и затраты 2%	72723015,93
Итого	65450714,29
Понижающий коэффициент 0,89999999939	7854085,71
Налог на добавленную стоимость 12%	**73304800,00**
ВСЕГО ПО АКТУ	

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

_____ **Ы.А.Мадиев**

Подрядчик:
ПК "Сапак"

_____ **Сапыков С.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"

_____