Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СырдарияСтройСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОДЪЕЗДА АКСУ ЖАЛАГАШСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №66 от 25.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 г

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СТВ10-3 ПОКРЫТИЕ "ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ"** *СП - 8%*	**ШТ**	**12**		**73457,14** --	**--** --	**881485,68** --	**--** --	**881485,68**	**--** **70518,85**	**952004,53**
2	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**КРОНШТЕЙН ТИПА "ИВА" ВЫЛЕТ 2,0 М, УГОЛ НАКЛОНА 20 ГРАДУСОВ, ПОКРЫТИЕ "ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ"** *СП - 8%*	**ШТ**	**66**		**5364,29** --	**--** --	**354042,86** --	**--** --	**354042,86**	**--** **28323,43**	**382366,29**
3	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**ЗАКЛАДНОЙ ФУНДАМЕНТ (КАРКАС) АНКЕРНЫЙ ЗФ-3 1625/300** *СП - 8%*	**ШТ**	**54**		**10373,21** --	**--** --	**560153,34** --	**--** --	**560153,34**	**--** **44812,27**	**604965,61**
4	**2102-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	**м3**	**19,8**		**19727,59** --	**--** --	**390606,28** --	**--** --	**390606,28**	**--** **31248,50**	**421854,78**
5	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 основания**	**0,528**		**5488,50** **732,50**	**1559,29** **639,19**	**2897,93** **386,76**	**823,31** **337,49**	**1687,86**	**673,56** **285,72**	**3857,20**

		1. Разравнивание и трамбование основания										
6	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси 2. Уплотнение вибраторами	**м3**	**19,8**		**1594,24** **1574,71**	**19,53** **--**	**31565,86** **31179,16**	**386,69** **--**	**--**	**24943,33** **4520,73**	**61029,92**
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**53**		**463,67** **75,52**	**388,15** **133,58**	**24574,56** **4002,60**	**20571,96** **7079,86**	**--**	**7979,37** **2604,31**	**35158,25**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	3,18	1258,68		4002,60				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	5,29							
42.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,6447		4688,32		12399,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,6447		1603,42		4240,56			
42.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	2,6447		3090,24		8172,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,6447		1073,58		2839,30			
8	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**3,104**		**174,59** **--**	**174,59** **51,27**	**541,91** **--**	**541,91** **159,15**	**--**	**114,59** **52,52**	**709,02**
43.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,12							
43.2	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03865	0,11997		4517,10		541,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03865	0,11997		1326,60		159,15			
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**0,096**		**1805,61** **1805,61**	**--** **--**	**173,34** **173,34**	**--** **--**	**--**	**124,80** **23,85**	**321,99**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2462267,59**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								2361191,21		
		- Сметная прибыль	Тенге								317335		
		Временные здания и сооружения 2,4%		**2,40%**								**59094**	
		Итого										**2521362**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		**1,71%**								**43115**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**73868**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**50427**	
		Итого сметная стоимость										**2614905**	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год , К=1										**2614905**	
		Итого с НДС			**12 %**						**313789**	**2928693**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Елеусинов У.

ТЕХ.НАДЗОР ТОО "СтандартСтройСервис LTD":

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СырдарияСтройСервис"

Бекбатирова М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Димаш-Сервис":