Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 29 от 29.07.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	184 906 482,20									
За месяц	2 467 606	2203219							264 387	
Удержание аванса	-									
К оплате	2 467 606								264 387	2 467 606

К оплате: два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 42

приемки выполненных работ от 29 июля 2020 года
за июль месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	80,52						
			чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2	1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,37 0,12	247,430 80,2476						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
				80,2476	1295	103921					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	5,1	13607,84	13607,84	69400	69400	–	13450	89478
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,96	–	12454	–	6628	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 1,32	– 6,732						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	69400					
				6,732	1850	12454					
4	1291-2240-0101 СРД-2-240-01-01	Окраска сигнальных металлических столбиков со светоотражающими элементами вручную НР = 108 %	1 столбик	25	389,6	0	9740	0	5260	4838	15744
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)			179,19	0	4480	0	–	1166	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,18 0	4,5 0						

2204-0201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	– / 0,0044	1627	7					
2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	– / 0,00385	1364423	5253					
5 1291-0248-0101 СРД-248-01-01	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы НР = 108 %	10 столбиков	4,1	9843,66 / 878,04	0 / 0	40359 / 3600	0 / 0	36759 / –	3888 / 3540	47787
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,81	3,321						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2106-0801-0201	Столбик сигнальный	т	– / 0,07380	498084	36759					
6 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10,8	1659,81 / 1659,81	– / –	17926 / 17926	– / –	– / –	19360 / 2983	40269
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	19,764						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-0264-0101 СРД-264-01-01	Устройство шумовых полос из холодного термопластика вручную НР = 108 %	10 м2 линии разметки	0,4	152505 / 4187,5	855 / 387,5	61002 / 1675	342 / 155	58985 / –	1976 / 5038	68016

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)				
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,42	1,368	
		чел-ч	0,3	0,12	
3103-0101-0701	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, до 350 л	маш.-ч	0,22	80	7
			0,088	–	–
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3	2792	335
			0,12	1295	155
2204-0902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2,06	331	273
			0,824		
2204-0902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010	кг	117,05	1254	58712
			46,82		

Итого по смете	1 493 888
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 004
Накладные расходы, тенге	548 694
- в т.ч. зарплата, тенге	49 382
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 658

Итого в текущих ценах, тенге	1 493 888
НДС 12 %	179 267
Всего	1 673 155

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 43

приемки выполненных работ от 29 июля 2020 года
за июль месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-2519-2301 СРД-2-519-23-01	Фрезерование деформированного слоя асфальтобетонного покрытия навесной дорожной фрезой с доработкой вручную НР = 108 %	1000 м2	0,134	45925,37	41223,88	6154	5524	–	2337	9170
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			4698,26	11447,76	630	1534	–	679	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	5,18 5,18	0,69412 0,69412						
	3201-0205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,18 0,69412	7958 2210	5524 1534					

2 1291-2519-0401 СРД-2-519-04-01	Кирковка основания и земляного полотна пучинистого участка дороги навесным кирковщиком НР = 108 %	100 м2	1,34	923,13	923,13	1237	1237	–	269	1626
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	185,82	–	249	–	120	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,12	0,1608						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,12	7694	1237					
			0,1608	1548	249					
3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,12	0	0					
			0,1608	0	0					
3 1291-2519-0502 СРД-2-519-05-02	Перемещение пучинистых материалов основания и земляного полотна в притрассовый резерв автогрейдером среднего типа НР = 108 %	100 м3 подсыпанного грунта по обмеру в естестве состоянии	0,335	42576,12	42576,12	14263	14263	–	2765	18390
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	7641,79	–	2560	–	1362	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	4,13	1,38355						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,13	10309	14263					
			1,38355	1850	2560					
4 1291-2519-1402 СРД-2-519-14-02	Распределение материала основания автогрейдером среднего типа h=13 см НР = 108 %	1000 м2	0,134	6597,01	6597,01	884	884	–	172	1140

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	1186,57	–	159	–	84	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,64	0,08576						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	884					
			0,08576	1850	159					
5 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 134*(0,0126*13)	м3	21,949	1837		40320		–	–	43546
				–		–		–	3226	
6 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	30,729	2867		88100		–	0	95148
				0		0		–	7048	
7 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=93,000	т·км	2857,7970	16		45725		–	0	49383
				0		0		–	3658	
8 1291-2519-1501 СРД-2-519-15-01	Уплотнение основания шинами и гладковальцовым навесным катком НР = 108 %	100 м2	1,34	5462,69	5462,69	7320	7320	–	1591	9624
				0	1099,25	0	1473	–	713	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
		чел-ч	0,71	0,9514						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,71	7694	7320					
			0,9514	1548	1473					

3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,71	0	0					
			0,9514	0	0					
9 1291-2519-1402 СРД-2-519-14-02	Распределение материала основания автогрейдером среднего типа h=12 см НР = 108 %	1000 м2	0,134	6597,01	6597,01	884	884	–	172	1140
				–	1186,57	–	159	–	84	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,64	0,08576						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,64	10309	884					
			0,08576	1850	159					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	м3	20,261	1837		37219		–	–	40197
				–		–		–	2978	
10 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 134*(0,0126*12)	м3	2,01	2231		4484		–	–	4843
				–		–		–	359	
11 2101-0201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 134*0,015	т	31,179	2867		89390		–	0	96541
				0		0		–	7151	
12 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т·км	2899,6470	16		46394		–	0	50106
13 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=93,000									

14 1291-2519-1501 СРД-2-519-15-01	Уплотнение основания шинами и гладковальцовым навесным катком НР = 108 %	100 м2	1,34	0 5462,69	5462,69	0 7320	7320	– –	3712 1591	9624
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			0	1099,25	0	1473	–	713	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0 0,71	0 0,9514						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,71 0,9514	7694 1548	7320 1473					
3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,71 0,9514	0 0	0 0					
15 1291-2519-2001 СРД-2-519-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (расход вяжущего 0,5-3,0 л/м2 и зависит от физикомеханических свойств основания) 0,5 л/м2 НР = 108 %	1 т вяжущего	0,067	153238,81 0	1223,88 537,31	10267 0	82 36	10185 –	39 824	11130
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0 0,35	0 0,02345						
3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,175 0,01173	7036 3096	82 36					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03 0,0690	147590	10185					

16 1291-2519-2202 СРД-2-519-22	Распределение нового материала покрытия автогрейдером среднего типа НР = 108 %	1000 м2	0,134	6597,01	6597,01	884	884	–	172	1140
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			0	1186,57	0	159	–	84	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
		чел-ч	0,64	0,08576						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	0,64	10309	884					
			0,08576	1850	159					
17 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 134*0,106	т	14,204	15936		226355		–	–	244463
				–		–		–	18108	
18 1291-0162-0101 СРД-162-01-01	Укатка покрытия самоходными катками НР = 108 %	100 м2 покрытия	1,34	2834,33	2834,33	3798	3798	–	1331	5539
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	919,4	–	1232	–	410	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,71	0,9514						
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,71	3992	3798					
			0,9514	1295	1232					
19 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,069	1054		73		–	–	79
				–		–		–	6	

20 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=236,000	т·км	16,284	32	521	–	–	563
				–	–	–	42	
21 4102-0101-1038	Перевозка строительных грузов (смесь а/бетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 38 км	т	14,204	1039	14758	–	0	15939
				0	0	–	1181	

Итого по смете	709 331
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 564
- перевозка грузов, тенге	284 961
Накладные расходы, тенге	10 437
- в т.ч. зарплата, тенге	939
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 543
Итого в текущих ценах, тенге	709 331
НДС 12 %	85 120
Всего	794 451

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.