Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

С П Р А В К А № 29 от 29.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 25/4 к договору № 25 (с учетом доп соглашения № 25/1, № 25/2, № 25/3)	21.01.2020 г 02.03.2018 г 12.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 856 042,09									
За месяц	289 573	258547							31 026	
Удержание аванса	-									
К оплате	289 573								31 026	289 573

К оплате: двести восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Кайсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансуланов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 34
приемки выполненных работ от 29 июля 2020 года
за июль месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	74,4	243	134,6	18079	10014	–	13913	34552
					108,4	64,75	8065	4817	–	2559	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	7,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,72						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	10014					
				3,72	1295	4817					

2	1291-2419-0101 СРД-2--419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	49,880	658,6	323,04	32851	16113	–	26450	64045
					335,59	155,4	16739	7751	–	4744	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	18,456						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	5,9856						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	16113					
				5,9856	1295	7751					
3	1291-2039-0102 СРД-2-39--01-02	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	11,2	2267,98	2267,98	25401	25401	–	4923	32750
					–	407	–	4558	–	2426	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,464						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	25401					
				2,464	1850	4558					
4	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	0,23	13607,84	13607,84	3130	3130	–	607	4035
					–	2441,96	–	562	–	299	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	0,3036						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	3130					
				0,3036	1850	562					

5 1291-0129-0202 СРД-129-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	36	2626,26	483,55	94545	17408	65669	19353	123010
				318,56	179,19	11468	6451	–	9112	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,32	11,52						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	5,04						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,025	55	50					
			0,900	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	551					
			0,540	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	862					
			0,360	1084	390					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 Кпа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,03	2792	3015					
			1,080	1295	1399					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3325	7182					
			2,16	1295	2797					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3992	5748					

			1,44	1295	1865				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	16471	62853				
			3,816						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	2816				
			0,01908						
6 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	0,01908	1054		20	–	0	22
				0		0	–	2	
7 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=202,000	т·км	3,8542	32		123	–	0	133
				0		0	–	10	

Итого по смете	258 547
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 669
- перевозка грузов, тенге	143
Накладные расходы, тенге	65 245

- в т.ч. зарплата, тенге	5 872
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 152
Итого в текущих ценах, тенге	258 547
НДС 12 %	31 026
Всего	289 573

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.