Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Подрядчик ТОО "ЖУК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"
Договор № 231 от 06.06.2019 г., Доп. соглашение № 1 от 21.04.2020 г.

А К Т № 17
выполненных работ
от 28 июля 2020 года

на 2-1-4 Сантехнические работы ВК

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЗ								
1	Е0117-8-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.42	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	10	1742,13	121,34	17421	1213	20746	9,05	91
		комплект		1575,79	45	15758	450	128	0,23	2
2	СПрайс стр.43 поз.43	Водонагреватель ARISTON BLU R 100V	1	13573,01		13573				
		шт								
3	СПрайс стр.44 поз.44	Водонагреватель ARISTON BLU R 30V	9	10301,28		92712				
		шт								
		Итого по разделу: ТЗ				123706				
		Раздел: Оборудование								
4	Е0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.49	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	5987,64	26,91	83827	377	7342	2,24	31
		комплект		398,48	11,25	5579	157	128	0,05	1
5	С131101-100 поз.50	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	14	5360		75040				
		компл								
6	С131101-49 поз.51	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	14	1750		24500				
		шт								
7	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8,4	68,18	0	573	0	731	0,39	3
		м		68,02	0	571	0	128	0	0
8	СПрайс доп.смета	Гибкая подводка к смесителю 0,6 м	14	185,09		2591				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.52	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1190	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	128	0,09	0
10	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	68,18	0	68	0	87	0,39	0
		м		68,02	0	68	0	128	0	0
11	СПрайс стр.46 поз.54	Гибкая подводка к унитазу 0,5 м	2	104,7		209				
		шт								
12	Е0117-1-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.55	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4298,73	68,37	12896	205	832	1,14	3
		комплект		191,48	25,31	574	76	128	0,13	0
13	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.59	Установка смесителей	3	162,61	1,96	488	6	556	0,81	2
		шт		144,9	0	435	0	128	0	0
14	С131101-90 поз.60	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	3	1530		4590				
		компл								
15	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	68,18	0	102	0	131	0,39	1
		м		68,02	0	102	0	128	0	0
16	СПрайс доп.смета	Гибкая подводка к смесителю 0,6 м	3	185,09		555				
		шт								
17	Е0117-1-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.61	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	4	406,21	22,14	1625	89	1606	1,71	7
		комплект		305,33	8,44	1221	34	128	0,04	0
18	СПрайс стр.48 поз.62	Умывальник керамический детский	4	3475,18		13901				
		шт								
19	С131101-60 поз.64	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	4	284		1136				
		шт								
20	С131101-100 поз.50	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	4	5360		21440				
		компл								
21	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	68,18	0	136	0	174	0,39	1
		м		68,02	0	136	0	128	0	0
22	СПрайс доп.смета	Гибкая подводка к смесителю 0,6 м	4	185,09		740				
		шт								
23	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.65	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	704,48	49,05	2818	196	2379	2,55	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	128	0,09	0
24	СПрайс стр.49 поз.66	Унитаз педальный детский	4	17199,96		68800				
		шт								
25	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.67	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	68,18	0	136	0	174	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		68,02	0	136	0	128	0	0
26	СПрайс стр.46 поз.68	Гибкая подводка к унитазу 0,5 м	4	104,7		419				
		шт								
		Итого по разделу: Оборудование				334980				
		ИТОГО:				458685	2183			156
						27250	835			4
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				35950				
		Всего накладных расходов:				35950				
		Итого с накладными				494635				
		- заработная плата				5393				
		- трудоемкость				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29678				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				524313				
		Итого с временными, 2,72 %				538574				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				550423				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,190874 %				551451				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				553605				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				558991				
		ИТОГО:				558991				
		Сметная заработная плата				33478				
		Нормативная трудоемкость				178				
		Итого в текущих ценах 2015 г., к = 2,55742				1429574				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28591				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1458165				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				174980				
		Итого с НДС				1633145				
		Всего:				1633145				
		Всего по акту с учетом скидки с к-0,9:				1469831				

Принял:

ГУ "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Сапанова Д.С.**

Технадзор _____ **Дутбаев Е.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____ **Павловский А.В.**

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор _____ **Рзаев Р.Ф.**