Форма № КС-3

Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**2086340,04**	**249496,80**	**249496,80**						**0,00**	**249 496,80**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА" Форма 2в

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

29.07.2020г

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2020г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-470119-0201 1147-0119-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой**	**га**	**42,0000**		**5261,77**	**220994**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,49	62,58	1244,00	77850
		Итого оплата труда:				**1853,56**	**77850**
1. 2	455 С	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,73	30,66	116,00	3557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	1757 С (3206-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Косилки прицепные	маш.-ч	0,91	38,22	145,00	5542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,49	62,58	3386,00	211896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	62,58	1244,00	77850
		Итого эксплуатация машин:				**5261,77**	**220994**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1631,13	68508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,43	23160
		Сметная стоимость:				**7444,34**	**312662**
2	**Е11-010207-1304 1101-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**	**0,3200**		**27587,12**	**8828**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518
		Итого оплата труда:				**4743,53**	**1518**

2. 2	858 С (3206-0102-0702 РСНБ РК 2015)	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	1,021	8648,00	8828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518
		Итого эксплуатация машин:				**27587,12**	**8828**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3415,34	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,20	794
		Сметная стоимость:				**33482,66**	**10714**
3	**Е11-010207-1504**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного**	**га**	**0,3200**		**68137,92**	**21804**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого оплата труда:				**14037,28**	**4492**
3. 2	684 С (3206-0101-0804 РСНБ РК 2015)	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	9,44	3,021	7218,00	21804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого эксплуатация машин:				**68137,92**	**21804**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10106,84	3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6259,58	2003
		Сметная стоимость:				**84504,34**	**27041**
4	**Е11-010207-1701 1101-0207-1701 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	**га**	**0,3200**		**14091,30**	**4509**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого оплата труда:				**4565,09**	**1461**
4. 2	455 С	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,07	0,9824	116,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,07	0,9824	4474,00	4395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого эксплуатация машин:				**14091,30**	**4509**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3286,86	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1390,25	445
		Сметная стоимость:				**18768,42**	**6006**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**256136**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**256136**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**85320**

- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				73886
ИТОГО:	Тенге				330022
Сметная прибыль	Тенге				26402
ИТОГО по смете:	Тенге				356424
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,7	Тенге				249496,80

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
_____ **Нуртазиев М. Ж.**

Подрядчик:
Руководитель
ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
_____ **Ерниязов И.М.**