Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		157	06.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области	51675375	46138728	-	-	-	-	-	5536647	51675375
Итого:	51675375	46138728	-	-	-	-	-	5536647	51675375

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель _____ **Г.Курманбаева**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ **Уткельбаев М.**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области
Согласно договору №157 от 06.05.2020г

А К Т №1
приемки выполненных работ от 18 июнь 2020 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
		оконных блоков					
1	**Е11-460401- 1101 11-460401- 1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**164,3400**		**1257,80**	**206706,85**
		Накладные расходы	%	--		680,92	111902,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,10	25489,13
		Сметная стоимость:				**2093,82**	**344098,38**
		дверных блоков					
2	**Е11-460401- 1103 11-460401- 1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**201,8100**		**741,14**	**149569,46**
		Накладные расходы	%	--		390,41	78788,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,52	18267,84
		Сметная стоимость:				**1222,07**	**246625,95**
3	**Е12-070101- 0201 12-070101- 0201 РСНБ РК**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**2500,0000**		**237,39**	**593475,00**

4	Е12-070101- 0102 12-070101- 0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** Состав работ:	м2	2500,0000	51,48	128700,00
		Накладные расходы	%	--	33,37	83425,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,79	16970,74
		Сметная стоимость:			91,64	229095,74
5	Е12-070101- 0301 12-070101- 0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	м	1370,0000	25,30	34661,00
		Накладные расходы	%	--	16,40	22468,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,34	4575,80
		Сметная стоимость:			45,04	61704,80
6	Е12-070101- 0207 12-070101- 0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	550,0000	532,48	292864,00
		Накладные расходы	%	--	339,50	186725,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,76	38368,00
		Сметная стоимость:			941,74	517957,00
7	Е11-460201- 0802 11-460201- 0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	5870,0000	153,17	899107,90
		Накладные расходы	%	--	86,12	505524,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,14	112351,80
		Сметная стоимость:			258,43	1516984,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2305084
		Накладные расходы	Тенге			1365058
		Сметная прибыль	Тенге			293598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3963741
		РАЗДЕЛ 2. Ведомость объемов работ по монтажу				
1	Е11-100501- 0106 11-100501- 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ:	м2 проемов	116,6400	1884,19	219771,92

		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок				
		Накладные расходы	%	--	481,15	56121,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189,23	22071,79
		Сметная стоимость:			**2554,57**	**297965,04**
2	**С121-090201- 0402 21-090201- 0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**116,6400**	**17250,33**	**2012078,49**
		Накладные расходы	%	--	621,01	72434,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1429,71	166761,37
		Сметная стоимость:			**19301,05**	**2251274,47**
3	**Е11-100501- 0401 11-100501- 0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**73,0000**	**754,38**	**55069,74**
		Накладные расходы	%	--	124,42	9082,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,30	5131,90
		Сметная стоимость:			**949,11**	**69284,30**
4	**С121-090205- 0106 21-090205- 0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**73,0000**	**2041,19**	**149006,87**
		Накладные расходы	%	--	73,48	5364,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,17	12349,41
		Сметная стоимость:			**2283,85**	**166720,32**
		Монтаж дверных блоков				
5	**С121-090102- 0201 21-090102- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**9,4500**	**14036,81**	**132647,85**
		Накладные расходы	%	--	505,33	4775,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1163,37	10993,85

					15705,51	148417,07
		Сметная стоимость:				
6	С121-090102- 0205 21-090102- 0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	28,3500	14433,28	409183,49
		Накладные расходы	%	--	519,60	14730,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1196,23	33913,12
		Сметная стоимость:			16149,11	457827,27
7	С121-090102- 0201 21-090102- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	13,2300	14036,81	185707,00
		Накладные расходы	%	--	505,33	6685,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1163,37	15391,39
		Сметная стоимость:			15705,51	207783,90
8	С121-090102- 0108 21-090102- 0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	119,0700	9650,90	1149132,66
		Накладные расходы	%	--	347,43	41368,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	799,87	95240,52
		Сметная стоимость:			10798,20	1285741,67
9	С121-090102- 0102 21-090102- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,7000	8408,21	123600,69
		Накладные расходы	%	--	302,70	4449,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	696,87	10243,99
		Сметная стоимость:			9407,78	138294,37
10	С121-090102- 0105 21-090102- 0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	26,4600	7002,82	185294,62
		Накладные расходы	%	--	252,10	6670,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	580,39	15357,12
		Сметная стоимость:			7835,32	207322,30

11	С121-090404- 0305 21-090404- 0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**98,0000**		**5039,72**	**493892,56**
		Накладные расходы	%	--		181,43	17780,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,69	40933,62
		Сметная стоимость:				**5638,84**	**552606,32**
		полы-940 м2					
12	Е11-110101- 0209 11-110101- 0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**75,2000**		**23720,36**	**1783771,07**
		Накладные расходы	%	--		2476,69	186247,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	157601,15
		Сметная стоимость:				**28292,81**	**2127619,31**
		полы-733 м2					
13	Е11-110101- 0209 11-110101- 0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**58,6400**		**23720,36**	**1390961,91**
		Накладные расходы	%	--		2476,69	145233,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	122895,37
		Сметная стоимость:				**28292,81**	**1659090,38**
		полы-52 м2					
14	Е11-110101- 0209 11-110101- 0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**4,1600**		**23720,36**	**98676,70**
		Накладные расходы	%	--		2476,69	10303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	8718,36
		Сметная стоимость:				**28292,81**	**117698,09**
		полы-155 м2					

15	Е11-110101- 0209 11-110101- 0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**12,4000**		**23720,36**	**294132,46**
		Накладные расходы	%	--		2476,69	30710,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	25987,42
		Сметная стоимость:				**28292,81**	**350830,84**
		полы-427 м2					
16	Е11-110101- 1103 11-110101- 1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**427,0000**		**663,42**	**283280,34**
		Накладные расходы	%	--		184,75	78888,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,85	28971,95
		Сметная стоимость:				**916,03**	**391140,54**
17	Е11-110101- 1104 11-110101- 1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**427,0000**		**423,21**	**180710,67**
		Накладные расходы	%	--		26,58	11349,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,98	15363,46
		Сметная стоимость:				**485,77**	**207423,79**
18	Е11-110101- 1109 11-110101- 1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси	**м2 стяжки**	**427,0000**		**561,24**	**239649,48**
		Накладные расходы	%	--		170,86	72957,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,57	25009,39
		Сметная стоимость:				**790,67**	**337616,09**
		полы-786 м2					

19	Е11-110101- 1103 11-110101- 1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	786,0000	663,42	521448,12
		Накладные расходы	%	--	184,75	145213,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,85	53330,10
		Сметная стоимость:			**916,03**	**719991,72**
20	Е11-110101- 1104 11-110101- 1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	786,0000	423,21	332643,06
		Накладные расходы	%	--	26,58	20891,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,98	28280,28
		Сметная стоимость:			**485,77**	**381815,22**
21	Е11-110101- 1109 11-110101- 1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси	м2 стяжки	786,0000	829,75	652183,50
		Накладные расходы	%	--	180,53	141896,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,82	63524,52
		Сметная стоимость:			**1091,11**	**857604,60**
		Стены				
22	Е12-030101- 0201 12-030101- 0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	м3 кладки	4,5000	17137,17	77117,27
		Накладные расходы	%	--	10015,36	45069,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2172,20	9774,90
		Сметная стоимость:			**29324,73**	**131961,29**
23	Е11-060101- 0120 11-060101- 0120 РСНБ РК	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундамента под новой стены В15**	м3	0,9000	27844,56	25060,10

	2015	Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Накладные расходы	%	--		2510,27	2259,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2428,39	2185,55
		Сметная стоимость:				**32783,22**	**29504,90**
24	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**1,5000**		**1188,55**	**1782,83**
		Накладные расходы	%	--		100,40	150,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,12	154,68
		Сметная стоимость:				**1392,06**	**2088,11**
25	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м3 кладки**	**4,5000**		**16758,01**	**75411,05**
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		Накладные расходы	%	--		2426,09	10917,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1534,73	6906,29
		Сметная стоимость:				**20718,83**	**93234,74**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11072214**
		Накладные расходы	Тенге				1141551
		Сметная прибыль	Тенге				**977101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13190866**
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
1	**Е12-110101-0107 12-110101-0107 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Приготовление 7 % -ного раствора дисперсии ПВА	**м2**	**1917,0000**		**401,14**	**768985,38**

		4. Грунтовка поверхности 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50 % -ной дисперсии ПВА				
		Накладные расходы	%	--	211,92	406250,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,04	94009,68
		Сметная стоимость:			**662,10**	**1269245,70**
2	**Е11-150203- 0203 11-150203- 0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3522,0000**	**998,04**	**3515096,88**
		Накладные расходы	%	--	398,94	1405066,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111,76	393618,72
		Сметная стоимость:			**1508,74**	**5313782,28**
3	**Е11-150204- 0101 11-150204- 0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**630,0000**	**2258,16**	**1422640,80**
		Накладные расходы	%	--	902,72	568713,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,87	159308,10
		Сметная стоимость:			**3413,75**	**2150662,50**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5706723**
		Накладные расходы	Тенге			**2380031**
		Сметная прибыль	Тенге			**646940**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8733694**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля				
1	**Е12-080101- 0204 12-080101- 0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**3050,0000**	**194,34**	**592737,00**
		Накладные расходы	%	--	125,15	381707,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,56	77958,00
		Сметная стоимость:			**345,05**	**1052402,50**

2	Е11-120101- 0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	2592,5000	3175,90	8233520,75
		Накладные расходы	%	--	866,57	2246582,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	323,40	838414,50
		Сметная стоимость:			**4365,87**	**11318517,98**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**8826257,75**
		Накладные расходы	Тенге			**2628290,23**
		Сметная прибыль	Тенге			**916363,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**12370911,81**
		РАЗДЕЛ 5.				
1	Е11-090304- 0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Демонтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,7000	48763,82	34134,67
		Накладные расходы	%	--	19676,90	13773,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5475,26	3832,68
		Сметная стоимость:			73915,98	51741,19
2	Е11-060101- 0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундамента под новой стены В15** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,2000	27844,56	5568,91
		Накладные расходы	%	--	2510,27	502,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2428,39	485,68
		Сметная стоимость:			**32783,22**	**6556,64**

3	Е11-090304- 0101 11-090304- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,3534		48763,82	17233,13
		Накладные расходы	%	--		19676,90	6953,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5475,26	1934,96
		Сметная стоимость:				73915,98	26121,91
4	С121-060208- 0501 21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Лестница Л2**	т	0,3534		299949,34	106002,10
		Накладные расходы	%	--		10798,18	3816,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24859,80	8785,45
		Сметная стоимость:				335607,32	118603,63
5	С121-060208- 0501 21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Лестница Л1**	т	0,8706		299949,34	261135,90
		Накладные расходы	%	--		10798,18	9400,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24859,80	21642,94
		Сметная стоимость:				335607,32	292179,73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**424074,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**34446,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36681,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**495203,10**
		ИТОГО по смете Ас:	**Тенге**				**38754417**

Силовое электрооборудование,электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование,электроосвещение					
1	Ц13-080206- 1101 13-080206- 1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Прокладка кабеля 3. Установка коробок	м кабеля	595,0000		625,27	372035,65

		4. Соединение жил 5. Прозвонка				
		Накладные расходы	%	--	182,52	108599,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,62	38448,90
		Сметная стоимость:			**872,42**	**519083,95**
2	**С123-060144- 0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3150**	**133302,57**	**41990,31**
		Накладные расходы	%	--	4798,89	1511,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11048,12	3480,16
		Сметная стоимость:			**149149,58**	**46982,12**
3	**С123-060144- 0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2800**	**213719,28**	**59841,40**
		Накладные расходы	%	--	7693,89	2154,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17713,05	4959,65
		Сметная стоимость:			**239126,23**	**66955,34**
4	**Ц13-080206- 1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**4719,0000**	**278,04**	**1312070,76**
		Накладные расходы	%	--	67,67	319334,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,66	130527,54
		Сметная стоимость:			**373,37**	**1761933,03**
5	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	**166**	**68,08**	**11301,28**
		Накладные расходы	%	--	24,15	4008,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,38	1225,08
		Сметная стоимость:			**99,61**	**16535,26**

6	С123-060903- 0113 23-060903- 0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,8600	105752,19	302451,26
		Накладные расходы	%	--	3807,08	10888,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8764,74	25067,16
		Сметная стоимость:			118324,01	338406,67
7	С123-060903- 0115 23-060903- 0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,3620	174169,29	237218,57
		Накладные расходы	%	--	6270,09	8539,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14435,15	19660,67
		Сметная стоимость:			194874,54	265419,11
8	С123-060903- 0117 23-060903- 0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0140	271551,06	3801,71
		Накладные расходы	%	--	9775,84	136,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22506,15	315,09
		Сметная стоимость:			303833,05	4253,66
9	С123-060902- 0113 23-060902- 0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0430	217775,01	9364,33
		Накладные расходы	%	--	7839,90	337,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18049,19	776,12
		Сметная стоимость:			243664,10	10477,56
10	С123-060902- 0111 23-060902- 0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,4460	131589,78	58689,04
		Накладные расходы	%	--	4737,23	2112,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10906,16	4864,15
		Сметная стоимость:			147233,17	65665,99

		0 В с медной	км	0,1600		90280,93	14444,95
11	С123-060902- 0109 23-060902- 0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**					
			%	--		3250,11	520,02
			%	8		7482,48	1197,20
		Накладные расходы				**101013,53**	**16162,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:	**шт.**	**220,0000**		**39,20**	**8624,00**
		Демонтажные работы					
12	Е12-170101- 0701 12-170101- 0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**					
		Состав работ:	%	--		25,41	5590,20
		1. Снятие приборов, аппаратов	%	8		5,17	1137,40
		Накладные расходы				**69,78**	**15351,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	**шт**	**10,0000**		**717,49**	**7174,90**
		Сметная стоимость:					
13	Ц13-080304- 0203 13-080304- 0203 РСНБ РК 2015	**Щит освещение**					
		Состав работ:					
		1. Установка конструкций					
		2. Установка блоков	%	--		278,74	2787,40
		3. Заземление	%	8		79,70	797,00
		Накладные расходы				**1075,93**	**10759,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	**шт.**	**680,0000**		**124,50**	**84660,00**
		Сметная стоимость:					
14	Е12-170101- 0705 12-170101- 0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**					
		Состав работ:	%	--		80,39	54665,20
		1. Снятие приборов, аппаратов	%	8		16,39	11145,20
		Накладные расходы				**221,29**	**150470,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	**м**	**9000,0000**		**64,84**	**583560,00**
		Сметная стоимость:					
15	Е12-170101- 0601 12-170101- 0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**					
		Состав работ:	%	--		42,00	378000,00
		1. Демонтаж кабеля со снятием скоб					
		Накладные расходы					

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	76950,00
		Сметная стоимость:				**115,38**	**1038510,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3107228,17**
		Накладные расходы	Тенге				**899186,68**
		Сметная прибыль	Тенге				**320513,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4326928,03**
		ИТОГО по смете ЭС:	**Тенге**				**4326928,03**
		Итого по акту	**Тенге**				**43081345**
		Оборудования	**тенге**				**0**
		Итого по смете без оборудования	**тенге**				**43081345**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**тенге**				**516976**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**43598321**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**тенге**				**588577**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**4179364**
		Итого	**тенге**				**48366262**
		В текущих ценах на 2017 год К=1	**тенге**				**48366262**
		В текущих ценах на 2018 год. К=1,0599383	**тенге**				**51265253**
		Итого с пониж коэф К=0,9	**тенге**				**46138728**
		НДС 12%	**тенге**				**5536647**
		Итого с НДС	**тенге**				**51675375**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель_____ Г.Курманбаева

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ Уткельбаев М.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		157	06.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области	51675375	46138728	-	-	-	-	-	5536647	51675375
Итого:	51675375	46138728	-	-	-	-	-	5536647	51675375

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель _____ **Г.Курманбаева**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ **Уткельбаев М.**