Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» июля 2020 г.

Заказчик **КГУ «Кызылжарский районный отдел образования» в лице руководителя Абдрахманова Амангельды Еслямбековича, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная,2.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «20» июля 2020 года «ИП Кулешов А.Г.», Северо-Казахстанская область, г Петропавловск ул. Астана 50-109, договор №263 от 13.03.2020г. директор Кулешов Александр Геннадьевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 28» июля 2020 года ТОО «Кредо-СК» директор Нифталиев Тельман Алиевич, Северо-Казахстанская область. Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Шухова 1, договор №б/н 339 от 17.04.2020 года, эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ80VJE00018933 от 13.07.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«28» июля 2020 года ТОО «Барт Иман» договор №340 от 21.04.2019 г., директор Лоновенко В.В., г.Петропавловск, ул.Мусрепова 34/б, эксперт Авхадов Хамзат Алиевич №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу Северо-Казахстанская область**

наименование объекта и вид строительства

Кызылжарский район с.Совхозная

(новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с Знаменское улица Ленина здание 41а**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: **«Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу Северо-Казахстанская область Кызылжарский район с. «Знаменское»**

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "10" марта 2009 года №5 решение акима Светлопольского сельского округа»; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "13" марта 2009 года №0596347 акт на право постоянного землепользования;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ KZ24REA00169702 от 28.04.2020 г. КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Астана Проект Индустрия» 0002515, №12-0131/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Кызылжарский районный отдел образования» , приказ №15А от 10.01.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.06. 2020 г.** месяц, год

окончание работ **27.07. 2020г.;**

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц: 2,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;**

фактически, месяц: **2 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2				
Общая площадь	м2				
Строительный объем	м3				

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание двухэтажное, фундамент – ленточный из сборных бетонных блоков и железобетонных плит, перекрытия – ж/б плиты,
крыша чердачная стропильная из деревянных элементов с кровлей из волнистых асбестоцементных листов, окна деревянные с двойным остклением,
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **_48041,1** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тенге;
прочих затрат _____ тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатации 48041,1 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_*48041,1* тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: : **«Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район с.Знаменское** наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **: КГУ «Кызылжарский районный отдел образования» руководитель Абдрахманов Амангельды Еслямбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор: **ТОО «Кредо СК» директор Нагорная Е.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Барт Иман» директор Авхадов Х.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ИП Кулешов А.Г. директор Кулешов Александр Генадьевич.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
М.П.

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП Кулешов А.Г.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Знаменское**
(наименование, адрес)

Объект **Совхозная СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263 от 13.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2020	14.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**44**		**1267,93**	**55,30**	**55789**	**2433**	**--**	**39208**	**102596**
		НР - 72%; СП - 8%				**1212,64**	**24,98**	**53356**	**1099**		**7600**	
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	**м2**	**387,53**		**438,09**	**18,95**	**169770**	**7345**	**--**	**119611**	**312531**
		НР - 72%; СП - 8%				**419,14**	**9,55**	**160758**	**3701**		**23150**	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**392**		**154,17**	**18,79**	**60435**	**7366**	**--**	**39802**	**108256**
		НР - 72%; СП - 8%				**135,38**	**5,64**	**53069**	**2211**		**8019**	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**392**		**248,51**	**1,55**	**97416**	**608**	**--**	**69703**	**180489**
		НР - 72%; СП - 8%				**246,96**	**--**	**96080**	**--**		**13369**	
		РАЗДЕЛ 3.Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	193,025	2802,12 1255,76	205,30 95,96	540880 242394	39628 18523	258858	234825 62056	837762
14	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	281,225	19846,00 --	-- --	5581191 --	-- --	5581191	-- 446495	6027687
17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	101,2	1101,03 250,26	5,92 2,81	111425 25327	599 285	85499	23050 10758	145233
18	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	101,2	2864,00 --	-- --	289837 --	-- --	289837	-- 23187	313024
19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	88	111,00 --	-- --	9768 --	-- --	9768	-- 781	10549
21	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Подоконники.Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,31	32576,16 12937,91	1043,65 475,46	75251 29887	2411 1098	42954	23549 7904	106703
22	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	Откосы оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	276	606,22 411,34	6,03 2,35	167317 113530	1664 649	52134	102760 21606	291684
23	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм *СП - 8%*	1000 м2	0,152	2819622,00 --	-- --	428583 --	-- --	428583	-- 34287	462869
24	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Откосы.Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,6	32576,16 12937,91	1043,65 475,46	247579 98328	7932 3613	141319	77476 26004	351059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м**	м	92,4	993,94	2,68	91840	247	52297	28380	129838
		НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	39296	121		9618	
39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Стены.Устройство карнизов**	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	60	2857,33	29,60	171440	1776	68330	91946	284457
		НР - 90%; СП - 8%			1688,90	13,80	101334	828		21071	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9664737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1013359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72009			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7010770		
		- Перевозка грузов	Тенге				32325				
		- Накладные расходы	Тенге							850310	
		- Сметная прибыль	Тенге							715905	
		ИТОГО									10029242,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	200585,00	10229827
		Понижающий Коэффициент							10%	-1022982,70	9206844,3
		Итого с НДС							12 %	1104821,32	10311665,62

Заказчик: Абдрахманов А.Е.

Подрядчик: Кулешов А.Г.

Технадзор: Нагорных Г.А.

Авторский надзор Авхадов Х.А.

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП Кулешов А.Г.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Знаменское**

(наименование, адрес)

Объект **Совхозная СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263 от 13.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		60	1267,93	55,30	76076	3318	--	53465	139904
		НР - 72%; СП - 8%				1212,64	24,98	72758	1499		10363	
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	м2		528,45	438,09	18,95	231509	10014	--	163110	426190
		НР - 72%; СП - 8%				419,14	9,55	221495	5047		31569	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		800	154,17	18,79	123336	15032	--	81229	220930
		НР - 72%; СП - 8%				135,38	5,64	108304	4512		16365	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**	м2 кровли		800	248,51	1,55	198808	1240	--	142251	368345
		НР - 72%; СП - 8%				246,96	--	197568	--		27285	
		РАЗДЕЛ 3.Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	219	2802,12	205,30	613664	44961	293692	266425	950498
		НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	275011	21015		70325	
14	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	130,8	19846,00	--	2595857	--	2595857	--	2803525
		СП - 8%			--	--	--	--		207669	
17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	101,2	1101,03	5,92	111425	599	85499	23050	145233
		НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	25327	285		10758	
18	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	101,2	2864,00	--	289837	--	289837	--	313024
		СП - 8%			--	--	--	--		23187	
19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	88	111,00	--	9768	--	9768	--	10549
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
21	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Подоконники.Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	2,31	32576,16	1043,65	75251	2411	42954	23549	106703
		НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	29887	1098		7904	
25	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м**	м	92,4	993,94	2,68	91840	247	52297	28380	129838
		НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	39296	121		9618	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1805,431	2676,00	--	4831333	--	4831333	--	5217840
		СП - 8%			--	--	--	--		386507	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10832579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				969646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3488824		
		- Перевозка грузов	Тенге							781459	
		- Накладные расходы	Тенге							802331	
		- Сметная прибыль	Тенге							200585,00	11465951
		%							2%	-1146595,10	10319355,9
		Понижающий Коэффициент							10%	1238322,70	11557678,6
		Итого с НДС							12 %		

Заказчик:_____ Абдрахманов А.Е.

Технадзор:_____ Нагорных Г.А.

Подрядчик:_____ Кулешов А.Г.

Автонский надзор:_____ Абхадов Х.А.

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП Кулешов А.Г.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Знаменское**
(наименование, адрес)

Объект **Совхозная СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263 от 13.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.07.2020	01.07.2020	30.072020

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25		1267,93 1212,64	55,30 24,98	31698 30316	1383 625	--	22277 4318	58293
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные.Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	246,58		438,09 419,14	18,95 9,55	108031 103352	4673 2355	--	76112 14732	198873
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	377,94		154,17 135,38	18,79 5,64	58267 51166	7101 2132	--	38375 7731	104373
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	377,94		248,51 246,96	1,55 --	93922 93336	586	--	67203 12890	174016
		РАЗДЕЛ 3.Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	115,05	2802,12 1255,76	205,30 95,96	322384 144475	23620 11040	154289	139965 36988	499337
14	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	115,05	19846,00 --	-- --	2283282 --	-- --	2283282	-- 182615	2465945
22	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	Откосы оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу *НР - 90%, СП - 8%*	м откоса	276	606,22 411,34	6,03 2,35	167317 113530	1664 649	52134	102760 21606	291684
23	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм *СП - 8%*	1000 м2	0,152	2819622,00 --	-- --	428583 --	-- --	428583	-- 34287	462869
24	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Откосы.Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	7,6	32576,16 12937,91	1043,65 475,46	247579 98328	7932 3613	141319	77476 26004	351059
26	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *НР - 72%, СП - 8%*	м2	100	4617,57 3777,31	0,37 --	461757 377731	37	83989	271967 58698	792422
27	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	174,38 83,01	1,69 0,77	17438 8301	169 77	8968	6702 1931	26071
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт стен после установки оконных и дверных блоков									
28	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2.Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%, СП - 8%*	м2	50	2896,80 2463,14	13,65 6,88	144840 123157	683 344	21000	97821 18701	252462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%, СП - 8%*	м2	50	1896,48 923,24	25,14 19,51	94824 46162	1257 976	47404	33939 10301	139064
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита /обработка всего чердачного пространства/ *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	52,253	8900,45 939,16	69,41 29,36	465075 49074	3627 1534	412374	45547 40850	551472
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	1200	833,50 721,58	25,89 9,14	1000200 865896	31068 10968	103235	806711 144553	1951461
35	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка *НР - 76%, СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1200	278,46 176,20	8,16 3,83	334152 211440	9792 4596	112907	164196 39868	538209
36	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок.Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м2	123,053	1997,23 260,85	17,06 8,32	245765 32098	2100 1024	211567	23848 21569	291182
37	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м2	1077	637,06 174,94	11,48 5,62	686114 188410	12364 6053	485332	140020 66090	892210
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1200	310,24 35,58	3,22 1,36	372288 42696	3864 1632	325724	39903 32975	445167
39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стены.Устройство карнизов *НР - 90%, СП - 8%*	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	40	2857,33 1688,90	29,60 13,80	114293 67556	1184 552	45553	61297 14047	189638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
40	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м планки	41,76	2383,47 436,64	1873,41 390,28	99534 18234	78234 16298	3066	31770 10504	141807
41	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	41,76	1662,00 --	-- --	69405 --	-- --	69405	-- 5552	74958
44	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м планки	160	1858,43 295,50	1319,82 275,53	297349 47280	211171 44085	38896	84055 30512	411916
45	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	160	767,00 --	-- --	122720 --	-- --	122720	-- 9818	132538
		РАЗДЕЛ 6.Слуховое окно									
48	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Окна слуховые.Устройство *НР - 90%, СП - 8%*	слуховое окно	4	18367,10 7180,78	1026,64 409,75	73468 28723	4107 1639	40638	27326 8064	108858
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,6	8900,45 939,16	69,41 29,36	23141 2442	180 76	20519	2266 2033	27440
51	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Окна слуховые.Устройство покрытия профлистом *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	51,6	2189,48 1781,99	121,27 31,81	112977 91951	6257 1642	14769	86105 15927	215009
52	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	59,34	2205,00 --	-- --	130845 --	-- --	130845	-- 10468	141312
57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	51,6	310,24 35,58	3,22 1,36	16008 1836	166 70	14006	1716 1418	19142
					Ограждение кровли						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Кровли.Ограждение перилами**	м ограждения	210	109,01 73,75	28,27 7,32	22892 15488	5937 1537	1467	15663 3084	41639
		НР - 92%; СП - 8%									
66	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9765	224582,00 --	-- --	219304 --	-- --	219304	-- 17544	236849
		СП - 8%									
67	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	17,9676	174,77 36,13	3,20 0,46	3140 649	57 8	2434	454 287	3881
		НР - 69%; СП - 8%									
68	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-785**	м2	17,9676	236,66 17,77	2,36 0,46	4252 319	42 8	3891	226 358	4836
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12235992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2853946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5599620		
		- Перевозка грузов	Тенге							2465700	
		- Накладные расходы	Тенге							906323	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%							2%	253950,00	12951421
		Понижающий Коэффициент							-10%	-1295142,10	11656278,9
		Итого с НДС							12 %	1398753,50	13055032,4

Заказчик _____ Абдрахманов А.Е.

Технический надзор _____ Нагорная Г.А.

Составил _____ Кулешов А.Г.

Авторский надзор _____ Авхадов Х.А.

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП Кулешов А.Г.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Знаменское**

(наименование, адрес)

Объект **Совхозная СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263 от 13.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	30.072020

Акт приемки выполненных работ № 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5		1894,26	112,35	9471	562	--	6590	17346
		НР - 72%; СП - 8%				1781,91	48,71	8910	244		1285	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	7,35		323,98	--	2381	--	--	1715	4423
		НР - 72%; СП - 8%				323,98	--	2381	--		328	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3		1267,93	55,30	3804	166	--	2673	6996
		НР - 72%; СП - 8%				1212,64	24,98	3638	75		518	
8	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /частичная замена стропил/	м2 кровли	139		221,86	11,85	30839	1647	--	21375	56391
		НР - 72%; СП - 8%				210,02	3,56	29192	495		4177	
		РАЗДЕЛ 2.Двери										
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.установка в кирпичных стенах	М2	2,1		3008,90	57,64	6319	121	1014	3610	10723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2468,58	23,07	5184	48		794	
10	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой гост 31173-2003	М2	2,1	52098,00	--	109406	--	109406	--	118158
		СП - 8%			--	--	--	--		8752	
11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	М2	10,71	2745,36	60,85	29403	652	4155	17153	50280
		НР - 69%; СП - 8%			2296,55	24,57	24596	263		3724	
12	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	М2	10,71	47540,00	--	509153	--	509153	--	549886
		СП - 8%			--	--	--	--		40732	
				РАЗДЕЛ 3.Окна							
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	52	2802,12	205,30	145710	10676	69735	63261	225689
		НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	65300	4990		16718	
14	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	52	19846,00	--	1031992	--	1031992	--	1114551
		СП - 8%			--	--	--	--		82559	
17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	101,2	1101,03	5,92	111425	599	85499	23050	145233
		НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	25327	285		10758	
19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	88	111,00	--	9768	--	9768	--	10549
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
20	Прайс лист	Москитная сетка	м2	143	1200,00	--	171600	--	171600	--	185328
		СП - 8%			--	--	--	--		13728	
21	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Подоконники.Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	2,31	32576,16	1043,65	75251	2411	42954	23549	106703
		НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	29887	1098		7904	
22	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	Откосы оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу	м откоса	278,8	606,22	6,03	169014	1681	52651	103803	294643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			411,34	2,35	114682	655		21825	
23	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 м2	0,15294	2819622,00	--	431233	--	431233	--	465732
		СП - 8%			--	--	--	--		34499	
24	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Откосы.Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,647	32576,16	1043,65	249110	7981	142193	77955	353230
		НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	98936	3636		26165	
25	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	92,4	993,94	2,68	91840	247	52297	28380	129838
		НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	39296	121		9618	
26	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	24,62	4617,57	0,37	113685	9	20678	66958	195094
		НР - 72%; СП - 8%			3777,31	--	92997			14451	
27	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	24,62	174,38	1,69	4293	42	2208	1650	6419
		НР - 80%; СП - 8%			83,01	0,77	2044	19		476	
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт стен после установки оконных и дверных блоков									
28	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2.Толщина слоя до 20 мм	м2	101,684	2896,80	13,65	294558	1388	42708	180836	513426
		НР - 72%; СП - 8%			2463,14	6,88	250462	700		38031	
29	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	101,8	1896,48	25,14	193062	2559	96516	69100	283134
		НР - 72%; СП - 8%			923,24	19,51	93986	1986		20973	
30	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	151,8	421,09	3,52	63922	534	18707	35947	107858
		НР - 80%; СП - 8%			294,34	1,66	44681	252		7989	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стропила. Установка с изготовлением /частичная замена стропил/	м3 древесины в конструкции	2,845	91588,16	1715,99	260568	4882	185188	65154	351780
		НР - 90%; СП - 8%			24779,63	666,11	70498	1895		26058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	369,94	833,50	25,89	308345	9578	31825	248696	601603
		НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	266941	3381		44563	
35	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	322,2	278,46	8,16	89720	2629	30315	44086	144509
		НР - 76%; СП - 8%			176,20	3,83	56772	1234		10704	
37	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	м2	369,887	637,06	11,48	235640	4246	166683	48085	306423
		НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	64708	2079		22698	
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	369,94	310,24	3,22	114770	1191	100415	12302	137237
		НР - 90%; СП - 8%			35,58	1,36	13162	503		10166	
39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	97,4235	2857,33	29,60	278371	2884	110949	149295	461880
		НР - 90%; СП - 8%			1688,90	13,80	164539	1344		34213	
42	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	67,66	870,77	14,02	58916	948	34270	22013	87404
		НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	23698	230		6474	
43	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,66	1110,00	--	75103	--	75103	--	81111
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
44	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	134,2	1858,43	1319,82	249401	177120	32624	70502	345495
		НР - 92%; СП - 8%			295,50	275,53	39656	36976		25592	
45	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	134,2	767,00	--	102931	--	102931	--	111166
		СП - 8%			--	--	--	--		8234	
46	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210	650,00	--	136500	--	136500	--	147420
		СП - 8%			--	--	--	--		10920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Слуховое окно									
48	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Окна слуховые.Устройство**	слуховое окно	-1	18367,10	1026,64	-18367	-1027	-10160	-6832	-27215
		НР - 90%; СП - 8%			7180,78	409,75	-7181	-410		-2016	
49	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно,- двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2,4	9700,00	--	23280	--	23280	--	25142
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
51	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Окна слуховые.Устройство покрытия профлистом**	м2 кровли	-21,59	2189,48	121,27	-47271	-2618	-2586	-36027	-89962
		НР - 92%; СП - 8%			1781,99	31,81	-38473	-687		-6664	
52	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1 2012**	м2	-24,83	2205,00	--	-54750	--	-54750	--	-59130
		СП - 8%			--	--	--	--		-4380	
53	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м планки	42,48	2383,47	1873,41	101250	79582	3120	32317	144252
		НР - 92%; СП - 8%			436,64	390,28	18548	16579		10685	
54	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	42,48	1662,00	--	70602	--	70602	--	76250
		СП - 8%			--	--	--	--		5648	
55	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м планки	20,7	870,77	14,02	18025	290	10485	6735	26740
		НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	7250	70		1981	
56	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20,7	1110,00	--	22977	--	22977	--	24815
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
58	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
59	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	6	486,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
60	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара		4209,00	--	12627	--	12627	--	13637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		Водосточная система									
69	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли профлистом	м труб	151,2	1553,24	109,32	234849	16529	7139	198279	467779
		НР - 92%; СП - 8%			1396,70	28,70	211181	4340		34650	
70	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	151,2	2067,00	--	312530	--	312530	--	337533
		СП - 8%			--	--	--	--		25002	
71	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	60	1455,00	--	87300	--	87300	--	94284
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
72	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	248,24	1544,00	--	383283	--	383283	--	413945
		СП - 8%			--	--	--	--		30663	
73	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	50	1398,00	--	69900	--	69900	--	75492
		СП - 8%			--	--	--	--		5592	
74	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	414	873,00	--	361422	--	361422	--	390336
		СП - 8%			--	--	--	--		28914	
75	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	76	873,00	--	66348	--	66348	--	71656
		СП - 8%			--	--	--	--		5308	
		РАЗДЕЛ 7.Вывоз мусора									
76	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	75,88	334,00	--	25344	--		--	27371
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	75,88	92,00	--	6981	--		--	7539
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9755093
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ									
		РАЗДЕЛ 2.Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.установка в кирпичных стенах									
		НР - 69%; СП - 8%	М2	1,45	3008,90 2468,58	57,64 23,07	4363 3579	84 33	700	2493 548	7404
10	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой гост 31173-2003									
		СП - 8%	М2	1,45	52098,00 --	-- --	75542 --	-- --	75542	-- 6043	81585
				РАЗДЕЛ 3.Окна							
18	2109-0205-0105РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	113,5155	2426,00 --	-- --	275389 --	-- --	275691	-- 22031	297420
25	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м	24,44	993,94 425,28	2,68 1,31	24292 10394	65 32	13833	7507 2544	34342
26	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	29,48	4617,57 3777,31	0,37 --	136126 111355	11 29	24760	80176 17304	233606
27	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	29,48	174,38 83,01	1,69 0,77	5141 2447	50 23	2644	1976 569	7686
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,15; 1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	107,58	833,50 721,58	25,89 9,14	89668 77628	2785 983	9255	72322 12959	174948
34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	123,717	2676,00 --	-- --	331067 --	-- --	331067	-- 26485	357552
35	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка									
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	107,58	278,46 176,20	8,16 3,83	29957 18956	878 412	10122	14720 3574	48250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м планки	16,5	870,77	14,02	14368	231	8357	5368	21315
					350,24	3,40	5779	56		1579	
43	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	м	16,5	1110,00	--	18315	--	18315	--	19780
		ИТОГО			--	--	--	--		1465	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1283888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								11038981
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2052935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6041529		
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1766772	
		- Сметная прибыль	Тенге							817695	
		ИТОГО									11481720,96
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%							2%	229634,42	11711355,38
		Итого с НДС							12 %	1405362,62	13116718

Заказчик: _____ Абдрахманов А.Е.

Подрядчик: _____ Кулешов А.Г.

Технадзор: _____ Нагорных Г.А.

Авторский надзор _____ Авхадов Х.А.