Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО "КРЕДОС"
Наименование объекта: Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели
Доп.соглашение № 42/2 от 22.07.2020 г. к договору № 42 от 21.05.2020 г.

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненых работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текщего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	К окончательной оплате	За выполненный объем с начала стройтельство по отчетный месяц к оплате за текущий месяц (гр.4+гр.5-гр.6)	Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.8)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели	50 400 000,00	38 539 482,65	38 539 482,65	38 539 482,65	15 120 000,00	11 561 844,80	26 977 637,85	42 097 637,85	8 302 362,15
Итого:	**50 400 000,00**	**38 539 482,65**	**38 539 482,65**	**38 539 482,65**	**15 120 000,00**	**11 561 844,80**	**26 977 637,85**	**42 097 637,85**	**8 302 362,15**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Шиелийского района Кызылординской области

_____ Дана А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Представитель _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Тунгышбаева Ш.С."

_____ Тунгышбаева Ш.С.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "КРЕДОС"

_____ Усенбеков Е.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Исполнитель: ТОО "КРЕДОС"
Дополнительное соглашение № 42/2 от 22.07.2020г. к договору № 42 от 21.05.2020 года
Наименование объекта: Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Демонтаж опор освещения с сохранением конструкции для последующего монтажа**	т	14,3584	46291,21 44201,44	2089,77 335,88	664667,68 634661,96	30005,72 4822,70	--	441244,41 88472,97	1194385,06
2	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	14,3584	525,00 --	-- --	7538,16 --	-- --		-- 603,05	8141,21
3	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	14,3584	128,00 --	-- --	1837,88 --	-- --		-- 147,03	1984,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				674043,72	30005,72	--	441244,41	1204511,18
		Накладные расходы	Тенге				441244,41				
		Сметная прибыль	Тенге				89223,05				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1204511,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655,75
		Сметная заработная плата	Тенге					639484,66			
		РАЗДЕЛ 3. Замена опор на новые опоры освещения									
		Фундамент под опору									
12	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54	1427,58 1427,58	-- --	77089,32 77089,32	-- --	--	55504,31 10607,49	143201,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,64	860,22 860,22	-- --	26357,14 26357,14	-- --	--	18977,14 3626,74	48961,02
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50 мм. Устройство	м2 покрытия	12,8	2421,46 271,94	150,49 50,61	30994,73 3480,86	1926,30 647,80	25587,57	3880,94 2790,05	37665,72
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24	28143,06 7024,72	1911,36 431,38	675433,42 168593,28	45872,70 10353,00	460967,44	162841,12 67061,96	905336,50
16	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	227,2	2191,37 610,27	41,14 7,28	497879,61 138653,80	9347,19 1654,47	349878,62	130486,69 50269,30	678635,60
18	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВ 10-3.000 покрытие "горячее цинкование"	шт	80	78519,64 --	-- --	6281571,43 --	-- --	6281571,43	-- 502525,71	6784097,14
19	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн "ИВА" вылет 2м,угол наклона 20гр. покрытие "горячее цинкование"	шт	80	8126,79 --	-- --	650142,86 --	-- --	650142,86	-- 52011,43	702154,29
20	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Закладной фундамента ЗФ-3 1625/300	шт	80	9670,54 --	-- --	773642,86 --	-- --	773642,86	-- 61891,43	835534,29
22	ком.пред. ТОО "Фабрика Света"	Светильник уличный STREET 110	шт	80	35714,29 --	-- --	2857142,86 --	-- --	2857142,86	-- 228571,43	3085714,29
		Кабельная продукция									
23	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	648	169,22 6,71	162,51 49,83	109654,55 4349,04	105305,51 32291,78	--	26381,39 10882,88	146918,81
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,36	1977,36 1977,36	-- --	89693,05 89693,05	-- --	--	64579,00 12341,76	166613,81
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	432	34,93	34,93	15090,64	15090,64	--	3966,05	20581,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%, СП - 8%			--	12,75	--	5508,40		1524,54	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,24	860,22	--	26013,05	--	--	18729,40	48321,85
		ПР - 72%, СП - 8%			860,22	--	26013,05	--		3579,40	
27	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	216	2615,00	--	564840,00	--	564840,00	--	610027,20
		СП - 8%			--	--	--	--		45187,20	
28	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2400	481,58	402,14	1155801,84	965145,84	--	414492,77	1695918,18
		ПР - 72%, СП - 8%			79,44	160,43	190656,00	385028,40		125623,57	
29	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных гофрированных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1519196,17	2449,80	3646,07	5,88	3557,57	84,63	4029,15
		ПР - 72%, СП - 8%			34425,60	1191,60	82,62	2,86		298,46	
30	С123-010603-0101 2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные для наружных сетей ПНД 100 ГОСТ Р 54475-2011	м	2424	808,00	--	1958592,00	--	1958592,00	--	2115279,36
		СП - 8%			--	--	--	--		156687,36	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2400	323,76	146,15	777017,08	350760,24	108496,84	307892,45	1171702,29
		ПР - 72%			132,40	45,78	317760,00	109868,40		86792,76	
32	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1200	298,59	122,08	358306,65	146500,68	52925,97	146552,98	545248,40
		ПР - 72%			132,40	37,22	158880,00	44665,80		40388,77	
33	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,424	337340,00	--	817712,16	--	817712,16	--	883129,13
		СП - 8%			--	--	--	--		65416,97	
34	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,212	43140,00	--	52285,68	--	52285,68	--	56468,53
		СП - 8%			--	--	--	--		4182,85	
35	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента для кабеля	км	2,4	22547,00	--	54112,80	--	54112,80	--	58441,82
		СП - 8%			--	--	--	--		4329,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17853019,78	1639955,00	15011456,65	1354368,85	20743979,72
		Накладные расходы	Тенге				1354368,85				
		Сметная прибыль	Тенге				1536591,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20743979,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1398,37
		Сметная заработная плата	Тенге					1791629,08			
		РАЗДЕЛ 4. Опоры освещения новые									
		Кабельная продукция									
36	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	702	169,22 6,71	162,51 49,83	118792,43 4711,46	114080,97 34982,77	--	28579,84 11789,78	159162,05
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	49,14	1977,36 1977,36	-- --	97167,47 97167,47	-- --	--	69960,58 13370,24	180498,29
43	С123-010603-0101 2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные для наружных сетей ПНД 100 ГОСТ Р 54475-2011**	м	2626	808,00 --	-- --	2121808,00 --	-- --	2121808,00	-- 169744,64	2291552,64
46	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,626	337340,00 --	-- --	885854,84 --	-- --	885854,84	-- 70868,39	956723,23
47	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,98475	43140,00 --	-- --	42482,11 --	-- --	42482,11	-- 3398,57	45880,68
48	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента для кабеля**	км	2,7	22547,00 --	-- --	60876,90 --	-- --	60876,90	-- 4870,15	65747,05
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ-65 шт									
		Фундамент под опору									
49	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	43,875	1427,58 1427,58	-- --	62635,07 62635,07	-- --	--	45097,25 8618,59	116350,91
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,895	860,22	--	21415,18	--	--	15418,93	39780,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%, СП - 8%			860,22	--	21415,18	--		2946,73	
51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50 мм. Устройство	м2 покрытия	10,4	2421,46	150,49	25183,22	1565,12	20789,90	3153,26	30603,40
		ПР - 91%, СП - 8%			271,94	50,61	2828,20	526,34		2266,92	
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,5	28143,06	1911,36	548789,65	37271,56	374536,05	132308,41	735585,91
		ПР - 91%, СП - 8%			7024,72	431,38	136982,04	8411,82		54487,84	
53	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	184,6	2191,37	41,14	404527,18	7594,59	284276,38	106020,44	551391,43
		ПР - 91%, СП - 8%			610,27	7,28	112656,21	1344,26		40843,81	
55	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВ 10-3.000 покрытие "горячее цинкование"	шт	65	78519,64	--	5103776,79	--	5103776,79	--	5512078,93
		СП - 8%			--	--	--	--		408302,14	
56	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн "ИВА" вылет 2м.угол наклона 20гр. покрытие "горячее цинкование"	шт	65	8126,79	--	528241,07	--	528241,07	--	570500,36
		СП - 8%			--	--	--	--		42259,29	
57	ком.пред. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Закладной фундамента ЗФ-3 1625/300	шт	65	9670,54	--	628584,82	--	628584,82	--	678871,61
		СП - 8%			--	--	--	--		50286,79	
59	ком.пред. ТОО "Фабрика Света"	Светильник уличный STREET 110	шт	65	35714,29	--	2321428,57	--	2321428,57	--	2507142,86
					--	--	--	--		185714,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12971563,30	160512,24	12372655,43	400538,71	14441870,17
		Накладные расходы	Тенге				400538,71				
		Сметная прибыль	Тенге				1069768,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14441870,17				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								430,18
		Сметная заработная плата	Тенге					483660,80			

РАЗДЕЛ 5. ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ на попорах освещения

60	1113-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильники. Замена	шт.	103	4978,30	1611,51	512764,71	165985,94	21041,27	317967,82	897191,14
		ПР - 65%, СП - 8%			3162,50	1125,09	325737,50	115884,48		66458,60	
61	ком.пред. ТОО "Фабрика Света"	Светильник уличный STREET 110	шт	103	35714,29	--	3678571,43	--	3678571,43	--	3972857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		294285,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4191336,14	165985,94	3699612,70	317967,82	4870048,28
		Накладные расходы	Тенге				317967,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				360744,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4870048,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,00
		Сметная заработная плата	Тенге					441621,98			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								41260409,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2600403,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1996458,88			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					755993,27			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31083724,79		
		- Перевозка грузов	Тенге				9376,04				
		- Накладные расходы	Тенге							2514119,79	
		- Сметная прибыль	Тенге							3056326,62	

В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	
Понижающий коэффициент К= 0,79433916483	43319345,05
Налог на добавленную стоимость 12%	34410252,37
ВСЕГО ПО АКТУ	4129230,28
	38539482,65

Заказчик: КГУ "Шиелинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Аман Дана Смаханулы**

Исполнитель:
ТОО "КРЕДОС"

_____ **Усенбеков Е.Б.**

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____

Авторский надзор:
ИП "Тунгышбаева Ш.С."

_____ **Тунгышбаева Ш.С.**