типовая межведомственная форма № 3-КС

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"
Наименование строительства: Текущий ремонт входной группы и лестничной клетки административного здания РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		43	29.04.2020г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
Всего по строке	**3 024 000,00**	**2 700 000,00**								**324 000,00**	**3 024 000,00**

Заказчик: и.о. руководителя инспекции

РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Кауашев Н.А.

Подрядчик: Директор

ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

Шайкенов Н.М.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт входной группы и лестничной клетки административного здания РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Договор подряда №43 от 29 апреля 2020г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Текущий ремонт входной группы и лестничной клетки

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток (прим) керамогранит	57,124	116,63	10,56	6662	603	6831	0,6987	40
		м2		106,07	1,67	6059	95	111	0,0144	1
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,875	4899,15	1881	9186	3527	7068	21,241	40
		м3 кладки		3018,15	538,09	5659	1009	106	2,91	5
3	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	28,132	239,48	14,01	6737	394	2747	0,5834	16
		м2		85,79	2,21	2413	62	111	0,0122	–
4	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	45,37	1950,96	30,36	88515	1377	7065	0,801	36
		м2 покрытия		132,85	7,46	6027	338	111	0,038	2
5	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10	84,93	5,89	849	59	932	0,415	4
		м ограждений		71,78	2,23	718	22	126	0,0109	–
6	99-13-1(пл)	Стоимость металлического никелированного ограждения	10	4477,49		44775				
		м								

7	Е34-60-4								
	Разборка облицовки каркасов стен из реек (прим)	65,17	1526,04	7,66	99452	499	9381	0,98095	64
	м2 поверхности								
			155,25	2,93	10118	191	91	0,01425	1
8	Е34-56-2	Разборка каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	65,17	767,36	5,59	50009	364	23604	2,4495	160
	м2 площади								
			395,89	2,14	25800	139	91	0,01038	1
9	Е34-62-1	Разборка подвесного потолка	17,6	980,28	40,03	17253	705	9610	3,45	61
	м2 поверхности								
			584,78	15,25	10292	268	91	0,0745	1
10	Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	27,26	4,71	218	38	223	0,1434	1
	м труб нитки регистра								
			22,55	1,77	180	14	115	0,00858	–
11	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	4,7	109,47	1	515	5	588	0,4934	2
	м								
			108,47	0,16	510	1	115	0,0014	–
12	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	5,04	59,88	6,55	302	33	296	0,3628	2
	м2								
			53,33	1,04	269	5	108	0,0089	–
13	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
	шт								
			290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
14	Е55-1-2								
	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, неоштукатуренных	21,74	52,82	6,13	1148	133	1120	0,3322	7
	м2								
			46,69	1,01	1015	22	108	0,0099	–
15	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,82	116,63	10,56	3245	294	3327	0,6987	19
	м2								
			106,07	1,67	2951	46	111	0,0144	–
16	Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг	15,5	74,17	4,98	1150	77	1366	0,473	7
	м решетки								
			69,19	0,79	1072	12	126	0,0067	–
17	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	5,04	352,51	25,52	1777	129	826	0,85503	4
	м2 проемов								
			142,88	8,91	720	45	108	0,0435	–

18 Е10-91-2	Установка витража из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	21,74	406,32	23,17	8833	504	4396	1,0741	23
	м2 проемов		179,48	7,73	3902	168	108	0,03775	1
19 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
	м2								
20 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	21,74	4472		97221				
	м2								
21 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	5,8	677,28	17,65	3928	102	813	0,63595	4
	м трубопровода		115,4	6,61	669	38	115	0,03225	–
22 Е18-6-2	Установка биметаллических радиаторов	3	250,56	23,26	752	70	416	0,67965	2
	кВт		112,04	8,73	336	26	115	0,0425	–
23 99-3-4(пл)	Биметаллический радиатор	3	4478		13434				
	кВт								
24 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	41,48	374,77	2,76	15545	114	14520	2,024	84
	м2		367,43	1,04	15241	43	95	0,00513	–
25 1-1-652	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=1,030;	42,7244	1390		59387				
	м2								
26 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	142,14	370,5	4,29	52663	610	11671	0,52348	74
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	12052	233	95	0,00788	1
27 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,22	450,5	4,93	6406	70	1611	0,63653	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1670	26	95	0,00911	–
28 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	142,14	316,78	2,63	45027	374	10232	0,4485	64
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	10629	141	95	0,00488	1

29	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,22	338,17	2,91	4809	41	1277	0,5635	8
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	1328	16	95	0,00538	–
30	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	62,87	1950,96	30,36	122657	1909	9791	0,801	50
		м2 покрытия		132,85	7,46	8352	469	111	0,038	2
31	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,5	84,93	5,89	1316	91	1446	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1113	35	126	0,0109	–
32	99-13-1(пл)	Стоимость металлического никелированного ограждения	15,5	4477,49		69401				
		м								
33	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	60	30,63	–	1838	–	1657	0,1748	10
		м провода		28,46	–	1708	–	97	–	–
34	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	60500		3630				
		1000м								
35	Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	8	2148,14	1764,06	17185	14112	5190	2,3115	18
		светильник		382,95	299,82	3064	2399	95	1,0125	8
36	99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	8	3588		28704				
		шт								
37	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
		шт		57,8	0,1	116	–	86	–	–
38	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	48,5	0,2	97	–	81	0,29	1
		шт		47	0,1	94	–	86	–	–
39	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	2	108		216				
		шт								
40	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
		шт								
41	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,84	27,1	27,1	185	185	117	–	–
		т								

			–	18,97	–	130	90	0,03984	–
42 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,84	119,02	119,02	814	814	147	–	–
	т								
			–	23,8	–	163	90	0,04998	–
	Итого: прямые затраты				**950980**	**27293**			**821**
					134658	**6162**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				789029				
	Накладные расходы, тенге				139083				
	- заработная плата, тенге				20862				
	- трудоемкость, чел-ч				70				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7320				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65843				
	Итого по акту:				**1155906**				
	Сметная заработная плата, тенге				161682				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				915				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11559				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4624				
	Итого по акту в базовых ценах 2001г.:				**1172089**				
	Итого по акту в ценах 2017г.:	К= 2,928			**3431877**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				68638				
	Итого по акту:				**3500515**				
	Итого с учетом скидки подрядчика:	К= 0,77131505			**2700000**				
	Налог на добавленную стоимость(12%)				324000				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3024000**				

Заказчик:
РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

и.о. руководителя инспекции _____ **Кауашев Н.А.**

Технический надзор _____

Подрядчик:
ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

Директор _____ **Шайкенов Н.М.**

типовая межведомственная форма № 3-КС

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"
Наименование строительства: Текущий ремонт кабинетов административного здания РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		43	29.04.2020г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
Всего по стройке	**6 384 000,00**	**5 700 000,00**								**684 000,00**	**6 384 000,00**

Заказчик: и.о. руководителя инспекции

РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

_____ Кауашев Н.А.

Подрядчик: Директор

ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

_____ Шайкенов Н.М.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов административного здания РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Договор подряда №43 от 29 апреля 2020г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Текущий ремонт кабинетов административного здания

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабинет руководителя								
		1.1 Кабинет								
1	Е34-60-9 (ДМ	Демонтаж облицовки каркасов стен перфорированными древесностружечными плитами с декоративной отделкой, толщиной 19 мм ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	68,622	390,1	4,9	26769	336	24171	2,448	168
		м2 поверхности		385,2	1,87	26433	128	91	0,00912	1
2	Е34-56-2 (ДМ	Разборка каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	68,622	278,98	3,58	19144	246	17283	1,704	117
		м2 площади		275,4	1,37	18898	94	91	0,00664	–
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	302	6	108	0,0089	–
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,187	1
5	Е34-58-2 (ДМ	Демонтаж потолочной плитки из пенопласта кмат1=0;	47,544	60,03	0,18	2854	9	2593	0,372	18

	м2 поверхности								
			59,85	0,07	2846	3	91	0,0003	–
6 Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	47,544	16,57	1,05	788	50	719	0,0958	5
	м2								
			15,52	0,41	738	19	95	0,002	–
7 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	26,18	5,64	0,19	148	5	160	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	143	1	111	0,0003	–
8 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,544	17,38	0,93	826	44	876	0,1139	5
	м2								
			16,45	0,14	782	7	111	0,0013	–
9 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,67	446,86	128,16	2534	727	1341	1,03385	6
	м2 проемов								
			174,4	44,59	989	253	108	0,17413	1
10 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,67	4250		24098				
	м2								
11 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
12 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
	шт								
13 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	47,544	891,35	3,58	42378	170	14703	1,8745	89
	м2								
			324,35	1,18	15421	56	95	0,00575	–
14 Е10-86-1	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции (прим)	14,91	1485,02	14,75	22142	220	6423	2,323	35
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			393,3	5,58	5864	83	108	0,02725	–
15 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	18	648,58	6,06	11674	109	4413	1,4812	27
	м2								
			256,29	1,77	4613	32	95	0,00775	–
16 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	35,18	579,15	33,79	20374	1189	13144	2,266	80
	м2								

			387,65	5,62	13638	198	95	0,031	1
17 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	68,622	370,5	4,29	25424	294	5634	0,52348	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5818	113	95	0,00788	1
18 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	47,544	450,5	4,93	21419	234	5387	0,63653	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	5583	88	95	0,00911	–
19 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	68,622	316,78	2,63	21738	180	4940	0,4485	31
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5132	68	95	0,00488	–
20 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,544	338,17	2,91	16078	138	4268	0,5635	27
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	4441	52	95	0,00538	–
21 Е20-11-2	Установка декоративных решеток с выверкой и закреплением (радиаторные)	3	942,03	35,6	2826	107	959	1,5985	5
	решетка		263,93	14,06	792	42	115	0,0625	–
22 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	68,622	769,82	1,14	52827	78	4464	0,3812	26
	м2		58,43	0,18	4010	12	111	0,0018	–
23 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,622	935,07	6,13	64166	421	5301	0,4393	30
	м2 покрытия		67,28	2,31	4617	159	111	0,01125	1
24 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	26,18	125,78	0,2	3293	5	543	0,10339	3
	м плинтусов		18,61	0,09	487	2	111	0,00038	–
25 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	60	30,63	–	1838	–	1657	0,1748	10
	м провода		28,46	–	1708	–	97	–	–
26 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	60500		3630				
	1000м								

27	Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	8	2148,14	1764,06	17185	14112	5190	2,3115	18
		светильник		382,95	299,82	3064	2399	95	1,0125	8
28	99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	8	3588		28704				
		шт								
29	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	199	0,34	1
		шт		57,8	0,1	231	–	86	–	–
30	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
		шт		47	0,1	47	–	86	–	–
31	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	3	108		324				
		шт								
32	99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	1	448		448				
		шт								
33	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
34	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	11,5	51,07	0,69	587	8	667	0,332	4
		м		50,38	0,11	579	1	115	0,001	–
35	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	11,5	445,87	9,88	5128	114	3573	1,4835	17
		м трубопровода		266,51	3,69	3065	42	115	0,018	–
36	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,5	53		610				
		м								
1.2 Комната										
37	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,0089	–
38	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
39	Е34-58-2 (ДМ	Демонтаж потолочной плитки из пенопласта кмат1=0;	18,05	60,03	0,18	1084	3	984	0,372	7

40	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16,1	5,64	0,19	91	3	98	0,0377	1
		м		5,45	0,02	88	–	111	0,0003	–
41	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,05	17,38	0,93	314	17	333	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	297	3	111	0,0013	–
42	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	45,456	16,9	–	768	–	730	0,117	5
		м2		16,9	–	768	–	95	0,0001	–
43	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
44	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250		8033				
		м2								
45	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
46	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
47	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	18,05	891,35	3,58	16089	65	5582	1,8745	34
		м2		324,35	1,18	5855	21	95	0,00575	–
48	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	45,456	370,5	4,29	16841	195	3733	0,52348	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3854	75	95	0,00788	–
49	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18,05	450,5	4,93	8132	89	2046	0,63653	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	2120	34	95	0,00911	–
50	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45,456	316,78	2,63	14400	120	3272	0,4485	20
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3399	45	95	0,00488	–
51	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,05	338,17	2,91	6104	53	1621	0,5635	10

	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	1686	20	95	0,00538	–
52 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	18,05	769,82	1,14	13895	21	1174	0,3812	7
	м2								
			58,43	0,18	1055	3	111	0,0018	–
53 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,05	935,07	6,13	16878	111	1394	0,4393	8
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	1214	42	111	0,01125	–
54 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	16,1	125,78	0,2	2025	3	334	0,10339	2
	м плинтусов								
			18,61	0,09	300	1	111	0,00038	–
55 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода								
			28,46	–	854	–	97	–	–
56 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
57 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	2	2148,14	1764,06	4296	3528	1298	2,3115	5
	светильник								
			382,95	299,82	766	600	95	1,0125	2
58 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	2	3588		7176				
	шт								
59 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,7	0,2	188	1	149	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	173	–	86	–	–
60 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
	шт								
			47	0,1	47	–	86	–	–
61 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	3	108		324				
	шт								
62 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				

шт

1.3 Коридор

63	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	3,15	59,88	6,55	189	21	185	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	168	3	108	0,0089	–
64	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
65	Е34-58-2 (ДМ	Демонтаж потолочной плитки из пенопласта кмат1=0;	7,84	60,03	0,18	471	1	428	0,372	3
		м2 поверхности		59,85	0,07	469	1	91	0,0003	–
66	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,5	5,64	0,19	54	2	58	0,0377	–
		м		5,45	0,02	52	–	111	0,0003	–
67	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	7,84	17,38	0,93	136	7	144	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	129	1	111	0,0013	–
68	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	29,544	16,9	–	499	–	474	0,117	3
		м2		16,9	–	499	–	95	0,0001	–
69	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,15	446,86	128,16	1408	404	744	1,03385	3
		м2 проемов		174,4	44,59	549	140	108	0,17413	1
70	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
		м2								
71	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
72	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
73	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7,84	891,35	3,58	6988	28	2424	1,8745	15
		м2		324,35	1,18	2543	9	95	0,00575	–
74	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	29,544	370,5	4,29	10946	127	2425	0,52348	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			84,79	1,64	2505	48	95	0,00788	–
75 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,84	450,5	4,93	3532	39	889	0,63653	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	921	15	95	0,00911	–
76 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,544	316,78	2,63	9359	78	2126	0,4485	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	2209	29	95	0,00488	–
77 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,84	338,17	2,91	2651	23	704	0,5635	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	732	9	95	0,00538	–
78 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	7,84	769,82	1,14	6035	9	509	0,3812	3
	м2								
			58,43	0,18	458	1	111	0,0018	–
79 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,84	935,07	6,13	7331	48	605	0,4393	3
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	527	18	111	0,01125	–
80 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	9,5	125,78	0,2	1195	2	198	0,10339	1
	м плинтусов								
			18,61	0,09	177	1	111	0,00038	–
81 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода								
			28,46	–	854	–	97	–	–
82 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
83 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	1	2148,14	1764,06	2148	1764	649	2,3115	2
	светильник								
			382,95	299,82	383	300	95	1,0125	1
84 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	1	3588		3588				
	шт								
85 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	116	–	86	–	–

86 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
	шт		47	0,1	47	–	86	–	–
87 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	2	108		216				
	шт								
88 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
	Итого по разделу 1				**647406**	**26000**			**1024**
					169020	**5379**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				452386				
	Накладные расходы, тенге				168272				
	- заработная плата, тенге				25241				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				155993				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58300				
	Всего по разделу, тенге				**873978**				
	Сметная заработная плата, тенге				199640				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1126				

Раздел 2 Кабинет лесного отдела

2.1 Кабинет

89 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,26	5,64	0,19	103	3	111	0,0377	1
	м		5,45	0,02	100	–	111	0,0003	–
90 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	22,09	17,38	0,93	384	21	406	0,1139	3
	м2		16,45	0,14	363	3	111	0,0013	–
91 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	49,686	16,9	–	840	–	798	0,117	6
	м2		16,9	–	840	–	95	0,0001	–
92 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	22,09	891,35	3,58	19690	79	6831	1,8745	41
	м2		324,35	1,18	7165	26	95	0,00575	–

93 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	49,686	370,5	4,29	18409	213	4079	0,52348	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4213	81	95	0,00788	–
94 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	22,09	450,5	4,93	9952	109	2503	0,63653	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	2594	41	95	0,00911	–
95 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,686	316,78	2,63	15740	131	3577	0,4485	22
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3716	49	95	0,00488	–
96 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,09	338,17	2,91	7470	64	1983	0,5635	12
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	2063	24	95	0,00538	–
97 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	22,09	769,82	1,14	17005	25	1437	0,3812	8
	м2		58,43	0,18	1291	4	111	0,0018	–
98 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	22,09	935,07	6,13	20656	135	1706	0,4393	10
	м2 покрытия		67,28	2,31	1486	51	111	0,01125	–
99 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	18,26	125,78	0,2	2297	4	380	0,10339	2
	м плинтусов		18,61	0,09	340	2	111	0,00038	–
100 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода		28,46	–	854	–	97	–	–
101 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
102 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	4	2148,14	1764,06	8593	7056	2594	2,3115	9
	светильник		382,95	299,82	1532	1199	95	1,0125	4
103 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	4	3588		14352				
	шт								

104	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	299	0,34	2
		шт		57,8	0,1	347	1	86	–	–
105	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
		шт		47	0,1	47	–	86	–	–
106	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	2	108		216				
		шт								
107	99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	4	448		1792				
		шт								
108	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
		Итого по разделу 2				**140840**	**7841**			**161**
						26951	**1481**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				106048				
		Накладные расходы, тенге				27572				
		- заработная плата, тенге				4136				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10105				
		Всего по разделу, тенге				**178517**				
		Сметная заработная плата, тенге				32568				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				179				

Раздел 3 Кабинет ОК

109	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,98	5,64	0,19	73	2	79	0,0377	–
		м		5,45	0,02	71	–	111	0,0003	–
110	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	12,09	17,38	0,93	210	11	223	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	199	2	111	0,0013	–
111	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	36,31	25,7	–	933	–	886	0,178	6
		м2		25,7	–	933	–	95	–	–

112 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,09	891,35	3,58	10776	43	3738	1,8745	23
	м2		324,35	1,18	3921	14	95	0,00575	–
113 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	36,31	370,5	4,29	13453	156	2982	0,52348	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3079	60	95	0,00788	–
114 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,09	450,5	4,93	5447	60	1370	0,63653	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1420	22	95	0,00911	–
115 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,31	316,78	2,63	11502	95	2613	0,4485	16
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2715	36	95	0,00488	–
116 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,09	338,17	2,91	4088	35	1085	0,5635	7
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	1129	13	95	0,00538	–
117 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	12,09	769,82	1,14	9307	14	786	0,3812	5
	м2		58,43	0,18	706	2	111	0,0018	–
118 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,09	935,07	6,13	11305	74	934	0,4393	5
	м2 покрытия		67,28	2,31	813	28	111	0,01125	–
119 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	12,98	125,78	0,2	1633	3	270	0,10339	1
	м плинтусов		18,61	0,09	242	1	111	0,00038	–
120 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода		28,46	–	854	–	97	–	–
121 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
122 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	2	2148,14	1764,06	4296	3528	1298	2,3115	5

		светильник								
				382,95	299,82	766	600	95	1,0125	2
123	99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	2	3588		7176				
		шт								
124	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
		шт								
				57,8	0,1	116	–	86	–	–
125	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
		шт								
				47	0,1	47	–	86	–	–
126	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (двойная)	1	108		108				
		шт								
127	99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	1	448		448				
		шт								
128	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
		Итого по разделу 3				**83845**	**4021**			**102**
						17011	**778**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				62813				
		Накладные расходы, тенге				17232				
		- заработная плата, тенге				2585				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6065				
		Всего по разделу, тенге				**107142**				
		Сметная заработная плата, тенге				20374				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				113				

Раздел 4 Кабинет бухгалтерии

129	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,38	5,64	0,19	87	3	93	0,0377	1
		м								
				5,45	0,02	84	–	111	0,0003	–
130	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,69	17,38	0,93	290	16	307	0,1139	2
		м2								
				16,45	0,14	275	2	111	0,0013	–

131 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	43,47	25,7	–	1117	–	1061	0,178	8
	м2		25,7	–	1117	–	95	–	–
132 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,69	891,35	3,58	14877	60	5161	1,8745	31
	м2		324,35	1,18	5413	20	95	0,00575	–
133 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	43,47	370,5	4,29	16106	186	3569	0,52348	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3686	71	95	0,00788	–
134 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,69	450,5	4,93	7519	82	1891	0,63653	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1960	31	95	0,00911	–
135 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,47	316,78	2,63	13770	114	3129	0,4485	19
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3251	43	95	0,00488	–
136 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,69	338,17	2,91	5644	49	1498	0,5635	9
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	1559	18	95	0,00538	–
137 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	16,69	769,82	1,14	12848	19	1086	0,3812	6
	м2		58,43	0,18	975	3	111	0,0018	–
138 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,69	935,07	6,13	15606	102	1290	0,4393	7
	м2 покрытия		67,28	2,31	1123	39	111	0,01125	–
139 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	15,38	125,78	0,2	1934	3	319	0,10339	2
	м плинтусов		18,61	0,09	286	1	111	0,00038	–
140 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода		28,46	–	854	–	97	–	–

141 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
142 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	2	2148,14	1764,06	4296	3528	1298	2,3115	5
	светильник								
			382,95	299,82	766	600	95	1,0125	2
143 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	2	3588		7176				
	шт								
144 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	199	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	231	–	86	–	–
145 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
	шт								
			47	0,1	47	–	86	–	–
146 99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	4	448		1792				
	шт								
147 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
	Итого по разделу 4				**106278**	**4163**			**130**
					21627	**828**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				80488				
	Накладные расходы, тенге				21769				
	- заработная плата, тенге				3265				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7683				
	Всего по разделу, тенге				**135730**				
	Сметная заработная плата, тенге				25720				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				143				

Раздел 5 Кабинет казахского языка

148 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,2	5,64	0,19	86	3	92	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	83	–	111	0,0003	–
149 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	17,38	0,93	243	13	258	0,1139	2
	м2								
			16,45	0,14	230	2	111	0,0013	–

150 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	42,93	25,7	–	1103	–	1048	0,178	8
	м2		25,7	–	1103	–	95	–	–
151 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14	891,35	3,58	12479	50	4330	1,8745	26
	м2		324,35	1,18	4541	17	95	0,00575	–
152 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,93	370,5	4,29	15906	184	3525	0,52348	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3640	70	95	0,00788	–
153 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14	450,5	4,93	6307	69	1587	0,63653	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1644	26	95	0,00911	–
154 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,93	316,78	2,63	13599	113	3090	0,4485	19
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3210	43	95	0,00488	–
155 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14	338,17	2,91	4734	41	1257	0,5635	8
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	1308	15	95	0,00538	–
156 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	14	769,82	1,14	10777	16	911	0,3812	5
	м2		58,43	0,18	818	3	111	0,0018	–
157 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14	935,07	6,13	13091	86	1081	0,4393	6
	м2 покрытия		67,28	2,31	942	32	111	0,01125	–
158 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	15,2	125,78	0,2	1912	3	315	0,10339	2
	м плинтусов		18,61	0,09	283	1	111	0,00038	–
159 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	30,63	–	919	–	828	0,1748	5
	м провода		28,46	–	854	–	97	–	–

160 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
	1000м								
161 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	2	2148,14	1764,06	4296	3528	1298	2,3115	5
	светильник								
			382,95	299,82	766	600	95	1,0125	2
162 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	2	3588		7176				
	шт								
163 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	116	–	86	–	–
164 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
	шт								
			47	0,1	47	–	86	–	–
165 99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	2	448		896				
	шт								
166 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
	Итого по разделу 5				**95695**	**4106**			**119**
					19585	**809**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				72004				
	Накладные расходы, тенге				19760				
	- заработная плата, тенге				2964				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6927				
	Всего по разделу, тенге				**122382**				
	Сметная заработная плата, тенге				23358				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				

Раздел 6 Кабинет рыбного хозяйства

6.1 Кабинеты

167 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	33,48	5,64	0,19	189	6	203	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	182	1	111	0,0003	–
168 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	31,26	17,38	0,93	543	29	575	0,1139	4

	м2								
			16,45	0,14	514	4	111	0,0013	–
169 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	92,85	25,7	–	2386	–	2267	0,178	17
	м2								
			25,7	–	2386	–	95	–	–
170 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	31,26	891,35	3,58	27864	112	9667	1,8745	59
	м2								
			324,35	1,18	10139	37	95	0,00575	–
171 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	92,85	370,5	4,29	34401	398	7624	0,52348	49
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	7873	152	95	0,00788	1
172 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	31,26	450,5	4,93	14083	154	3543	0,63653	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	3671	58	95	0,00911	–
173 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	92,85	316,78	2,63	29413	244	6683	0,4485	42
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	6943	92	95	0,00488	–
174 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,26	338,17	2,91	10571	91	2806	0,5635	18
	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	2920	34	95	0,00538	–
175 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	31,26	769,82	1,14	24065	36	2035	0,3812	12
	м2								
			58,43	0,18	1827	6	111	0,0018	–
176 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,26	935,07	6,13	29230	192	2414	0,4393	14
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	2103	72	111	0,01125	–
177 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	33,48	125,78	0,2	4211	7	695	0,10339	3
	м плинтусов								
			18,61	0,09	623	3	111	0,00038	–
178 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	70	30,63		2144	–	1932	0,1748	12

	м провода								
			28,46	–	1992	–	97	–	–
179 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07	60500		4235				
	1000м								
180 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	7	2148,14	1764,06	15037	12348	4541	2,3115	16
	светильник								
			382,95	299,82	2681	2099	95	1,0125	7
181 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	7	3588		25116				
	шт								
182 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	299	0,34	2
	шт								
			57,8	0,1	347	1	86	–	–
183 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	40	0,29	–
	шт								
			47	0,1	47	–	86	–	–
184 99-6-9(пл)	Блок на шесть розеток	6	448		2688				
	шт								
185 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
6.2 Кабинет руководителя рыбного отдела									
186 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	31	5,64	0,19	175	6	189	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	169	1	111	0,0003	–
187 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	35,34	17,38	0,93	614	33	650	0,1139	4
	м2								
			16,45	0,14	581	5	111	0,0013	–
188 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	35,34	769,82	1,14	27205	40	2299	0,3812	13
	м2								
			58,43	0,18	2065	6	111	0,0018	–
189 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	35,34	935,07	6,13	33045	217	2731	0,4393	16
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	2378	82	111	0,01125	–
190 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	31	125,78	0,2	3899	6	644	0,10339	3
	м плинтусов								
			18,61	0,09	577	3	111	0,00038	–

191 Е33-115-2	Установка светильников светодиодных (прим)	6	2148,14	1764,06	12889	10584	3892	2,3115	14
	светильник		382,95	299,82	2298	1799	95	1,0125	6
192 99-6-8(пл)	Светильник светодиодный 600х600	6	3588		21528				
	шт								
	Итого по разделу 6				**326138**	**24504**			**320**
					52316	**4455**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				249318				
	Накладные расходы, тенге				55729				
	- заработная плата, тенге				8359				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22912				
	Всего по разделу, тенге				**404779**				
	Сметная заработная плата, тенге				65130				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				362				

Раздел 7 Оконные блоки и прочие работы

193 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленныхК=2,000;	124,6	74,9	6,81	9333	849	9309	0,4611	57
	м2		68,09	1,08	8484	135	108	0,0093	1
194 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	34,61	14,39	1,29	498	45	493	0,091	3
	м		13,1	0,23	453	8	107	0,0012	–
195 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	215,57	21,24	3665	361	3629	1,2873	22
	шт		194,33	3,31	3304	56	108	0,0289	–
196 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,25	510,23	23,76	2168	101	1185	1,49845	6
	м2 проемов		250,39	7,73	1064	33	108	0,03775	–
197 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	58,05	415,37	23,44	24112	1361	11463	1,04788	61
	м2 проемов		175,1	7,73	10165	449	108	0,03775	2

198 6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	62,3	6433		400776				
	м2								
199 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	34,61	190,3	0,56	6586	19	1516	0,2612	9
	м								
			40,86	0,09	1414	3	107	0,0009	–
200 Е56-10-1	Установка деревянных пластиковых досок без кронштейнов в каменных стенах	36,31	77,12	0,47	2800	17	987	0,1576	6
	м								
			25,09	0,09	911	3	108	0,0008	–
201 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 ммК=1,020;	37,0362	4890		181107				
	м								
202 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	47,9	1027,53	67,78	49219	3247	29834	3,852	185
	м2								
			644,33	11,29	30863	541	95	0,0624	3
203 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	11,5	919,81	31,4	10578	361	6313	3,234	37
	м2								
			572,99	4,86	6589	56	95	0,0264	–
204 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	59,4	668,68	7,65	39720	454	9339	0,92644	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	9658	172	95	0,01415	1
205 Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	59,4	316,78	2,63	18817	156	4276	0,4485	27
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	4442	59	95	0,00488	–
206 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением (вентиляционные)	12	819,85	20,19	9838	242	2937	1,2305	15
	решетка								
			204,41	8,44	2453	101	115	0,0375	–
207 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	21,6	158,06	0,07	3414	2	2096	0,634	14
	м2								

			102,15	0,02	2206	–	95	0,0001	–
208 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6,8	648,58	6,06	4410	41	1667	1,4812	10
	м2								
			256,29	1,77	1743	12	95	0,00775	–
209 Е20-11-2	Установка декоративных решеток с выверкой и закреплением (радиаторные)	7	942,03	35,6	6594	249	2238	1,5985	11
	решетка								
			263,93	14,06	1848	98	115	0,0625	–
210 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	14,2	27,1	27,1	385	385	242	–	–
	т								
			–	18,97	–	269	90	0,03984	1
211 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (вывоз мусора)	14,2	119,02	119,02	1690	1690	304	–	–
	т								
			–	23,8	–	338	90	0,04998	1
	Итого по разделу 7				**775710**	**9580**			**518**
					85597	**2333**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				680533				
	Накладные расходы, тенге				87828				
	- заработная плата, тенге				13174				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51812				
	Всего по разделу, тенге				**915350**				
	Сметная заработная плата, тенге				101104				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				571				
	Всего прямые затраты				**2175912**	**80215**			**2374**
					392107	**16063**			**51**
	Стоимость: материалов, тенге				1703590				
	Накладные расходы, тенге				398162				
	- заработная плата, тенге				59724				
	- трудоемкость, чел-ч				200				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				155993				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163804				
	Всего по смете				**2737878**				
	Сметная заработная плата, тенге				467894				

Нормативная трудоемкость, чел-ч		2625
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		27379
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		10952
Итого по акту в базовых ценах 2001г.:		**2776209**
Итого по акту в ценах 2017г.:	К= 2,928	**8128740**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		162575
Итого по акту:		**8291315**
Итого с учетом скидки подрядчика:	К= 0,687466343	**5700000**
Налог на добавленную стоимость(12%)		684000
Всего по акту с учетом НДС(12%)		**6384000**

Заказчик:
РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и

и.о. руководителя инспекции_____**Каушев Н.А.**

Технический надзор_____

Подрядчик:
ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

Директор_____ **Шайкенов Н.М.**