Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №46" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", БИН 950640001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Стэка", БИН 941240000629, г.Темиртау, проспект Мира,19, тел.: 8-7213-98-47-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «СОШ №46», г. Караганда, Октябрьский район, Дружбы, 119**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «СОШ №46»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46-33** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2020 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**776**	**259,48**	**1,59**	**201358**	**1237**	**--**	**144087**	**373080**
		НР - 72%; СП - 8%			**257,89**	**--**	**200121**	**--**		**27636**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**174,8**	**160,57**	**19,28**	**28068**	**3371**	**--**	**18524**	**50320**
		НР - 72%; СП - 8%			**141,29**	**5,89**	**24698**	**1030**		**3727**	
3	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**174,8**	**231,25**	**12,16**	**40422**	**2125**	**--**	**28041**	**73940**
		НР - 72%; СП - 8%			**219,09**	**3,71**	**38297**	**649**		**5477**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	174,8	74,04	11,32	12943	1978	--	8329	22974
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	10964	605		1702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282790	8711	--	198981	520314
							274079	2284	--	38542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282790				
	Всего заработная плата		Тенге					276363			
		Накладные расходы	Тенге				198981				
		Сметная прибыль	Тенге				38542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				520313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					276363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				520313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					276363			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
5	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка**	м3 древесины в конструкции	17,26	95244,42	1387,72	1643919	23952	1231655	286496	2084848
		НР - 72%; СП - 8%			22497,80	556,17	388312	9599		154433	
6	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	17,26	8800,67	56,28	151900	971	136214	10899	175823
		НР - 72%; СП - 8%			852,54	24,52	14715	423		13024	
7	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1140	306,35	2,61	349241	2976	309436	27451	406827
		НР - 72%; СП - 8%			32,31	1,14	36829	1297		30135	
8	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1140	204,35	12,63	232954	14403	130416	65890	322752
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	88135	3379		23908	
9	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	342	2828,60	98,74	967380	33767	294405	466772	1548884
		НР - 72%; СП - 8%			1869,03	26,57	639208	9086		114732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по существующей деревянной обрешетке без ее устройства**	м2 кровли	798	2008,28	98,74	1602606	78791	232938	944697	2751087
		НР - 72%; СП - 8%			1617,64	26,57	1290877	21202		203784	
11	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1260,84	2585,00	--	3259271	--	3259271	--	3520013
		СП - 8%			--	--	--	--		260742	
12	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	178	1384,00	--	246352	--	246352	--	266060
		СП - 8%			--	--	--	--		19708	
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	89	1082,37	13,87	96331	1234	2360	66992	176389
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	92737	308		13066	
14	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	89	2522,00	--	224458	--	224458	--	242415
		СП - 8%			--	--	--	--		17957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8774412	156094	6067505	1869197	11495098
							2550812	45295	--	851489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8774412				
	Материалы		Тенге				2337424				
	Всего заработная плата		Тенге					2596108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3730081				
		Накладные расходы	Тенге				1869198				
		Сметная прибыль	Тенге				851489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11495098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2392
		Сметная заработная плата	Тенге					2596108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11495098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2392
		Сметная заработная плата	Тенге					2596108			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12015412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2824892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6067505		
		- Накладные расходы	Тенге							2068178	
		- Сметная прибыль	Тенге							890031	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,2 %		144 185				
		Итого с временными	Тенге								12 159 597
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		243 192				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								12 402 789
		Скидка	Тенге		10%		1 240 278,90				
		Итого со скидкой	Тенге								11 162 510,10
		НДС	Тенге		12%		1 339 501,21				
		Итого со скидкой	Тенге								12 502 011,31

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Стэка"
БИН 941240000629
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Свиридов М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №46" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", БИН 950640001531
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибадуллаева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING",
БИН 181140005903
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мәжит Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "ADEMA", БИН 070340003999
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Нурмахамбетов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №46" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**
Генподрядчик: **ПК "Стэка"**
Наименование строительства: **Капитальный ремонт кровли здания КГУ «СОШ №46», г. Караганда, Октябрьский район, Дружбы, 119**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за период с 01 июля по 31 июля 2020 года

Код	Код		Договор				Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика		номер		дата		наименование	код	наименование	код
			46-33		13.05.2020 г.					
Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, с НДС включительно	В отчетном месяце, без НДС за период с 01 июля по 31 июля 2020 года	графы							
			Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затрты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ «СОШ №46», г. Караганда, Октябрьский район, Дружбы, 119	**27 726 916,89**	**11 162 510,10**	**26 647 739**	**12 015 412**		**859 123**	[illegible]		**1 339 501,21**	**12 502 011,31**
Удержание резерва, 5%										625 100,57
Итого к оплате										**11 876 910,74**

Подрядчик (БИН 941240000629):
ПК "Стэка"

Председатель Свиридов М.В.

Заказчик (БИН 950640001531):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №46" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель Ибадуллаева Г.С.

Технический надзор (БИН 181140005903):
ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт Мәжит Ж.А.

Авторский надзор (БИН 070340003999):
ТОО "ADEMA"

Эксперт Нурмахамбетов Е.К.