Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"
Наименование стройки:Текущий ремонт кровли КГУ "Сергеевская средняя школа отдела образования
Договор №202 от 11.05.2020 года

Справка №1 от 17.06.2020 года
о стоимости выполненных работ за июнь 2020 года
предоставляется ежемесечно подрядчиком-заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		202	11.05.2020				
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	Всего с начала года с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение мат-лов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**7 840 000**	**7 000 000**							**840 000**	**7 840 000**

Заказчик
Директор государственного учреждения "Отдел образования Атбасарского района"
_____ **Наймушина Н.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"
_____ **Шайкенов Н.М.**

казчик: ГУ "Отдел образования Атбасарекого района"

одрядчик: ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"

аименование стройки:Текущий ремонт кровли КГУ "Сергеевская средняя школа отдела образования

оговор №202 от 11.05.2020 года

Акт №1 от 17 июня 2020 года
выполненных работ за июнь 2020 года

№ /п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1382	251,99	1,58	348255	2185	–	249170	645219
					250,41	–	346070	–	–	47794	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1382	156,11	19,07	215749	26351	–	142056	386429
					137,05	5,72	189398	7902	–	28624	
3	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,4	98038,24	1377,35	333330	4683	254409	68467	433941
					21834,71	540	74238	1836	–	32144	

4	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,4	8775	55,59	29835	189	26832	2606	35036
					827,65	23,82	2814	81	–	2595	
5	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1382	497,87	11,62	688061	16057	427261	181876	939532
					177,09	5,69	244743	7863	–	69595	
6	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1382	305,37	2,59	422024	3574	375126	40366	499381
					31,35	1,1	43324	1527	–	36991	
7	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1382	723,54	20,8	999929	28743	93079	817275	1962580
					635,39	7,41	878107	10235	–	145376	
8	2110-0103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1589,3	1366		2170984		2170984	–	2344663
					–		–		–	173679	

9	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов/шир 250 мм/ НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	125	3540,19	23,82	442524	2978	253646	168568	659979
					1487,2	11,18	185900	1398	–	48887	
10	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	260	151,88	0,23	39488	61	–	28387	73305
					151,64	–	39427	–	–	5430	
11	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 стяжки	260	187,12	60,13	48652	15634	–	33838	89089
					126,99	14,47	33018	3762	–	6599	
12	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	260	892,27	51,79	231990	13466	98315	89436	347140
					462,34	15,41	120209	4007	–	25714	
13	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	260	342,17	14,29	88964	3716	50481	33124	131855
					133,72	4,76	34767	1237	–	9767	

14	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	299	520		155480		155480	–	167918
					–		–		–	12438
15	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	299	546		163254		163254	–	176314
					–		–		–	13060
16	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	36	2559,11	55,11	92128	1984	80472	9063	109286
					268,67	4,97	9672	179	–	8095	
17	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	56	151,88	0,23	8505	13	–	6114	15789

				151,64	–	8492	–	–	1170	
18	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 стяжки	56	187,12	60,13	10479	3367	–	7288	19188
					126,99	14,47	7112	810	–	1421	
19	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	56	892,27	51,79	49966	2900	21175	19263	74767
					462,34	15,41	25891	863	–	5538	
20	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	56	342,16	14,29	19161	800	10873	7135	28400
					133,71	4,77	7488	267	–	2104	
21	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	64,4	520		33488		33488	–	36167
					–		–		–	2679	

22	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	64,4	546		35162	35162	–	37975
					–		–	–	2813	
23	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	8	2559	55	20472	440	17883	2014	24285
					268,63	5	2149	40	–	1799	
24	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	360	151,88	0,24	54676	85	–	39306	101501
					151,64	–	54591	–	–	7519	
25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 стяжки	360	187,12	60,13	67363	21646	–	46852	123352
					126,99	14,47	45717	5209	–	9137	
26	1112-0101-1305	Демонтаж утеплителя из фиброплита НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	360	265,93	78,73	95735	28343	–	69831	178811

				187,2	23,64	67392	8511	–	13245	
27	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	360	700,61	26,74	252221	9628	175410	63084	340529
					186,62	3,85	67183	1387	–	25224	
28	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /100мм/ НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	360	860	52,3	309601	18829	113194	167142	514882
					493,27	11,38	177578	4098	–	38139	
29	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,030;	м3	37,08	18300		678564		678564	–	732849
					–		–		–	54285	
30	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	360	892,27	51,79	321218	18646	136128	123835	480657
					462,34	15,41	166444	5549	–	35604	
31	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	360	342,17	14,29	123181	5145	69897	45862	182566
					133,72	4,75	48139	1711	–	13523	

2	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	414	520		215280		215280	–	232502
					–		–		–	17222
33	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	414	546		226044		226044	–	244128
					–		–		–	18084
34	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	48	2559,13	55,13	122838	2646	107297	12082	145714
					268,65	4,96	12895	238	–	10794	
35	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	46,7	92		4296		–	–	4640

					–	–	–	344	
36	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км							
			т	46,7	124	5791	–	–	6254
					–	–	–	463	

Всего	**12 526 623**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 892 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 989 734
- перевозка грузов, тенге	10 087
- накладные расходы, тенге	2 474 040
в т.ч. зарплата, тенге	222 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	927 895
Всего	**12 526 623**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**250 532**
Итого в текущих ценах	**12 777 155**
Итого с учетом условной скидки	7000000
НДС (12 %)	840 000
Итого	**7 840 000**

аказчик
Директор государственного учреждения "Отдел образования Атбасарского района"
_____ Наймушина Н.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Блок Сити ЭКО Строй"
_____ Шайкенов Н.М.