Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары". Талгарский район г.Талгар. ул. Промышленная, 5
БИН 060540004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2020 г. по Доп.соглшению №2 от 04.05.2020 г. к договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159 / 052 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				407 202 580,44	407 202 580,44		407 202 580,44			
				2020 год						
				338 449 176,65	191 060 924,61		109 934 649,39	81 126 275,22		81 126 275,22
	Всего по акту:		745 651 757,09	745 651 757,09	598 263 505,05		517 137 229,83	81 126 275,22		81 126 275,22

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района

за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19. ул.Транспортная-1 (от Республиканской трассы до ул.Аппазова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды на участке с гравийным покрытием									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Стребание материала, полученного от разборки 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке	м3 конструкции	238,5	337,06 100,39	236,67 50,82	80388,67 23942,06	56446,61 12120,57		38947,64 9546,90	128883,21
2	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	381,6	369,00 --		140810,40			11264,83	152075,23
3	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	6800	110,77 29,57	80,75 23,57	753226,82 201084,84	549081,98 160275,32	3060,00	390268,97 91479,66	1234975,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270303-0101 1127-0303-0101 РСНБ РК 2015	Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6800	248,08	216,13	1686943,52	1469663,12	6120,00	749418,85	2631271,36
		НР - 108%, СП - 8%			31,05	70,99	211160,40	482745,94		194908,99	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
5	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	734,4	4894,00		3594153,60		3594153,60		3881685,89
		СП - 8%								287532,29	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,08	1712,74	1712,74	6987,98	6987,98		3744,12	11590,67
		НР - 108%, СП - 8%				849,70		3466,78		858,57	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,08	112987,00		460986,96		460986,96		497865,92
		СП - 8%								36878,96	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5100	143,02	93,64	729401,79	477552,78	41933,01	382243,08	1200576,46
		НР - 108%, СП - 8%			41,16	28,24	209916,00	144012,78		88931,59	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5100	0,53	0,09	2689,74	440,64		2429,03	5528,27
		НР - 108%, СП - 8%			0,44		2249,10			409,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	739,5	12345,00		9129127,50		9129127,50		9859457,70
		СП - 8%								730330,20	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1700	166,94	136,90	283804,66	232737,17	357,00	129968,52	446875,03
		ПР - 108%, СП - 8%			29,83	40,96	50710,49	69630,73		33101,85	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	124,440	1401,00		174340,44		174340,44		188287,68
		СП - 8%								13947,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17042862,08	2792910,28	13410078,5	1697020,21	20239072,87
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				699062,89	872252,12		1499190,58	
		Материалы	Тенге				17042862,08				
		Всего заработная плата	Тенге				51470,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1571315,01			
		Местные материалы	Тенге				460986,96				
		Транспортные расходы	Тенге				12897621,54				
		Накладные расходы	Тенге				140810,40				
		Сметная прибыль	Тенге				1697020,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1499190,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20239072,87				
		Сметная заработная плата	Тенге					1571315,01			1238,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20239072,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1571315,01			1238,87
	РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на участке с асфальтобетонным покрытием										
13	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	3300	88,02	85,38	290460,06	281743,77	76,23	40863,40	357829,34
		ПР - 108%, СП - 8%			2,62	8,85	8640,06	29196,42		26505,88	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Промывание фрезы и поверхности покрытия 2. Устройство асфальтобетонного покрытия с укладкой из машин самосвалов 3. Замена резцов									
14	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
		СП - 8%	т	198	369,00		73062,00				78906,96
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								5844,96	
		НР - 108%, СП - 8%	т	0,6348	1712,74	1712,74	1087,25	1087,25		582,54	1803,37
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				849,70		539,39		133,58	
16	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**									
		СП - 8%	т	0,6348	112987,00		71724,15		71724,15		77462,08
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								5737,93	
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	3174	143,02	93,64	453945,34	297206,38	26097,13	237890,11	747182,29
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			41,16	28,24	130641,84	89626,78		55346,84	
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	3174	0,26	0,04	836,98	137,12		755,86	1720,27
					0,22		699,87			127,43	
19	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**									
		СП - 8%	т	383,4	12345,00		4733310,02		4733310,02		5111974,83
										378664,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270801-0111 Н27-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	850	166,94	136,90	141902,33	116368,57	178,50	64984,26	223437,52
		ЗП - 18%			29,83	40,96	25355,25	34815,36		16550,93	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,05	1401,00		18288,65		18288,65		19751,75
		СП - 8%								1463,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5784616,79	696543,08	4849674,68	345076,16	6620068,39
							165337,01	154177,95		490375,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5784616,79				
		Материалы	Тенге				53291,56				
		Всего заработная плата	Тенге					319514,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145075,31				
		Местные материалы	Тенге				9610569,23				
		Транспортные расходы	Тенге				142138,80				
		Накладные расходы	Тенге				345076,16				
		Сметная прибыль	Тенге				490375,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6620068,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,99
		Сметная заработная плата	Тенге					319514,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6620068,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,99
		Сметная заработная плата	Тенге					319514,97			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26859141,26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1890829,97				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4801430,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1376250,38			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26843146,5		
		- Перевозка грузов	Тенге				287512,16				
		- Накладные расходы	Тенге							2042096,37	
		- Сметная прибыль	Тенге							1989566,02	

20. ул.Абдразакова (от ул.Транспортная-1 до ул.Кыдырбаева)

РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды на участке с гравийным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	1256	110,77	80,75	139125,42	101418,67	565,20	72084,97	228107,22
		НР - 108%, СП - 65%			29,57	23,57	37141,55	29603,79		16896,83	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1256	248,08	216,13	311588,39	271455,42	1130,40	138422,07	486011,29
		НР - 108%, СП - 8%			31,05	70,99	39002,57	89166,01		36000,84	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	135,648	4894,00		663861,31		663861,31		716970,22
		СП - 8%								53108,90	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,754	1712,74	1712,74	1291,41	1291,41		691,93	2142,00
		НР - 108%, СП - 8%				849,70		640,67		158,67	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,754	112987,00		85192,20		85192,20		92007,57
		СП - 8%								6815,38	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	942	143,02	93,64	134724,80	88206,81	7745,27	70602,55	221753,54
		НР - 108%, СП - 8%			41,16	28,24	38772,72	26600,01		16426,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Общестроительные 2. Укладка асфальтобетонной смеси с вырубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубки образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	942	0,53	0,09	496,81	81,39		448,66	1021,10
		НР - 108% СП - 8%			0,44		415,42			75,64	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	136,59	12345,00		1686203,55		1686203,55		1821099,83
		СП - 8%								134896,28	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	314	166,94	136,90	52420,39	42987,93	65,94	24005,95	82540,45
		НР - 108% СП - 8%			29,83	40,96	9366,53	12861,20		6114,11	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	22,9848	1401,00		32201,70		32201,70		34777,84
		СП - 8%								2576,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3107105,98	505441,62	2476965,57	306256,11	3686431,06
							124698,79	158871,68		273068,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3107105,98				
	Материалы		Тенге				9506,81				
	Всего заработная плата		Тенге					283570,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85192,20				
	Местные материалы		Тенге				2382266,57				
		Накладные расходы	Тенге				306256,11				
		Сметная прибыль	Тенге				273068,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3686431,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,17
		Сметная заработная плата	Тенге					283570,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3686431,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,17
		Сметная заработная плата	Тенге					283570,47			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на участке с асфальтобетонным покрытием									
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,72	1712,74	1712,74	1233,17	1233,17		660,73	2045,41
		НР - 108% СП - 8%				849,70		611,78		151,51	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
14	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,72	112987,00		81350,64		81350,64		87858,69
		СП - 8%								6508,05	
15	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	108	14069,22	929,21	1519475,66	100354,51	1346885,36	115600,98	1765882,77
		НР - 108% СП - 8%			668,85	322,24	72235,80	34802,14		130806,13	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,72	1712,74	1712,74	1233,17	1233,17		660,73	2045,41
		НР - 108% СП - 8%				849,70		611,78		151,51	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
17	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,72	112987,00		81350,64		81350,64		87858,69
		СП - 8%								6508,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	143,02	93,64	514871,85	337096,08	29599,77
		НР - 108%, СП - 8%			41,16	28,24	148176,00	101656,08	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок							
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3600	0,26	0,04	949,32	155,52	
		НР - 108%, СП - 8%			0,22		793,80		
20	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	434,88	12345,00		5368593,60		5368593,60
		СП - 8%							
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала,толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1200	166,94	136,90	200332,70	164285,06	252,00
		НР - 108%, СП - 8%			29,83	40,96	35795,64	49151,10	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой							
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,64	1401,00		20510,64		20510,64
		СП - 8%							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7789901,40	604357,51	6928542,65
							257001,24	186832,89	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7789901,40		
	Всего заработная плата		Тенге					443834,13	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162701,28		
	Местные материалы		Тенге				5389104,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				479340,86				
		Сметная прибыль	Тенге				661539,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8930781,63				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								331,72
		Сметная заработная плата	Тенге					443834,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8930781,63				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								331,72
		Сметная заработная плата	Тенге					443834,13			
		РАЗДЕЛ 4.Примыкания и пересечения									
29	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	150	110,77	80,75	16615,30	12112,10	67,50	8608,87	27242,11
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	4435,69	3535,49		2017,93	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
30	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	150	248,08	216,13	37211,99	32419,04	135,00	16531,30	58042,75
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	4657,95	10648,81		4299,46	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
31	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	129,6	4894,00		634262,40		634262,40		685003,39
		СП - 8%								50740,99	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,072	1712,74	1712,74	123,32	123,32		66,07	204,54
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		61,18		15,15	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,072	112987,00		8135,06		8135,06	650,81	8785,87
		СП - 8%									
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90	143,02	93,64	12871,80	8427,40	739,99	6745,46	21186,65
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	3704,40	2541,40		1569,38	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
35	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	90	0,53	0,09	47,47	7,78		42,87	97,56
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		39,69			7,23	
36	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13,05	12345,00		161102,25		161102,25		173990,43
		СП - 8%								12888,18	
37	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	60	166,94	136,90	10016,64	8214,25	12,60	4587,12	15772,06
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	1789,78	2457,55		1168,30	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
38	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,392	1401,00		6153,19		6153,19		6645,45
		СП - 8%								492,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				886539,42	61303,88	810608,00	36581,69	996970,80
							14627,51	19244,43		73849,69	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				886539,42				
		Всего заработная плата	Тенге					33871,94			
		Накладные расходы	Тенге				36581,69				
		Сметная прибыль	Тенге				73849,69				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				996970,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,73
		Сметная заработная плата	Тенге					33871,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				996970,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,73
		Сметная заработная плата	Тенге					33871,94			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13614183,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				761276,54				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1171103,02			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364949,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10216116,22		
		- Накладные расходы	Тенге							822178,66	
		- Сметная прибыль	Тенге							1008458,04	
		21. ул.Транспортная-2 (от ул.Абдразакова до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,2	1712,74	1712,74	2055,29	2055,29		1101,21	3409,02
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		1019,64		252,52	
		Состав работ: 1 Розлив вяжущих материалов									
4	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,2	112987,00		135584,40		135584,40		146431,15
		СП - 8%								10846,75	
5	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	180	14069,22	929,21	2532459,44	167257,51	2244808,93	192668,28	2943137,94
		НР - 108%; СП - 8%			668,85	322,24	120393,00	58003,56		218010,22	
		Состав работ: 1 Очистка оснований 2 Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	1712,74	1712,74 849,70	2055,29	2055,29 1019,64		1101,21 252,52	3409,02
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,2	112987,00		135584,40		135584,40		146431,15
		СП - 8%								10846,75	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6000	143,02 41,16	93,64 28,24	858119,75 246960,00	561826,80 169426,80	49332,95	449697,74 104625,40	1412442,89
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6000	0,26 0,22	0,04	1582,20 1323,00	259,20		1428,84 240,88	3251,92
		НР - 108%; СП - 8%									
10	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	724,8	12345,00		8947656,00		8947656,00		9663468,48
		СП - 8%								715812,48	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала,толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2000	166,94 29,83	136,90 40,96	333887,84 59659,40	273808,44 81918,50	420,00	152904,13 38943,36	525735,33
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уплотнение катками с поливной водой									
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,4	1401,00		34184,40		34184,40		36919,15
		СП - 8%								2734,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12983169,01	1007262,53	11547571,08	798901,42	14884636,06
							428335,40	311388,14		1102565,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12983169,01				
	Всего заработная плата		Тенге					739723,54			
		Накладные расходы	Тенге				798901,42				
		Сметная прибыль	Тенге				1102565,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14884636,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552,86
		Сметная заработная плата	Тенге					739723,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14884636,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552,86
		Сметная заработная плата	Тенге					739723,54			
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
19	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	400	110,77	80,75	44307,46	32298,94	180,00	22957,00	72645,62
					29,57	23,57	11828,52	9427,96		5381,16	
20	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	400	248,08	216,13	99231,97	86450,77	360,00	44083,46	154780,67
					31,05	70,99	12421,20	28396,82		11465,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 2344-82 СП - 8%	м3	43,2	4894,00		211420,80		211420,80	16913,66	228334,46
22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,192	1712,74	1712,74 849,70	328,85	328,85 163,14		176,19 40,40	545,44
23	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	0,192	112987,00		21693,50		21693,50	1735,48	23428,98
24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	240	143,02 41,16	93,64 28,24	34324,79 9878,40	22473,07 6777,07	1973,32	17987,91 4185,02	56497,71
25	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	240	0,53 0,44	0,09	126,58 105,84	20,74		114,31 19,27	260,15
26	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	34,8	12345,00		429606,00		429606,00	34368,48	463974,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	160	166,94	136,90	26711,03	21904,68	33,60	12232,33	42058,82
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	4772,75	6553,48		3115,47	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,712	1401,00		16408,51		16408,51		17721,19
		СП - 8%								1312,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**884159,49**	**163477,04**	**681675,74**	**97551,19**	**1060247,54**
							39006,71	**51318,47**		**78536,85**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**884159,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90325,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**97551,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78536,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1060247,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90325,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1060247,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90325,18**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15944883,60**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**830048,72**				
		- Накладные расходы	Тенге							**896452,62**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1181102,49**	
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4869**	**1712,74**	**1712,74**	**833,93**	**833,93**		**446,82**	**1383,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**	**0,00**	**413,72**		**102,46**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4869	112987,00		55013,37		55013,37		59414,44
		СП - 8%								4401,07	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство	м2 покрытия	1623	179,39	2,74	291150,94	4447,02	14193,14	295995,96	634118,65
		ПР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком			167,90	0,96	272508,19	1562,14		46971,75	
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1623	108,20		175616,39			189665,70	394504,66
		ПР - 108%, СП - 8%			108,20		175616,39			29222,57	
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	194,435	11676,00		2270227,73		2270227,73		2451845,95
		СП - 8%								181618,22	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	477	1593,05	28,64	759884,85	13662,66	410945,57	367850,51	1217954,19
		ПР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			702,89	11,17	335276,62	5325,71		90218,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	СЦ21-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,632	46977,00		358528,46		358528,46		387210,74
		СН - 8%								28682,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3911255,68	18943,61	3108908,26	853958,99	5146431,84
							783401,20	7301,56	--	381217,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3911255,68				
	Всего заработная плата		Тенге					790702,77			
		Накладные расходы	Тенге				853958,99				
		Сметная прибыль	Тенге				381217,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5146431,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756,72
		Сметная заработная плата	Тенге					790702,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5146431,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756,72
		Сметная заработная плата	Тенге					790702,77			
	РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов										
17	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	19,08	3812,00		72732,96				78551,60
		СН - 8%								5818,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72732,96				78551,60
										5818,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72732,96				
	Транспортные расходы		Тенге				72732,96				
		Сметная прибыль	Тенге				5818,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78551,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78551,60				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5224983,44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				790702,77				
		- Накладные расходы	Тенге							853958,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							387035,81	
		24. ул.Касымбекова (от ул.Табылганова до ул.Кадырова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66.4	1146,00	1013,15	76094,33	67272,96	139,44	25187,73	109384,63
		НР - 108%; СП - 8%			130,75	220,48	8681,93	14640,04		8102,57	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2490	611,64	122,56	1522979,62	305182,87	608491,26	762632,92	2468461,54
		НР - 108%; СП - 8%			244,70	38,89	609305,49	96836,10		182849,00	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	2490	92,52	13,16	230380,78	32778,36	156982,05	53752,81	306864,27
		НР - 108%; СП - 8%			16,31	3,68	40620,37	9150,75		22730,69	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,126	1712,74	1712,74	215,81	215,81		115,63	357,95
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		107,06		26,51	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,126	112987,00		14236,36		14236,36		15375,27
		СП - 8%								1138,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство	м2 покрытия	420	179,39	2,74	75344,05	1150,80	3672,90	76597,84	164097,25
		НР - 108%, СП - 8%			167,90	0,96	70519,68	404,25		12155,35	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	420	108,20		45446,02			49081,70	102089,93
		НР - 108%, СП - 8%			108,20		45446,02			7562,22	
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	50,316	11676,00		587489,62		587489,62		634488,79
		СП - 8%								46999,17	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	280	1593,05	28,64	446054,00	8020,01	241225,91	215929,02	714941,66
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			702,89	11,17	196808,08	3126,20		52958,64	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,48	46977,00		210456,96		210456,96		227293,52
		СП - 8%								16836,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3208697,53	414620,80	1822694,50	1183297,65	4743354,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							971381,56	124264,41	--	351359,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3208697,55				
	Всего заработная плата		Тенге					1095645,97			
		Накладные расходы	Тенге				1183297,65				
		Сметная прибыль	Тенге				351359,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4743354,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048,56
		Сметная заработная плата	Тенге					1095645,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4743354,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048,56
		Сметная заработная плата	Тенге					1095645,97			
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
11	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподьемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	11,2	3812,00		42694,40				46109,95
		СП - 8%								3415,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42694,40				46109,95
										3415,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42694,40				
	Транспортные расходы		Тенге				42694,40				
		Сметная прибыль	Тенге				3415,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46109,95				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46109,95				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 789 464,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1095645,97				
		- Накладные расходы	Тенге							1183297,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							354775,17	
	25. ул.Теипова (от ул.К.Исламова до ул.Раджибаева)										
	РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров										
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	574	1593,05	28,64	914410,70	16441,02	494513,11	442654,50	1465630,41
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	403456,56	6408,72		108565,22	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,184	46977,00		431436,77		431436,77		465951,71
		СП - 8%								34514,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1345847,47	16441,02	925949,88	442654,50	1931582,12
							403456,56	6408,72	--	143080,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1345847,47				
	Всего заработная плата		Тенге					409865,27			
		Накладные расходы	Тенге				442654,50				
		Сметная прибыль	Тенге				143080,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931582,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392,25
		Сметная заработная плата	Тенге					409865,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1931582,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392,25
		Сметная заработная плата	Тенге					409865,27			
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
11	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**22,96**	**3812,00**		**87523,52**				**94525,40**
		СП - 8%								**7001,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**87523,52**				**94525,40**
										7001,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87523,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7001,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94525,40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**94525,40**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 026 107,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**409865,27**				
		- Накладные расходы	Тенге							**442654,50**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**150082,04**	
		26. ул.Нысанбаева (от ул.К.Исламова до ул.Кадырова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1146,00	1013,15	4584,00	4052,59	8,40	1517,33	6589,44
		НР - 108% СП - 8%			130,75	220,48	523,01	881,93		488,11	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	140,5	611,64	122,56	85935,20	17220,16	34334,55	43032,10	139284,68
		НР - 108% СП - 8%			244,70	38,89	34380,49	5464,04		10317,38	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клина и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	140,5	92,52	13,16	12999,40	1849,54	8857,82	3033,04	17315,03
		НР - 108% СП - 8%			16,31	3,68	2292,03	516,34		1282,59	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	54	1593,05	28,64	86024,70	1546,72	46522,14	41643,45	137881,61
		НР - 108% СП - 8%			702,89	11,17	37955,84	602,91		10213,45	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					#ДЕЛ/0!				
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,864	46977,00		40588,13		40588,13		43835,18
		СП - 8%								3247,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				230131,42	24669,01	130311,04	89225,93	344905,93
							75151,38	7465,22		25548,59	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230131,42				
		Всего заработная плата	Тенге					82616,60			
		Накладные расходы	Тенге				89225,93				
		Сметная прибыль	Тенге				25548,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				344905,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,06
		Сметная заработная плата	Тенге					82616,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344905,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,06
		Сметная заработная плата	Тенге					82616,60			
		РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов									
11	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	2,16	3812,00		8233,92				8892,63
		СП - 8%								658,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8233,92				8892,63
							--			658,71	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8233,92				
		Транспортные расходы	Тенге				8233,92				
		Сметная прибыль	Тенге				658,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8892,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8892,63				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								353 798,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				82616,60				
		- Накладные расходы	Тенге							89225,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							26207,30	
		27. ул.Аппазова (от ул.Табылганова до ул.Нурисраилова)									
		1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4401	1712,74	1712,74	753,78	753,78		403,87	1250,26
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		373,95		92,61	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4401	112987,00		49725,58		49725,58		53703,62
										3978,05	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство	м2 покрытия	1467	179,39	2,74	263166,01	4021,93	12828,92	267545,33	573168,25
		ПР - 108%, СП - 8%			167,90	0,96	246315,17	1411,99		42456,91	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1467	108,20		158736,44			171435,36	356585,54
		ПР - 108%, СП - 8%			108,20		158736,44			26413,74	
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	175,747	11676,00		2052017,30		2052017,30		2216178,69
		СП - 8%								164161,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2524399,11	4775,70	2114571,80	439384,55	3200886,36
							405051,61	1785,94		237102,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2524399,11				
	Всего заработная плата		Тенге					406837,55			
		Накладные расходы	Тенге				439384,55				
		Сметная прибыль	Тенге				237102,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3200886,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389,35
		Сметная заработная плата	Тенге					406837,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3200886,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389,35
		Сметная заработная плата	Тенге					406837,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-УЧАСТОК (от ул.Кадырова до ул. Нурпеисова)									
		РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2952	1712,74	1712,74	505,60	505,60		270,90	838,62
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		250,83		62,12	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
20	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,2952	112987,00		33353,76		33353,76		36022,06
		СП - 8%								2668,30	
21 18.4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	984	179,39	2,74	176520,35	2696,16	8605,08	179457,81	384456,41
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	165217,54	947,10		28478,25	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
22	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	984	108,20		106473,52			114991,41	239182,12
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		106473,52			17717,19	
23	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	117,883	11676,00		1376404,24		1376404,24		1486516,58
		СП - 8%								110112,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1693257,48	3201,76	1418363,09	294720,11	2147015,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							271691,06	1197,93		159038,21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1693257,48				
		Всего заработная плата	Тенге					272888,99			
		Накладные расходы	Тенге				294720,11				
		Сметная прибыль	Тенге				159038,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2147015,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,16
		Сметная заработная плата	Тенге					272888,99			
25		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2147015,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,16
		Сметная заработная плата	Тенге					272888,99			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 347 902,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				679726,54				
		- Накладные расходы	Тенге							734104,66	
		- Сметная прибыль	Тенге							396140,90	
		29. ул.Джувашева (от ул.Кадырова до ул.Раджибаева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1206	1712,74	1712,74	206,56	206,56		110,67	342,61
		НР - 108%, СП - 8%				849,70		102,47		25,38	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,1206	112987,00		13626,23		13626,23		14716,33
		СП - 8%								1090,10	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	402	179,39	2,74	72115,02	1101,48	3515,49	73315,08	157064,51
		НР - 108%, СП - 8%			167,90	0,96	67497,41	386,93		11634,41	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство асфальтобетонной смеси вручную									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из смесей мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	402	108,20		43498,33			46978,20	97714,65
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		43498,33			7238,12	
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,1596	11676,00		562311,49		562311,49		607296,41
		СП - 8%								44984,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				691757,63	1308,04	579453,21	120403,95	877134,50
							110995,74	489,40		64972,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				691757,63				
	Всего заработная плата		Тенге					111485,14			
		Накладные расходы	Тенге				120403,95				
		Сметная прибыль	Тенге				64972,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877134,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,69
		Сметная заработная плата	Тенге					111485,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				877134,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,69
		Сметная заработная плата	Тенге					111485,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**877 134,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				111485,14				
		- Накладные расходы	Тенге							120403,95	
		- Сметная прибыль	Тенге							64972,93	
		30. ул.И.Бахтия (от ул.Искандерова до ул.Теипова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
13	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**350**	**1593,05**	**28,64**	**557567,50**	**10025,02**	**301532,39**	**269911,28**	**893677,08**
		НР - 108%; СП - 8%			**702,89**	**11,16**	**246010,10**	**3907,75**		**66198,30**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подгеской, заливкой швов и их расшивкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Смета на сборные									
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,1	46977,00		427490,70		427490,70		461689,96
		СП - 8%								34199,26	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,8	46977,00		131535,60		131535,60		142058,45
		СП - 8%								10522,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1116593,80	10025,02	860558,69	269911,28	1497425,48
							246010,10	3907,75	--	110920,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1116593,80				
	Всего заработная плата		Тенге					249917,85			
		Накладные расходы	Тенге				269911,28				
		Сметная прибыль	Тенге				110920,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497425,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,08
		Сметная заработная плата	Тенге					249917,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1497425,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,08
		Сметная заработная плата	Тенге					249917,85			
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
16	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	29,75	3812,00		113407,00				122479,56
		СП - 8%								9072,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113407,00				122479,56
										9072,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113407,00				
	Транспортные расходы		Тенге				113407,00				
		Сметная прибыль	Тенге				9072,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122479,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122479,56				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 619 905,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				249917,85				
		- Накладные расходы	Тенге							269911,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							119992,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по смете: в том числе	Тенге								76 657 504,32
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				6 902 115,4				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							0,0	
		- Сметная прибыль	Тенге							0,0	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									76 657 504,32
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									80 482 415,89
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									9 657 889,91
		Всего по смете:									90 140 305,79
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									81 126 275,22

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
_____ **Р.М.Исмаилов**
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
_____ **Айтбалаев Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.