Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Терректинского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер 23	Дата 11.02.2019 года	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Терректинского района ЗКО	20000000,00	17857142,86	17857142,86	17421552,88	0,00	435589,98	-	-	2142857,14	20000000,00

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района»
Исеев Е.Б. _____
(должность ф., и., о., подпись)

апрель 2019 года

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С._____
(должность ф., и., о., подпись)

апрель 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района» ФОРМА 2 АВС-4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 23 от 11.02.2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Терективского района ЗКО

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1.ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	165	186,84	177,98	30829	29366	--	5722	39475
					8,87	39,3	1463	6485	--	2924	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1644,72	--	24671	--	--	17763	45828
					1644,72	--	24671	--	--	3395	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В ОТВАЛ	м3 грунта	180	43,88	43,88	7899	7899	--	1961	10649
					--	15,13	--	2724	--	789	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	180	187,75	187,75	33794	33794	--	8391	45561
					--	64,75	--	11654	--	3375	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал траншеи и котлованов экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под колодцы)	м3 грунта	13	186,84	177,98	2429	2314	--	451	3110
					8,87	39,3	115	511	--	230	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	1644,72	--	3289	--	--	2368	6110
					1644,72	--	3289	--	--	453	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	102912	73373	--	36656	150733
			Тенге		--	--	29538	21374	--	11166	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				102912				
Всего заработная плата			Тенге					50912			
Накладные расходы			Тенге				36657				
Сметная прибыль			Тенге				11165				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				150734				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге					50912			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				150734				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					50912			

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7.											
1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	68070	186,84 8,87	177,98 39,3	12718301 603543	12114758 2675151	-- --	2360659 1206317	16285277
8.											
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1843,0339	1644,72 1644,72	-- --	3031275 3031275	-- --	-- --	2182518 417103	5630896
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- --	-- --	15749576 3634817	12114758 2675151	-- --	4543177 1623420	21916173
	Стоимость общестроительных работ	Тенге								
	Всего заработная плата	Тенге				15749576				
	Накладные расходы	Тенге					6309968			
	Сметная прибыль	Тенге				4543177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1623420				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21916173				
	Сметная заработная плата	Тенге								5890
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6309968			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21916173				
	Сметная заработная плата	Тенге								5890
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6309968			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									22066906
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				3664356				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				12188131				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге					2696525			
	Накладные расходы	Тенге				4579833				
	Сметная прибыль	Тенге				1634586				

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

	ИТОГО										
	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ						610070,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАБОТЫ						22066907,00			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	22066907,00	X	2,08 %	458991,67		22525898,67			
		ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	22525898,67	X	3,096 %	697401,82		23223300,49			
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	23223300,49	X	2%	464466,01		23697766,50			
		ИТОГО	23697766,50+610070,00					24307836,50			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА 2019Г, К=1,0498961						25520702,74			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОК						17857142,86			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	12 %					2142857,14			
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)						20000000,00			

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Западно-Казахстанская область,
Теректинский район, с.Федоровка,
Юбилейная, 20/1
БИН 110140003634
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела Исеев Е.Б.

Технадзор:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, с.Жангала,
АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2084914KZ001575887
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С.С.